



4411
Rp. F. ka

COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 225
del 25 MAG. 2005

OGGETTO: Approvazione del certificato di collaudo, svincolo cauzioni e liquidazioni finali per i "Lavori di completamento della Zona Artigianale 1° lotto"

L'anno duemila cinque il giorno Ventidue alle ore 16,30
del mese di Maggio nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco Dr. Antonino Solerino

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) On.le Giorgio Chessari	si	
2) Sig.ra Alessandra Failla	si	
3) Sig.ra Giovanna Di Paola	si	
4) Arch. Giovanni Carfi	si	
5) Dr. Antonio Di Paola	si	
6) Prof. Carmelo La Porta	si	
7) Sig. Marco Dimartino	si	
8) Ing. Vito Frisina	si	

Assiste il Vice Segretario Generale Dott.ssa Maria Occhipinti

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 205 /Sett. VII del 31/03/05

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

-Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art.12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 26/05/05 fino al 09/06/05 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

27/05/05

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Proietto Francesco)

Certificato di immediata esecutività della delibera

- Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.
- Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

✓ IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa NUNZIA OCCHIPINTI

- Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
- Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/1, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 26/05/05 al 09/06/05

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 26/05/05 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

26/05/05 senza opposizione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Gaspare Nicotri -

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

X Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li

06 GIU. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Gaspare Nicotri -

CITTA' DI RAGUSA

IN FORMA ESECUTIVA

Per Copia conforme da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO
(Dott.ssa G. Addamo)

Ragusa, li 06 GIU. 2005

FIRMA



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE	VII

Prot n. 205 /Sett. VII Del 31/03/05

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Approvazione del certificato di collaudo, svincolo cauzioni e liquidazioni finali per i *“Lavori di completamento della Zona Artigianale 1° lotto”*.

Il sottoscritto ing. Francesco Poidomani, Dirigente del Settore VII, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione:

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione G.M. 1961/89, vistata dalla C.P.C. in data 17.11.90, n° 9717, fu affidato agli ingg. Canni Vincenzo, Spatuzza Giovanni, Licitra Giovanni, D'Orazio Ivo e Campo Salvatore, l'incarico della progettazione del completamento della zona artigianale per l'importo di L. 2.500.000.000;
- Il progetto fu approvato in linea tecnica in data 16.12.92 dalla Provincia regionale di Ragusa, con parere n° 64;
- Con deliberazione G.M. 1944/93, vistata dal CO.RE.CO. in data 29.12.93, n° 12427, fu approvato, ai sensi dell'art. 152 della L.R. 25/93, il progetto dei lavori di che trattasi, per l'importo aggiornato di L. 2.720.000.000;
- In data 20.09.94 i lavori furono appaltati all'impresa Dal Canton Omero, che offrì il ribasso del 11.153%;
- Il contratto d'appalto, per l'importo di L. 1.941.079.685, fu stipulato in data 28.12.94, rep. n° 28530, registrato a Ragusa in data 02.01.95, n° 22, serie 1°;
- I lavori furono consegnati in data 27.04.95;
- Con deliberazione G.M. n° 370 del 31.03.98 fu approvata la 1a perizia di variante e suppletiva, dell'importo complessivo invariato di L. 2.720.000.000;
- Con deliberazione G.M. n° 1589 del 22.12.98 fu approvata la 2a perizia di variante e suppletiva, dell'importo complessivo di L. 3.090.500.000;
- Con deliberazione G.M. n° 1380 del 19.12.2000 fu approvata la 3a perizia di variante e di assestamento, dell'importo complessivo invariato di L. 3.090.500.000;
- I lavori furono ultimati in data 23.05.01, nei tempi contrattuali, tenendo conto delle sospensioni e delle proroghe;
- Con delibera G.M. n° 1449 del 14/12/1999 è stato nominato il collaudatore statico nella persona dell'arch. Roberto Floridia che in data 11/03/2002 ha presentato il certificato di collaudo statico;
- Con delibera G.M. n° 1450 del 14.12.1999 è stato nominato il collaudatore amministrativo nella persona dell'ing. Rosario Tumino;

- Lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 29.04.03 ed è stato firmato dall'impresa appaltatrice con riserva. L'ammontare complessivo dei lavori eseguiti è pari a L. 2.320.200.818 (€ 1.198.283,72), da cui detratti gli acconti che ammontano a L. 2.310.217.250 (€ 1.193.127,64), risulta il credito all'impresa di L. 9.983.568 (€ 5.156,08), oltre iva al 10%, per un totale complessivo di € 5.671,69;
- L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dalla comunicazione dell'INPS, dell'INAIL e della CASSA EDILE;
- L'impresa appaltatrice ha firmato il registro di contabilità con riserve, chiedendo complessivamente un compenso di L. 492.197.344 esplicitando le proprie richieste entro i termini previsti, e confermandole nella firma dello stato finale. Dette riserve sono state controdedotte e rigettate dalla Direzione dei Lavori con relazione del 26.06.03, condivisa integralmente dall'Ing. Capo dei lavori nella relazione riservata del 02.07.03.

VISTA la Relazione Riservata del collaudatore ing. Rosario Tumino;

PRESO ATTO CHE il collaudatore, con propria Relazione Riservata, ha rigettato/accolto/parzialmente accolto le riserve avanzate dell'impresa appaltatrice Dal Canton Omero di Trapani;

VISTA la proposta di pari oggetto n. 205/VII del 31/03/2005;

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

VISTO l'art. 15 della L.R. n. 44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Rigettare/ ~~accogliere/accogliere parzialmente~~ le riserve avanzate dall'impresa Dal Canton Omero da Trapani;

2) Approvare gli atti di contabilità finale ed il collaudo tecnico-amministrativo, redatto dall'ing. Rosario Tumino, dei "Lavori di completamento della Zona Artigianale 1° lotto", nelle seguenti risultanze finali:

a) Importo netto finale lavori	€ 1.198.283,72
b) a detrarre gli acconti corrisposti:	<u>€ 1.193.127,64</u>
Resta il credito dell'impresa	€ 5.156,08

3) Liquidare alla ditta Dal Canton Omero da Trapani il credito residuo di € 5.156,08 oltre I.V.A. al 10% per complessive € 5.671,69, con i fondi impegnati con delibere G.M. n° 1944/93 e 1589/98;

(Cap. 2956.1 - Exp. 235/05)

4) Svincolare la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria e tutte le polizze prestate per svincolo delle ritenute di garanzia, dall'impresa Dal Canton Omero;

5) Liquidare ai direttori dei lavori ingg. Canni Vincenzo, Spatuzza Giovanni, Licitra Giovanni, D'Orazio Ivo e Campo Salvatore, il 10% dell'onorario della direzione dei lavori e della misura e contabilità e le spese per l'assistenza giornaliera ai lavori, trattenuto ai sensi dell'art. 7 del disciplinare d'incarico, ammontante a complessivi € 8.324,41, con i fondi impegnati con delibere G.M. n° 1944/93 e 1589/98; *(Cap. 2956.1 - Exp. 206/01)*

6) Liquidare al collaudatore amministrativo ing. Rosario Tumino la parcella della prestazione espletata, pari a complessivi € 4.836,87 con i fondi impegnati con delibere G.M. n° 1944/93 e 1589/98 (Cap 2856.1 - liqua 23% /05)

7) Portare in economia la somma di € 17.192,18 derivante dal quadro economico sotto riportato:

SOMME GIA' SPESE		
	LIRE	EURO
LAVORI GIA' PAGATI	2.310.217.250	€ 1.193.127,64
IVA SUI LAVORI AL 9% SU L. 523.511.450	47.116.030	€ 24.333,40
IVA SUI LAVORI AL 10% SU L. 1.786.705.800	178.670.580	€ 92.275,65
SPESE CONCESSIONE FF.SS.	108.161.662	€ 55.860,84
PARCELLA COLLAUDO STATICO	6.439.144	€ 3.325,54
INGEGNERE CAPO DEI LAVORI	15.321.345	€ 7.912,81
SPESE TECNICHE GIA' PAGATE	326.552.215	€ 168.650,14
STUDIO GEOGNOSTICO	21.466.785	€ 11.086,67
ESPROPRIAZIONI + SERVITU' PASSAGGIO	6.800.566	€ 3.512,20
TOTALE SOMME GIA' PAGATE	3.020.745.577	€ 1.560.084,89
SOMME DA PAGARE		
DIREZIONE LAVORI -MISURA E CONTABILITA' (10%)	13.714.039	€ 7.082,71
ASSISTENZA DIREZIONE LAVORI (10%)	2.404.266	€ 1.241,70
SALDO LAVORI	9.983.568	€ 5.156,08
IVA(10% SU SALDO LAVORI)	998.357	€ 515,61
COLLAUDO AMMINISTRATIVO	9.365.485	€ 4.836,87
TOTALE SOMME DA PAGARE	36.465.715	€ 18.832,97
TOTALE COMPLESSIVO	3.057.211.292	€ 1.578.917,86
IMPORTO IMPEGNATO	3.090.500.000	€ 1.596.110,05
ECONOMIA	33.288.708	€ 17.192,18

8) Notificare il presente provvedimento all'impresa Dal Canton Omero via Erice Forense 25, Trapani.

<p>Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole In ordine alla regolarità tecnica.</p> <p>Ragusa li, _____ I Il Dirigente</p>	<p>Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.</p> <p>Ragusa li, _____ II Dirigente</p>
<p>Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.</p> <p>L'importo della spesa di €. <i>18.832,47</i> ^{gio imputazione} <i>SD. g. 1944/93 e</i> Va imputata al cap. <i>2956.L</i> <i>1589198</i></p> <p>Ragusa li, <i>20-05-05</i> Il Responsabile del Servizio Finanziario</p>	<p>Si esprime parere favorevole In ordine legittimità.</p> <p>Ragusa li, <i>25-05-2005</i> Il Segretario Generale</p>
<p>Motivazione dell'eventuale parere contrario:</p>	
<p><input type="checkbox"/> Da dichiarare di immediata esecuzione</p>	

Allegati – Parte integrante:

- 1) Atto unico di Collaudo;
- 2) Copia stato finale;
- 3) Copia certificati Liberatori
- 4) Relazione riservata del collaudatore amministrativo

Ragusa li, _____

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

[Handwritten Signature]

Visto: L'Assessore al ramo