



# COMUNE DI RAGUSA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.  
del

813

17 NOV. 2003

OGGETTO: Progetto di completamento dell'Impianto di Atletica Leggera di c.da Petrulli a Ragusa. Approvazione proroga tempi contrattuali.

L'anno duemila due Il giorno dieci alle ore 11,00  
del mese di Novembre nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle  
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il

Sindaco

Dr. Antonino Solerino

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) On.le Giorgio Chessari	n'	
2) Sig.ra Alessandra Failla		n'
3) Sig.ra Giovanna Di Paola	n'	
4) Arch. Giovanni Carfi	n'	
5) On.le Sen. Giovanni Battaglia		n'
6) Dr. Antonio Di Paola		n'
7) Prof. Carmelo La Porta	n'	
8) Sig. Marco Dimartino	n'	

Assiste il

Segretario Generale Dott.

Gespare Nicotri

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

## **LA GIUNTA MUNICIPALE**

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 1.701 /Sett. VIII del 30/10/2003

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

-Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

**PROPOSTA PARTE INTEGRANTE**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio  
23/11/03 primo giorno festivo successivo alla data di adozione.

La deliberazione rimarrà affissa fino al 07/12/03 per quindici giorni consecutivi.  
Ragusa, li 24/11/03

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Proietto Francesco)

**Certificato di immediata esecutività della delibera**

- ( ) Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art. 12 della L.R. n. 44/91.  
( ) Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 16 della L.R. n. 44/91.

Ragusa, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
- Dr. Gaspare Nicotri -

☒ Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art. 15 della L.R. n. 44/91.

( ) Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art. 15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art. 4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li 24/11/03

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 23/11/03 al 07/12/03

Ragusa, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

**Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione**

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 23/11/03 Ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

23/11/03

Senza opposizione.

Ragusa, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
- Dr. Gaspare Nicotri -

**Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione**

- ☒ Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.  
( ) Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, avendo riportato il visto di legittimità del CO.RE.CO. - Sezione Provinciale di Ragusa, con decisione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
( ) Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva non avendo il CO.RE.CO. adottato e comunicato provvedimento di annullamento nel termine di venti giorni dalla relativa ricezione.

Ragusa, li 04 DIC. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
- Dr. Gaspare Nicotri -

**CITTA' DI RAGUSA**

IN FORMA ESECUTIVA

Per copia conforme al originale per uso amministrativo.

Ragusa, li 04 DIC. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO  
(Dott.ssa G. Adami)



# COMUNE DI RAGUSA

SETTORE	VIII

Prot n. 1.701 /Sett. VIII del 30.10.2003

## Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

**OGGETTO:** Progetto di completamento dell 'Impianto di Atletica Leggera di c.da Petrulli a Ragusa. Approvazione proroga tempi contrattuali.

Il sottoscritto Dirigente del Settore VIII,  
propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

Con deliberazione G.M. n. 129 del 24.02.00, modificata con deliberazione G.M. n. 474 del 23.05.00 è stato approvato il progetto di £ 1.844.000.000 relativo ai lavori di completamento impianto di atletica leggera in c.da Petrulli a Ragusa, redatto dall'U.T.C., con il seguente quadro economico:

A) Importo dei lavori a base d'asta £ 1.480.000.000

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

1) spese tecniche compreso I.V.A. £ 162.896.940

2) IVA sui lavori 10% £ 148.000.000

3) imprevisti £ 53.103.060

Totale somme a disposizione	£ 364.000.000	£ 364.000.000
-----------------------------	---------------	---------------

Importo complessivo progetto	£ 1.844.000.000
------------------------------	-----------------

Con nota n. 3886 del 02.05.00 l'Istituto per il Credito Sportivo ha comunicato di aver concesso un mutuo di £ 1.844.000.000;

Con deliberazione G.M. n. 1309 del 12.12.2000, è stato conferito all'ing. Santangelo Casimiro ed all'arch. Carmela Maggiore, l'incarico per la direzione dei lavori di cui all'oggetto;

Con deliberazione G.M. n. 1310 del 12.12.2000, è stato conferito al geom. Pomillo Giovanni, l'incarico per la misura e contabilità dei lavori di cui all'oggetto;

Con deliberazione G.M. n. 1484 del 09.12.1998, è stato conferito all'ing. Addario Mario, l'incarico di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

L'esecuzione dei lavori è stata affidata all'impresa Di Paola Cesare con sede a Vittoria in via Circonvallazione n. 11, per l'importo di £ 1.469.610.450 ( di cui £ 35.000.000 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) al netto del ribasso dello 0,719 % sul prezzo a base d'asta di £ 1.480.000.000;

Il contratto d'appalto repertoriato al n. 29474 il 21.05.2002 è stato registrato a Ragusa il 07.06.2002 al n. 892;

I lavori sono stati consegnati il 04.06.2002 con verbale in pari data, per essere ultimati entro il 03.04.03 a norma dell'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto che fissa in mesi 10 il termine di ultimazione;

Con nota n° 18159 del 21.03.2003 l'Amministrazione ha concesso all'impresa Di Paola Cesare una proroga del tempo contrattuale di mesi 2 e giorni 15, fissando la nuova scadenza dei lavori per il 18.06.2003;

In data 10.12.2002 con nota n. 67178, i DD.LL. hanno presentato una prima perizia di variante, per l'importo complessivo, invariato rispetto al progetto originario, di £ 1.844.000.000 ( € 952.346,52 ), che l'Amministrazione ha approvato con delibera n° 328 del 06/05/2003;

Con la summenzionata delibera n° 328/03 di approvazione della 1^ variante è stato prorogato il tempo contrattuale di giorni 15 fissando la nuova scadenza dei lavori per il 04.07.2003;

In data 19.06.2003 con nota n. 36342, i DD.LL. hanno presentato una seconda perizia di variante per l'importo complessivo, invariato rispetto al progetto originario, di £ 1.844.000.000 ( € 952.346,52 ) che l'Amministrazione ha approvato con delibera n° 717 del 06.10.2003;

Con la summenzionata delibera n° 717/03 di approvazione della 2^ variante è stato prorogato il tempo contrattuale di giorni 40 fissando la nuova scadenza dei lavori per il 13.08.2003;

In data 07.08.2003 con prot. n° 45490 l'Impresa Di Paola C. ha inviato all'Amministrazione una nota con la quale, a motivo dei maggiori lavori previsti nella seconda perizia di variante, ha evidenziato l'esigenza di una ulteriore proroga di giorni 48 del termine di ultimazione dei lavori;

In data 21.10.03 con prot. n. 59845 i DD.LL., sulla sopraddeffa richiesta dell'Impresa, hanno presentato una proposta di proroga dei tempi contrattuali al 30.09.2003;

Considerati i fatti e le circostanze che hanno motivato la richiesta, quali i maggiori lavori previsti nella 2^ perizia di variante approvata con delibera n° 717/03;

Considerato che ai sensi del secondo comma dell'art. 24 della L.R. n. 21/85 eventuali successive proroghe possono essere concesse dall'organo esecutivo dell'ente;

Per quanto sopra premesso e considerato, occorre approntare atto deliberativo per la concessione, all'impresa Di Paola Cesare, di una proroga del tempo utile contrattuale di giorni 48, fissando la nuova scadenza dei lavori per il 30.09.2003

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;  
ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

## DELIBERA

Concedere all'Impresa Di Paola Cesare con sede a Vittoria in via Circonvallazione n. 11, appaltatrice dei lavori di completamento dell'Impianto di Atletica Leggera di c.da Petrulli a Ragusa, una proroga di giorni 48 sul termine per la ultimazione dei lavori che rimane quindi fissato per il giorno 30.09.2003, fermo restando che tale proroga viene concessa a condizione che la Impresa non ne tragga motivi atti ad accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni contrattuali..

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa li, 30.10.2003

I Il Dirigente

Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa li, 30/10/2003

Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di € non c'è impegno di spesa  
Va imputata al cap.

Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.

Ragusa li,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa li,

Il Segretario Generale

Motivazione dell'eventuale parere contrario:

☐

Da dichiarare di immediata esecuzione

### Allegati - Parte integrante:

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_

Ragusa li, 30.10.2003

Il Tecnico  
Arch. Salvatore Bellina

Il Capo Settore  
Arch. Giorgio Colosi

Visto: L'Assessore al ramo