



Ref. 10° lett -

COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 710
del 23 SET. 2004

OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale, certificato di collaudo, svincolo cauzione e liquidazione finale per i "lavori di costruzione della discarica consortile di r.s.u. per il sub comprensorio di Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo e Giarratana-1° stralcio".

L'anno duemila quattro Il giorno Venerdì alle ore 15,45
del mese di Settembre nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il

Sindaco

Dr. Antonino Solerino

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) On.le Giorgio Chessari	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) Sig.ra Alessandra Failla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Sig.ra Giovanna Di Paola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Arch. Giovanni Carfi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) On.le Sen. Giovanni Battaglia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) <u>Dr. Antonio Di Paola</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) Prof. Carmelo La Porta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8) Sig. Marco Di martino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assiste il

Vice Segretario Generale Dott. Anna Maria Occhipinti

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 595 /Sett. X del 07.06.2004

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

-Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art.18 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1.Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Allegati: Stato finale, Collaudo, Relazione di accompagnamento allo stato finale, polizze fidejussorie, nota n° 21025 del 10/4/03 .

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio 26/09/05 primo giorno festivo successivo alla data di adozione.

La deliberazione rimarrà affissa fino al 10/10/05 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li 27/09/05

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Proietto Francesco)

Certificato di immediata esecutività della delibera

- () Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.
- () Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa NUNZIA OCCHIPINTI

- () Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
- () Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 26/09/05 al 10/10/05

Ragusa, li _____

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 26/09/05 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 26/09/05 senza opposizione.

Ragusa, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Gaspare Nicotri -

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

- (X) Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.
- () Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, avendo riportato il visto di legittimità del CO.RE.CO. - Sezione Provinciale di Ragusa, con decisione n. _____ del _____
- () Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva non avendo il CO.RE.CO adottato e comunicato provvedimento di annullamento nel termine di venti giorni dalla relativa ricezione.

Ragusa, li 07 SET. 2004

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Gaspare Nicotri -

CITTA' DI RAGUSA IN FORMA ESECUTIVA

Per Copie conforme da servire per uso amministrativo.

Ragusa, li _____

07 SET. 2004

IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa G. ...)

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE	X

Prot n. 595 /Sett. X Del 07/06/04

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Approvazione atti di contabilità finale, certificato di collaudo, svincolo cauzione e liquidazione finale per i "lavori di costruzione della discarica consortile di r.s.u. per il sub comprensorio di Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo e Giarratana- 1° stralcio "

Il sottoscritto ing. Giulio Lettica , Dirigente del Settore X, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione :

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che :

-Con delibera n° 2 del Commissario straordinario del 24/02/94, vistata dal Co.Re.Co.di Ragusa al n° 3885 del 23/04/94 è stato approvato il progetto di "costruzione della discarica consortile di r.s.u. per il sub comprensorio di Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo e Giarratana - 1° stralcio " redatto dall'ing. Giorgio Beccali, dell'importo complessivo di L. 10.947.368.420 di cui L. 7.909.817.908 per lavori a base d'asta e L. 3.037.550.512 per somme a disposizione dell'Amministrazione ;

-Il progetto è stato finanziato per il 95% dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con D.A. n° 1692/87, D.A. n° 1723/88, D.A. n° 1412/90, e per il restante 5% dal Comune di Ragusa ;

-I lavori sono stati affidati a seguito di esperimento di gara d'appalto in data 08/09/94 all'impresa Degremont Italia s.p.a. di Milano che offrì il ribasso d'asta del 41,58% sul prezzo a base d'asta di £. 7.909.817.908 per la costruzione della discarica e quindi per l'importo netto di £. 4.620.915.622, ed il ribasso del 36,71% sul prezzo a base d'asta di £. 790.064.119 per la gestione e quindi per l'importo netto di £. 500.031.580 ;

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 16/06/95 , n. 28625 di rep. registrato a Ragusa il 28/06/95 al n. 964 serie 1 ;

La consegna dei lavori è avvenuta in data 04/07/95.

I lavori sono stati sospesi dal 24.04.96 al 04/06/97 per l'impossibilità di proseguire regolarmente i lavori ancora da compiersi, risultando gli stessi subordinati alla preventiva approvazione della 2^ perizia di variante da parte del CTAR ;

Con nota del 25/06/97 l'impresa ha chiesto la concessione di mesi sei di proroga nei tempi di esecuzione delle opere di contratto . L'Amministrazione ha concesso la proroga di giorni 91, e pertanto scadenti in data 15/05/98 ;

I lavori sono stati ultimati il giorno 26/06/98 con un ritardo dell'ultimazione per giorni 42 .

Durante il corso dei lavori la D.L. ha predisposto la 1^ perizia di variante, che è stata trasmessa dall'Amministrazione comunale al CTAR per l'approvazione ;

In data 26/05/97 il CTAR ha comunicato l'approvazione della 1^ perizia di variante ;

Con deliberazione della G.M. n. 666 del 12.06.97 è stata approvata la perizia di variante dell'importo complessivo invariato di L. 7.658.466.134 di cui L. 4.620.915.622 per lavori al netto e £. 3.037.550.512 per somme a disposizione;

Con deliberazione di G.M. n° 175 del 02/03/01 è stata approvata la 2^ perizia di variante e suppletiva e la perizia di assestamento dell'importo di £. 7.658.466.134 di cui £. 4.903.825.234 per lavori e £. 2.754.640.900 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Lo stato finale dei lavori è stato firmato, con n° 6 riserve da parte dell'impresa, per l'importo netto di L. 4.903.825.234 ;

Poiché all'impresa sono stati corrisposti acconti per L. 4.851.989.393, il credito residuo netto che dovrà essere corrisposto all'impresa a saldo è pari a L. 51.835.841.

La Commissione di Collaudo ha respinto le prime 5 riserve, per un totale di L. 210.955.326 oltre la rivalutazione monetaria (ISTAT) e gli interessi legali computati dal 04/06/97 fino al reale soddisfo delle medesime riserve ; per la riserva n° 6, e cioè l'applicazione della penale di £. 80.000.000 per ritardo di giorni 42 nell'ultimazione dei lavori, nella relazione riservata per l'Amministrazione, la medesima Commissione è del parere che l'Amministrazione comunale possa procedere ad un riesame al fine della disapplicazione, atteso che i lavori sono stati portati a termine a regola d'arte pur nella complessità dei luoghi e nella specificità dell'opera .

Con nota pervenuta il 10.04.2003 n° 21205, la soc. Degremont ha manifestato l'intenzione di addivenire ad un accordo bonario relativo alla definizione delle riserve, proponendo di annullare le 6 riserve, a condizione che l'Amm/ne annulli la penale applicata per il ritardo relativo alla ultimazione dei lavori .

Lo scrivente ufficio, concorda, in linea con il deliberato della Commissione di Collaudo, con la disapplicazione della penale di £.80.000.000, per le seguenti considerazioni :

1) l'impresa Degremont Italia s.p.a. con nota in data 25/06/97 ha richiesto una proroga di mesi sei al termine di ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori ha espresso parere favorevole alla concessione di mesi quattro (giorni 120) di proroga , mentre l'Amministrazione comunale ha concesso solamente giorni 91 di proroga, l'impresa ha ultimato i lavori con un ritardo di giorni 42 al termine indicato dall'Amministrazione (per un totale di $91+42=133$ sul termine originario) ;

2) l'impresa, qualora l'Amministrazione avesse voluto accogliere le indicazioni della Direzione Lavori relativa alla concessione di una proroga di giorni 120 avrebbe ultimato i lavori con un ritardo di soli 13 giorni ($133\text{gg.ritardo}-120\text{gg. proroga}=13\text{gg.}$) e pertanto al di sotto della soglia di applicazione della penale, prevista dall'art.9 del C.S.A. per ogni mese o frazione superiore a giorni 15.

3) l'impresa ha comunque profuso il massimo impegno ed ha completato i lavori a perfetta regola d'arte , tenuto conto della complessità dei luoghi e della specificità dell'opera ;

Dal collaudo amministrativo si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L..

L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dalla comunicazione dell'INPS, dell'INAIL e della CASSA EDILE.

Il quadro economico finale dei lavori è risultato il seguente:

A) Lavori a base d'asta		L. 8.322.642.227
- Danni di forza maggiore		<u>L. 71.444.100</u>
	sommano	L. 8.394.082.327
- a detrarre il ribasso d'asta del 41,58%		<u>L. 3.490.261.093</u>
	LAVORI AL NETTO	L. 4.903.825.234

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

- opere accessorie per gestione	L.	196.655.442	
- i.v.a.	L.	484.206.309	
- espropri	L.	166.410.427	
- compattatore	L.	300.000.000	
- pala mecc. Cingolata	L.	150.000.000	
- turboaeratore	L.	35.000.000	
- allacciamenti	L.	5.194.400	
- competenze tecniche per: proget.-D.L.-Ing. Capo, Collaudo, studio e D.L. geologico e sondaggi	L.	1.187.318.840	
- i.v.a. su competenze tecn. e sondaggi	L.	219.106.180	
- imprevisti	<u>L.</u>	<u>10.749.302</u>	
totale somme a disposizione	L.	2.754.640.900	L. 2.754.640.900
	TOTALE		L. 7.658.466.134

Dal superiore quadro economico appare evidente che è stata erroneamente calcolata l'i.v.a. sui lavori e sulle opere accessorie per la gestione, che ammonta a lire $[10\% * (4.903.825.234 + 196.655.442)] = \text{£. } 510.048.068$ (anziché £.484.206.309), pertanto il quadro economico finale definitivo dei lavori è il seguente :

A) Lavori a base d'asta		L. 8.322.642.227
- Danni di forza maggiore		<u>L. 71.444.100</u>
	sommano	L. 8.394.082.327
- a detrarre il ribasso d'asta del 41,58%		<u>L. 3.490.261.093</u>
	LAVORI AL NETTO	L. 4.903.825.234

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

- opere accessorie per gestione	L.	196.655.442
- i.v.a.	L.	510.048.068
- espropri	L.	166.410.427
- compattatore	L.	300.000.000
- pala mecc. Cingolata	L.	150.000.000
- turboaeratore	L.	35.000.000
- allacciamenti	L.	5.194.400
- competenze tecniche per: proget.-D.L.-Ing. Capo, Collaudo, studio e D.L. geologico e sondaggi	L.	1.187.318.840
- i.v.a. su competenze tecn. e sondaggi	L.	219.106.180

- imprevisti	L. 10.749.302	
totale somme a disposizione	L. 2.780.482.659	<u>L. 2.780.482.659</u>
TOTALE		L. 7.684.307.893

Preso atto che la somma effettivamente spesa è la seguente :

- Lavori	L. 4.903.825.234
- opere accessorie per gestione	L. 124.160.197
- i.v.a.	L. 502.798.543
- espropri	L. 166.410.427
- compattatore di rifiuti	L. 300.000.000
- pala mecc. Cingolata	L. 150.000.000
- turboaeratore	L. 35.000.000
- allacciamenti elettrici	L. 5.194.400
- competenze tecniche per: proget.-D.L.-Ing. Capo, Collaudo, studio e D.L. geologico e sondaggi	L. 1.203.055.758
- i.v.a. su competenze tecn. e sondaggi	<u>L. 219.106.180</u>
TOTALE	L. 7.609.550.739

Vista la proposta di pari oggetto n. 595/SettX° del 07.06.2004 ;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- Prendere atto degli atti di contabilità finale e del certificato di collaudo dei "lavori di costruzione della discarica consortile di r.s.u. per il sub comprensorio di Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo e Giarratana-1° stralcio " approvando il seguente quadro economico corretto :

A) Lavori a base d'asta	L. 8.322.642.227
- Danni di forza maggiore	<u>L. 71.444.100</u>
	sommano
	L. 8.394.082.327
- a detrarre il ribasso d'asta del 41,58%	<u>L. 3.490.261.093</u>
	L. 4.903.825.234

LAVORI AL NETTO

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

- opere accessorie per gestione	L. 196.655.442
- i.v.a.	L. 510.048.068
- espropri	L. 166.410.427
- compattatore	L. 300.000.000
- pala mecc. Cingolata	L. 150.000.000

- turboeratore	L.	35.000.000	
- allacciamenti	L.	5.194.400	
- competenze tecniche per:			
proget.-D.L.-Ing. Capo, Collaudo,			
studio e D.L. geologico e sondaggi	L.	1.187.318.840	
- i.v.a. su competenze tecn. e sondaggi	L.	219.106.180	
- imprevisti	L.	10.749.302	
totale somme a disposizione	L.	2.780.482.659	<u>L. 2.780.482.659</u>
	TOTALE		L. 7.684.307.893

2. Disapplicare la penale di £.80.000.000 per ritardo nel termine di esecuzione dei lavori, dietro sottoscrizione di annullamento di tutte le sei riserve apposte sul verbale di collaudo definitivo delle opere da parte della impresa Degremont s.p.a. ;
3. Liquidare all'impresa Degremont Italia s.p.a. la somma residua di £.51.835.841 oltre i.v.a. per £. 5.183.584 per un totale complessivo di L. 57.019.425 pari ad € 26.770,98 oltre i.v.a. per € 2.677,10 per un totale complessivo di € 29.448,08 a saldo di ogni spettanza per i lavori in parola ;
4. Imputare la somma di € 29.448,08 (al cap. 2881.1 - *imp. 3h8%/oh - tip. 1800/oh*)
prov. 09 feb 05 int di Bil. 2006 - Residui di 4.200
- 5 Svincolare la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria N.17267.5247.19.8 dell'importo di € 119.818,00 (L.232.000.000) della Società di Assicurazioni "Società Generale", emessa in data 19.04.95 ;
6. Svincolare le sottoelencate polizze fidejussorie :
 - N.00536,dell'importo di € 29.621,21 (L.57.354.660) della Società di Assicurazioni "Generale Bank", emessa in data 06.12.95 , per lo svincolo anticipato delle ritenute di garanzia al 2° s.a.l. ;
 - N.17267.5247.47.5 ,dell'importo di € 14.424,38 (L.27.919.040) della Società di Assicurazioni "Società Generale", emessa in data 23.02.96 , per lo svincolo anticipato delle ritenute di garanzia al 3° s.a.l. ;
 - N.17267.5247.48.4 ,dell'importo di € 16.280,41(L.31.523.259) della Società di Assicurazioni "Società Generale", emessa in data 09.05.96 , per lo svincolo anticipato delle ritenute di garanzia al 4° s.a.l. ;
 - N.17267.5247.88.5 ,dell'importo di € 21.694,88 (L.42.007.135) della Società di Assicurazioni "Società Generale", emessa in data 12.12.97 , per lo svincolo anticipato delle ritenute di garanzia al 5° s.a.l. ;
 - N.18269.5247.02.4 ,dell'importo di € 24.068,92 (L.46.603.919) della Società di Assicurazioni "Società Generale", emessa in data 08.06.98 , per lo svincolo anticipato delle ritenute di garanzia al 6° s.a.l. ;
 - N.18269.5247.06.0 ,dell'importo di € 14.247,70 (L.27.587.396) della Società di Assicurazioni "Società Generale", emessa in data 31.07.98 , per lo svincolo anticipato delle ritenute di garanzia al 7° s.a.l. ;
 - N.18269.5247.13.1 ,dell'importo di € 18.181,90 (L.35.205.061) della Società di Assicurazioni "Società Generale", emessa in data 17.11.98 , per lo svincolo anticipato delle ritenute di garanzia al 8° s.a.l. ;

7. Prendere atto che la somma effettivamente spesa è la seguente :

- Lavori	L. 4.903.825.562
- opere accessorie per gestione	L. 124.160.197
- i.v.a.	L. 502.798.576
- espropri	L. 167.149.240
- compattatore	L. 300.000.000
- pala mecc. Cingolata	L. 150.000.000
- turboaeratore	L. 35.000.000
- allacciamenti	L. 5.194.000
- competenze tecniche per: proget.-D.L.-Ing. Capo, Collaudo, studio e D.L. geologico e sondaggi compreso i.v.a. ed oneri	<u>L. 1.375.277.418</u>
TOTALE	L. 7.563.404.993

<p>Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole In ordine alla regolarità tecnica.</p> <p>07 GIU. 2004</p> <p>Ragusa II, _____</p> <p>Il Dirigente IL DIRIGENTE CAPO SETTORE (Dr. Ing. <i>Enzo Lettica</i>)</p>	<p>Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, ne direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.</p> <p>Ragusa II, _____</p> <p>Il Dirigente</p>
<p>Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.</p> <p>L'importo della spesa di €. <i>29.118,08</i></p> <p>Va imputata al cap. <i>2881.1</i></p> <p>Ragusa II, <i>17-09-2004</i></p> <p>Il Responsabile del Servizio Finanziario <i>facto</i></p>	<p>Si esprime parere favorevole In ordine legittimità.</p> <p>Ragusa II, <i>23-09-04</i></p> <p>Il Segretario Generale <i>W</i></p> 
<p>Motivazione dell'eventuale parere contrario:</p>	
<p><input type="checkbox"/> Da dichiarare di immediata esecuzione</p>	

Parte integrante: Proposta

Allegati : *Quat. Fiank, Confalco, Fiank di ...*

Ragusa, 07.06.2004

Il Responsabile del Procedimento

[Signature]

Visto/L'Assessore al ramo

[Signature]

Il Capo Settore
IL DIRIGENTE CAPO SETTORE
 (Dr. Ing. *Enzo Lettica*)

[Signature]