



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 622
del 14 DIC. 2016

**OGGETTO: P.O. F.E.S.R. SICILIA 2007/2013, ASSE III, OBIETTIVO OPERATIVO
3.3.2.2 - "Manutenzione percorsi turistici pedonali da Santa Maria delle Scale e
Piazza Repubblica"- PRESA D'ATTO APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO
FINALE E ADEMPIMENTI PER LA CHIUSURA DEL PO FESR SICILIA 2007/2013 - CUP
F26D11000240000**

L'anno duemila sestici il giorno quattordici alle ore 13,40
del mese di Dicembre nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco ing. Federico Riccitto

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) geom. Massimo Iannucci	Si	
2) dr. Stefano Martorana	Si	
3) rag. Salvatore Corallo		Si
4) dr. Antonio Zanotto		Si
5) sig.ra Sebastiana Disca		Si
6) prof. Gianluca Leggio	Si	

Assiste il Segretario Generale dott. Vito Vittorio Scalogne

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 119953 /Sett. V _____ del 30.11.2016

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art. 12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;

PROPOSTA E DETERMINA DIRIGENZIALE n. ____ DEL _____ PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
15 DIC. 2016 fino al 30 DIC. 2016 per quindici giorni consecutivi.

15 DIC. 2016

Ragusa, II

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salomone Francesco)

Certificato di immediata esecutività della delibera

- () Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.
() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

- () Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/1, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 15 DIC. 2016 al 30 DIC. 2016 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, II

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della delibera

Vista l'attestazione del messo comunale certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 15 DIC. 2016 è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 15 DIC. 2016 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della delibera

~~Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.~~

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

Per Copia conforme da

Ragusa, II 15 DIC. 2016



SEGRETARIO GENERALE

Funzionario: [Signature]



Parte integrante e sostanziale
alla Deliberazione di Giunta
N° 622 del 14 DIC. 2016

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE	V	Prot n. 11953 /Sett. V del 20.11.2016

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: P.O. F.E.S.R. SICILIA 2007/2013, ASSE III, OBIETTIVO OPERATIVO 3.3.2.2 - "Manutenzione percorsi turistici pedonali da Santa Maria delle Scale e Piazza Repubblica"- PRESA D'ATTO APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE E ADEMPIMENTI PER LA CHIUSURA DEL PO FESR SICILIA 2007/2013 - CUP F26D11000240000

Il sottoscritto, ing. Michele Scarpulla, nella qualità di dirigente del Settore V, Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture - programmazione opere pubbliche, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- con determina Sindacale n° 140 del 26/06/2008 e n.86 del 18/06/2010 sono stati nominati i progettisti geom. Massimo Iannucci e collaboratori alla progettazione geom. Giovanni Selvaggio, per la direzione lavori il geom. Lorenzo Cascone ed il geom. Giovanni Selvaggio, RUP geom. Rosario;
- con la determinazione dirigenziale n° 91 del 31/01/2011 veniva approvato in linea amministrativa il progetto di cui in oggetto per un importo complessivo di € 820.000,00 e presentava il seguente quadro economico:

Importo dei lavori	€ 623.276,47	
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.708,72	
Importo soggetto a ribasso	€ 604.567,75	
tornano		€ 623.276,47
Somme a disposizione dell'amministrazione :		
Per competenze tecniche addetto alla misura e contabilità compreso CNPAIA iva e visto parcella	€ 15.649,14	
Per competenze tecniche responsabile dei lavori e coordinatore sicurezza fase di esecuzione e progettazione compresa CNPAIA iva e visto parcella	€ 22.579,39	
Per competenze tecniche collaudo amministrativo in corso d'opera (compreso CNPAIA, IVA e T.O.)	€ 3.965,00	
Per competenze tecniche Responsabile del procedimento art. 18 legge 109/94 e s.m.i	€ 12.465,53	

Per I.V.A. , visto parcella e C.N.P.A.I.A. su b4	€ 6.481,85	
Per IVA al 10% sui lavori	€ 62.327,64	
Oneri di accesso alla discarica	€ 20.000,00	
Per pubblicazioni e bando	€ 10.000,00	
Imprevisti <10%	€ 43.254,98	
SOMMANO	€ 196.723,53	€ 196.723,53
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 820.000,00

- con D.D.G. n. 1798 del 05/11/2011 il progetto è stato finanziato con le risorse del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013, Asse III, Obiettivo Operativo 3.3.2, linee di intervento 2;
- con determinazione dirigenziale n° 1160 del 24/06/2011 è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori dell'opera di che trattasi a favore dell'impresa Nucifora Alfio con sede a S. Alfio (CT) in via Raciti n. 5 per il prezzo di € 489.698,43, oltre iva al netto del ribasso d'asta offerto del 22,0948%;
- Il contratto di appalto è stato stipulato in data 27/09/2011, rep. 30089, per l'importo netto di € 489.698,43 oltre I.v.a. al netto del ribasso offerto del 22,0948%;
- I lavori sono stati ultimati in data 10/04/2013 in tempo utile;
- in data 23/04/2013 è stato redatto lo stato finale che è stato firmato, senza riserve, dall'impresa appaltatrice per l'importo netto di € 489.328,00;
- con determina dirigenziale n. 1241 del 18/09/2013 sono stati approvati gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione ed il quadro economico finale che è risultato il seguente:

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO		
iMPORTO TOTALE FINAZIATO		€ 820.000,00
A - Importo Lavori		€ 623.276,47
A1- Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 604.567,75
A2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 18.708,72
A3 - Ribasso d'asta del 22,0948% su A1		-€ 133.578,04
A4 - Importo contrattuale		€ 489.698,43
A5 - importo lavori eseguiti		€ 489.328,00
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne		
B1 - iva sui lavori	€ 48.932,80	
B2 - 2% compenso art. 18 L 109/94 + polizza progettazione	€ 12.964,55	
B3 - Spese per pubblicità dei bandi compreso contributo autorità di vigilanza	€ 3.706,80	
B4 - oneri discarica	€ 13.757,83	
B5 - Spese tecniche	€ 15.725,48	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 95.087,46	€ 95.087,46
IMPORTO TOTALE SPESA		€ 584.415,46
ECONOMIA COMPLESSIVA REALIZZATA		€ 235.584,54

Vista la circolare n. 4543 del 09/03/2016, con la quale il dipartimento alla programmazione ha emanato le linee guida per la chiusura degli interventi finanziati con il P.O. Sicilia 2007-2013;

Considerato che, come previsto dalla suddetta circolare, per la chiusura dell'intervento è necessario che la Giunta Municipale:

- 1) prenda atto della determina dirigenziale n. 1241 del 18/09/2013 con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione ed il quadro economico finale;
- 2) Dichiari che il progetto è stato già completato ed è già funzionante;
- 3) si assumi la responsabilità di quanto previsto:
 - dall'Art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne "alterino la natura o le modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito al beneficiario";
 - dagli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
- 4) Dichiari di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- 5) Si impegna alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) -fino a tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;

Vista la determina dirigenziale n. 1241 del 18/09/2013 con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo ed il quadro economico finale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) prendere atto della determina dirigenziale n. 1241 del 18/09/2013, parte integrante, con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo ed il seguente quadro economico finale:

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO		
iMPORTO TOTALE FINAZIATO		€ 820.000,00
A - Importo Lavori		€ 623.276,47
A1- Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 604.567,75
A2- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 18.708,72
A3- Ribasso d'asta del 22,0948% su A1		-€ 133.578,04
A4- Importo contrattuale		€ 489.698,43
A5- importo lavori eseguiti		€ 489.328,00
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne		
B1 - iva sui lavori	€ 48.932,80	
B2- 2% compenso art. 18 L 109/94 + polizza progettaz	€ 12.964,55	
B3- Spese per pubblicità dei bandi compreso contributo autorità di vigilanza	€ 3.706,80	
B4- oneri discarica	€ 13.757,83	
Spese tecniche	€ 15.725,48	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 95.087,46	€ 95.087,46
IMPORTO TOTALE SPESA		€ 584.415,46
ECONOMIA COMPLESSIVA REALIZZATA		€ 235.584,54

- 2) Dichiara che il progetto è stato già completato ed è già funzionante;
- 3) Si assume la responsabilità di quanto previsto:
 - dall'Art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne "alterino la natura o le modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito al beneficiario";
 - dagli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
- 4) Dichiara di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- 5) Si impegna alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) -fino a tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;
- 6) Dare atto che la presente proposta di deliberazione non comporta alcun impegno di spesa o accertamento di entrata e pertanto non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile

06 DIC. 2016 ore 13,50

ARRIVO

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì, che la deliberazione:

 comporta non comporta

Riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ragusa, 30-11-2016

Il Dirigente

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n. CAP.

Prenotazione di impegno n. CAP.

Ragusa, Il Dirigente del Servizio Finanziario

Visto Contabile

Presa visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Ragusa, 13.12.2016

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Parere di legittimità

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità.

Ragusa, 14 DIC. 2016



Il Segretario Generale

Dott. Vito V. Scalagna

Motivazione dell'eventuale parere contrario:

 Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati - Parte integrante:

Ragusa, 30-11-2016

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Visto l'Assessore al ramo

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sc. H IV
III - 4 Pbo
Il 18-09-2013

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Loredana Minniti)



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

CITTÀ DI RAGUSA
RAGUSA Ibla

5 SET 2013

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale

N° 622 del 14 DIC. 2016

SETTORE IV

Assetto ed uso del territorio. Centro Storico
P.zza Pola Ragusa Ibla- Tel. 0932 676781 - Fax 0932 220004

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 18/09/2013 N. 1241	OGGETTO: Approvazione atti finali e certificato di regolare esecuzione ai lavori di "Manutenzione percorsi turistici pedonali da Santa Maria delle Scale e Piazza Repubblica"
N. 41 Settore <u>III</u>	
Data 05/09/2013	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI ART.18 L.R.61/91

Non disponibile impegno spese, somme già impegnate con
determinazione dir. n. 1443/09
BIL 2013 Revisioni CAP. 9504 IMP. 6031/08
IMP. 1443/09

FUNZ. 1

SERV. 8

INTER 1

IL RAGIONIERE

L'anno duemilatredici, il giorno cinque del mese disei nell'ufficio del Settore IV, il
dirigente ing. Giulio Lettica ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione dirigenziale n° 91 del 31/01/2011 veniva approvato il progetto di cui in oggetto per un importo complessivo di € 820.000,00 finanziato come segue:

- in quanto ad € 746.433,00 con fondi art. 18 L.R. 61/'81 bil. 2010 cap. 2504 imp. 6031/'08;
- in quanto ad € 73.567,00 con fondi art. 18 L.R. 61/'81 bil. 2010 cap. 2504 imp. 1443/'09;

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 27/09/2011 al n° 30089 di repertorio registrato a Ragusa il 10/10/2011 con il n° 352 con il quale è stata affidata l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, alla ditta Nucifora Alfio con sede a S. Alfio (CT) in via Raciti n. 5 R. I.v.a. 0242573 087 2;

VISTO la determina dirigenziale n° 90 del 31/01/2011 con la quale è stato affidato l'incarico di eseguire la direzione lavori al geom. Lorenzo Cascone ai lavori di "Manutenzione percorsi turistici pedonali da Santa Maria delle Scale e Piazza Repubblica";

VISTO il certificato di consegna lavori eseguito

VISTO che i lavori furono consegnati all'impresa esecutrice giusto certificato eseguito in data 26/10/2011 e che pertanto gli stessi dovevano essere portati a termine nel tempo utile per la loro esecuzione di giorni 540 e quindi entro la data del 18/04/2013;

VISTO che l'impresa ha comunicato, con nota assunta al protocollo generale del Comune di Ragusa in data 17/04/2013 col n° 31383, che detti lavori sono stati ultimati alla data del 10/04/2013 con un tempo utile di giorni 537 rispettando i tempi di esecuzione previsti nel capitolo d'appalto del progetto;

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori eseguito in data 09/07/2013 sottoscritto dall'impresa esecutrice dei lavori senza riserve da cui risulta che l'ammontare dei lavori autorizzati è di € 489.698,43 oltre I.v.a. e che detratti gli acconti corrisposti all'impresa nel corso dei lavori per € 467.897,90 resta un credito netto a favore dell'impresa esecutrice dei lavori pari ad € 21.430,10 oltre I.v.a.;

VISTO il parere favorevole espresso da Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il D. L.vo 29/93

D E T E R M I N A

- Approvare nelle seguenti risultanze finali, il certificato di regolare esecuzione redatto dal geom. Lorenzo Cascone da cui si rileva che, l'importo complessivo dei lavori di "Manuten-

- zione percorsi turistici pedonali da Santa Maria delle Scale e Piazza Repubblica" ammontano ad € 489.698,43 e detratti gli acconti corrisposti all'impresa esecutrice dei lavori per un importo di € 467.897,90 si ha un credito a favore dell'impresa pari ad € 21.430,10 oltre I.V.A. nella misura del 10%;
- Svincolare la cauzione definitiva prestata mediante polizza fideiussoria emessa dalla società "AURORA UFG Assicurazione agenzia di Giarre" in data 24 giugno 2011 dell'importo di € 59.229,00;
 - Liquidare e pagare all'impresa Nucifora Alfio la somma di € 21.430,10 oltre I.v.a. al 10% = € 23.573,11;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV

Ing. Giulio Lettica



Allegati parte integrante:


Certificato di regolare esecuzione del 09/07/2013

Da trasmettersi d'ufficio, all'Ufficio Ragioneria

Ragusa li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV

Ing. Giulio Lettico



SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del T.U.E.L.

Ragusa 17 OTT. 2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 23 SET. 2013

IL MESO COMUNALE

N. MESO NOTIZIE

Linzato Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 23 SET. 2013 al 30 SET. 2013

Ragusa 11 OTT. 2013

IL MESO COMUNALE



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

n° 7 facata

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1261 del 18/09/2013

SETTORE IV

Assetto ed uso del Territorio. Centro Storico

P.zza Pola Ragusa Ibla - Fax 0932 220004

LAVORI: Progetto di manutenzione percorsi turistici pedonali da Santa Maria delle Scale a Piazza Repubblica.

CONTRATTO: n.30089 di rep.rio del 27/settembre/2011, reg.to a Ragusa il 10/10/2011 al n° 352 serie I.

CODICE CIG: 1193121298-I

CODICE CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: F26D11000240000

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 208 regolamento 554/99)

Progetto principale:

Il progetto redatto in data 31/10/2010 dal Geom. Massimo Iannucci e dal Geom. Giovanni Selvaggio, approvato con determina dirigenziale del comune di Ragusa, Settore VIII, annotata al Registro Generale in data 31/01/2011 al n° 91, per l'importo complessivo di € 820.000,00 così ripartito:

QUADRO ECONOMICO			
A Importo dei lavori		€ 623.276,47	
Costi della sicurezza		€ 18.708,72	
Importo soggetto a ribasso		€ 604.567,75	
	Sommano		€ 623.276,47
B Somme a disposizione dell'amministrazione:			
Per spese tecniche addetto alla misura e contabilità compreso CNPAIA Iva e visto parcella		€ 15.649,14	
Per competenze tecniche responsabile dei lavori e coordinatore sicurezza fase di esecuzione e progettazione compresa CNPAIA iva e visto parcella		€ 22.579,39	
Per competenze tecniche collaudo amministrativo in corso d'opera (compreso CNPAIA, IVA e T.O.)		€ 3.965,00	
Per competenze tecniche responsabile del procedimento art. 18 Legge 109/94 e s.m.i.		€ 12.465,53	
Per I.V.A., visto parcella e C.N.P.A.I.A.		€ 6.481,85	
Per I.V.A. al 10% sui lavori		€ 62.327,64	
Oneri di accesso alla discarica		€ 20.000,00	
Per pubblicazione e bando		€ 10.000,00	
Imprevisti < 10%		€ 43.254,98	
	Sommano	€ 196.723,53	€ 196.723,53
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO			€ 820.000,00

Perizia di variante e suppletiva:

Non è stata redatta alcuna perizia di variante e suppletiva;

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento della gara in data 01/06/2011 si rileva dal verbale di aggiudicazione rimase aggiudicataria l'Impresa Nucifora Alfio con sede in via Raciti n° 5, Sant'Alfio (Catania).

Con determina dirigenziale n° 1160 del Registro generale in data 24/06/2011 è stato approvato l'esito delle operazioni di gara d'appalto dichiarando aggiudicataria definitiva l'impresa Nucifora Alfio con sede in Sant'Alfio (Catania), per l'importo complessivo di €. 489.698,43 oltre iva al netto del ribasso offerto del 22,0948% sull'importo a base di gara di euro 623.276,47 oltre iva, comprensivo di euro 18.708,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Contratto principale:

Il contratto principale venne stipulato in data 27/09/2011 con il n. 30089 di repertorio presso il comune di Ragusa e veniva registrato in data 10/10/2011 presso l'Agenzia delle Entrate di Ragusa con n. 352 serie I° per l'importo complessivo di € 489.698,43 oltre IVA.

Nuovo quadro economico a seguito dell'appalto:

Quadro Economico a seguito dell'Appalto			
A Importo dei lavori a lordo	€ 623.276,47		
Costi della sicurezza	€ 18.708,72		
Importo soggetto a ribasso	€ 604.567,75		
A dedurre ribasso d'asta del 22,0948% (su €. 604.567,75)	€ 133.578,04		
Restano nette	€ 470.989,71		
	Importo Contrattuale	€ 489.698,43	€ 489.698,43
B Somme a disposizione:			
Per spese tecniche addetto alla misura e contabilità compreso CNPAIA iva e visto parcella	€ 15.649,14		
Per competenze tecniche responsabile dei lavori e coordinatore sicurezza fase di esecuzione e progettazione compresa CNPAIA iva e visto parcella	€ 22.579,39		
Per competenze tecniche collaudo amministrativo in corso d'opera (compreso CNPAIA, IVA e T.O.)	€ 3.965,00		
Per competenze tecniche responsabile del procedimento art. 18 Legge 109/94 e s.m.i.	€ 12.465,53		
Per I.V.A., visto parcella e C.N.P.A.I.A.	€ 6.481,85		
Per I.V.A. al 10% sui lavori (su €. 489.698,43)	€ 48.969,84		
Oneri di accesso alla discarica	€ 20.000,00		
Per pubblicazione e bando	€ 10.000,00		
Imprevisti < 10%	€ 43.254,98		
	Somme a disposizione	€ 183.365,73	€ 183.365,73
Ribasso d'asta	€ 133.578,04		
I.V.A. su ribasso 10%	€ 13.357,80		
	Somma ribasso + IVA su ribasso	€ 146.935,84	€ 146.935,84
	Totale		€ 820.000,00

Subappalto:

In fase di espletamento di gara, l'Impresa Nucifora Alfio intendeva dare in subappalto i lavori e le opere comprese nell'appalto nei limiti della vigente normativa, designando l'impresa Mediterranea Scavi di Guastella & C. S.A.S. con sede a Ragusa in C/da Piancatella quale impresa esecutrice dei lavori.

Con nota 103660 del 25/11/2011 l'impresa Nucifora Alfio chiedeva l'autorizzazione all'affidamento in subappalto alla ditta Mediterranea Scavi di Guastella & C. S.A.S. con sede a Ragusa in C/da Piancatella, l'esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria prevalente OG3, per l'importo di €. 146.000,00.

Contratto di Subappalto:

Il Contratto di subappalto tra l'impresa Nucifora Alfio con sede in Sant'Alfio (Catania) via Raciti n° 5 e l'impresa Mediterranea Scavi di Guastella & C. S.A.S. con sede a Ragusa in C/da Piancatella s.n., è stato registrato a Ragusa il 02 febbraio n° 443 serie 3° presso l'agenzia delle Entrate di Ragusa.

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori, Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione, Responsabile dei Lavori e addetto alla contabilità:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dal Geom. Rosario Ingallinera. I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal sottoscritto, vista la determina sindacale di incarico per la direzione dei lavori n° 86 del 18/06/2010.

Il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, responsabile dei lavori e di addetto alla contabilità era l'Arch. Damiano Spandò, giusto incarico affidatogli con determina sindacale n° 252 del 07/12/2010 e disciplinare di incarico sottoscritto in data 22/12/2010.

Consegna dei lavori e concreto inizio:

I lavori furono consegnati il giorno 26/10/2011 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa, bensì il concreto inizio dei lavori, dal sopralluogo effettuato dalla direzione lavori, è stato in data 05/12/2011 giusta dichiarazione prot. n° 106588 del 05/12/2011;

Ultimazione dei lavori:

L'impresa appaltatrice con la comunicazione, assunta con protocollo generale del Comune di Ragusa in data 17/04/2013, presa al protocollo del settore IV del 18/04/2013 n° 31383, avvisava che in data 10/04/2013 sono stati ultimati i lavori;

Tempo impiegato per la esecuzione dei lavori:

Il tempo impiegato per l'esecuzione dei lavori sono stati giorni 537;

Tempo utile:

In base all'art. 12 del capitolato speciale di appalto vennero stabiliti giorni 540 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 18/04/2013.

Proroghe e sospensioni dei lavori:

Durante il corso dei lavori non è stata necessaria nessuna sospensione dei lavori;

Ritardo nell'esecuzione dei lavori:

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni ed esito avuto:

L'impresa esecutrice ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, pertanto non vennero assegnati ordini di servizio.

Assicurazione degli operai:

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Catania mediante polizza assicurativa n.1986212 a carattere continuativo.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non si sono verificati alcun infortunio di rilievo.

Importo Somma Autorizzata:

- L'importo netto autorizzato dei lavori è di €. 489.698,43 oltre I.V.A..

Certificati di Pagamento:

1. Certificato di pagamento n° 1 del 20/01/2012.....	€.	83.500,00
2. Certificato di pagamento n° 2 del 29/02/2012.....	€.	179.700,00
3. Certificato di pagamento n° 3 del 20/06/2012.....	€.	204.697,90
Sommano gli acconti pagati.....		€. <u>467.897,90</u>

Conto Finale:

Dal relativo Stato Finale, redatto in data 23/04/2013, firmato dall'impresa Nucifora Alfio, con sede in via Raciti n° 5, Sant'Alfio (Catania), senza riserve, ammonta netto complessivamente ad €. 489.328,00 (diconsi Euro Quattrocentoottantanove mila trecentoventotto/00) così riportato.

Credito dell'imprenditore e le somme spese:

• Detratti n° 3 acconti già corrisposti di:	€.	467.897,90
• Resta il Credito a saldo all'impresa esecutrice:	€.	<u>21.430,10</u>

Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:

▪ Importo netto autorizzato per lavori :.....	€.	489.698,43
▪ Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale:.....	€.	489.328,00
▪ con una minore spesa netta di.....	€.	<u>370,43</u>

Riserve dell'impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve alcune.

Avvisi a opponendum:

Con nota prot. n° 47449 del 04/06/2013 il R.U.P. rendeva pubblico ai sensi dell'art. 218 del regolamento sui LL.PP. di cui al d.P.R. 05/10/2010 n° 207 l'avviso ai creditori, il quale veniva affisso all'albo pretorio in data 05/06/2013 che vi rimaneva sino al giorno 05/07/2013 senza opposizione di coloro i quali vantavano credito verso l'appaltatore.

Cessione di crediti:

Non vi è stata nessuna cessione di crediti.

Revisione prezzi:

Non vi è stata nessuna revisione prezzi.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori eseguiti consistono essenzialmente:

- a) Sistemazione percorsi pedonali mantenendo il profilo altimetrico esistente;
- b) Manutenzione impianti tecnologici di smaltimento acque bianche , acque nere, e Idrico;
- c) Il rifacimento delle pavimentazione con basole di pietra calcarea;
- d) Impianto di illuminazione;
- e) Integrazioni orlature mancanti;
- f) Manutenzione recinzioni metalliche;
- g) Pulitura e disinfezione pareti adiacenti dei percorsi pedonali;
- h) Inserimento segnalazione turistica e di arredo.

Impianti pubblica illuminazione:

Visto il certificato di conformità dell'impianto elettrico reso ai sensi della L. 186/68 per gli impianti esclusi dall'ambito di applicazione del D.M. 22/01/2008 n° 37 e relativo verbale di misura e resistenza di terra redatto dall'impresa esecutrice per l'illuminazione pubblica per il percorso turistico in oggetto reso a regola d'arte.

PERTANTO:

Il sottoscritto Geom. Lorenzo Cascone, nella qualità di Direttore dei lavori, vista l'autorizzazione prot. n° 23484 del 21/03/2013 con la quale il dirigente del settore IV Dott. Ing. Michele Scarpulla autorizzava la Direzione Lavori ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D.Lgs 163/2006 alla redazione del certificato di regolare esecuzione

C O N S I D E R A T O

- Che dopo aver esaminato gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il giorno 23/04/2013, giusto verbale di Visita e Controllo sono intervenuti i signori:

- Geom. Lorenzo Cascone, direttori dei lavori e il Geom. Giovanni Selvaggio collaboratore alla direzione lavori;
- Sig. Nucifora Alfio titolare dell'impresa esecutrice;
ed hanno proceduto con la scorta del progetto e degli atti contabili, i quali sono stati ispezionati, per quanto rilevabile i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati realizzati a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti.
- Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

Pertanto si:

C E R T I F I C A

- Che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti in base al contratto stipulato in data 27/09/2011 con il n. 30089 di repertorio presso il comune di Ragusa, registrato in data 10/10/2011 presso l'Agenzia delle Entrate di Ragusa con n. 352 serie I°, ne liquida l'importo di €. 489.328,00 da cui detratti n° 3 acconti corrisposti all'impresa per l'importo complessivo di €. 467.897,90 resta un credito residuo di €. 21.430,10 (diconsi Euro Ventunomilaquattrocentotrenta/10) oltre I.V.A. che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'Impresa Nucifora Alfio con sede in via Raciti n° 5, Sant'Alfio (Catania), a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 comma 3° della Legge n° 109/94 e dell'art. 199 del Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa 09/07/2013

L'IMPRESA

(Nucifora Alfio)

**IMPRESA EDILE
NUCIFORA ALFIO**
60144 Via Raciti, 5 - Tel. 095-968053
95010 SANT'ALFIO (CT)
Partita IVA: 0242573 0872



LA DIREZIONE DEI LAVORI

(Geom. Lorenzo Cascone)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lorenzo Cascone".

Visto, accertato e confermato:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Rosario Ingallinera)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rosario Ingallinera".