



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 80
del 16 FEB. 2017

OGGETTO: P.O. F.E.S.R. SICILIA 2007/2013. Attuazione della L.I. 2.3.1.A-A (ex 2.3.1.1) Intervento: Comune di Ragusa – LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE NORD DI RAGUSA CENTRO FRA LA VIA ADDOLORATA E LA VIA NICASTRO. COD. CARONTE n. SI_1_3336. **PRESA D'ATTO APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE E ADEMPIMENTI PER LA CHIUSURA DEL PO FESR SICILIA 2007/2013 - CUP F22J09000150006**

L'anno duemila diciassette Il giorno sedici alle ore 16,45
del mese di Febbraio nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco ing. Federico Piccirillo
Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) geom. Massimo Iannucci	Si	
2) dr. Stefano Martorana	Si	
3) rag. Salvatore Corallo		Si
4) dr. Antonio Zanutto		Si
5) sig.ra Sebastiana Disca	Si	
6) prof. Gianluca Leggio	Si	

Assiste il Segretario Generale dott. Vito Vittorio Scolofone

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 16299 /Sett. V del 10.02.2017

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art. 12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge


DELIBERA

- 1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;


**PROPOSTA E DETERMINE DIRIGENZIALI n. 2621 del 09/12/2015 e n.460 DEL 11/03/16
PARTE INTEGRANTE**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO



IL VASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
17 FEB. 2017 fino al 04 MAR. 2017 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

17 FEB. 2017

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Certificato di immediata esecutività della delibera

- () Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.
() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

- () Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
senza opposizione/con opposizione 17 FEB. 2017 al 04 MAR. 2017

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 17 FEB. 2017 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal
senza opposizione/con opposizione 17 FEB. 2017

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE


Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

X Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

CITTA' DI RAGUSA



Per Copia conforme del

17 FEB. 2017

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE
L'Istituto Direttivo C. S.
Dott.ssa Aurelia Asaro



Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 80 del 16 FEB. 2017

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE	V	Prot n.16299	/Sett. V del 10.02.2017

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: P.O. F.E.S.R. SICILIA 2007/2013. Attuazione della L.I. 2.3.1.A-A (ex 2.3.1.1)
Intervento: Comune di Ragusa – LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE NORD DI RAGUSA CENTRO FRA LA VIA
ADDOLORATA E LA VIA NICASTRO. COD. CARONTE n. SI_1_3336. **PRESA D'ATTO
APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE E ADEMPIMENTI PER LA
CHIUSURA DEL PO FESR SICILIA 2007/2013 - CUP F22J09000150006**

Il sottoscritto, ing. Michele Scarpulla, nella qualità di dirigente del Settore V, Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture - programmazione opere pubbliche, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- con determina dirigenziale n° 2021 del 31/08/2009 l'arch. Aurelio Barone è stato nominato R.U.P. dell'intervento di che trattasi;
- Con determina dirigenziale n° 2560 del 25/11/2010, il progetto esecutivo è stato approvato in linea amministrativa e presentava il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

a) Importo esecuzione delle lavorazioni

a1)	A misura compreso sicurezza	€	1.108.699,96
a2)	A corpo		
a3)	In economia		
SOMMANO			€ 1.108.699,96

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

b1)	A misura	€	43.370,71
b2)	A corpo		
SOMMANO			€ 43.370,71

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per :

c1)	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	€	6.563,14
c2)	Rilievi accertamenti ed indagini	€	82.453,53
c3)	Allacciamenti a pubblici servizi	-	
c4)	Imprevisti	€	55.435,00
c5)	Acquisizione aree o immobili -Piano occupazione temporanea	€	1.029,72
c6)	Accantonamento di cui all'art. 26 c.4 L. 109/94	-	
c7)	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, alla direzione dei lavori , assistenza giornaliera e contabilità, compreso iva ed oneri	€	172.636,64
	Incentivi art. 18 L. 109/94 2,14% base asta	€	23.726,18
c8)	Spese per attività di consulenza o di supporto	-	
c9)	Oneri discarica comprensivi di iva 20%	-	
c10)	Spese per pubblicità	€	10.000,00
c11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	9.949,84
c12)	IVA sui lavori	€	221.739,99
SOMMANO			€ 583.534,04
TOTALE PROGETTO			€ 1.692.234,00

- con D.D.G. n. 106 del 07/03/2011 il progetto è stato finanziato con le risorse del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013, a valere sulla linea di intervento 2.3.1.1;
- con Determinazione Dirigenziale n° 1411 del 29/07/2014 è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori dell'opera di che trattasi a favore dell'impresa CENTRO IDRO GEO TECNICO SRL per il prezzo di € 862.076,24, oltre iva ed al netto del ribasso d'asta offerto del 23,15%;
- Il contratto di appalto è stato stipulato in data 19/12/2014, rep. 3226, per l'importo netto di € 862.076,24;
- I lavori sono stati ultimati in data 30/07/2015 in tempo utile;
- in data 07/09/2015 è stato redatto lo stato finale che è stato firmato, senza riserve, dall'impresa appaltatrice per l'importo netto di € 904.300,27;
- con determina dirigenziale n. 2621 del 09/12/2015 sono stati approvati gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo ed il quadro economico finale
- con determina dirigenziale n. 460 del 11/03/2016 è stato rettificato il quadro economico di cui alla suddetta determina dirigenziale n. 2621 del 09/12/2015 con il seguente:

QUADRO ECONOMICO FINALE			PAGATO	DA PAGARE
A) – Importo complessivo lavori a misura (A1 + A4)	€ 1.164.053,49			
A1- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	42.009,33			
A2- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.122.044,16			
A3- Ribasso d'asta del 23,15% su € 1.122.044,16	€ 259.723,22			
A4- Importo lavori al netto del ribasso (contrattuale)	€ 862.290,94			
Importo lavori eseguiti	€ 904.300,27	€ 904.300,27	€ 904.300,27	€ 0,00
B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B1a - Iva lavori 22% su € 904.300,27	€ 198.946,06		€ 198.946,06	€ 0,00
B1b - Iva spese tecniche	€ 20.094,04		€ 20.094,04	€ 0,00
B1c - Iva spese pubblicità (20% su € 3.734,58)	€ 746,92		€ 746,92	€ 0,00
B1d - Iva sondaggi – indagini, consulenze (20% su € 54.329,97)	€ 10.865,99		€ 10.865,99	€ 0,00
B2 - Incentivo progettazione ex art. 92 –comma 5- D.lgs. 163/06 e fondo per la progettazione ex art 93 -comma 7bis D.lgs. 163/06 (RUP, dir. Lavori, collaudo statico e amministrativo, respons. lavori e collaboratori)	€ 15.066,52		€ 15.066,52	€ 0,00
B3 - pubblicità iva esclusa	€ 3.734,58		€ 3.734,58	€ 0,00
B4 - Spese tecniche +, incassa cassa prev. , esclusa Iva	€ 98.424,81		€ 98.424,81	€ 0,00
B5- Sondaggi geognostici Iva esclusa	€ 54.329,97		€ 54.329,97	€ 0,00
B6 – Indennità per occupazione temporanea terreni	€ 3.223,18		€ 3.223,18	€ 0,00
Totale somma a disposizione	€ 405.372,07	€ 405.372,07		
Importo finale intervento		€ 1.309.672,34	€ 1.309.672,34	
Per economie				
C1 – economia per ribasso d'asta lavori progetto compresa iva 20%	€ 295.948,66			
C2 – economia per ribasso d'asta lavori suppletivi compresa iva 22%	€ 16.017,80			
C3 – economia per ribasso d'asta spese tecniche compresa iva	€ 38.344,93			
C4 – Altre economie	€ 14.067,59			
Totale Somme a Disposizione	€ 364.378,98	€ 364.378,98		
Torna l'importo di cui al D.D.G. n. 106/11	€ 1.674.051,32			

Vista la circolare n. 4543 del 09/03/2016, con la quale il dipartimento alla programmazione ha emanato le linee guida per la chiusura degli interventi finanziati con il P.O. Sicilia 2007-2013 e la successiva nota n. 17405 del Servizio 3- Assetto del territorio e difesa del suolo dell'ATA del 16.03.2016 ;

Considerato che, come previsto dalle suddetta circolari, per la chiusura dell'intervento è necessario che la Giunta Municipale:

- 1) prenda atto della determina dirigenziale n.2621 del 09/12/2015 con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo ed il quadro economico finale quest'ultimo successivamente rettificato con determina dirigenziale n. 460 del 02/03/2015;
- 2) Dichiarare che il progetto è stato già completato ed è già funzionante;
- 3) si assumi la responsabilità di quanto previsto:
 - dall'Art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne "alterino la natura o le modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito al beneficiario";
 - dagli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
- 4) Dichiarare che il progetto non è generatore di entrate secondo quanto previsto dall'art. 55 del Regolamento CE n. 1083/2006 ;
- 5) Dichiarare di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- 6) Si impegni alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione

sostitutiva prevista dalla normativa vigente) -fino a tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;

Vista la determina dirigenziale n.2621 del 09/12/2015 con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo ed il quadro economico finale e la successiva determina dirigenziale n. 460 del 02/03/2015;

Vista la Determina Sindacale n.23 del 20 giugno 2016 con la quale si individua in caso di assenza od impedimento di un Dirigente il relativo sostituto, e la successiva Determina Sindacale di integrazione e modifica n.40 del 14 settembre 2016

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di prendere atto della determina dirigenziale n.2621 del 09/12/2015 con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo ed il quadro economico finale e della successiva determina dirigenziale n. 460 del 11/03/2016 di rettifica del quadro economico finale come di sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE			PAGATO	DA PAGARE
A) - Importo complessivo lavori a misura (A1 + A4)	€ 1.164.053,49			
A1- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	42.009,33			
A2- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.122.044,16			
A3- Ribasso d'asta del 23,15% su € 1.122.044,16	€ 259.723,22			
A4- Importo lavori al netto del ribasso (contrattuale)	€ 862.290,94			
Importo lavori eseguiti	€ 904.300,27	€ 904.300,27	€ 904.300,27	€ 0,00
B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B1a - Iva lavori 22% su € 904.300,27	€ 198.946,06		€ 198.946,06	€ 0,00
B1b - Iva spese tecniche	€ 20.094,04		€ 20.094,04	€ 0,00
B1c - Iva spese pubblicità (20% su € 3.734,58)	€ 746,92		€ 746,92	€ 0,00
B1d - Iva sondaggi - indagini, consulenze (20% su € 54.329,97)	€ 10.865,99		€ 10.865,99	€ 0,00
B2 - Incentivo progettazione ex art. 92 -comma 5- D.lgs. 163/06 e fondo per la progettazione ex art 93 -comma 7bis D.lgs. 163/06 (RUP, dir. Lavori, collaudo statico e amministrativo, respons. lavori e collaboratori)	€ 15.006,52		€ 15.066,52	€ 0,00
B3 - pubblicità iva esclusa	€ 3.734,58		€ 3.734,58	€ 0,00
B4 - Spese tecniche +,incusa cassa prev. , esclusa Iva	€ 98.424,81		€ 98.424,81	€ 0,00
B5- Sondaggi geognostici Iva esclusa	€ 54.329,97		€ 54.329,97	€ 0,00
B6 - Indennità per occupazione temporanea terreni	€ 3.223,18		€ 3.223,18	€ 0,00
Totale somma a disposizione	€ 405.372,07	€ 405.372,07		
Importo finale intervento		€ 1.309.672,34	€ 1.309.672,34	
Per economie				
C1 - economia per ribasso d'asta lavori progetto compresa iva 20%	€ 295.948,66			
C2 - economia per ribasso d'asta lavori suppletivi compresa iva 22%	€ 16.017,80			
C3 - economia per ribasso d'asta spese tecniche compresa iva	€ 38.344,93			
C4 - Altre economie	€ 14.067,59			
Totale Somme a Disposizione	€ 364.378,98	€ 364.378,98		
Torna l'importo di cui al D.D.G. n. 106/11	€ 1.674.051,32			

- 2) Di Attestare la congruità e la coerenza delle opere con quanto finanziato a valere sul POR;
- 3) Di Dichiarare che il progetto è stato già completato ed è già funzionante;
- 4) di assumere la responsabilità di quanto previsto dall'Art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne "alterino la natura o le modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito al beneficiario";
- 5) di assumere la responsabilità di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere,

targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;

- 6) **di Dichiarare** che il progetto non è generatore di entrate secondo quanto previsto dall'art. 55 del Regolamento CE n. 1083/2006;
- 7) **di Dichiarare** di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- 8) **di impegnarsi** alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) -fino a tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;
- 9) **di Attestare** che la documentazione è custodita secondo le prescrizioni del manuale del beneficiario;
- 10) **Dare atto** che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile

16 FEB. 2017

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì, che la deliberazione:

☐ comporta
☒ non comporta

Riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ragusa, 15-02-17

Il Dirigente

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n. CAP.

Prenotazione di impegno n. CAP.

Ragusa,

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Visto Contabile

Preso visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Ragusa, 16.02.17

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Parere di legittimità

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità.

Ragusa, 16 FEB. 2017

Il Segretario Generale

Dott. Vito V. Scarpulla

Motivazione dell'eventuale parere contrario:

☐ Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati - Parte integrante:

D. DIR 6621 del 9/12/2015 e B. DIR 460 del 11/03/2016

Ragusa, 15-02-17

Il Responsabile del Procedimento
arch. A. BaroneVisto l'Assessore al ramo
Salvatore CoralloIl Capo Settore IL DIRIGENTE
ing. M. Scarpulla ing. Giuseppe Giuliano



Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale

N° 20 del 16 FEB. 2017

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Set V-

il 10 DIC. 2015

H Resp. del servizio
L'Isignatore Direttivo
(Dott. arch. Arch. S. Franzini)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 2621	OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale, collaudo tecnico amministrativo, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di "Lavori di mitigazione rischio idrogeologico del versante nord di Ragusa centro tra la via Addolorata e la via Nicastro" - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO.
DATA 09.12.2015	
27/11/2015 N. 510 SETT. V	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Somma stanziata con fondi della Regione Siciliana, Assess. Territorio ed Ambiente, Dipartimento Regionale dell'Ambiente, più ai ex nuovo D.D.G. n. 645 del 07/03/2015

BIL. 2015

CAP. 2919.9

IMP. 1559/11
FIN. REC.

FO FESR 2007-2013

FUNZ. 9

SERV. 1

INTERV. 1

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquindici, il giorno 27 del mese di novembre nell'Ufficio del Settore V, il dirigente ing. Michele Scarpulla, su proposta del Rup Arch. Aurelio Barone, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

- con determina dirigenziale n° 2021 del 31/08/2009 l'arch. Aurelio Barone è stato nominato R.U.P. dell'intervento di che trattasi;
- con determina Sindacale n° 87 del 18/06/2010 è stato conferito l'incarico per la progettazione definitiva-progettazione esecutiva – coordinamento sicurezza progettazione e coordinamento sicurezza in esecuzione dei "Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del versante Nord di Ragusa centro tra la via Addolorata e la via Nicastrò" all'arch Laura Pluchino in associazione con lo studio ARTEC;
- con determina Sindacale n. 16 del 22 febbraio 2011 è stato conferito l'incarico per lo studio geologico esecutivo dei lavori di che trattasi al dott. Donato Causapruno iscritto all'Ordine dei Geologi per la Provincia di Ragusa ;
- con determina Sindacale n.272 del 15 novembre 2011 è stato conferito l'incarico per la direzione lavori dei lavori di che trattasi all'ing Giuseppe Corallo e l'incarico per la misura e contabilità al geom Giovanni Guardiano entrambi tecnici dipendenti del Comune di Ragusa;
- in data 25/08/2010 è stato sottoscritto il verbale di validazione del progetto esecutivo ed il R.U.P. ha approvato il progetto esecutivo in linea tecnica con relazione istruttoria in pari data;
- Con determina dirigenziale n° 2560 del 25/11/2010, il progetto esecutivo è stato approvato in linea amministrativa e presentava il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A1 – importo complessivo lavori a misura compreso sicurezza			€ 1.108.699,96
B1 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 43.370,71	
C)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 6.563,14		
Rilievi accertamenti ed indagini	€ 82.453,53		
Imprevisti	€ 55.435,00		
Acquisizione aree o immobili –Piano sicurezza temporaneo	€ 1.029,72		
Spese tecniche relative a progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, alla direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità, compreso IVA ed oneri	€ 172.636,64		
Incentivi art. 18 L.109/94 2,14% su base d'asta	€ 23.726,18		
Spese per pubblicità dei bandi	€ 10.000,00		
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 9.949,84		
Iva sui lavori	€ 221.739,99		
SOMMANO	€ 583.534,04		€ 583.534,04
		TOTALE	€ 1.692.234,00

- con D.D.G. n. 106 del 07/03/2011 è stato finanziato il progetto esecutivo a valere sulla linea di intervento 2.3.1.1 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013 per l'importo complessivo di €1.674.051,32 così distinto:

QUADRO ECONOMICO			
A1 – importo complessivo lavori a misura		€ 1.065.329,25	
A2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 43.370,71	
		€ 1.108.699,96	€ 1.108.699,96
B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 6.563,14		
Rilievi accertamenti ed indagini	€ 82.453,53		
Imprevisti	€ 55.435,00		
Acquisizione aree o immobili –Piano sicurezza temporaneo	€ 1.029,72		
Spese tecniche relative a progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, alla direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità, compreso IVA ed oneri	€ 172.636,64		
Incentivi art. 18 L.109/94 2,14% su base d'asta	€ 5.543,50		
Spese per pubblicità dei bandi	€ 10.000,00		
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 9.949,84		
Iva sui lavori	€ 221.739,99		
SOMMANO	€ 565.351,36		€ 565.351,36
		TOTALE	€ 1.674.051,32

- con determinazione dirigenziale n° 1411 del 29/07/2014 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dei lavori dell'opera di che trattasi a favore dell'impresa Centro Idro Geo Tecnico s.r.l. con sede in Vittoria via gen. Cascino n. 87 per il prezzo di € 862.076,24, oltre iva al netto del ribasso d'asta offerto del 23,15% sull'importo a base d'asta di € 1.108.699,96 oltre IVA, di cui € 43.370,71 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Il quadro economico del progetto, in seguito al ribasso d'asta, è risultato il seguente:

QUADRO ECONOMICO CON RIBASSO D'ASTA			
A - Importo Lavori			€ 1.108.699,96
A1- Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta			€ 1.065.329,25
A2- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 43.370,71
A3- Ribasso d'asta del 23,15% su € 1.065.329,25			-€ 246.623,72
A4- Importo contrattuale			€ 862.076,24
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne			
B1- Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	6.563,14		
B2- Rilievi accertamenti ed indagini	82.453,53		
B3- Imprevisti	55.435,00		
B4- Acquisizione aree o immobili –Piano sicurezza temporaneo	1.029,72		
B5- Spese tecniche relative a progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, alla direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità, compreso IVA ed oneri	172.636,64		
B6- Incentivi art. 18 L.109/94 2,14% su base d'asta	5.543,50		

B7- Spese per pubblicità dei bandi	10.000,00	
B8- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	9.949,84	
B9- Iva sui lavori	189.656,77	
	€ 533.268,14	€ 533.268,14
ECONOMIA PER RIBASSO D'ASTA		€ 246.623,72
ECONOMIA IVA PER RIBASSO D'ASTA		€ 32.083,21
IMPORTO PROGETTO		€ 1.674.051,32

- Il contratto di appalto è stato stipulato in data 19/12/2014, e registrato a Ragusa il 30.12.2014 al n. 3226, per l'importo netto di € 862.076,24;
- I lavori sono stati consegnati il giorno 01/09/2014, e durare in mesi dieci naturali e consecutivi e pertanto dovevano essere ultimati entro il 30/08/2014;
- Durante l'esecuzione di lavori sono stati concessi 15 giorni aggiuntivi con il 1° atto di sottomissione e venne concessa una proroga del tempo utile per l'esecuzione dei lavori di giorni 15 per un totale di giorni 30;
- Con determina dirigenziale n. 1205 del 17/06/2015 è stata approvata una perizia di variante e nuovo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE		
A) – Importo complessivo lavori a misura		€ 1.164.053,49
A1- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 42.009,33
A2- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 1.122.044,16
A3- Ribasso d'asta del 23,15% su € 1.122.044,16		€ 259.753,22
A4- Importo lavori al netto del ribasso		€ 862.290,94
Importo totale lavori (A1+A4)		€ 904.300,27
B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1a - Iva lavori 22% su € 904.300,27	€ 198.946,06	
B1b - Iva spese tecniche	€ 21.490,08	
B1c - Iva spese pubblicità (20% su € 3.734,58)	€ 746,92	
B1d - Iva sondaggi – indagini, consulenze (20% su € 54.329,97)	€ 10.865,99	
B2a - Incentivo progettazione ex art. 92 c. 5 codice appalti relativo	€ 6.097,85	
B2b - fondo per la progettazione ex art. 93 c. 7ter codice appalti	€ 12.013,03	
B3 - pubblicità Iva esclusa	€ 3.734,58	
B4 - Spese tecniche +collaudo statico ,incusa cassa prev. , esclusa	€ 104.401,01	
B5- Sondaggi geognostici Iva esclusa	€ 54.329,97	
B6 – Indennità per occupazione temporanea terreni	€ 3.453,39	
B7 – Imprevisti	€ 3.360,79	
B8 a – economia per ribasso d'asta lavori progetto compresa Iva	€ 295.948,66	
B8 b – economia per ribasso d'asta lavori suppletivi compresa Iva	€ 16.017,80	
B8 b – economia per ribasso d'asta spese tecniche compresa Iva	€ 38.344,93	
Totale Somme a Disposizione	€ 769.751,05	€ 769.751,05
TOTALE PROGETTO		€ 1.674.051,32

- I lavori sono stati ultimati in data 30/07/2015 in tempo utile considerata la proroga concessa di gg. 15 oltre a gg. 15 concessi con l'atto di sottomissione;
- In data 07/09/2015 è stato redatto lo stato finale che è stato firmato, senza riserve, dall'impresa appaltatrice per l'importo netto di € 904.300,27;
- con determina dirigenziale n. 1855 del 29/09/2015, l'ing. . Salvatore Leggio, tecnico dipendente del comune di Ragusa, è stato nominato collaudatore amministrativo;
- in data 16/11/2015 è stato sottoscritto il certificato di collaudo;

Considerato che:

- Dal Certificato di collaudo, si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l'impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità;
- L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal DURC rilasciato in data 07/09/2015;
- Con nota prot. 53936 del 19/11/2015, il Dirigente del Servizio 3 – Assetto del Territorio e Difesa del Suolo del Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente, ha notificato a questo Comune il D.D.G. n. 695 del 07/09/2015, registrato alla Corte dei Conti in data 03/11/2015 Reg. n.1 – Fg. N.101 con il quale è stato rideterminato, a seguito della suddetta perizia di variante, in € 1.311.172,56 (di cui € 904.300,27 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 406.872,29 per somme a disposizione dell'Amministrazione) l'importo concesso con D.D.G. n.106 del 07/03/2011 secondo il seguente quadro economico :

QUADRO ECONOMICO D.D.G. n. 695 del 07/09/2015		
A) – Importo complessivo lavori a misura (A1 + A4)	€ 1.164.053,49	
A1- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 42.009,33	
A2- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.122.044,16	
A3- Ribasso d'asta del 23,15% su € 1.122.044,16	€ 259.723,22	
A4- Importo lavori al netto del ribasso	€ 862.290,94	
Importo totale lavori (A1+A4)	€ 904.300,27	€ 904.300,27
B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1a - Iva lavori 22% su € 904.300,27	€ 198.946,06	
B1b - Iva spese tecniche	€ 21.490,08	
B1c - Iva spese pubblicità (20% su € 3.734,58)	€ 746,92	
B1d - Iva sondaggi – indagini, consulenze (20% su € 54.329,97)	€ 10.865,99	

B2a - Incentivi art. 18 L.109/94	€ 5.543,50	
B3 - pubblicità iva esclusa	€ 3.734,58	
B4 - Spese tecniche +collaudo statico ,incusa cassa prev. , esclusa iva	€ 104.401,01	
B5- Sondaggi geognostici iva esclusa	€ 54.329,97	
B6 – Indennità per occupazione temporanea terreni	€ 3.453,39	
B7 – Imprevisti	€ 3.360,79	
Totale somma a disposizione	€ 406.872,29	€ 406.872,29
Importo di variante		€ 1.311.172,56
Per economie		
C1 – economia per ribasso d'asta lavori progetto compresa iva 20%	€ 295.948,66	
C2 – economia per ribasso d'asta lavori suppletivi compresa iva 22%	€ 16.017,80	
C3 – economia per ribasso d'asta spese tecniche compresa iva	€ 38.344,93	
C4 – Altre economie	€ 12.567,37	
Totale Somme a Disposizione	€ 362.878,76	€ 362.878,76
Torna l'importo di cui al D.D.G. n. 106/11		€ 1.674.051,32

- Nel periodo dei lavori sono stati emessi n°4 stati di avanzamento dei lavori per un importo complessivo di € 899.778,81 mentre all'impresa sono stati corrisposti acconti per € 893.207,44 per cui il credito residuo netto che ancora dovrà essere corrisposto all'impresa, a saldo, è pari a € 11.092,83 di cui € 6.571,37 come residuo del 3 SAL ed € 4.521,46 come credito di impresa come risulta dallo Stato Finale, oltre I.V.A. al 22%;
- Le voci relative alle spese tecniche B1b e B4 sono da rideterminare rispettivamente in € 20.094,04 ed in € 98.424,81 in quanto il collaudo statico è stato effettuato con incarico interno ;
- Non vi sono stati imprevisti
- Il quadro economico finale dei lavori è risultato il seguente:

QUADRO ECONOMICO FINALE			PAGATO	DA PAGARE
A) – Importo complessivo lavori a misura (A1 + A4)	€ 1.164.053,49			
A1- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	42.009,33			
A2- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.122.044,16			
A3- Ribasso d'asta del 23,15% su € 1.122.044,16	€ 259.723,22			
A4- Importo lavori al netto del ribasso (contrattuale)	€ 862.290,94			
Importo lavori eseguiti	€ 904.300,27	€ 904.300,27	€ 893.207,44	€ 11.092,83
B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B1a - Iva lavori 22% su € 904.300,27	€ 198.946,06		€ 196.505,64	€ 2.440,42
B1b - Iva spese tecniche	€ 20.094,04		€ 20.094,04	€ 0,00
B1c - Iva spese pubblicità (20% su € 3.734,58)	€ 746,92		€ 746,92	€ 0,00
B1d - Iva sondaggi – indagini, consulenze (20% su € 54.329,97)	€ 10.865,99		€ 10.865,99	€ 0,00
B2 - Incentivo progettazione ex art. 92 – comma 5- D lgs. 163/06 e fondo per la progettazione ex art 93 -comma 7bis D lgs. 163/06 (RUP, dir. Lavori, collaudo statico e amministrativo, respons. lavori e collaboratori)	€ 14.784,78		€ 1.663,05	€ 13.121,73
B3 - pubblicità iva esclusa	€ 3.734,58		€ 3.734,58	€ 0,00
B4 - Spese tecniche +,incusa cassa prev. , esclusa iva	€ 98.424,81		€ 98.424,81	€ 0,00
B5- Sondaggi geognostici iva esclusa	€ 54.329,97		€ 54.329,97	€ 0,00
B6 – Indennità per occupazione temporanea terreni	€ 3.453,39		€ 0,00	€ 3.453,39
Totale somma a disposizione	€ 405.380,54	€ 405.380,54		
Importo finale intervento		€ 1.309.680,81		
Per economie				
C1 – economia per ribasso d'asta lavori progetto compresa iva 20%	€ 295.948,66			
C2 – economia per ribasso d'asta lavori suppletivi compresa iva 22%	€ 16.017,80			
C3 – economia per ribasso d'asta spese tecniche compresa iva	€ 38.344,93			
C4 – Altre economie	€ 14.059,12			
Totale Somme a Disposizione	€ 364.370,51	€ 364.370,51		
Torna l'importo di cui al D.D.G. n. 106/11		€ 1.674.051,32		

Ritenuto di:

1. Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo;
 2. Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n. 402590, dell'importo di € 113.364,00 della Società "Reale Mutua," emessa in data 13/06/2014;
 3. Liquidare e pagare all'impresa Centro Idro Geo Tecnico s.r.l. con sede in vittoria via gen. Cascino n. 87 la somma di € 11.092,83 + iva al 22% = € 13.533,25;
 4. Provvedere al pagamento del contributo all'Autorità di Vigilanza, pari ad € 400,00;
1. Trasmettere l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, ai settori V e I;
2. Dare atto che, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del D.P.R. 163/2006 e ss.mm.ii., il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;
3. Notificare il presente provvedimento all'impresa Centro Idro Geo Tecnico s.r.l. con sede in vittoria via gen. Cascino n. 87 ;
- Visti gli atti di contabilità finale il certificato collaudo ed il parere dell'I.R.T. n. 1026 del 09/01/2015;
- Ritenuto di provvedere alla loro approvazione nonché alle liquidazioni finali;
- Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Visto l'art. 47 dello statuto di questo Comune;

DETERMINA

1) Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Lavori di mitigazione rischio idrogeologico del versante nord di Ragusa centro tra la via Addolorata e la via Nicastro"; dell'importo complessivo finale di € 1.309.680,81, con il seguente quadro economico definitivo:

QUADRO ECONOMICO FINALE			PAGATO	DA PAGARE
A) - Importo complessivo lavori a misura (A1 + A4)	€ 1.164.053,49			
A1- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	42.009,33			
A2- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.122.044,16			
A3- Ribasso d'asta del 23,15% su € 1.122.044,16	€ 259.723,22			
A4- Importo lavori al netto del ribasso (contrattuale)	€ 862.290,94			
Importo lavori eseguiti	€ 904.300,27	€ 904.300,27	€ 893.207,44	€ 11.092,83
B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B1a - Iva lavori 22% su € 904.300,27	€ 198.946,06		€ 196.505,64	€ 2.440,42
B1b - Iva spese tecniche	€ 20.094,04		€ 20.094,04	€ 0,00
B1c - Iva spese pubblicità (20% su € 3.734,58)	€ 746,92		€ 746,92	€ 0,00
B1d - Iva sondaggi - indagini, consulenze (20% su € 54.329,97)	€ 10.865,99		€ 10.865,99	€ 0,00
B2 - Incentivo progettazione ex art. 92 - comma 5 - D.lgs. 163/06 e fondo per la progettazione ex art. 93 - comma 7bis D.lgs. 163/06 (RUP, dir. Lavori, collaudo statico e amministrativo, respons. lavori e collaboratori)	€ 14.784,78		€ 1.663,05	€ 13.121,73
B3 - pubblicità iva esclusa	€ 3.734,58		€ 3.734,58	€ 0,00
B4 - Spese tecniche + incassa cassa prev., esclusa iva	€ 98.424,81		€ 98.424,81	€ 0,00
B5 - Sondaggi geognostici iva esclusa	€ 54.329,97		€ 54.329,97	€ 0,00
B6 - Indennità per occupazione temporanea terreni	€ 3.453,39		€ 0,00	€ 3.453,39
Totale somma a disposizione	€ 405.380,54	€ 405.380,54		
Importo finale intervento		€ 1.309.680,81		
Per economie				
C1 - economia per ribasso d'asta lavori progetto compresa iva 20%	€ 295.948,66			
C2 - economia per ribasso d'asta lavori suppletivi compresa iva 22%	€ 16.017,80			
C3 - economia per ribasso d'asta spese tecniche compresa iva	€ 38.344,93			
C4 - Altre economie	€ 14.059,12			
Totale Somme a Disposizione	€ 364.370,51	€ 364.370,51		
Torna l'importo di cui al D.D.G. n. 106/11		€ 1.674.051,32		

- Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo;
- Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n. 402590, dell'importo di € 113.364,00 della Società "Reale Mutua" emessa in data 13/06/2014;
- Liquidare e pagare all'impresa impresa Centro Idro Geo Tecnico s.r.l. con sede in vittoria via gen. Cascino n. 87 la somma di € 11.092,83 + iva al 22% = € 13.533,25;
- Trasmettere l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, ai settori V e I;
- Dare atto che, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del D.P.R. 163/2006 e ss.mm.ii., il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;
- Notificare il presente provvedimento all'impresa Centro Idro Geo Tecnico s.r.l. con sede in vittoria via gen. Cascino n. 87 ;
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il RUP
Arch. Aurelio Barone

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)

Allegati: verbale di visita e relazione di collaudo, stato finale

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 - bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa

9/12/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa

11 DIC. 2015

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
L'inziatore

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di

pubblicazione e cioè dal 11 DIC. 2015 al 18 DIC. 2015

Ragusa 21 DIC. 2015

IL MESSO COMUNALE

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 80 del 16 FEB. 2017



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Set V -
Il - 460
il 11-03-2016
Il Resp. del servizio
L'Inferiore Direttivo
(Dati su Internet) (A/R)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 11.03.2016 N. 460 N. 39 Settore V Data 2/03/2016	OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale, collaudo tecnico amministrativo, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di "Lavori di mitigazione rischio Idrogeologico del versante nord di Ragusa centro tra la via Addolorata e la via Nicastro" - <u>RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2621/2015</u> - <u>APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO.</u>
--	--

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Determinazione che non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata

IL RAGIONIERE

L'anno duemilasedici, il giorno 2 del mese di MARZO nell'Ufficio del Settore IV, il dirigente ing. Michele Scarpulla, su proposta dell'arch. C.S. Aurelio Barone, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

con determina dirigenziale n° 2621 del 09/12/2015 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Lavori di mitigazione rischio idrogeologico del versante nord di Ragusa centro tra la via Addolorata e la via Nicastro"; dell'importo complessivo finale di € 1.309.680,81, con il seguente quadro economico definitivo:

QUADRO ECONOMICO FINALE			PAGATO	DA PAGARE
A) - Importo complessivo lavori a misura (A1 + A4)	€ 1.164.053,49			
A1- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	42.009,33			
A2- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.122.044,16			
A3- Ribasso d'asta del 23,15% su € 1.122.044,16	€ 259.723,22			
A4- Importo lavori al netto del ribasso (contrattuale)	€ 862.290,94			
Importo lavori eseguiti	€ 904.300,27	€ 904.300,27	€ 893.207,44	€ 11.092,83
B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B1a - Iva lavori 22% su € 904.300,27	€ 198.946,06		€ 196.505,84	€ 2.440,42
B1b - Iva spese tecniche	€ 20.094,04		€ 20.094,04	€ 0,00
B1c - Iva spese pubblicità (20% su € 3.734,58)	€ 746,92		€ 746,92	€ 0,00
B1d - Iva sondaggi - indagini, consulenze (20% su € 54.329,97)	€ 10.865,99		€ 10.865,99	€ 0,00
B2 - Incentivo progettazione ex art. 92 - comma 5- D.lgs. 163/06 e fondo per la progettazione ex art 93 - comma 7bis D.lgs. 163/06 (RUP, dir. Lavori, collaudo statico e amministrativo, respons. lavori e collaboratori)	€ 14.784,78		€ 1.663,05	€ 13.121,73
B3 - pubblicità Iva esclusa	€ 3.734,58		€ 3.734,58	€ 0,00
B4 - Spese tecniche +, incassa cassa prev., esclusa Iva	€ 98.424,81		€ 98.424,81	€ 0,00
B5- Sondaggi geognostici Iva esclusa	€ 54.329,97		€ 54.329,97	€ 0,00
B6 - Indennità per occupazione temporanea terreni	€ 3.453,39		€ 0,00	€ 3.453,39
Totale somma a disposizione	€ 405.380,54	€ 405.380,54		
Importo finale intervento		€ 1.309.680,81		
Per economie				
C1 - economia per ribasso d'asta lavori progetto compresa Iva 20%	€ 295.948,66			
C2 - economia per ribasso d'asta lavori suppletivi compresa Iva 22%	€ 16.017,80			
C3 - economia per ribasso d'asta spese tecniche compresa Iva	€ 38.344,93			
C4 - Altre economie	€ 14.059,12			
Totale Somme a Disposizione	€ 364.370,51	€ 364.370,51		
Torna l'importo di cui al D.D.G. n. 106/11		€ 1.674.051,32		

Con la suddetta determina dirigenziale si è inoltre stabilito:

- Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo;
- Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n. 402590, dell'importo di € 113.364,00 della Società "Reale Mutua" emessa in data 13/06/2014;
- Liquidare e pagare all'impresa Centro Idro Geo Tecnico s.r.l. con sede in vittoria via gen. Cascino n. 87 la somma di € 11.092,83 + Iva al 22% = € 13.533,25;
- Trasmettere l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, ai settori V e I;
- Dare atto che, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del D.P.R. 163/2006 e ss.mm.ii., il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;
- Notificare il presente provvedimento all'impresa Centro Idro Geo Tecnico s.r.l. con sede in vittoria via gen. Cascino n. 87 ;

Considerato:

- Che L'importo Incentivo progettazione ex art. 92 - comma 5- D.lgs. 163/06 e fondo per la progettazione ex art 93 - comma 7bis D.lgs. 163/06 (RUP, dir. Lavori, collaudo statico e amministrativo, respons. lavori e collaboratori) di cui alla voce B2 è da rettificare in quanto somma ad € 15.006,52 giuste liquidazioni Dirigente Settore V prot. 103493 del 25.11. 2011, prot. 98327 del 20.11.2015 e prot. 105387 del 10.12.2015;
- Che L'indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio è stata pari ad € 3.223,18 giusta ordinanza n. 29 del 6 ottobre 2015 di pagamento diretto del settore V e quietanze di deposito n. 1564 e n. 1565 dell'08/2/2016 a favore rispettivamente di Di Quattro Salvatore e Parrino Giuseppina;
- I pagamenti effettuati;

Il quadro economico finale dei lavori è risultato il seguente:

QUADRO ECONOMICO FINALE			PAGATO	DA PAGARE
A) - Importo complessivo lavori a misura (A1 + A4)	€ 1.164.053,49			
A1- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	42.009,33			
A2- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.122.044,16			
A3- Ribasso d'asta del 23,15% su € 1.122.044,16	€ 259.723,22			
A4- Importo lavori al netto del ribasso (contrattuale)	€ 862.290,94			
Importo lavori eseguiti	€ 904.300,27	€ 904.300,27	€ 904.300,27	€ 0,00
B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B1a - Iva lavori 22% su € 904.300,27	€ 198.946,06		€ 198.946,06	€ 0,00
B1b - Iva spese tecniche	€ 20.094,04		€ 20.094,04	€ 0,00

B1c - Iva spese pubblicità (20% su € 3.734,58)	€ 746,92	€ 746,92	€ 0,00
B1d - Iva sondaggi - indagini, consulenze (20% su € 54.329,97)	€ 10.865,99	€ 10.865,99	€ 0,00
B2 - Incentivo progettazione ex art. 92 - comma 5- D lgs. 163/06 e fondo per la progettazione ex art 93 - comma 7bis D lgs. 163/06 (RUP, dir. Lavori, collaudo statico e amministrativo, respons. lavori e collaboratori)	€ 15.006,52	€ 15.006,52	€ 0,00
B3 - pubblicità Iva esclusa	€ 3.734,58	€ 3.734,58	€ 0,00
B4 - Spese tecniche + incassa cassa prev. , esclusa Iva	€ 98.424,81	€ 98.424,81	€ 0,00
B5- Sondaggi geognostici Iva esclusa	€ 54.329,97	€ 54.329,97	€ 0,00
B6 - Indennità per occupazione temporanea terreni	€ 3.223,18	€ 3.223,18	€ 0,00
Totale somma a disposizione	€ 405.372,07	€ 405.372,07	
Importo finale intervento		€ 1.309.672,34	€ 1.309.672,34
Per economie			
C1 - economia per ribasso d'asta lavori progetto compresa Iva 20%	€ 295.948,66		
C2 - economia per ribasso d'asta lavori suppletivi compresa Iva 22%	€ 16.017,80		
C3 - economia per ribasso d'asta spese tecniche compresa Iva	€ 38.344,93		
C4 - Altre economie	€ 14.067,59		
Totale Somme a Disposizione	€ 364.378,98	€ 364.378,98	
Torna l'importo di cui al D.D.G. n. 106/11		€ 1.674.051,32	

Ritenuto di provvedere in merito;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi,
Visto l'art. 47 dello statuto di questo Comune;

DETERMINA

1) di rettificare il quadro economico di cui alla determina n. 2621 del 9.12.2015 relativo alla approvazione atti di contabilità finale, collaudo tecnico amministrativo, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di "Lavori di mitigazione rischio idrogeologico del versante nord di Ragusa centro tra la via Addolorata e la via Nicastro"; dell'importo complessivo finale di € 1.309.672,34 con il seguente quadro economico definitivo:

QUADRO ECONOMICO FINALE		PAGATO	DA PAGARE
A) - Importo complessivo lavori a misura (A1 + A4)	€ 1.164.053,49		
A1- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	42.009,33		
A2- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.122.044,16		
A3- Ribasso d'asta del 23,15% su € 1.122.044,16	€ 259.723,22		
A4- Importo lavori al netto del ribasso (contrattuale)	€ 862.290,94		
Importo lavori eseguiti	€ 904.300,27	€ 904.300,27	€ 0,00
B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B1a - Iva lavori 22% su € 904.300,27	€ 198.946,06	€ 198.946,06	€ 0,00
B1b - Iva spese tecniche	€ 20.094,04	€ 20.094,04	€ 0,00
B1c - Iva spese pubblicità (20% su € 3.734,58)	€ 746,92	€ 746,92	€ 0,00
B1d - Iva sondaggi - indagini, consulenze (20% su € 54.329,97)	€ 10.865,99	€ 10.865,99	€ 0,00
B2 - Incentivo progettazione ex art. 92 - comma 5- D lgs. 163/06 e fondo per la progettazione ex art 93 - comma 7bis D lgs. 163/06 (RUP, dir. Lavori, collaudo statico e amministrativo, respons. lavori e collaboratori)	€ 15.006,52	€ 15.006,52	€ 0,00
B3 - pubblicità Iva esclusa	€ 3.734,58	€ 3.734,58	€ 0,00
B4 - Spese tecniche + incassa cassa prev. , esclusa Iva	€ 98.424,81	€ 98.424,81	€ 0,00
B5- Sondaggi geognostici Iva esclusa	€ 54.329,97	€ 54.329,97	€ 0,00
B6 - Indennità per occupazione temporanea terreni	€ 3.223,18	€ 3.223,18	€ 0,00
Totale somma a disposizione	€ 405.372,07	€ 405.372,07	
Importo finale intervento		€ 1.309.672,34	€ 1.309.672,34
Per economie			
C1 - economia per ribasso d'asta lavori progetto compresa Iva 20%	€ 295.948,66		
C2 - economia per ribasso d'asta lavori suppletivi compresa Iva 22%	€ 16.017,80		
C3 - economia per ribasso d'asta spese tecniche compresa Iva	€ 38.344,93		
C4 - Altre economie	€ 14.067,59		
Totale Somme a Disposizione	€ 364.378,98	€ 364.378,98	
Torna l'importo di cui al D.D.G. n. 106/11		€ 1.674.051,32	

- 2 Di riconfermare tutti gli altri adempimenti di cui alla suddetta determina n. 2621 del 9.12.2015 ed in particolare i punti 2,3,,5,6,7;
- 3 Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il RUP
Arch Aurelio Barone

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scapulla)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Al sensi degli artt. 147 - bis e 153, comma 5, del D Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 14 MAR. 2016

IL MESSO NOTIFICATORE
Isabella Fracasso

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del sancito periodo di

pubblicazione e cioè dal 14 MAR. 2016 al 21 MAR. 2016

Ragusa 22 MAR. 2016

IL MESSO COMUNALE