



# COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 100  
del 03 MAR. 2017

**OGGETTO: P.O. F.E.S.R. SICILIA 2007/2013, ASSE II, LINEA DI INTERVENTO 2.2.1.A - "OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL PIANO DI RECUPERO DI CONTRADA BRUSCE"- PRESA D'ATTO APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE E ADEMPIMENTI PER LA CHIUSURA DEL PO FESR SICILIA 2007/2013 - CUP F23C07000070004**

L'anno duemila oh ciao sette Il giorno tre alle ore 13,15  
del mese di Marzo nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle  
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco ing. Federico Preatto  
Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) geom. Massimo Iannucci	Si	
2) dr. Stefano Martorana		Si
3) rag. Salvatore Corallo	Si	
4) dr. Antonio Zanutto	Si	
5) sig.ra Sebastiana Disca		Si
6) prof. Gianluca Leggio	Si	

Assiste il Segretario Generale dott. Vito Vittorio Scalogna

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 24846 /Sett. VI del 02/03/2017

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art. 12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;


ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

## DELIBERA


- 1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;

**PROPOSTA E DETERMINA DIRIGENZIALE n. 2077 DEL 29/10/15 PARTE INTEGRANTE**

Letto, approvato e sottoscritto.

  
L'ASSESSORE ANZIANO

  
IL SINDACO

  
IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 03 MAR. 2017 fino al 18 MAR. 2017 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

03 MAR. 2017

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Salvatore Francesco)

**Certificato di immediata esecutività della delibera**

- ( ) Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.  
( ) Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

- ( ) Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.  
( ) Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 03 MAR. 2017 al 18 MAR. 2017 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

**Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione**

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 03 MAR. 2017 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 03 MAR. 2017 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

**Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione**

X Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Per Copia conforme da  
Ragusa, li 03 MAR. 2017



IL SEGRETARIO GENERALE  
L'Istruttore Direttivo C.S.  
Dott.ssa Aurelia Asaro



Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera di Giunta Municipale

N° 100 del 03 MAR. 2017

# COMUNE DI RAGUSA

SETTORE	VI	Prot n. <u>24846</u> /Sett. VI del <u>02/03/17</u>

## Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

**OGGETTO: P.O. F.E.S.R. SICILIA 2007/2013, ASSE II, LINEA DI INTERVENTO 2.2.1.A - "OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL PIANO DI RECUPERO DI CONTRADA BRUSCE"- PRESA D'ATTO APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE E ADEMPIMENTI PER LA CHIUSURA DEL PO FESR SICILIA 2007/2013 - CUP F23C07000070004**

Il sottoscritto, ing. Giuseppe Giuliano, nella qualità di dirigente del Settore VI, Ambiente, Energia, Servizio Idrico Integrato e Verde Pubblico, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

### Premesso che:

- con determina dirigenziale n° 2848 del 10/12/2007 l'ing. Giuseppe Piccitto è stato nominato R.U.P. dell'intervento di che trattasi;
- progetto esecutivo in linea tecnica con relazione istruttoria in pari data;
- Con determina dirigenziale n° 2984 del 28/12/2009, il progetto esecutivo è stato approvato in linea amministrativa e presentava il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A) - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI			€ 438.142,38
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 13.000,00	
C) importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 425.142,38	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
D) Allacciamento a pubblici servizi	€ 8.000,00		
E) I.A.A. 10 %	€ 43.814,24		
F) Accantonamenti art. 26 c	€ 8.000,00		
G) Spese tecniche	€ 9.507,69		
H) Spese per attività esterne	€ 15.000,00		
I) Spese pubblicazione gara	€ 6.000,00		
L) Assicurazioni progettisti	€ 10.000,00		
M) contributo osservatorio LLPP	€ 150,00		
N) Servitu	€ 5.000,00		
O) Imprevisti	€ 6.385,69		
SOMMANO	€ 111.857,62		€ 111.857,62
		TOTALE	€ 550.000,00

- con D.D.G. n. 850 del 08/06/2016 il progetto è stato imputato alla linea d'intervento 2.2.1.A dell'Asse 2 del Programma Operativo Regionale F.E.R.S. 2007/2013;

- con determinazione dirigenziale n° 105 del V settore del 18/06/2010 è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori dell'opera di che trattasi a favore dell'impresa Mondello Costruzioni s.r.l. con sede a S. Angelo di Brolo per il prezzo di € 407.042,36 al netto del ribasso di gara del 7,3152 % ;
- Il contratto di appalto è stato stipulato in data 18/11/2010, rep. 29998, per l'importo netto di € 407.042,36 ;
- I lavori sono stati ultimati in data 30/03/2012 in tempo utile;
- è stato redatto lo stato finale che è stato firmato, senza riserve, dall'impresa appaltatrice per l'importo netto di € 451.595,40;
- E' stato redatto in certificato di regolare esecuzione in coerenza al vigente Regolamento sui LL.PP.;
- con determina dirigenziale n. 2077 del 29/10/2015 sono stati approvati gli atti di contabilità finale del 29/10/2015, il certificato di collaudo ed il quadro economico finale che è risultato il seguente:

QUADRO ECONOMICO			
A) Lavori a base d'asta			€ 486.098,65
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 14.436,41
C) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso d'asta			€ 471.662,24
D) Ribasso d'asta 7,3152%			€ 34.503,04
E) Importo lavori al netto del ribasso			€ 437.159,20
F) Importo contrattuale al netto del ribasso			€ 451.595,61
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
D) Allacciamento a pubblici servizi	€ 8.000,00		
E) IVA al 10 %	€ 45.159,56		
F) Accantonamenti art. 26 c	€ 0,00		
G) Spese tecniche	€ 9.722,05		
H) Spese per attività esterne	€ 0,00		
I) Spese pubblicazione gara	€ 3.405,48		
L) Assicurazioni progettisti	€ 0,00		
M) contributo osservatorio LLPP	€ 150,00		
N) Servitù	€ 20.000,00		
O) Imprevisti	€ 11.967,30		
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 98.404,39</b>		<b>€ 98.404,39</b>
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 550.000,00</b>

Vista la circolare n. 4543 del 09/03/2016, con la quale il dipartimento alla programmazione ha emanato le linee guida per la chiusura degli interventi finanziati con il P.O. Sicilia 2007-2013;

Considerato che, come previsto dalla suddetta circolare, per la chiusura dell'intervento è necessario che la Giunta Municipale:

- 1) prenda atto della determina dirigenziale n. 2077 del 29/10/2015 con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo ed il quadro economico finale;
- 2) Dichiarare che il progetto è stato già completato ed è già funzionante;
- 3) si assumi la responsabilità di quanto previsto:
  - dall'Art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne "alterino la natura o le modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito al beneficiario";
  - dagli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
- 4) Dichiarare di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- 5) Si impegni alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione

sostitutiva prevista dalla normativa vigente) -fino a tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;

Vista la determina dirigenziale n. 2077 del 29/10/2015 con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo ed il quadro economico finale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

### DELIBERA

- 1) **prendere atto** della determina dirigenziale n. 2077 del 29/10/2015 , parte integrante, con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo ed il seguente quadro economico finale:

QUADRO ECONOMICO			
A) Lavori a base d'asta			€ 486.098,65
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 14.436,41
C) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso d'asta			€ 471.662,24
D) Ribasso d'asta 7,3152%			€ 34.503,04
E) Importo lavori al netto del ribasso			€ 437.159,20
F) Importo contrattuale al netto del ribasso			€ 451.595,61
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
D) Allacciamento a pubblici servizi	€ 8.000,00		
E) IVA al 10 %	€ 45.159,56		
F) Accantonamenti art. 26 c	€ 0,00		
G) Spese tecniche	€ 9.722,05		
H) Spese per attività esterne	€ 0,00		
I) Spese pubblicazione gara	€ 3.405,48		
L) Assicurazioni progettisti	€ 0,00		
M) contributo osservatorio LLPP	€ 150,00		
N) Servitù	€ 20.000,00		
O) Imprevisti	€ 11.967,30		
SOMMANO		€ 98.404,39	€ 98.404,39
TOTALE			€ 550.000,00

- 2) **Dichiara** che il progetto è stato già completato ed è già funzionante;

- 3) **Si assume** la responsabilità di quanto previsto:

- dall'Art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne "alterino la natura o le modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito al beneficiario";
- dagli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;

- 4) **Dichiara** di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;

- 5) **Si impegna** alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) -fino a tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;

- 6) **Dare atto** che la presente proposta di deliberazione non comporta Riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

02 MAR 2017

## Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Si attesta altresì, che la deliberazione:

☐ comporta

☒ non comporta

Riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ragusa, 02-03-17

Il Dirigente

## Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n. CAP.

Prenotazione di impegno n. CAP.

Ragusa, 02/03/2017

Il Dirigente del Servizio Finanziario

## Visto Contabile

Presa visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Ragusa, 02/03/2017

Il Dirigente del Servizio Finanziario

## Parere di legittimità

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità.

Ragusa, 03 MAR 2017



Il Segretario Generale  
Dott. Vito J. Scalogna

Motivazione dell'eventuale parere contrario:

☐ Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati - Parte integrante:

*Determinazione dirigenziale n° 2017 del 29/10/2015*

Ragusa, 02-03-17


Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Visto l'Assessore al ramo

Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera di Giunta Municipale

N° 100 del 03 MAR. 2017



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Tramessa: Sett VI

IL - ARBO

il 29 OTT 2015

Il Dirigente del servizio  
L. Ragoniere  
(Dott. con Laurea in Giurisprudenza)

**CITTA' DI RAGUSA**

**SETTORE VI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

<b>Registro Generale</b>  <b>In data</b> <u>29 OTT. 2015</u>  <b>N°</b> <u>2077</u>	<b>OGGETTO:</b> Approvazione certificato regolare esecuzione e svincolo cauzione delle "Opere di urbanizzazione nel piano di recupero di C.da Brusciè".  CUP= F23C07000070004      CIG= 0458949082
<b>Registro SETTORE VI</b>  <b>in data</b> <u>20 Ottobre 2015.</u>  <b>N°</b> <u>294</u>	Ditta: "Mondello costruzioni srl" con sede in Via S. Francesco di Paola n.3 98060 Sant'Angelo di Brolo (ME).

NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA, LA SOMMA OCCORRENTE E' INSERITA NEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO.

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI**

**BIL. 2007**

**TIT.02 - FUNZ.09 - SERV.01 - INTER.01**  
**CAP.2864.0 - IMPEGNO 6996/07 Mutuo 99.**

**IL RAGIONIERE**

L'anno Duemilaquindici, il giorno 20 (venti) del mese di Ottobre, nell'Ufficio del settore VI, su proposta del Geom. DiGrandi Roberto, il Dirigente, Ing. Giuseppe Giuliano, ha adottato la seguente determinazione:



**CONSIDERATO** Che con determinazione Dirigenziale n°2984 del 28/12/2009, è stato approvato il progetto esecutivo delle "Opere di urbanizzazione nel piano di recupero di C.da Brusciè";

**VISTO** il contratto di appalto mn°29988 di rep. Del 18/11/2010, Registrato a Ragusa il 07/12/2010 al n°206 Serie 1^, con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta "Mondello Costruzioni srl", con il ribasso del 7,3152% per l'importo di €. 407.042,36;

**CONSIDERATO** Che i lavori stessi sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto Certificato rilasciato da questo Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta "Mondello Costruzioni srl" la somma di €. 2.260,40 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di €. 451.595,40 e gli acconti corrisposti di €. 449.335,00 oltre €.226,04 per IVA al 10% ( per un importo complessivo di €.2.486,44);

**VISTO** al riguardo il Conto Finale dei Lavori;

**VISTO** l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n.26 del 22/05/93;

**CONSIDERATO** Che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

**VISTO** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali ;

## **D E T E R M I N A**

- 1)Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in premessa, da cui risulta il credito dell'impresa "Mondello Costruzioni srl" pari ad € 2.260,00 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 451.595,40 e gli acconti corrisposti di € 449.335,00, oltre € 226,04 per IVA al 10%;
- 2)Autorizzare lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa a garanzia degli atti contrattuali;
- 3)Dare atto che la spesa complessiva di € 2.260,00 imputata al Bil. 2007 - Funz.09 - Serv.01 - Inter.01 - Cap.2864.0 - Impegno 6996/07 - Tit.02 - Mutuo 99 è stata già liquidata con provvedimento del 26/05/2015 prot. n. 42928.

Ragusa, 20 Ottobre 2015



CAPO DEL SETTORE VI

(Ing. Giuseppe Giuliano)

Parte integrante:

- Certificato di Regolare Esecuzione.
- *RELAZIONE DI ACCOMPAGNO ALLO STATO FINALE*
- *CERTIFICATO RELATIVO ALLA APERTURA DI CAVA DI PRESTIGIO.*

Allegati:

- Stato finale dei lavori;
- Liquidazione prot. 42928 del 26/05/2015.



Geom. R. Digrandi



CAPO DEL SETTORE VI  
(Ing. Giuseppe Giuliano)

Ragusa, 20 Ottobre 2015



CAPO DEL SETTORE VI  
(Ing. Giuseppe Giuliano)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 28/10/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 02 NOV. 2015

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 02 NOV. 2015 al 09 NOV. 2015

Ragusa 10 NOV. 2015

IL MESSO COMUNALE

# COMUNE DI RAGUSA

## SETTORE X

### (AMBIENTE ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE)

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 2077 del 29 OTT 2015

**OGGETTO:** Opere di urbanizzazione nel piano di recupero di contrada Brusce.

**IMPRESA:** MONDELLO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Sant'Angelo di Brolo (ME) in Via S. Francesco di Paola, 3

**CONTRATTO:** di appalto n° 29988 di rep. del 18.11.2010, registrato a Ragusa il 07.12.2010, al n° 206 Serie I°.

**ATTI DI SOTTOMISSIONE:** I° in data 12.04/2011 registrato a Patti il 05.12.2011 al n. 967 Serie 3°; II° in data 02.10.2011 registrato a Patti il 04.05.2012 al n. 422 Serie 3°; III° in data 12.04.2012 registrato a Ragusa il 30.04.2012 al n. 1503 Serie 3°:

\* \* \* \* \*

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 208 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e art.28 della legge 11.02.1994, n. 109)

### PREMESSA:

Il progetto è stato autorizzato con D. D. del 15/09/2009, approvato in linea tecnica con D. D. n. 2984 del 15/12/2009 per l'importo di € 550.000,00 da finanziarsi con fondi Mutuo Cassa DD. PP., avente posizione n. 4515947 così distinto:

A) Lavori a base d'asta		€ 438.142,38
B) Oneri della sicurezza	13.000,00	
C) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	-425.142,38	
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>		
D) Allacciamenti a pubblici servizi	€ 8.000,00	
E) I.V.A. 10%	€ 43.814,24	
F) Accantonamenti art. 26c	€ 8.000,00	
G) Spese tecniche	€ 9.507,69	
H) Spese per attività esterne (Coordinatore sic., resp. Lav.)	€ 15.000,00	
I) Spese pubblica gara	€ 6.000,00	
L) Assicurazione dei progettisti	€ 10.000,00	
M) Contributo Osservatorio LL.PP.	€ 150,00	
N) Servitù	€ 5.000,00	
O) Imprevisti	€ 6.385,69	
<b>Totale</b>	€ 111.857,62	€ 111.857,62
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 550.000,00</b>

La perizia di variante e suppletiva venne redatta dalla direzione lavori in data 02.10.2011 e vistata dal R.U.P. per l'importo di € 550.000,00 così ripartito:

A) Lavori a base d'asta	€ 486.102,44
B) Oneri della sicurezza	€ 14.436,50
C) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 471.665,94
D) Ribasso d'asta 7,3152%	€ 34.503,31
E) Importo lavori al netto del ribasso	€ 437.162,63
F) Importo contrattuale comprensivo oneri sicurezza	€ 451.599,13

Somme a disposizione dell'Amministrazione

D) Allacciamenti a pubblici servizi	€	8.000,00	
E) I.V.A. 10%	€	47.166,59	
F) Accantonamenti art. 26c	€	0,00	
G) Spese tecniche	€	9.722,05	
H) Spese per attività esterne (Coordinatore sic., resp. Lav.)	€	0,00	
I) Spese pubblica gara	€	3.405,48	
L) Assicurazione dei progettisti	€	0,00	
M) Contributo Osservatorio LL.PP.	€	150,00	
N) Servitù	€	20.000,00	
O) Imprevisti	€	9.956,75	
<b>Totale</b>	€	<b>98.400,87</b>	€ 98.400,87
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 550.000,00</b>

La perizia di variante ed assestamento: venne redatta dalla direzione lavori e vistata dal R.U.P. per l'importo di € 550.000,00 così ripartito:

A) Lavori a base d'asta	€ 486.098,65
B) Oneri della sicurezza	€ 14.436,41
C) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 471.662,24
D) Ribasso d'asta 7,3152%	€ 34.503,04
E) Importo lavori al netto del ribasso	€ 437.159,20
F) Importo contrattuale comprensivo oneri di sicurezza	€ 451.595,61

Somme a disposizione dell'Amministrazione

D) Allacciamenti a pubblici servizi	€	8.000,00
E) I.V.A. 10%	€	45.159,56
F) Accantonamenti art. 26c	€	0,00
G) Spese tecniche	€	9.722,05
H) Spese per attività esterne (Coordinatore sic., resp. Lav.)	€	0,00
I) Spese pubblica gara	€	3.405,48

L) Assicurazione dei progettisti	€	0,00	
M) Contributo Osservatorio LL.PP.	€	150,00	
N) Servizi	€	20.000,00	
O) Imprevisti	€	11.967,30	
<i>Totale</i>	€	<u>98.404,39</u>	€ 98.404,39
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 550.000,00</b>

Il contratto venne stipulato in data 18.11.2010 n° 29988 di repertorio, registrato a Ragusa il 07.12.2010, al n° 206 Serie 1^ per l'importo pari ad € 407.042,36 oltre IVA di cui € 394.042,36 per lavori al netto del ribasso contrattuale del 7,3152% ed € 13.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso;

Il 1° atto di sottomissione per concordamento nuovi prezzi: venne stipulato in data 12/04/2011 e registrato a Patti il 05/12/2011 al n. 967 serie 3^, non comportava maggiore spesa per lavori al netto e venivano concordati anche n. 7 nuovi prezzi;

Il 2° atto di sottomissione venne stipulato in data 02/10/2011 e registrato a Patti (ME) il 04/05/2012 al n. 422 serie 3^, comporta una maggiore spesa per lavori al netto di €. 44.556,77 e venivano concordati anche n. 12 nuovi prezzi ed una proroga del tempo utile di gg. 90;

Il 3° atto di sottomissione venne stipulato in data 12.04.2012 e registrato a Ragusa il 30.04.012 al n. 1503 serie 3^, che comportava una minore spesa per lavori al netto di € 3,52 e venivano concordati anche n. 9 nuovi prezzi ed una proroga del tempo utile di gg. 10.

Il tempo utile per l'ultimazione lavori fissato dall'art.15 del C.S.A. e dall'art. 7 del contratto di appalto in 360 giorni dalla data della consegna definitiva, avvenuta il 27/12/2010, e quindi gli stessi dovevano essere ultimati entro il 21/12/2011. con atto di sottomissione in data 02/10/2011 veniva assegnato un maggior tempo di gg. 90 fissando la scadenza del tempo utile al 20/03/2012, con atto di sottomissione in data 12/04/2012 veniva assegnato un maggior tempo utile di gg. 10 fissando la scadenza del tempo utile al 30/03/2012.

Il tempo utile per l'emissione del certificato di regolare esecuzione, stabilito dall'art. 11 del contratto, in mesi sei dalla data di ultimazione dei lavori e perciò scadente in 26/09/2012;

Lo stato finale dei lavori è stato firmato ed accettato dall'Impresa senza formulare riserva alcuna;

#### VISITA DI CONTROLLO

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'Impresa

appaltatrice. i sottoscritti Direttori dei Lavori. si sono recati nel sito dei lavori ed alla presenza del sig. Mondello Francesco (Legale Rappresentante dell'Impresa) hanno proceduto con la scorta del progetto. delle perizie, del contratto di appalto e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando:

- la loro realizzazione secondo le indicazioni di progetto e le varianti approvate. nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
- che essi si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
- che sono stati realizzati con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che l'opera è stata già consegnata al Comune come risulta dal verbale in data 13/04/2012;
- la verifica di diversi dati dimensionali. riscontrandoli con quelli riportati nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

In seguito alle risultanze della visita di cui sopra. i sottoscritti geom. BATTAGLIA Salvatore, geom. DIGRANDI Roberto. geom. LICITRA Marcello, geom. BUONISI Domenico e geom. CHESSARI Salvatore. nella qualità di direttori dei lavori di cui sopra. considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e delle varianti approvate e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare dai riscontri, misurazioni e verifiche. lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti di sottomissione seguenti senza eccezione alcuna;
- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'importo dei lavori è pari a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- che i lavori. considerate le proroghe concesse. sono stati ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

- che l'avviso ad opponendum è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Ragusa e non risultano pervenute opposizioni al pagamento della rata di saldo a favore dell'impresa esecutrice dei lavori;

### CERTIFICANO

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'Impresa MONDELLO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Sant'Angelo di Brolo (ME) in Via S. Francesco di Paola, 3, in base al contratto di appalto n° 29988 di rep. del 18.11.2010, registrato a Ragusa il 07.12.2010, al n° 206 Serie 1^, ed agli atti di sottomissione: I° in data 12/04/2011 registrato a Patti il 05.12.2011 al n. 967 Serie 3^; II° in data 02.10.2011 registrato a Patti il 04.05.2012 al n. 422 Serie 3^; III° in data 12.04.2012 registrato a Ragusa il 30.04.2012 al n. 1503 Serie 3^;

sono stati regolarmente realizzati, e liquida il credito residuo dell'Impresa come appresso:

Importo netto lavori eseguiti dedotto dallo Stato Finale: €. 451.595,40

A detrarre gli acconti corrisposti in corso d'opera: €. 449.335,00

Resta il credito dell'impresa €. 2.260,40

(Diconsi Euro Duemiladuecentosessanta / 40) delle quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato di regolare esecuzione, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Ragusa li,



#### LA DIREZIONE DEI LAVORI

Geom. Salvatore BATTAGLIA - Geom. Roberto DIGRANDI - Geom. Marcello LICITRA

Geom. Domenico BUONISI

Geom. Salvatore CHESSARI



VISTO: IL R. U. P.

(Ing. Giuseppe PICCITTO)



# COMUNE DI RAGUSA

## SETTORE X

### (AMBIENTE ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE)

**OGGETTO:** Opere di urbanizzazione nel piano di recupero di contrada Brusce.

**IMPRESA:** MONDELLO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Sant'Angelo di Brolo (ME) in Via S. Francesco di Paola, 3

**CONTRATTO:** di appalto n° 29988 di rep. del 18.11.2010, registrato a Ragusa il 07.12.2010, al n° 206 Serie I^.

**ATTI DI SOTTOMISSIONE:** I° in data 12.04.2011 registrato a Patti il 05.12.2011 al n. 967 Serie 3^; II° in data 02.10.2011 registrato a Patti il 04.05.2012 al n. 422 Serie 3^; III° in data 12.04.2012 registrato a Ragusa il 30.04.2012 al n. 1503 Serie 3^;

## RELAZIONE DI ACCOMPAGNO ALLO STATO FINALE

Ragusa, li

### LA DIREZIONE DEI LAVORI

Geom. Salvatore BATTAGLIA - Geom. Roberto DIGRANDI - Geom. Matteo LICITRA

Geom. Domenico BUONISI

Geom. Salvatore CHESSARI



VISTO IL R. U. P.

(Ing. Giuseppe PICCITTO)

## RELAZIONE SUL CONTO FINALE

**TITOLO DELLA SPESA:** Opere di urbanizzazione nel piano di recupero di contrada Brusce.

**PROGETTO PRINCIPALE:** Il progetto principale è stato autorizzato con D. D. del 15/09/2009, ed approvato in linea tecnica con D. D. n. 2984 del 15/12/2009 per un importo di € 550.000,00 da finanziarsi con fondi Mutuo Cassa DD. PP., avente posizione n. 4515947 così distinto:

A) Lavori a base d'asta		€ 438.142,38
B) Oneri della sicurezza	13.000,00	
C) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	425.142,38	
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>		
D) Allacciamenti a pubblici servizi	€ 8.000,00	
E) I.V.A. 10%	€ 43.814,24	
F) Accantonamenti art. 26c	€ 8.000,00	
G) Spese tecniche	€ 9.507,69	
H) Spese per attività esterne (Coordinatore sic., resp. Lav.)	€ 15.000,00	
I) Spese pubblica gara	€ 6.000,00	
L) Assicurazione dei progettisti	€ 10.000,00	
M) Contributo Osservatorio LL.PP.	€ 150,00	
N) Servitù	€ 5.000,00	
O) Imprevisti	€ 6.385,69	
<hr/>		
<b>Totale</b>	<b>€ 111.857,62</b>	<b>€ 111.857,62</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 550.000,00</b>

**ASSUNTORE DEI LAVORI:** A seguito di gara d'appalto esperita dal Comune di Ragusa, con verbale di gara in data 27.05.2010 e Determinazione Dirigenziale n. 105 del 18.06.2010, i lavori vennero aggiudicati all'Impresa MONDELLO COSTRUZIONI S.r.l. per l'importo netto di € 407.042,36 oltre IVA di cui € 394.042,36 per lavori al netto del ribasso contrattuale del 7,3152% ed € 13.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso;

**CONTRATTO:** Il contratto principale venne stipulato in data 18.11.2010 n° 29988 di repertorio, registrato a Ragusa il 07.12.2010, al n° 206 Serie 1^

**IMPORTO CONTRATTUALE:** L'importo contrattuale è risultato pari ad €. 407.042,36 di cui € 394.042,36 per lavori ed € 13.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso;

**CAUZIONE:** Come risulta dall'art. 4 del contratto in data 18.11.2010 n° 29988 di repertorio, registrato a Ragusa il 07.12.2010, al n° 206 Serie 1^, l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva

mediante fideiussione della società HDI Assicurazioni S.p.A. con polizza fideiussoria n. 441011393 in data 29.06.2010 sino alla concorrenza di € 40.704,24;

**DIREZIONE LAVORI:** La direzione lavori venne espletata dai geom. BATTAGLIA Salvatore, geom. DIGRANDI Roberto, geom. LICITRA Marcello, geom. BUONISI Domenico e geom. CHESSARI Salvatore, nominati con D.S. 238/2007.

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:** Le mansioni di R. U. P. per i lavori in argomento vennero espletate dall'ing. Giuseppe PICCITTO, nominato con D.D. 2847/2007.

**CONSEGNA E TEMPO CONCESSO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** I lavori cui al progetto furono consegnati all'impresa data 27.12.2010; a norma dell'art. 7 del Contratto di appalto e dell'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto i lavori stessi dovevano essere ultimati entro 360 giorni decorrenti dalla data di consegna degli stessi;

Con gli atti di sottomissione in data 02/10/2011; 12/04/2012; il tempo utile per l'ultimazione dei lavori veniva prorogato rispettivamente di gg. 90 e gg. 10; e quindi il tempo utile per l'ultimazione degli stessi veniva rideterminato al 30.03.2012.

**ATTO DI SOTTOMISSIONE PER CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI:** venne stipulato in data 12/04/2011 e registrato a Patti il 05/12/2011 al n. 967 serie 3^, non comportava maggiore spesa per lavori al netto, e venivano concordati anche n. 7 nuovi prezzi;

**SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI:** I lavori vennero mai né sospesi né ripresi.

**ULTIMAZIONE LAVORI:** Come risulta dal relativo certificato in data 27.03.2012 i lavori in argomento sia principali sia suppletivi furono ultimati in tempo utile;

**PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA:** venne redatta dalla direzione lavori in data 01.10.2011, vistata dal R.U.P. ed approvata con n. D. D. del 18.10.2011 per l'importo di € 550.000,00 così ripartito:

A) Lavori a base d'asta	€ 486.102,44
B) Oneri della sicurezza	€ 14.436,50
C) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 471.665,94
D) Ribasso d'asta 7,3152%	€ 34.503,31
E) Importo lavori al netto del ribasso	€ 437.162,63

F) Importo contrattuale comprensivo oneri di sicurezza

€ 451.599,13

Somme a disposizione dell'Amministrazione

D) Allacciamenti a pubblici servizi	€	8.000,00
E) I.V.A. 10%	€	47.166,59
F) Accantonamenti art. 26c	€	0,00
G) Spese tecniche	€	9.722,05
H) Spese per attività esterne (Coordinatore sic., resp. Lav.)	€	0,00
I) Spese pubblica gara	€	3.405,48
L) Assicurazione dei progettisti	€	0,00
M) Contributo Osservatorio LL.PP.	€	150,00
N) Servitù	€	20.000,00
O) Imprevisti	€	9.956,75

<b>Totale</b>	€	98.400,87	€ 98.400,87
		<b>TOTALE</b>	€ 550.000,00

**2° ATTO DI SOTTOMISSIONE:** venne stipulato in data 02/10/2011 e registrato a Patti il 04/05/2012 al n. 422 serie 3<sup>a</sup>, comporta una maggiore spesa per lavori al netto di € 44.556,77 e venivano concordati anche n. 12 nuovi prezzi ed una proroga del tempo utile di gg. 90;

**PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO:** venne redatta dalla direzione lavori e vistata dal R.U.P. per l'importo di € 550.000,00 così ripartito:

A) Lavori a base d'asta	€ 486.098,65
B) Oneri della sicurezza	€ 14.436,41
C) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 471.662,24
D) Ribasso d'asta 7,3152%	€ 34.503,04
E) Importo lavori al netto del ribasso	€ 437.159,20
F) Importo contrattuale comprensivo oneri di sicurezza	€ 451.595,61

Somme a disposizione dell'Amministrazione

D) Allacciamenti a pubblici servizi	€	8.000,00
E) I.V.A. 10%	€	45.159,56
F) Accantonamenti art. 26c	€	0,00
G) Spese tecniche	€	9.722,05
H) Spese per attività esterne (Coordinatore sic., resp. Lav.)	€	0,00
I) Spese pubblica gara	€	3.405,48
L) Assicurazione dei progettisti	€	0,00
M) Contributo Osservatorio LL.PP.	€	150,00
N) Servitù	€	20.000,00
O) Imprevisti	€	11.967,30

<b>Totale</b>	€	98.404,39	€ 98.404,39
---------------	---	-----------	-------------

**TOTALE** € 550.000,00

**3° ATTO DI SOTTOMISSIONE:** venne stipulato in data 12.04.2012 e registrato a Ragusa il 30.04.2012 al n. 1503 serie 3<sup>a</sup>, che comportava una minore spesa per lavori al netto di € 3,52 e venivano concordati anche n. 9 nuovi prezzi ed una proroga del tempo utile di gg. 10.

**SPESA AUTORIZZATA PER LAVORI:** La spesa autorizzata per i lavori al netto del ribasso d'asta risulta quindi dal seguente prospetto:

a) Per il contratto principale netto	€ 407.042,36
b) Per l'atto sottomissione in data 02/10/2011	€ 44.556,77
c) Per l'atto sottomissione in data 00/00/2012	€ - 3.52
<b>T O T A L E</b>	<b>€ 451.595,61</b>

**DESCRIZIONE DEI LAVORI:** I lavori eseguiti consistono in:

- Realizzazione dei collettori principali con tubazioni in PEAD a doppia parete del diametro di 315 mm, di varia lunghezza, nelle Vie Francia, a valle di via Francia e Strasburgo, via Budapest, via Africa fino all'impianto di sollevamento dei liquami fognari.
- Realizzazione dei collettori secondari con tubazioni in PEAD a doppia parete del diametro di 250 mm, di varia lunghezza, nelle Vie Bretagna, Parigi, Strasburgo, Ungheria, Africa, Berna, Portogallo, Lisbona, Romania, Austria dei Mandorli, dei Tulipani, dell'Edera, dei Giacinti, dei Ciclamini, delle Gardenie, delle Margherite, delle Primule, delle Viole, dei Limoni, innestandosi sul collettore principale realizzato con altro progetto lungo la Via dei Mandorli, dei Limoni e delle Viole.
- Fornitura e posa in opera, sui succitati collettori, di pozzetti prefabbricati di ispezione, delle dimensioni interne di cm 120x120 o di cm 80\*80 ed altezza variabile in funzione delle profondità di posa della tubazione dei collettori e completi di soletta di copertura anch'essa prefabbricata e chiusino di ghisa per l'accesso al pozzetto.
- Realizzazione di condotte secondarie in PVC del diametro di 160 mm a servizio degli allacci fognari delle utenze domestiche.
- Realizzazione della condotta forzata con tubazione in polietilene PE 100 DN 160 mm tra l'impianto di sollevamento liquami a valle di via Africa e lo scarico nel collettore esistente in via Ettore Fieramosca, seguendo il tracciato via Africa, via Budapest, a valle via Strasburgo e via Francia, via Francia e via Ettore Fieramosca.
- Realizzazione impianto di sollevamento liquami a valle di via Francia con vasche e solettone prefabbricato, installazione gruppo elettropompe di sollevamento, box prefabbricato per alloggio gruppo elettrogeno, gruppo elettrogeno per alimentazione in emergenza delle pompe di sollevamento, recinzione area impianto sollevamento, cancello ingresso, allacci elettrici ed opere di rifinitura.

Sinteticamente i lavori possono riassumersi in: scavi a sezione obbligata ed a profondità variabile in materie di varia consistenza, taglio pavimentazione stradale esistente, fornitura e posa in opera di tubazione in Pead a doppia parete del D 315 e 250 mm e polietilene del D 160 mm ; formazione letto di posa delle tubazioni con materiale arido, rinterro dei cavi con materiale di scavo e trasporto a discarica di quello in eccedenza, fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione, impianto sollevamento, box prefabbricato, gruppo elettrogeno, recinzione e cancello, collegamenti elettrici, predisposizione allacci utenze domestiche con tubazione in PVC, sottofondo stradale in misto granulometrico, scarificazione e rifacimento di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso a caldo, con strato di base, collegamento e manto di usura.

**STATO FINALE :** Lo stato finale redatto dalla direzione dei lavori

ammonta al netto ad

€. 451.595,40

A detrarre gli acconti già corrisposti in corso d'opera:

1) Certificato n. 1 in data 18.04.2011 €. 112.940,00

2) Certificato n. 2 in data 18.07.2011 €. 119.910,00

3) Certificato n. 3 in data 06.12.2011 €. 127.770,00

4) Certificato n. 4 in data 03.04.2012 €. 88.715,00

Sommano gli acconti già corrisposti €. 449.335,00 €. 449.335,00

Resta il credito dell'impresa €. 2.260,40

(Diconsi Euro Duemiladuecentosessanta / 40)

**RISERVE DELL'IMPRESA :** L'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza formulare riserva alcuna.

**INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI:** Nel corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

**DANNI DI FORZA MAGGIORE:** Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

**LAVORI IN ECONOMIA:** In corso di esecuzione dei lavori non furono eseguiti lavori in economia.

**ANTICIPAZIONI IN DENARO:** Nel corso di esecuzione dei lavori non furono effettuate, dall'imprenditore, delle anticipazioni in denaro.

**CONSEGNA DELL'OPERA AL COMUNE:** A seguito dell'ultimazione dei lavori, gli stessi con verbale in data 13.04.2012 furono consegnati al Comune per l'immediato loro utilizzo.

**ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:** L'impresa ha assicurato gli operai contro gli infortuni l'INAIL con posizione assicurativa n. 013928372 codice PAT 90132454-60 con decorrenza continuativa.

**ASSICURAZIONI SOCIALI:** Sarà richiesta telematicamente dal R.U.P. alla Cassa Edile di Ragusa la prescritta dichiarazione liberatoria (DURC).

**TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO:** In base all'art. 11 del Capitolato speciale d'appalto la collaudazione dei lavori dovrà concludersi entro 6 mesi dalla data di ultimazione.

**AVVISI AD OPPONENDUM:** L'avviso ad opponendum o avviso ai creditori sarà pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune di Ragusa.

**CESSIONE DI CREDITO:** Dagli atti in possesso della direzione dei lavori, non risulta che l'Impresa appaltatrice abbia ceduto i suoi crediti né che ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi al saldo dei lavori indicati in epigrafe .

**COMUNE DI RAGUSA**

**SETTORE X**

**(AMBIENTE ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE)**

**OGGETTO:** Opere di urbanizzazione nel piano di recupero di contrada Brusce'

**IMPRESA:** MONDELLO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Sant'Angelo di Brolo (ME) in Via  
San Francesco di Paola n. 3

**CONTRATTO:** di appalto n° 29988 di repertorio, del 18.11.2010, registrato a Ragusa il  
07.12.2010, al n° 206 Serie 1^.

**ATTI DI SOTTOMISSIONE:** I° in data 12/04/2011 registrato a Patti il 05.12.2011 al n.  
967 Serie 3^; II° in data 02.10.2011 registrato a Patti il  
04.05.2012 al n. 422 Serie 3^; III° in data 12.04.2012  
registrato a Ragusa il 30.04.2012 al n. 1503 Serie 3^;

**CERTIFICATO RELATIVO ALLA APERTURA  
DI CAVE DI PRESTITO**

I sottoscritti geom. BATTAGLIA Salvatore, geom. DIGRANDI Roberto, geom. LICITRA  
Marcello, geom. BUONISI Domenico e geom. CHESSARI Salvatore, nella qualità di  
direttori dei lavori di cui sopra ,

**CERTIFICANO**

che per l'esecuzione degli stessi sopraindicati lavori non si è resa necessaria l'apertura di  
alcuna cava di prestito.

Ragusa, li

**LA DIREZIONE DEI LAVORI**

Geom. Salvatore BATTAGLIA - Geom. Roberto DIGRANDI - Geom. Marcello LICITRA

Geom. Domenico BUONISI

Geom. Salvatore CHESSARI



**VISTO D. R. U. P.**

(Ing. Giuseppe PICCITTO)