



COMUNE DI RAGUSA

N. 10/1
del 03 MAR. 2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

**OGGETTO: P.O. F.E.S.R. SICILIA 2007/2013, ASSE II, LINEA DI INTERVENTO 2.2.1.A
- "SISTEMAZIONE DEI SERBATOI DI ACCUMULO A RAGUSA E MARINA DI
RAGUSA"- PRESA D'ATTO APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE E
ADEMPIMENTI PER LA CHIUSURA DEL PO FESR SICILIA 2007/2013 - CUP
F23D06000070004**

L'anno duemila 2017 il giorno tre alle ore 13,15
del mese di Martedì 20 nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco imp. Francesco Picatello

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) geom. Massimo Iannucci	si	
2) dr. Stefano Martorana	.	si
3) rag. Salvatore Corallo	si	
4) dr. Antonio Zanotto	si	
5) sig.ra Sebastiana Disca	si	si
6) prof. Gianluca Leggio	si	

Assiste il Segretario Generale dott. Vito Vittorio Scalfoglio

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 21840/Sett. VI del 02/03/2014

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art. 12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;

PROPOSTA E DETERMINA DIRIGENZIALE n. 1450 DEL 09/08/11 PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
03 MAR. 2017 fino al 10 MAR. 2017 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, II

03 MAR. 2017

IL MESSO COMUNALE
(Salorio Francesco)

Certificato di immediata esecutività della delibera

- () Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.
() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

- () Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/1, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 03 MAR. 2017 al 10 MAR. 2017 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, II

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 03 MAR. 2017 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 03 MAR. 2017 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE



Per Copia conforme da servirsi

03 MAR. 2017

Ragusa, II

✓ SEGRETARIO GENERALE

L'Istruttore Direttivo C.S.
Dott.ssa Aurelia Asaro



Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 101 del 03 MAR. 2017

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE	VI	Prot n. 24840 /Sett. VI del 02/03/17

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: P.O. F.E.S.R. SICILIA 2007/2013, ASSE II, LINEA DI INTERVENTO 2.2.1.A

- "SISTEMAZIONE DEI SERBATOI DI ACCUMULO A RAGUSA E MARINA DI RAGUSA"- PRESA D'ATTO APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE E ADEMPIMENTI PER LA CHIUSURA DEL PO FESR SICILIA 2007/2013 - CUP

Il sottoscritto, ing. Giuseppe Giuliano, nella qualità di dirigente del Settore VI, Ambiente, Energia, Servizio Idrico Integrato e Verde Pubblico, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- con determina dirigenziale n° 2848 del 10/12/2007 l'ing. Giorgio Pluchino è stato nominato R.U.P. dell'intervento di che trattasi;
- progetto esecutivo in linea tecnica con relazione istruttoria in pari data;
- Con determina dirigenziale n° 800 del 05/04/2007, il progetto esecutivo è stato approvato in linea amministrativa e presentava il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
A) - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		€ 657.958,45
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.309,31	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C) IVA al 20 %	€ 131.546,55	
D) Spese tecniche	€ 19.154,66	
E) Eventuali spese per comm.ni giudicatrici	€ 250,00	
F) Spese pubblicità	€ 8.000,00	
G) Imprevisti	€ 15.090,34	
H) Oneri per discarica	€ 18.000,00	
L) Spese per tecnici esterni	€ 25.000,00	
SOMMANO	€ 217.041,55	€ 217.041,55
		TOTALE € 875.000,00

- con D.D.G. n. 850 del 08/06/2016 il progetto è stato imputato alla linea d' intervento 2.2.1.A dell'Asse 2 del Programma Operativo Regionale F.E.R.S. 2007/2013;
- con determinazione dirigenziale n° 2971 del V settore del 19/12/2007 è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori dell'opera di che trattasi a favore dell'impresa PRESTI s.r.l. con sede a Terme Vigiliatore per il prezzo di € 611.299,34 al netto del ribasso di gara del 7,3152 % ;
- Il contratto di appalto è stato stipulato in data 20/03/2008, rep. 29787, per l'importo netto di € 611.299,34 oltre iva ;

- I lavori sono stati ultimati in data 30/10/2009 in tempo utile;
- è stato redatto lo stato finale che è stato firmato, senza riserve, dall'impresa appaltatrice per l'importo netto di € 703.156,757;
- E' stato redatto in collaudo amministrativo in data 15/06/2011 in coerenza al vigente Regolamento sui LL.PP.;
- con determina dirigenziale n. 1450 del 09/08/2011 sono stati approvati gli atti di contabilità finale del 29/10/2015, il certificato di collaudo ed il quadro economico finale che è risultato il seguente:

QUADRO ECONOMICO			
A) Lavori a base d'asta			€ 665.761,33
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
C) IVA al 20 %	€ 133.152,27		
D) Spese tecniche	€ 19.154,66		
E) Eventuali spese per comm.ni giudicatrici	€ 250,00		
F) Spese pubblicità	€ 8.000,00		
G) Imprevisti	€ 5.681,74		
H) Oneri per discarica	€ 18.000,00		
L) Spese per tecnici esterni	€ 25.000,00		
SOMMANO	€ 209.238,67		€ 209.238,67
		TOTALE	€ 875.000,00

Vista la circolare n. 4543 del 09/03/2016, con la quale il dipartimento alla programmazione ha emanato le linee guida per la **chiusura** degli interventi finanziati con il P.O. Sicilia 2007-2013;

Considerato che, come previsto dalla suddetta circolare, per la chiusura dell'intervento è necessario che la Giunta Municipale:

- 1) prenda atto della determina dirigenziale n. 1450 del 09/08/2011 con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo ed il quadro economico finale;
- 2) Dichiari che il progetto è stato già completato ed è già funzionante;
- 3) si assuma la responsabilità di quanto previsto:
 - dall'Art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne "alterino la natura o le modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito al beneficiario";
 - dagli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
- 4) Dichiari di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- 5) Si impegni alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) -fino a tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;

Vista la determina dirigenziale n. 1450 del 09/08/2011 con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo ed il quadro economico finale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) prendere atto della determina dirigenziale n. 1450 del .09/08/2011 , parte integrante, con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo ed il seguente quadro economico finale:

QUADRO ECONOMICO			
A) Lavori a base d'asta			€ 665.761,33
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
C) IVA al 20 %	€ 133.152,27		
D) Spese tecniche	€ 19.154,66		
E) Eventuali spese per comm.ni giudicatrici	€ 250,00		
F) Spese pubblicità	€ 8.000,00		
G) Imprevisti	€ 5.681,74		
H) Oneri per discarica	€ 18.000,00		
L) Spese per tecnici esterni	€ 25.000,00		
SOMMANO	€ 209.238,67		€ 209.238,67
		TOTALE	€ 875.000,00

- 2) Dichiara che il progetto è stato già completato ed è già funzionante;
- 3) Si assume la responsabilità di quanto previsto:
- dall'Art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne "alterino la natura o le modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito al beneficiario";
 - dagli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
- 4) Dichiara di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- 5) Si impegna alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) -fino a tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;
- 6) Dare atto che la presente proposta di deliberazione non comporta Riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

02 MAR. 2017

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì, che la deliberazione:

- comporta
 non comporta

Riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ragusa, 02-03-17

Il Dirigente

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n. CAP.

Prenotazione di impegno n. CAP.

Ragusa, Il Dirigente del Servizio Finanziario

Visto Contabile

Presa visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Ragusa, 02/03/2017

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Parere di legittimità

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità.

Ragusa, 03 MAR. 2017

Il Segretario Generale
Dott. Vito L. Scalogna

Motivazione dell'eventuale parere contrario:

 Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati Parte integrante:

1) Determinazione biegnuziale n° 1450 del 9/8/2011

Ragusa, 02-03-17

Il Responsabile del Procedimento

Visto l'Assessore al ramo

Il Capo Settore

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Città Municipale
N° 101 del 3 MAR. 2017



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA DA SPAL 7/11
Rag. Alles
il 10.06.2011
IL RISP. DEL SERVIZIO
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesca Tumino)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VIII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Anotata al Registro Generale In data 9 AGO. 2011 N. 1450	OGGETTO: <i>Lavori di sistemazione dei serbatoi di accumulo a Ragusa ed a Marina di Ragusa.</i> <i>DITTA: PRESTI s.r.l.</i>
N. 32 Settore VIII Data 29/07/2011	<i>Presa d'atto stato finale e collaudo amministrativo</i>

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

NON COSTRUISCE IMPORTE SPECIA - SOLTA
BIL. 2011 GIA' IMPEGNATA - APPOSTO RUTTO POS 4503620
CASSA DD. PP

Tit. 2 FUNZ. 9 SERV. 4 INTERV. 1 CAP. 2888 IMP. 4610/07

Tit. 2 FUNZ. 9 SERV. 4 INTERV. 1 CAP. 2885/2 IMP. 1245/09

IL RAGIONIERE

Mino

L'anno duemilaundici, il giorno 29 del mese di Luglio, nell'ufficio del settore VIII, su proposta del Funzionario C.S. ing. Giorgio Pluchino, il dirigente Ing. Giulio Lettice ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n°800 del 05/04/2007 è stato approvato il progetto dei lavori di sistemazione dei serbatoi di accumulo a Ragusa e Marina di Ragusa per l'importo complessivo di € 875.000,00 di cui € 657.958,45 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza;
- a seguito di procedura aperta esposta da questo comune, con determinazione dirigenziale n. 2971 del 19/12/2007, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta Presti S.r.l. - Terme Vigliatore (ME) con il ribasso del 7,3152%;
- in data 20/03/2008 n° 29787 di repertorio è stato stipulato il contratto d'appalto registrato a Ragusa in data 09/04/2008 al n° 79 serie 1^a per importo netto contrattuale di €. 611.299,34 di cui € 20.120,61 per oneri di sicurezza;
- che i lavori sono stati consegnati il 20/06/2008

Preso atto dello stato finale dei lavori firmato senza riserve in data 25/11/2009

Preso atto del collaudo amministrativo redatto dall'Arch. Luca Cilia, nominato con determinazione sindacale n.°41 del 29/03/2011, e firmato senza riserve il 15/06/2011;

Ritenuto di dover provvedere in merito.

Visto l'art.53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n 64 del 30/10/97;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Visto il D. L.vo 29/93 e ss. mm. e ii.;

D E T E R M I N A

1) Prendere atto dello stato finale e del collaudo amministrativo per i lavori di sistemazione dei serbatoi di accumulo a Ragusa e Marina di Ragusa;

2) Prendere atto della conclusione del procedimento e che la spesa complessiva è stata così determinata.

- Importo dei lavori (al netto del ribasso d'asta del 7,3152%)	€ 703.156,76
- IVA 20%	€ 140.631,35
- Spese per pubblicità	€ 3.250,00
- Per spese tecniche	€ 19.000,00
- Per incentivo tecnici interni	€ 14.500,00
- Oneri per conferimento in discarica	€ 8.660,22
Sommano	€ 889.198,33
Economia di spesa	€ 801,67


3) Prendere atto dell'avvenuta erogazione alla ditta Presti srl degli acconti già corrisposti che ammontano a € 699.600,00

4) Liquidare e pagare alla ditta Presti s.r.l. la somma residua che ammonta ad € 3.556,76 oltre IVA di € 711,35 e quindi per un totale di € 4.268,11;

5) Dare atto che la presente non comporta ulteriore impegno di spesa in quanto la relativa spesa di € 4.268,11 che potrà essere prelevata dal Tit.2 Funz.09, Serv.04, Interv.01 (Cap. 2885/2, Imp. 1245/09) Bil. 2011 res.

6) Autorizzare lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa Presti srl.

IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe Lattica)



Copia Collaudo tecnico amministrativo parte integrante.

Visto: *[Signature]*
Il Dirigente del 1^o Settore
Ragusa, li
Per brevità intitolato:
Il Direttore Generale
Ragusa, li

Il Segretario Generale

Il Sindaco

Da trasmettersi d'Ufficio, ai seguenti settori/uffici: III,

IL DIRIGENTE

(ag. G. G. Lanza)



SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4^o comma del TUEL.

Ragusa 3/8/11

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 16 AGO 2011

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO IDENTIFICATORE
Enzo Giordano

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 16 AGO 2011 al 23 AGO 2011.

Ragusa 24 AGO 2011

IL MESSO COMUNALE

AL 10 luglio
 Parte integrante del progetto di
 della manutenzione ordinaria e straordinaria
 n. 4450 - 9.06.2011
COMUNE DI RAGUSA

MIGLIORIO DI UNI - spese MARCA DA BOLLO
 € 14,62
 00015545 002669CD 0014AD01
 00047566 13.06.2011 10:29:50
 0001-0C9D9 3EE222A06E6967
 IDENTIFICATIVO : 01093081567736
 5 1 09 30H158 736

SETTORE X

Ambiente, Energia, Protezione Civile, Servizio 1° Manutenzione Rete Idrica

**OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI SERBATOI DI ACCUMULO
A RAGUSA E MARINA DI RAGUSA**

IMPRESA: PRESTI s.r.l. via S. Quasimodo 17 Terme Vigliatore (ME)

RELAZIONE, VERBALE DI VISITA

E CERTIFICATO DI COLLAUDO

1) RELAZIONE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 800 del 05.04.2007, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di sistemazione dei serbatoi di accumulo a Ragusa e Marina di Ragusa di € 875.000,00;

Ciò premesso le somme risultano così distinte:

Lavori in appalto € 657.958,45

IVA 20% € 131.546,55

a disposizione dell'Ammin. € 85.495,00

Importo complessivo	€. 875.000,00
----------------------------	----------------------

I lavori sono stati finanziati con apposito contratto di prestito con la Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per i complessivi 875.000,00;

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI: L'esecuzione dei lavori in seguito al D.D. del Settore V n°2971 del 19.12.2007 è stata assunta in appalto dalla impresa "PRESTI S.r.l. con sede legale e amministrativa in via S. Quasimodo 17 Terme Vigliatore



- Totale somme a disposizione amministrazione (a + b) € 875.000,00

ATTI AGGIUDICATIVI:

1° Atto di sottomissione

In data 10.02.2009 registrato a Nicosia (EN) in data 18.02.2009 con n° 138 di rep., con il quale l'impresa accettò l'esecuzione dei nuovi lavori compresi nella perizia di variante e suppletiva per l'importo complessivo di € 642.546,36 ed al netto del ribasso d'asta del 7,3152 % , oltre €. 23.214,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

II° PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA: Redatta in data 29.07.2009 dai Direttori dei lavori per un importo complessivo di €. 703.157,490.

Questa perizia di variante e suppletiva è stata approvata con D.D. n° 1741 , in data 21/07/2009 al n°99 di prot.. lavori a base d'asta € 665.761,33

a) lavori al netto dei ribassi Contrattuali € 703.157,49

b) Somma a disposizione dell'Amministrazione

- IVA al 20%	€ 140.432,29
- Spese tecniche	€ 14.500,00
- Spese per pubblicità	€ 3.250,00
- Spese per commissioni
- Spese per tecnici esterni	€ 20.000,00
- Oneri di conferimento in discarica	€ 8.660,22

Totale somme a disposizione amministrazione (a + b) € 890.000,00

c) 2° Atto di sottomissione

In data 29.07.2009 registrato ad Nicosia (EN) con n° 99 di prot. in data 03.08.2009 dell'importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta di €. 703.157,490 .

(ME) , C.F. e P.I. 02097900837, per il prezzo di €. 611.299,34 al netto del ribasso del 7,3152% sull'importo a base d'asta DI € 657.958,45 di cui € 20.120,61 quale onere non soggetto a ribasso d'asta per i piani di sicurezza ;

CONTRATTO: In data 20.03.2008 n. 29787 di rep. registrato a Ragusa in data 09.04.2008 al n° 79, con il quale venivano affidati i lavori all'impresa PRESTI s.r.l." per l'importo di €.611.299,34 al netto del convenuto ribasso d'asta del 7,3152%.

Dalle risultanze dall'art. 4 del contratto n.29787 di rep. l'impresa ha versato la cauzione definitiva mediante fidejussione assicurativa N. 06023668 dell'importo di € 30.565,00 rilasciata dalla Società di Assicurazione Groupama emessa in data 19 Dicembre 2007 .

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ammontano ad €. 20.120,61.

I° PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA: Redatta in data 10.02.2009 dai Direttori dei lavori per un importo complessivo di €. 665.761,33.

Detta perizia di variante e suppletiva è stata approvata con D.D. n° 30 . in data 09/02/2009.

Somme autorizzate:

a) lavori a base d'asta	€ 665.761,33
b) Somma a disposizione dell'Amministrazione	
- IVA al 20%	€ 133.152,27
- Spese tecniche	€ 19154,66
- Spese per pubblicità	€ 8.000,00
- Spese per commissioni	€ 250,00
- Spese per tecnici esterni	€ 25.000,00
- Oneri di conferimento in discarica	€ 18.000,00
- Imprevisti	€ 5.681,74

CONSEGNA DEI LAVORI: I lavori del contratto principale furono consegnati con verbale redatto in data 08.06.2008.

TEMPO STABILITO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'art. 13 del Capitolo Speciale d'Appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in 360 giorni, consecutivi a partire dalla data di consegna e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 19.06.2009.

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE: Per effetto delle due Perizie di Variante e suppletive è stata necessaria la proroga di mesi 5.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 30.10.2009 come accertato dal Certificato di ultimazione lavori redatto dalla D.L. in data 25.11.2009; pertanto i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile. Il certificato di ultimazione è stato firmato dall'impresa Presti S.r.l. senza riserva.

DIREZIONE DEI LAVORI: la Direzione dei Lavori è stata assunta dal Geom. Salvatore Chessari e Geom. Domenico Buonisi, tecnici del settore X° e progettisti delle stesse opere.

CERTIFICATI D'ACCONTO: Durante il corso dei lavori sono stati emessi n° 5 (cinque) certificati di pagamento in acconto, per un importo complessivo netto di €.699.600,00 (euro seicentonovantanovesicento/00) così suddiviso:

- 1° acconto in data 20.10.2008	€. 73.700,00
- 2° acconto in data 15.01.2009	€. 132.300,00
- 3° acconto in data 04.03.2009	€. 165.900,00
- 4° acconto in data 09.07.2009	€. 117.600,00
- 5° acconto in data 20.10.2009	€. 210.100,00

 AMMONTARE COMPLESSIVO €. 699.600,00

STATO FINALE: Lo stato finale venne redatto dalla D.L. in data 25.11.2009 per l'importo complessivo così ripartito:

a) per lavori a misura	€. 703.156,757
b) per certificati d'acconto	€.699.600,00
Totale credito netto	€. 3.556,757

Secondo il suddetto Stato finale resta, quindi, il credito netto dell'impresa in €. 3.556,757 (euro tremilacinquacentocinquantasei/757).

RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato il Registro di contabilità senza alcuna riserva.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: Dagli atti in possesso durante l'esecuzione dei lavori non si verificarono danni dovuti a forza maggiore.

ANDAMENTO DEI LAVORI: Dagli atti in possesso i lavori si sono svolti regolarmente rispettando gli ordini di servizio della direzione lavori.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha regolarmente assicurato presso l'INAIL di Milazzo i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa con decorrenza continuativa.

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORI: Dagli atti in possesso non risulta che vi siano stati infortuni sul lavoro.

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI: Risulta rilasciato apposito DURC finale n° 7534877 in data 16.09.2009 attestante la regolarità contributiva dell'impresa Presti S.r.l. nei riguardi di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e della Cassa Edile a tutto il 30.11.2009 data di ultimazione dei lavori.

CESSIONE DEI CREDITI ED ATTI IMPEDITIVI: Dagli atti in possesso, l'impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a

lavoro di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

AVVISI AD OPPONENDUM:

Dagli atti in possesso non risulta emesso nessun avviso.

2) VISITA DI COLLAUDO

La visita di collaudo è stata fissata, per il giorno 19 Maggio 2011 giusta lettera raccomandata A.R. del 17 maggio 2011 anticipata, come concordato verbalmente e telefonicamente con le parti, via fax .

Intervento alla visita: alla visita di collaudo sono intervenuti, oltre al collaudatore, il Geom. Giovanni Russo quale delegato e legittimo rappresentante dell'impresa PRESTI s.r.l. e il Geom. Salvatore Chessari come progettista e Direttore dei Lavori.

Risultati della visita: - Con la scorta del progetto, delle perizie di variante e suppletiva e dei documenti contabili, il sottoscritto collaudatore, con gli altri intervenuti alla visita, ha controllato tutta la zona dei lavori, per un esame generale dei lavori.

Da quanto si è potuto riscontrare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, alle opere registrate nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'impresa e la Direzione dei Lavori, garantiscono, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la loro regolare contabilizzazione ed inoltre l'impresa, per gli effetti dell'art.1667 del Codice Civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

3) CERTIFICATO DI COLLAUDO

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori vennero eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate;
- b) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, l'impresa ha assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati e l'impresa ha inoltre dichiarato, agli effetti dell'art.1667 del Codice Civile, non esservi disformità o vizi;
- c) che l'I.N.P.S. ha risposto positivamente;
- d) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale e il certificato di ultimazione è stato firmato dall'impresa Presti S.r.l. senza riserva;
- e) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- f) che come risulta dal certificato rilasciato dal direttore dei lavori, l'impresa Presti S.r.l. non ha avuto atti impeditivi e non ha rilasciato deleghe e procure a riscuotere;
- g) che dagli atti in possesso non risulta che l'impresa Presti s.r.l. abbia aperto nuove cave di prestito;
- h) che, come risulta dal certificato rilasciato dai Direttori dei Lavori, non sono occorsi occupazione di suoli, né furono arrecati danni a terzi per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
- i) che l'impresa, ha ottemperato agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- j) che l'impresa, ha firmato il certificato di ultimazione dei lavori senza riserva e la contabilità finale senza riserva;

Ministero dell'Economia e delle Finanze - ROMA DA BOLLO
€14,62
QUATTRO DUCATI/62
centrate
001015645 2 BOUDRECH 00148031
000974557 15/02/2011 10:29:54
0001-00009 F59D2C493E65DAU
IDENTIFICATIVO : 01093081587723



CERTIFICA

i lavori di sistemazione dei serbatoi di accumulo a Ragusa e Marina di Ragusa, eseguiti dall'impresa PRESTI s.r.l. con sede a Ferme Vigliatore (ME), in base al contratto in data 20.03.2008 n. 29787 di repertorio e successivi atti di sottomissione in data 10.02.2009 e 29.07.2009.

COLLAUDATI

liquidando il conto dell'impresa come segue:

IMPORTO DEI LAVORI al netto € 703.156,25

-A detrarre n.5 certificati d'acconto € 699.600,000

RESTA IL CREDITO ALL'IMPRESA **E - 3 556 253**

oltre I.V.A. nella misura di legge, salvo la superiore approvazione del procuratore.

Ragusa, li 15 JUL 2011

PER L'IMPRESA

I DIRETTORI DEI LAVORI

(Geom. Salvatore Chessari)

(Geom. Domenico Buonisi)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ing. Giorgio Puchino

A circular library stamp with the following text:

IL COLLABORATORE
(Arch. Lisea Rassasse Cilia)
BIBLIOTECA
SOCIETÀ ITALIANA
DI STORIA DELLA MEDICINA
BOLOGNA

PRESTI S.R.L.

Sede Legale: Via S. Quasimodo, 17
98050 TERME VIGLIATORE (ME)
Cod. Fiscale Part. IVA 02 097 900 837
Capitale Sociale € 90.000,00 Int. Versato
Iscrizione Reg. Ditta N. 170109

Tel. 090/9731613 - fax 090/9744113 - e-mail: prestisrl@virgilio.it



MANAGER



CERTIFICATO N. IT233049

AI DOTT. ARCH. LUCA RAFFAELE CILIA
CIA C.A. DALLA CHIESA N. 6
97100 RAGUSA

E.P.C.

AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ING. PLUCHINO GIORGIO
COMUNE DI RAGUSA
SETT. X AMBIENTE, ENERGIA - PROT. CIVILE
SERVIZIO I - MANUTENZIONE RETE DIRICA
VIA M. SPADOLA N. 56 - 97100 RAGUSA

AI GEOM. BUONISI DOMENICO
AL GEOM. CHESSARI SALVATORE
VIA M. SPADOLA N. 56 - 97100 RAGUSA

OGGETTO: Lavori di sistemazione dei serbatoi di accumulo a Ragusa e Marina di Ragusa
Conferimento delega per la sottoscrizione del certificato di collaudo del 15/06/2011 ore 11.00

Il sottoscritto PRESTI ROSARIO nato a Barcellona P. G. (ME) il 6. e residente in Terme Vigliatore (ME) via in qualità di Legale Rappresentante, Amministratore Unico e/o Direttore Tecnico, dell'Impresa "PRESTI S.r.l.", con sede in Terme Vigliatore (ME) via S. Quasimodo n. 17, C.F. e partita I.V.A.: 02 097 900 837, con espresso riferimento all'impresa, quale società esecutrice dei lavori di cui in oggetto

DELEGA

Il Sig. Geom. Giovanni Russo nato a Nicosia il 1. codice fiscale C.F.:
a presenziare in data 15 Giugno 2011 ore 11.00, presso lo studio del Dott. Arch. Luca Raffaele Cilia nel Comune di Ragusa in Via C.A. Dalla Chiesa n.6, all'incontro fra le parti per sottoscrivere il certificato di collaudo dei lavori di cui in oggetto.

Si precisa altresì che in virtù della presente delega lo stesso è legittimato a rappresentare lo scrivente e/o ad effettuare tutti gli adempimenti formali necessari in nome e per conto della società delegante.

Distinti saluti.

Terme Vigliatore, il 14/06/2011

Con Osservanza

PRESTI srl
Amministratore Unico
Geom. Presti Rosario

Printed by Tel. 090/9731613-fax 090/9744113 - E-mail: prestisrl@virgilio.it