



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture n° 1158 del 14/12/2020**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: Lavori di copertura del 3° campo da tennis con tensostruttura presso il circolo del tennis in c.da Tabuna - Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione dei lavori e quadro economico finale - liquidazione saldo finale impresa appaltatrice**

Il sottoscritto Geom. Franco Civello, funzionario tecnico del Settore IV, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore IV la seguente proposta di determinazione:

### **Premesso che:**

- Con Determina Dirigenziale n°1828 del 08/11/2018 è stato approvato il progetto per i "Lavori di copertura del 3° campo da tennis con tensostruttura presso il circolo del tennis di c.da Tabuna". Importo Complessivo € 150.000,00 finanziato con mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo giusta determina dirigenziale n. 2575 del 29.12.2017 ed in data 31.12.2017 è stato stipulato in contratto di mutuo;
- Con Determina dirigenziale n. 804 del 26.04.2019 l'esecuzione dei lavori è stata affidata al CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA S.P.A., con sede legale in Modena, per l'importo di € 82.716,65 (al netto del ribasso del 36,4822% sull'importo a base d'asta di € 128.746,99) oltre IVA per un totale di € 90.998,31;
- In data 29.05.2019 è stata sottoscritta la scrittura privata, prot. n. 65198, tra il Comune di Ragusa e la ditta appaltatrice dei lavori;
- In data 16.09.2019 avveniva la consegna parziale dei lavori nelle more del rilascio dell'autorizzazione della variante strutturale presentata presso l'Ufficio del Genio Civile di Ragusa;
- In data 21.01.2020 avveniva la consegna definitiva dei lavori che dovevano essere ultimati in data 19.04.2020;
- In data 10.03.2020 avveniva la sospensione dei lavori in ottemperanza al DPCM 09.03.2020 "nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid 19 sull'intero territorio nazionale";

- In data 14.05.2020 venivano ripresi i lavori con nuovo termine di ultimazione per il 23.06.2020;
- In data 16.06.2020 avveniva una nuova sospensione dei lavori per la redazione di una perizia di variante per lavori aggiuntivi;
- La perizia di variante suppletiva veniva approvata dal RUP in data 29.10.2020 e con Determina Dirigenziale n. 5104 del 30.10.2020;
- In data 13.11.2020, con prot. n. 124121, veniva firmato dall'impresa l'atto dei lavori aggiuntivi;
- In data 16.11.2020 venivano ripresi i lavori, e considerati 10 gg addizionali per i lavori aggiuntivi, l'ultimazione veniva fissata per il 02.12.2020;
  - I lavori sono stati ultimati in data 23.11.2020 , e quindi in tempo utile;
  - In data 25.11.2020 veniva acquisito il collaudo statico;
  - In data 30.11.2020 è stato redatto lo stato finale che è stato firmato, senza riserve, dall'impresa appaltatrice per l'importo netto di € 116.748,90;
  - In data 01.12.2020 è stato sottoscritto il certificato di regolare esecuzione;

**Considerato che:**

- Dal Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l'impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità;
- L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal DURC rilasciato in data 05.11.2020 e valido fino al 05.03.2021;
- Sono stati emessi n° 2 stati di avanzamento lavori per un importo complessivo di € 116.748,90 mentre all'impresa sono stati corrisposti acconti per € 116.165,16 per cui il credito residuo netto che ancora dovrà essere corrisposto all'impresa, a saldo, è pari a € 583,74 oltre I.V.A. al 10%;

**Ritenuto di:**

- Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
- Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza assicurativa fidejussoria n. 00101/34/47239857, dell'importo di 21.905,19 emessa dalla società "Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SPA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia" emessa in data 20.05.2019;
- Liquidare e pagare all'impresa CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA S.P.A. con sede a Modena, la fattura n. 15/PA del 10/12/2020, prot. n. 135970 del 10/12/2020 dell'importo di € 583,74 + iva al 10% per complessivi €. 642,11, relativa al saldo finale da corrispondere all'impresa;
- Dare atto che il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;

**Visti** gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione ed il quadro economico finale;

**Vista** la fattura n. 15/PA del 10/12/2020, prot. n. 135970 del 10/12/2020, con scadenza 09/01/2021, dell'importo di € 583,74 + iva al 10% per complessivi €. 642,11, relativa al saldo finale da corrispondere all'impresa

**Ritenuto di** provvedere alla loro approvazione nonché alla liquidazione finale;

**Visti:**

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 31/12/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020 - 2022;
- la Deliberazione di G.M. n.111 del 15.04.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2022;

- Il programma triennale OO.PP. 2020-2021-2022, allegato al DUP 2020-2022;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

**Dato Atto** che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

**Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione della presente fattura con il suddetto provvedimento;

**Visto** il d.lgs. n. 267/00;

**Visto** l'O.R.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

#### PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- 1) Approvare** gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di **“Lavori di copertura del 3° campo da tennis con tensostruttura presso il circolo del tennis in c.da Tabuna”**, dell'importo complessivo di € 150.000, con il seguente quadro economico definitivo:

A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA		€ 181.717,58
A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso il 2,00%		€ 3.634,35
A2- importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 178.083,23
a detrarre ribasso d'asta del 36,4822%		€ 64.968,68
importo contrattuale		€ 116.748,90
B)SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 Iva 10% su €. 116748,90	€ 11.674,89	
B2 incentivo funzioni tecniche art. 113 decreto 50/2016	€ 3.634,35	
B3- Oneri Conferimento in Discarica	€ 10.184,07	
B4 - Autorità di vigilanza	€ 30,00	
B5 - spese tecniche calcoli strutturali	€ 2.093,52	
B6 - spese tecniche collaudo statico in corso d'opera	€ 1.345,33	
Totale somme a disposizione	€ 28.962,16	€ 28.962,16
		€ 145.711,06
economia		€ 4.288,94
TOTALE PROGETTO		€ 150.000,00

**2) Svincolare** la cauzione definitiva, prestata mediante polizza assicurativa fidejussoria n. 00101/34/47239857, dell'importo di 21.905,19 emessa dalla società “Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SPA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia” emessa in data 20.05.2019;

**3) Liquidare e pagare** all'impresa CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA S.P.A. con sede a Modena, la fattura n. 15/PA del 10/12/2020, prot. n. 135970 del 10/12/2020 dell'importo di € 583,74 + iva al 10% per complessivi €. 642,11, relativa al saldo finale da corrispondere all'impresa, con la somma impegnata al cap. 2700/5, bil. 2020, codice bilancio 06.01-2.05.99.99.999, impegno 1733 del 31/12/2018 sub 1;

**4) Dare atto** che il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

**5) Dare atto** che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs n.267/2000;

**6) Dare atto** che il procedimento di spesa si è concluso con una economia finale di € 4.288,94.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Franco Civello

## **IL DIRIGENTE**

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

### **DETERMINA**

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

---

Ragusa, 14/12/2020

Dirigente  
LAMACCHIA DONATO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*