



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture n° 63 del 19/01/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Approvazione Atti di Contabilità Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Svincolo Cauzionale dei lavori di “Sistemazione della viabilità in Contrada Cisternazza”.

CUP: F27H1900210004 - CIG: 810568922B

Impresa Appaltatrice: Antinoro Vincenzo Domenico con sede legale in 93014 Mussomeli (CL)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il sottoscritto Geom. Salvatore Chessari, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990 e dell'art.7 del DPR 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore IV la seguente proposta di determinazione;

Premesso che:

- con la Determinazione Dirigenziale n. 546 del 19/03/2019 l'Ing. Marco La Rosa è stato incaricato di redigere il progetto esecutivo ed il Coordinamento in fase di progettazione per i lavori di **“Sistemazione della viabilità in Contrada Cisternazza”**;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 2099 del 15/10/2019 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di **“Sistemazione della viabilità in Contrada Cisternazza”** per un importo complessivo di € 416.802,56 di cui € 308.467,00 per lavori comprensivi di € 18.895,59 per oneri di sicurezza e € 91.533,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- i lavori furono finanziati per € 400.000,00 con mutuo presso la C.D.P. Spa (Contratto di Prestito Ordinario (pos. 6058240) stipulato digitalmente in data 25/10/2019 prot. 122290) e per € 16.802,56 con fondi del Bilancio Comunale;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 2798 del 25/11/2019 l'incarico conferito all'Ing. Marco La Rosa (D.D. n. 546/2019) è stato esteso anche alla Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 724 del 07/02/2020, sono stati affidati i lavori all'Impresa “Antinoro Vincenzo Domenico” con sede in 93014 Mussomeli (CL), Viale del Castello 77/a; per il prezzo di € 232.857,01 oltre IVA al netto del ribasso offerto del 26,111% sull'importo a base d'asta di € 308.467,00 comprensivo degli oneri di sicurezza pari a €. 18.895,59 non soggetti a ribasso d'asta;
- che in data 18/05/2020 è stato stipulato il Contratto d'Appalto sotto forma di Scrittura Privata n. 30458, registrato a Ragusa il 19/05/2020 al n. 1189 serie 1T;
- in data 15/07/2020 è stata effettuata la consegna dei lavori con data di ultimazione per giorno 13/10/2020;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 3189 del 17/07/2020, l'Amministrazione ha autorizzato l'Impresa aggiudicataria “Antinoro Vincenzo Domenico” con sede in 93014 Mussomeli (CL), a dare in subappalto all'impresa

DESCAT s.r.l., con sede in 97100 Ragusa c.da Piancatella s.n., una parte delle lavorazioni previste in progetto per un importo complessivo di € 102.300,00;

- nel corso dei lavori si è reso necessario provvedere alla redazione di n. 1 perizia di variante e assestamento quadro economico redatta dalla D.L. in data 25/09/2019 ed approvata con Determinazione Dirigenziale n. 4512 del 30/09/2020.

- che i lavori sono stati ultimati in data 03/11/2020, e furono conclusi in tempo utile vista la concessione di ulteriori 21 giorni lavorativi a seguito dell'approvazione della perizia di variante;

- che in data 03/01/2021 è stato redatto lo Stato Finale che è stato firmato, senza riserve, dall'Impresa esecutrice dei lavori per l'importo netto di € 254.393,80 IVA esclusa come da contratto e da Atto di sottomissione aggiuntivo;

Considerato che:

- dal Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni contrattuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l'impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità. L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal DURC rilasciato on line dall'INAIL prot. 24539130 in data 04/11/2020 e valido fino al 04/03/2021.

- sono stati emessi n. 2 stati di avanzamento lavori per un importo complessivo di € 254.393,80 (IVA esclusa al 10%), a cui sono stati corrisposti n. 2 liquidazioni per un importo complessivo di € 253.122,15 (IVA esclusa al 10%) per cui risulta un saldo IVA esclusa all'impresa di € 1.271,65.

- il Quadro Economico finale dei lavori è risultato il seguente:

| Somma Autorizzata al Cap. 2969.0 | | € 400.000,00 | |
|---|---------------------|---------------------|--|
| Somme Spese | | | |
| Per lavori (Variante Compresa) IVA inclusa al 10% | € 279.833,18 | | |
| Per forn.-Consulenza e O. Discarica IVA inclusa al 22% | € 70.808,56 | | |
| Acconto Per Spese Tecniche D.L. Tecnico L.P. (Ing. M. La Rosa) | € 18.523,43 | | |
| Saldo Per Spese Tecniche D.L. Tecnico L.P. (Ing. M. La Rosa) – (Ancora da Liquidare) | € 2.130,12 | | |
| Contributo ANAC | € 225,00 | | |
| Sommano le spese sostenute | € 371.520,29 | € 371.520,29 | |
| Economia realizzata al Cap. 2969.0 | € 28.479,71 | € 28.479,71 | |
| Somma Autorizzata al Cap. 1035.2 | | € 16.802,56 | |
| Somme Spese | | | |
| 1° acconto Incentivo Comp. Tecniche (D.D. n.2452/20) | € 1.332,58 | | |
| Saldo Incent. Comp. Tecniche (ancora di Liquidare) | € 1.628,70 | | |
| Quota Fondo Innovazione (ancora da Liquidare) | € 3.208,07 | | |
| Sommano le spese sostenute | € 6.169,34 | € 6.169,34 | |
| Economia realizzata al Cap. 1035.2 | € 10.633,22 | € 10.633,22 | |
| Economia finale di spesa (cap. 2969.0 e 1035.2) | | € 39.112,93 | |

- che tale economia spesa è relativa ai Capitolo di Bilancio 2020 n. 2108/19 FPV e n. 1693/19 FPV al Capitolo 2969.0 e n. 2121/19 FPV al Capitolo 1035.2;

Considerato che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 31.12.2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;

- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020 – 2022;

- che la presente Determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato inoltre il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di C.C. n.19 del 24 Marzo 2017;

Ritenuto di:

- approvare gli Atti di Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione;

- svincolare la Polizza Fidejussoria rilasciata dalla Società “ALLIANZ Assicurazioni SPA” n. 732451222 emessa in data 17/02/2020, a garanzia dei lavori come da contratto n. 30458 del 18/05/2020;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.53 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente Atto, qui integralmente richiamate:

- Prendere atto degli atti di Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori di **"Sistemazione della viabilità in Contrada Cisternazzi"**. Importo complessivo € 416.802,56, con il seguente quadro economico di spesa definitivo.

| Somma Autorizzata al Cap. 2969.0 | | € 400.000,00 | |
|---|---------------------|---------------------|-------------|
| Somme Spese | | | |
| Per lavori (Variante Compresa) IVA inclusa al 10% | € 279.833,18 | | |
| Per forn.-Consulenza e O. Discarica IVA inclusa al 22% | € 70.808,56 | | |
| Acconto Per Spese Tecniche D.L. Tecnico L.P. (Ing. M. La Rosa) | € 18.523,43 | | |
| Saldo Per Spese Tecniche D.L. Tecnico L.P. (Ing. M. La Rosa) – (Ancora da Liquidare) | € 2.130,12 | | |
| Contributo ANAC | € 225,00 | | |
| Sommano le spese sostenute | € 371.520,29 | € 371.520,29 | |
| Economia realizzata al Cap. 2969.0 | € 28.479,71 | € 28.479,71 | |
| Somma Autorizzata al Cap. 1035.2 | | € 16.802,56 | |
| Somme Spese | | | |
| 1° acconto Incentivo Comp. Tecniche (D.D. n.2452/20) | € 1.332,58 | | |
| Saldo Incent. Comp. Tecniche (ancora da Liquidare) | € 1.628,70 | | |
| Quota Fondo Innovazione (ancora da Liquidare) | € 3.208,07 | | |
| Sommano le spese sostenute | € 6.169,34 | € 6.169,34 | |
| Economia realizzata al Cap. 1035.2 | € 10.633,22 | € 10.633,22 | |
| Economia finale di spesa (cap. 2969.0 e 1035.2) | | | € 39.112,93 |

- Dare atto di corrispondere, con successivo Atto di Liquidazione, all'Impresa "Antinoro Vincenzo Domenico" con sede in 93014 Mussomeli (CL), Viale del castello, 77/a, a saldo dei lavori, la somma complessiva di € 1.398,81 di cui € 127,16 per IVA al 10%;
- Prelevare la spesa complessiva di € 1.398,81 di cui €. 127,16 per IVA al 10%, con imputazione della spesa, al Cap. 2969.0 Impegno 2108/19 FPV Esercizio Finanziario 2021, Cod. Bil =10.05.-2.02.01.09.012;
- Dare atto che il procedimento, di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 724/2020 e n. 4512/2020, nelle quali sono stati assunti i seguenti impegni: il n. 2108/19 FPV e il n. 1693/19 FPV al Capitolo 2969.0 ed il n. 2121/19 FPV al Capitolo 1035.2 si è concluso con un economia finale complessiva di € 39.112,93;
- Dare atto che il presente provvedimento è valido ai fini dello svincolo della polizza rilasciata dalla Società "ALLIANZ Assicurazioni SPA" n. 732451222 emessa in data 17/02/2020, a garanzia dei lavori come da contratto n. 30458 del 18/05/2020;
- Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000;
- Dare mandato agli uffici competenti, ai termini del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento nel link <> Amministrazione Trasparente >> sezione Provvedimenti e sottosezione – Provvedimenti Dirigenziali – del sito istituzionale di questo Ente;

Il Responsabile del Procedimento: f.to Salvatore Chessari

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 19/01/2021

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale