



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture n° 55 del 19/01/2021

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO:** Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione conto finale per "Interventi di adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche per l'emergenza COVID-19, Istituto comprensivo "Berlinguer" plesso "Blangiardo".

**CIG:** 842566A60 CUP: F26J20001050006

Premesso che, con Determina Dirigenziale n. 4678 del 09/10/2020 è stato approvato il progetto per una spesa complessiva di € 33.000,00 per i lavori di "Interventi di adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche per l'emergenza COVID-19, Istituto comprensivo "Berlinguer" plesso "Blangiardo".

Con D.D n. 4895 del 20/10/2020 sono stati affidati i lavori di "Interventi di adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche per l'emergenza COVID-19, istituto comprensivo "Berlinguer" plesso "Blangiardo", alla ditta La Terra Santo per un importo complessivo di € 19.089,46 oltre IVA al 22%, imputando la spesa al Cap. 2605.5 – Missione 04 – Programma 02 – Titolo 2 – Macroaggregato 02 – 3° Livello 01 – 4° Livello 09 – 5° Livello 017 -(Imp. 1454/20);

Con Determina Dirigenziale n° 5083 del 29/10/2020 è stato modificato il quadro economico della D.D. 4678 del 09/10/2020 di approvazione progetto, così ridefinito:

Importo a base d'asta .....	€	
24.035,36		
Di cui per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	
<u>700,00</u>		
<b>Totale lavori</b>		<b>€ 24.735,36</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
- per I.V.A. 22% .....	€	5.441,78
- oneri di conferimento .....	€	<u>464,10</u>
Sommano	€	5.905,88
<b>Importo totale progetto</b>		<b>€ 30.641,24</b>

con la medesima D.D. n°5083 del 29/10/2020 è stato modificato, inoltre, il quadro economico della D.D. n° 4895 del 20/10/2020 di affidamento lavori, così ridefinito:

Importo a base d'asta .....	€	
24.035,36		
di cui per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	
<u>700,00</u>		
Importo dei lavori	€	24.735,36
Importo ribasso d'asta (23,49%).....	-	€
<u>5.645,90</u>		
<b>Importo Contrattuale</b>	<b>€</b>	<b>19.089,46</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
- per I.V.A. sui lavori al 22% .....	€	4.199,68
- conferimento in discarica.....	€	<u>464,10</u>
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>4.663,78</b>
<b>Importo complessivo dei lavori</b>	<b>€</b>	<b>23.753,24</b>
<b>Economia da ribasso d'asta</b>	<b>€</b>	<b><u>6.888,00</u></b>
<b>Progetto Iniziale</b>	<b>€</b>	<b>30.641,24</b>

Con D.D. n. 5577 del 20/11/2020 è stato ulteriormente rielaborato il quadro economico di approvazione del progetto e affidamento lavori per gli "Interventi di adeguamento funzionali degli spazi e delle aule didattiche per l'emergenza Covid – 19 istituto comprensivo "Berlinguer" plesso Blangiardo" così ridefinito:

Importo a base d'asta .....	€	
24.035,36		
di cui per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	
<u>700,00</u>		
Importo dei lavori	€	24.735,36
Importo ribasso d'asta (23,49%).....	-	€
<u>5.645,90</u>		
<b>Importo Contrattuale</b>	<b>€</b>	<b>19.089,46</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
- per I.V.A. sui lavori al 22% .....	€	4.199,68
- conferimento in discarica.....	€	<u>457,86</u>
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>4.657,54</b>
<b>Importo complessivo dei lavori</b>	<b>€</b>	<b>23.747,00</b>
<b>Economia da ribasso d'asta</b>	<b>€</b>	<b><u>6.888,00</u></b>
<b>Progetto Iniziale</b>	<b>€</b>	<b>30.635,00</b>

l'impegno di spesa è stato ridotto a € 23.747,00 Bil.2020 Cap. 2605.5, codice Bilancio 04-02-2-02-01-09-017.

**Preso atto** che i suddetti lavori hanno avuto inizio in data 02/11/2020 e pertanto dovevano essere ultimati il 01/01/2021;

**Visto** il contratto stipulato in forma di lettera commerciale in data 02/11/2020 dove dallo stesso risulta che l'impresa La Terra Santo, ha assunto l'esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale indicati in oggetto per l'importo complessivo di € 19.089,46 (di cui € 700,00 per oneri

di sicurezza) oltre € 4.199,68 per i.v.a. al 22%, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 23,49%.

**Visto** il verbale di ultimazione del 03/12/2020 dove si specifica che i lavori sono stati ultimati entro i termini contrattuali;

**Visto** lo stato finale redatto in data 13/01/2021 dal quale risulta che l'importo dei lavori al netto ammontano a complessivi € 18.995,00 e che è stato liquidato all'impresa n. 1 certificato per complessivi € 18.995,00 pertanto risulta un credito all'impresa di € 94,45 oltre IVA al 22% per un totale di € 115,23;

**Visto** il certificato di regolare esecuzione;

**Vista** la regolarità contributiva della ditta " La Terra Santo " per i lavori in oggetto, nei confronti di INPS, INAIL E CASSA EDILE come risulta dal DURC rilasciato in data 07/09/2020;

**Ritenuto** pertanto di procedere alla presa d'atto dello stato finale e del C.R.E;

VISTE:

-la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 31/12/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020 – 2022;

Visto la delibera di G.M. n. 111 del 15/04/2020, con la quale è stato approvato il Piano di gestione (PEG) 020 - 2022;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. 2020 – 2022 e nel bilancio di previsione sopra richiamati;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017;

**Visto** l'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione consiliare n. 64 del 30/10/97 e ss.mm e ii;

**Visto** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

**Ritenuto** di dover provvedere in seguito;

Visto il D.L.vo 29/93 e ss. mm. e ii;

## D E T E R M I N A

1. **Prendere atto** dello stato finale, della relazione al conto finale e del certificato di regolare esecuzione relativo per i lavori di " Interventi di adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche per l'emergenza COVID-19, Istituto comprensivo "Berlinguer" plesso "Blangiardo",
2. **Che** si provvederà con successivo atto alla liquidazione della ditta " La Terra Santo " per la somma di € 115,23 IVA compresa dando atto che la somma risulta impegnata al cap. 2605.5, Missione 04 – Programma 02 – Titolo 2 – Macroaggregato 02 – 3° Livello 01 – 4° Livello 09 – 5° Livello 017, con una economia di € 6.888,00 per residuo ribasso d'asta;
3. **Svincolare** la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 8001619668-03 dell'agenzia Aviva Italia S.p.A. sede di Carlentini;
4. **Dare atto** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell' art. 83 comma 8 D.Lgs 267/00;
5. **Di pubblicare** la presente Determinazione Dirigenziale nell'apposita sezione del sito denominato "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Procedimento: f.to Russo Emanuele

## **IL DIRIGENTE**

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

### **DETERMINA**

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

---

Ragusa, 25/01/2021

Dirigente  
ALBERGHINA IGNAZIO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*