



CITTA' DI RAGUSA

**Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche e del Verde Pubblico- Mobilità e Protezione Civile - Servizi Cimiteriali
n° 603 del 17/06/2021**

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Perizia di assestamento contabile finale relativa ai "Lavori di rifacimento della rete acquedottistica di viale delle Americhe e vie limitrofe" - Progetto inserito nella Programmazione dei premi intermedi residui Risorse Fondo Sviluppo e Coesione Obiettivi di Servizio (FSC-ODS) - CIG: 72960234A5 - CUP: F248B1700014007

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il sottoscritto geom. Giovanni Schininà, Responsabile del procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990 e dell'art 7 del D.P.R. n. 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore V la seguente proposta di determinazione:

Premesso:

- che con determina dirigenziale n. 1187 del 27/06/2014, è stato approvato il progetto esecutivo, ai sensi dell'allora normativa vigente sui LL.PP. (D.Lgs. 163/2006), relativo ai "lavori per il rifacimento della rete acquedottistica di viale delle Americhe e vie limitrofe" dell'importo complessivo di € 900.000,00 I.V.A. inclusa, di cui € 668.304,45 come importo lavori a base d'asta ed € 231.695,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO		
IMPORTO DEI LAVORI (soggetto a ribasso d'asta)	€ 580.768,94	
Oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza soggetti a ribasso d'asta	€ 19.465,18	
Incidenza manodopera soggetta a ribasso d'asta	€ 68.070,33	
TOTALE DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 668.304,45	€ 668.304,45
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
Oneri di conferimento in discarica comprensivi di IVA al 22%	€ 68.000,00	
Imprevisti	€ 35.188,39	
Polizze assicurative per progettisti e verificatore	€ 5.000,00	

Incentivo per le funzioni tecniche ai sensi del D.Lgs. 163/2006	€ 14.301,72	
Interventi di ottimizzazione della rete idrica	€ 50.000,00	
Contributo AVCP	€ 375,00	
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 3.000,00	
Spese tecniche per verificatore	€ 1.000,00	
I.V.A. AL 10%	€ 66.830,44	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 231.695,55	€ 231.695,55
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 900.000,00

- che i lavori di che trattasi sono stati finanziati dall'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, a valere sul capitolo 642443 Bilancio Regione Siciliana di cui al D.D.G. n. 1694 del 16/10/2015;
- che con determinazione dirigenziale del Settore XII n. 2813 del 18/12/2015, come rettificata con successivo provvedimento dirigenziale n. 2959 del 28/12/2015, sono stati approvati il Bando e il disciplinare di gara per l'affidamento dei suddetti lavori;
- con determinazione dirigenziale n. 1417 del 08/09/2017 è stato disposto di annullare il bando di gara pubblicato in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2813/2015 relativo ai “lavori di rifacimento della rete acquedottistica di viale delle Americhe e vie limitrofe” per effetto della illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 6, della L.R. n. 12/2011, come sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 14/2015, pronunciata con la Sentenza n. 236/2016 della Corte Costituzionale, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21/12/2016 n. 51;
- con determina dirigenziale n. 1499 del 19/09/2017 è stato disposto di modificare e riapprovare il Capitolato Speciale di Appalto e il quadro economico del progetto precedentemente approvati con la suddetta determinazione dirigenziale n. 2613/2015 per adeguarli alle intervenute disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. ed è stato altresì, dato mandato al Dirigente del Settore XII di procedere all'esperimento della relativa gara con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO		
IMPORTO DEI LAVORI (soggetto a ribasso d'asta)	€ 580.768,94	
Oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza soggetti a ribasso d'asta	€ 19.465,18	
Incidenza manodopera non soggetta a ribasso d'asta	€ 68.070,33	
TOTALE DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 668.304,45	€ 668.304,45
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
Oneri di conferimento in discarica comprensivi di IVA al 22%	€ 68.000,00	
Imprevisti	€ 35.188,39	
Polizze assicurative per progettisti e verificatore	€ 5.000,00	
Incentivo per le funzioni tecniche ai sensi del D.Lgs. 163/2006	€ 14.301,72	
Interventi di ottimizzazione della rete idrica	€ 50.000,00	
Contributo AVCP	€ 375,00	
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 3.000,00	
Spese tecniche per verificatore	€ 1.000,00	
I.V.A. AL 10%	€ 66.830,44	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 231.695,55	€ 231.695,55
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 900.000,00

- Rilevato che il D.D.G. n. 1286 del 28/09/2017 del Dipartimento Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità è stato preso atto dell'adeguamento alle intervenute disposizioni legislative;
 - che con determinazione dirigenziale n. 2067 del 28/11/2017 sono stati approvati il bando ed il disciplinare di gara per l'appalto dei lavori in parola, da esperirsi con il sistema della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 e 97 dello stesso decreto, da determinarsi mediante ribasso sull'importo complessivo a base d'asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte di ribasso superiore alla soglia di anomalia;
 - che con determinazione Dirigenziale n. 860 del 18/05/2018 è stato disposto di affidare la realizzazione dei lavori in parola di cui in oggetto alla ditta "IMPRESA SPITALERI ROSARIO SALVATORE, con sede in Paternò, via Ferrara n.17, partita IVA 03940550878, la quale aveva formulato la migliore offerta con il ribasso del 33,2518% sull'importo a base di gara;
 - che con Determinazione Dirigenziale n. 1405 del 12 settembre 2018 si è provveduto ad impegnare la somma complessiva inerente l'appalto in parola e quindi il quadro economico risultante è il seguente:

QUADRO ECONOMICO POST GARA (Approvato con Det. Dirigenz. n. 1405 del 19/09/2018)		
IMPORTO DEI LAVORI	€ 668.304,45	
<i>Oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza soggetti a ribasso d'asta</i>	<i>€ 19.465,18</i>	
<i>Incidenza manodopera non soggetta a ribasso d'asta</i>	<i>€ 68.070,330</i>	
<i>Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta</i>	<i>€ 648.839,27</i>	
<i>Ribasso d'asta offerto del 33,2518% su € 648.839,27</i>	<i>€ 215.750,74</i>	
IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI	€ 452.553,71	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
Oneri di conferimento in discarica comprensivi di IVA al 22%	€ 68.000,00	
Imprevisti	€ 35.188,39	
Polizze assicurative per progettisti e verificatore	€ 5.000,00	
Incentivo per le funzioni tecniche ai sensi del D.Lgs. 163/2006	€ 14.301,72	
Interventi di ottimizzazione della rete idrica	€ 38.000,00	
Contributo AVCP	€ 375,00	
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 1.679,28	
Spese tecniche per verificatore	€ 1.000,00	
<i>Spese per l'accantonamento della somma di € 21.575,07 pari al 10% del ribasso d'asta incluso IVA, così come previsto dall'art. 2, lett.b) del Decreto dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità del 15/12/2016 n. 392/2016</i>	<i>€ 21.575,07</i>	
I.V.A. AL 10%	€ 45.255,37	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 230.374,83	€ 230.374,83
SOMMANO	→	€ 692.928,54
Economia da ribasso d'asta più, differenza quota spese pubblicità tra il Q.E. di progetto e il Q.E. di impegno spesa	→	€ 217.071,46
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	→	€ 900.000,00

- che con lo stesso provvedimento dirigenziale n. 1405/2018, è stato assunto l'impegno di spesa di € 692.928,54 al Capitolo 2885.6 – bilancio 2018 – impegno 973/18;
- il contratto è stato stipulato in data 25/06/2018, n. rep. 30420 e divenuto efficace in data 02/07/2018;

Atteso che:

- a seguito di autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, i lavori sono stati formalmente consegnati all'appaltatore in data 25/06/2018 e sono stati ultimati in data 21/12/2018;

Tenuto conto che:

- Durante l'esecuzione dei lavori, è stato possibile effettuare delle economie in alcune categorie di lavori, senza compromettere né la regola d'arte, né le caratteristiche tecniche delle varie opere e la funzionalità nel suo complesso; quanto sopra ha permesso in parte di far fronte a lievi variazioni apportate in corso d'opera, rientranti nell'ambito delle variazioni non sostanziali che non alterano la natura dell'appalto e nei limiti dell'importo contrattuale stipulato per la realizzazione dei lavori.

Pertanto:

- da una ricognizione generale delle opere eseguite, si è resa necessaria la redazione di una perizia di assestamento contabile al fine di assestarsi le partite contabili a lavori ultimati, sulla scorta delle effettive misurazioni e delle forniture eseguite e che, non vi sono discostamenti significativi con il progetto originario, comunque riportati nel computo metrico e facilmente riscontrabile nel quadro di raffronto, rientrante tra le competenze del RUP ai sensi del D.M. 49/2018 art. 8;

Verificato:

- L'importo complessivo dei lavori per effetto della presente perizia di assestamento contabile rimane invariato, nei limiti della discrezionalità delle competenze della D.L. e del RUP, non comporta maggiori spese rispetto alla somma autorizzata, né modifiche funzionali dell'opera, né variazioni economiche, pertanto approvata, dallo stesso RUP;

Atteso che la perizia di assestamento contabile finale presentata dal Direttore dei Lavori, redatta ai sensi del D.M. 49/2018 art. 8, prevede il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO CONTABILE			
A) IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI	€ 452.553,71		
B) IMPORTO LAVORI ESEGUITI	€ 452.551,06		
<i>C) Ammontare dei SAL eseguiti</i>	€ 450.288,30		
<i>D) Ritenuta dello 0,5% (ancora da liquidare)</i>	€ 2.262,76		
<i>E) Economia lavori – escluso I.V.A. al 10% (A-C-D)</i>	€ 2,65		
F) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
DESCRIZIONE	Importi disponibili	Acconto/Importi già liquidati	Somma importi disponibili e liquidati
Oneri di conferimento in discarica comprensivi di IVA al 22%	€ 53.269,48	€ 12.074,20	
I.V.A. al 22% per oneri di conferimento in discarica (a carico del Comune di Ragusa)		€ 2.656,32	€ 68.000,00
Economie di progetto	€ 36.124,02		€ 36.124,02
Polizze assicurative per progettisti e verificatore	€ 3.945,20	€ 1.054,80	€ 5.000,00
Incentivo per le funzioni tecniche ai sensi del D.Lgs. 163/2006	€ 13.366,09		€ 13.366,09
Interventi di ottimizzazione della rete idrica	€ 38.000,00		€ 38.000,00
Contributo AVCP		€ 375,00	€ 375,00
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 579,46	€ 1.099,82	€ 1.679,28
Economie di progetto	€ 1.000,00		€ 1.000,00

Spese per l'accantonamento della somma di € 15.287,16 pari al 10% del ribasso d'asta incluso I.V.A., così come previsto dall'art. 2, lett. b) del Decreto dell'Assessorato delle infrastrutture e della Mobilità del 15/12/2016 n. 392/2016	€ 21.012,57	€ 562,50	€ 21.575,07
I.V.A. al 10% (relativa alla rata di saldo a carico del Comune di Ragusa)	€ 226,28		
I.V.A. al 10% (relativa ai SAL liquidati a carico del Comune di Ragusa)	→	€ 45.028,83	€ 45.255,37
G) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 167.523,09	€ 62.851,47	€ 230.374,83
H) ECONOMIA DA RIBASSO D'ASTA			
Per ribasso d'asta offert del 33, 2518%	€ 215.750,74		
Economia lavori escluso I.V.A. al 10%	€ 2,65		
<i>sommano</i>	€ 215.753,39	€ 215.753,39	
<i>Per differenza quota spese pubblicità tra il Q.E. di progetto e il Q.E. di impegno spesa</i>		€ 1.320,72	
<i>Restano</i>		€ 217.074,11	€ 217.074,11
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			€ 900.000,00

Visto:

- l'importo dei lavori al netto, pari ad € 452.551,06 risulta essere invariato rispetto a quello del contratto originario e rispetto ai lavori previsti in progetto, con modifiche non sostanziali ed a parità di spesa, quindi, la presente perizia di assestamento contabile rientra nei presupposti di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile Unico del Procedimento;
- il D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 50/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 10/12/2010, nelle parti ancora vigenti al momento dello svolgimento dei lavori;
- l'acquisizione del Nulla Osta preventivo ai sensi dell'art. 16 del D.D.G. 1694 del 16/10/2015 di finanziamento dell'opera, da parte del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti rilasciato con nota prot. n. 22275 del 07/06/2021 ed acquisito agli atti in data 09/06/2021 con prot. N. 74772;

Ritenuto di dover adottare apposita determinazione per l'approvazione della perizia di assestamento contabile finale per i "Lavori di rifacimento della rete acquedottistica di viale delle Americhe e vie limitrofe". CIG: 72960234A5 - CUP: F248B17000140007.

Viste:

- la determinazione di Consiglio Comunale n. 10 del 04/02/2021 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento a Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 ed il bilancio di previsione per il triennio 2021 – 2023;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 290 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021 – 2023;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Dare atto che le prestazioni svolte non rientrano nel campo di applicazione e delle verifiche disposte dall'art. 4 del D. L. 124/2019;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Visto il D. Lgs. n. 267/00;

Visto l' O. R. E. E. L. L. vigente nella Regione Siciliana.

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- Approvare la perizia di assestamento contabile finale per i “lavori di rifacimento della rete acquedottistica di viale delle Americhe e vie limitrofe” CIG: 72960234A5 - CUP: F248B17000140007, che presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO CONTABILE			
A) IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI	€ 452.553,71		
B) IMPORTO LAVORI ESEGUITI	€ 452.551,06		
<i>C) Ammontare dei SAL eseguiti</i>	€ <i>450.288,30</i>		
<i>D) Ritenuta dello 0,5% (ancora da liquidare)</i>	€ <i>2.262,76</i>		
<i>E) Economia lavori – escluso I.V.A. al 10% (A-C-D)</i>	€ <i>2,65</i>		
F) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
DESCRIZIONE	Importi disponibili	Acconto/Imp. orti già liquidati	Somma importi disponibili e liquidati
Oneri di conferimento in discarica comprensivi di IVA al 22%	€ 53.269,48	€ 12.074,20	€ 68.000,00
I.V.A. al 22% per oneri di conferimento in discarica (a carico del Comune di Ragusa)		€ 2.656,32	
Economie di progetto	€ 36.124,02		€ 36.124,02
Polizze assicurative per progettisti e verificatore	€ 3.945,20	€ 1.054,80	€ 5.000,00
Incentivo per le funzioni tecniche ai sensi del D.Lgs. 163/2006	€ 13.366,09		€ 13.366,09
Interventi di ottimizzazione della rete idrica	€ 38.000,00		€ 38.000,00
Contributo AVCP		€ 375,00	€ 375,00
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 579,46	€ 1.099,82	€ 1.679,28
Economie di progetto	€ 1.000,00		€ 1.000,00
Spese per l'accantonamento della somma di € 15.287,16 pari al 10% del ribasso d'asta incluso I.V.A., così come previsto dall'art. 2, lett. b) del Decreto dell'Assessorato delle infrastrutture e della Mobilità del 15/12/2016 n. 392/2016	€ 21.012,57	€ 562,50	€ 21.575,07
I.V.A. al 10% (relativa alla rata di saldo a carico del Comune di Ragusa)	€ 226,28		€ 45.255,37
I.V.A. al 10% (relativa ai SAL liquidati a carico del Comune di Ragusa)	→	€ 45.028,83	
G) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 167.523,09	€ 62.851,47	€ 230.374,83
H) ECONOMIA DA RIBASSO D'ASTA			
Per ribasso d'asta offerto del 33, 2518%	€ 215.750,74		
Economia lavori escluso I.V.A. al 10%	€ 2,65		
<i>sommano</i>	€ 215.753,39	€ 215.753,39	
<i>Per differenza quota spese pubblicità tra Q.E. di progetto e il Q.E. di impegno spesa</i>		€ 1.320,72	
<i>Restano</i>		€ 217.074,11	€ 217.074,11
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			€ 900.000,00

- di dare atto che la suddetta perizia non comporta ulteriore impegno di spesa;

3. dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/00;
4. dare mandato agli uffici competenti, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 33/2013, di pubblicare il presente provvedimento nel link “Amministrazione Trasparente” sezione “Provvedimenti” sottosezioni “Provvedimenti dirigenti” del sito istituzionale di questo Comune

Il Responsabile del Procedimento: f.to Schininà Giovanni

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 21/06/2021

Dirigente
PICCIONE ANGELO / InfoCamere S.C.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale