



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Programmazione, gestione e monitoraggio opere pubbliche. Programmi speciali (Serv_05) n° 589 del 25/06/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Approvazione certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di messa in sicurezza di percorsi di visita all'interno delle latomie di Cava Gonfalone. CIG: Z903024873.

Il sottoscritto, Geom. Giovanni Schinà, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990 e dell'art. 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore IV la seguente proposta di determinazione:

Premesso che:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 4/02/2021 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2021 - 2023;
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 200 del 29/04/2021, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021 – 2023;
- con Determinazione Dirigenziale n. 6386 del 31/12/2021 è stato approvato il progetto per i “lavori di messa in sicurezza di percorsi di visita all'interno delle latomie di Cava Gonfalone” per un importo complessivo di € 45.000,00 di cui per lavori € 37.816,77 compresi € 756,33 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 7.183,24 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- in data 25/02/2021 è stato stipulato il contratto di appalto n. rep. 15 non registrato con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta “CLG COSTRUZIONI S.R.L.S. di Calogero Loredana, con sede in corso Umberto I° n. 153 Comiso (RG), con determina dirigenziale n. 977 del 23/02/2021 con il ribasso d'asta del 33,00% per un importo netto di € 25.586,83;
- che in data 19/05/2021 è stata approvata una perizia di variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106, commi 1 e 7 del D. Lgs. 50/2016, per un importo di € 45.355,19, di cui € 907,10 per oneri della sicurezza, € 6.621,06 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 14.667,87 come economia da ribasso d'asta, con un importo netto dei lavori di € 30.687,32;

Considerato che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto stato finale rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta “CLG COSTRUZIONI S.R.L.S. di Calogero Loredana”, la somma di € 145,94, oltre € 14,59 per I.V.A. al 10%;

Visto in riguardo il conto finale dei lavori;

Prende atto del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori;

Ritenuto di:

- approvare gli atti di contabilità finale;
 - svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n. 0012/111259962 rilasciata dalla società di "Groupama Assicurazioni" agenzia N0012- Comiso (RG), in data 24/02/2021, a garanzia degli atti contrattuali;
 - autorizzare l'ufficio ragioneria a liquidare la somma di € 145,94, oltre € 14,59 per I.V.A. al 10% previa presentazione di apposita fattura elettronica;
- dare atto che è stata realizzata una economia di € 11.956,21 come si evince dal quadro economico sotto elencato:

STATO FINALE			Pagati	da pagare
A1) Importo a base d'asta	€ 44.448,09			
A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 907,10			
A) Importo dei lavori	€ 45.355,19		€ 29.041,96	€ 145,94
Ribasso d'asta del 33,00%	€ 14.667,87			
Importo contrattuale		€ 25.586,83		
Quinto d'obbligo		€ 5.117,37		
		€ 30.704,20		
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B1) I.V.A. sui lavori al 10%	€ 3.068,73		€ 2.904,20	€ 14,59
B2) Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 907,10			€ 907,10
B3) contributo ANAC	€ 30,00			€ 30,00
B4) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.615,23			
B5) Oneri di conferimento in discarica	€ 1.000,00			
sommano	€ 6.621,06	€ 6.621,06	€ 31.946,16	€ 1.097,63
Importo complessivo dei lavori		€ 37.325,26		
Somma complessivamente spesa		€ 33.043,79		
Economia realizzata		€ 11.956,21		
IMPORTO ORIGINARIO DEL PROGETTO		45.000,00		

Dare atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24/03/2017;

Visto l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Ufficiale della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/1993;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine e forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

1. Approvare gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei “lavori di messa in sicurezza di percorsi di visita all’interno delle latomie di Cava Gonfalone”;
2. Approvare il seguente quadro economico finale dell’importo di complessivo di € 45.000,00

STATO FINALE			Pagati	da pagare
A1) Importo a base d’asta	€ 44.448,09			
A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 907,10			
A) Importo dei lavori	€ 45.355,19		€ 29.041,96	€ 145,94
Ribasso d’asta del 33,00%	€ 14.667,87			
Importo contrattuale		€ 25.586,83		
Quinto d’obbligo		€ 5.117,37		
		€ 30.704,20		
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione				
B1) I.V.A. sui lavori al 10%	€ 3.068,73		€ 2.904,20	€ 14,59
B2) Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 907,10			€ 907,10
B3) contributo ANAC	€ 30,00			€ 30,00
B4) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.615,23			
B5) Oneri di conferimento in discarica	€ 1.000,00			
sommano	€ 6.621,06	€ 6.621,06	€ 31.946,16	€ 1.097,63
Importo complessivo dei lavori		€ 37.325,26		
Somma complessivamente spesa		€ 33.043,79		
Economia realizzata		€ 11.956,21		
IMPORTO ORIGINARIO DEL PROGETTO		45.000,00		

3. svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n. 0012/111259962 rilasciata dalla società di “Groupama Assicurazioni” agenzia N0012- Comiso (RG), in data 24/02/2021;
4. Autorizzare l’Ufficio ragioneria a liquidare la somma di € 145,96 più € 14,59 per I.V.A. al 10% alla ditta “CLG COSTRUZIONI S.R.L.S. di Calogero Loredana” con sede legale in Corso Umberto 1° n. 153 – 97013 Comiso (RG), previa presentazione di apposita fattura elettronica, al Capitolo 1708, imp. 2058, cod. bilancio: 07.01-1.03.02.99.999;
5. dare atto che è stata realizzata un’economia di € 11.956,21 di cui alla determina dirigenziale n. 977 del 23/02/2021 nella quale è stato assunto l’impegno n. 2058/20fpv, capitolo 1708, cod. bilancio: 07.01-1.03.02.99.999;
6. Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

7. Dare mandato agli uffici competenti, ai termini del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il presente provvedimento nel link << Amministrazione Trasparente >> sezione Provvedimenti e sottosezione – Provvedimenti Dirigenziali – del sito istituzionale di questo Ente;

Il Responsabile del Procedimento: f.to Schinina Giovanni

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 25/06/2021

Il Redattore
CORALLO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale