



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche e del Verde Pubblico- Mobilità e Protezione Civile - Servizi Cimiteriali n° 746 del 23/07/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Perizia di assestamento contabile finale relativa ai "Lavori di rifacimento della rete acquedottistica di via Sant'Anna e vie limitrofe" - Progetto inserito nella programmazione dei premi intermedi residui Risorse Fondo Sviluppo e Coesione di Servizio (FSC-ODS) - CIG: 5834195205 - CUP: F24H12000040002

Il sottoscritto geom. Giovanni Schininà, Responsabile del procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990 e dell'art 7 del D.P.R. n. 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore V la seguente proposta di determinazione:

Premesso:

- che con determina dirigenziale n. 2614 del 09/12/2015, è stato approvato il progetto esecutivo, ai sensi dell'allora normativa vigente sui LL.PP. (D.Lgs. 163/2006), relativo ai "lavori per il rifacimento della rete acquedottistica di via Sant'Anna e vie limitrofe" dell'importo complessivo di € 1.500.000,00 I.V.A. inclusa, di cui € 1.162.087,18 come importo lavori a base d'asta ed € 337.912,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO		
IMPORTO DEI LAVORI		€ 1.162.087,18
<i>Oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza soggetti a ribasso d'asta</i>	€	33.847,20
<i>Incidenza manodopera soggetta a ribasso d'asta</i>	€	132.952,40
<i>Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta</i>	€	995.287,58
TOTALE DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€	1.162.087,18
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
Oneri di conferimento in discarica comprensivi di IVA al 22%	€	72.000,00
Imprevisti	€	62.235,43
Polizze assicurative per progettisti e verificatore	€	7.000,00

Incentivo per le funzioni tecniche ai sensi del D.Lgs. 163/2006	€ 24.868,67	
Interventi di ottimizzazione della rete idrica	€ 50.000,00	
Contributo AVCP	€ 600,00	
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 3.000,00	
Spese tecniche per verificatore	€ 2.000,00	
I.V.A. AL 10%	€ 116.208,72	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 337.912,82	€ 337.912,82
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 1.500.000,00

- che i lavori di che trattasi sono stati finanziati dall'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, a valere sul capitolo 642443 Bilancio Regione Siciliana di cui al D.D.G. n. 1692 del 16/10/2015;
- che con determinazione dirigenziale del Settore XII n. 2623 del 09/12/2015 sono stati approvati il Bando e il disciplinare di gara per l'affidamento dei suddetti lavori;
- che con determina dirigenziale n. 1084 del 22/06/2016, l'Ufficio Contratti, espletata la procedura di gara, ha dichiarato aggiudicataria definitiva dei lavori, la Ditta ING. DUE S.r.l. di Agrigento (AG), via Elicone n. 7, col ribasso del 11,4628% sull'importo a base d'asta per un importo contrattuale di € 1.047.999,36 comprensivo di oneri per la sicurezza e del costo della manodopera come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO POST GARA			
IMPORTO DEI LAVORI		€	1.162.087,18
<i>Oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza soggetti a ribasso d'asta</i>		€	33.847,20
<i>Incidenza manodopera soggetta a ribasso d'asta</i>		€	132.952,40
<i>Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta</i>		€	995.287,58
<i>Ribasso d'asta offerto del 11,4628% su € 995.287,58</i>		€	114.087,82
IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI		€	1.047.999,36
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
Oneri di conferimento in discarica comprensivi di IVA al 22%	€	72.000,00	
Imprevisti	€	62.235,43	
Polizze assicurative per progettisti e verificatore	€	7.000,00	
Incentivo per le funzioni tecniche ai sensi del D.Lgs. 163/2006	€	24.868,67	
Interventi di ottimizzazione della rete idrica	€	50.000,00	
Contributo AVCP	€	600,00	
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	3.000,00	
Spese tecniche per verificatore	€	2.000,00	
I.V.A. AL 10%	€	104.799,94	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	326.504,04	€ 326.504,04
SOMMANO		→	€ 1.374.503,39
ECONOMIA DA RIBASSO D'ASTA			
Per ribasso d'asta offerto del 11, 4628	€	114.087,82	
Per I.V.A. al 10%	€	11.408,78	
Sommano	€	125.496,61	→ € 125.496,61
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			€ 1.500.000,00

- che con successivo provvedimento dirigenziale n. 1687 del 06/10/2016, è stato assunto l'impegno di spesa di € 1.374.503,39 al Capitolo 2885.7 – bilancio 2016 – impegno 2204/15 – Res. 2016;
- il contratto è stato stipulato in data 06/10/2016, n. rep. 30359 e divenuto efficace in data 20/10/2016;

Atteso che:

- a seguito di autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, i lavori sono stati formalmente consegnati all'appaltatore in data 27/10/2016 e sono stati ultimati in data 01/02/2018;

Tenuto conto che:

- Durante l'esecuzione dei lavori, è stato possibile effettuare delle economie in alcune categorie di lavori, senza compromettere né la regola d'arte, né le caratteristiche tecniche delle varie opere e la funzionalità nel suo complesso; quanto sopra ha permesso in parte di far fronte a lievi variazioni apportate in corso d'opera, rientranti nell'ambito delle variazioni non sostanziali che non alterano la natura dell'appalto e nei limiti dell'importo contrattuale stipulato per la realizzazione dei lavori.

Pertanto:

- da una ricognizione generale delle opere eseguite, si è resa necessaria la redazione di una perizia di assestamento contabile al fine di assestare le partite contabili a lavori ultimati, sulla scorta delle effettive misurazioni e delle forniture eseguite e che, non vi sono discostamenti significativi con il progetto originario, comunque riportati nel computo metrico e facilmente riscontrabile nel quadro di raffronto, rientrante tra le competenze del RUP ai sensi dell'allora vigente art. 132 del D.Lgs. 163/2006;

Verificato:

- L'importo complessivo dei lavori per effetto della presente perizia di assestamento contabile rimane invariato, nei limiti della discrezionalità delle competenze della D.L. e del RUP, non comporta maggiori spese rispetto alla somma autorizzata, né modifiche funzionali dell'opera, né variazioni economiche, pertanto approvata, dallo stesso RUP;

Atteso che la perizia di assestamento contabile finale presentata dal Direttore dei Lavori, redatta ai sensi dell'art. 132, comma 1 del D. Lgs. 163/2006, prevede il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO			
A) IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI		€ 1.047.999,36	
B) IMPORTO LAVORI ESEGUITI			€ 1.047.678,96
<i>C) Ammontare dei SAL eseguiti</i>			<i>€ 1.042.440,57</i>
D) Ritenuta dello 0,5% (ancora da liquidare)			€ 5.238,39
<i>E) Economia lavori (escluso I.V.A.)</i>	<i>€ 320,40</i>		
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
DESCRIZIONE	Importi disponibili	Acconto/Imp orti già liquidati	Somma importi disponibili e liquidati
Oneri di conferimento in discarica comprensivi di IVA al 22%	€ 44.526,36	€ 22.519,38	€ 72.000,00
I.V.A. al 22% per oneri di conferimento in discarica (a carico del Comune di Ragusa)		€ 4.954,26	
Economie di progetto	€ 63.649,86		€ 63.649,86
Polizze assicurative per progettisti e verificatore	€ 5.607,48	€ 1.392,52	€ 7.000,00
Incentivo per le funzioni tecniche ai sensi del D.Lgs. 163/2006	€ 9.525,65	€ 11.853,28	€ 23.241,74
Incentivo per le funzioni tecniche ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per compenso verificatore (già liquidato)		€ 1.862,81	
Interventi di ottimizzazione della rete idrica	€ 50.000,00		€ 50.000,00

Contributo AVCP		€ 600,00	€ 600,00
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 2.712,46	€ 287,54	€ 3.000,00
Spesa relativa al pagamento del servizio svolto dall'Ente S.F.E.R.A. in materia di tutela e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per attività di cui all'art. 2, lett. b) del Decreto dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità del 15/12/2016 n. 392/2016.	→	€ 2.212,50	
I.V.A. al 10% (relativa alla rata di saldo a carico del Comune di Ragusa)	€ 523,84		€ 104.767,90
I.V.A. al 10% (relativa ai SAL liquidati a carico del Comune di Ragusa)	→	€ 104.244,06	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 176.545,65	€ 149.926,35	€ 326.472,00
ECONOMIA DA RIBASSO D'ASTA			
Per ribasso d'asta offerto del 11, 4628%	€ 114.087,82		
Per I.V.A. al 10%	€ 11.408,78		
Differenza I.V.A. tra l'importo contrattuale e l'importo dei lavori eseguiti	€ 32,04		
sommano	€ 125.528,65		€ 125.528,65
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			€ 1.500.000,00

Visto:

- l'importo dei lavori al netto, pari ad € 1.047.678,96 risulta essere invariato rispetto a quello del contratto originario e rispetto ai lavori previsti in progetto, con modifiche non sostanziali ed a parità di spesa, quindi, la presente perizia di assestamento contabile rientra nei presupposti di cui all'art. 132 dell'allora vigente D. Lgs. 163/2016;
- il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile Unico del Procedimento;
- il D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. Del 12 aprile del 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 10/12/2010, nelle parti ancora vigenti al momento dello svolgimento dei lavori;
- l'acquisizione del Nulla Osta preventivo ai sensi dell'art. 16 del D.D.G. 1692 del 16/10/2015 di finanziamento dell'opera, da parte del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti rilasciato con nota prot. n. 26708 del 08/07/2021 ed acquisito agli atti in data 09/07/2021 con nota prot. 91172;

Ritenuto di dover adottare apposita determinazione per l'approvazione della perizia di assestamento contabile finale per i "Lavori di rifacimento della rete acquedottistica di via Sant'Anna e vie limitrofe". CIG: 6477110841 - CUP: F24H12000010002.

Viste:

- la determinazione di Consiglio Comunale n. 10 del 04/02/2021 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento a Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 ed il bilancio di previsione per il triennio 2021 – 2023;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 290 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021 – 2023;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Dare atto che le prestazioni svolte non rientrano nel campo di applicazione e delle verifiche disposte dall'art. 4 del D. L. 124/2019;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Visto il D. Lgs. n. 267/00;

Visto l' O. R. E. E. L. L. vigente nella Regione Siciliana.

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

1. Approvare la perizia di assestamento contabile finale relativa ai “lavori di rifacimento della rete acquedottistica di via Psaumida e vie limitrofe” CIG: 6477110841 - CUP: F24H12000010002, che presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO			
A) IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI		€ 1.047.999,36	
B) IMPORTO LAVORI ESEGUITI			€ 1.047.678,96
<i>C) Ammontare dei SAL eseguiti</i>			<i>€ 1.042.440,57</i>
D) Ritenuta dello 0,5% (ancora da liquidare)			€ 5.238,39
<i>E) Economia lavori (escluso I.V.A.)</i>	<i>€ 320,40</i>		
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
DESCRIZIONE	Importi disponibili	Acconto/Importi già liquidati	Somma importi disponibili e liquidati
Oneri di conferimento in discarica escluso IVA al 22%	€ 44.526,36	€ 22.519,38	€ 72.000,00
I.V.A. al 22% per oneri di conferimento in discarica (a carico del Comune di Ragusa)		€ 4.954,26	
Economie di progetto	€ 63.649,86		€ 63.649,86
Polizze assicurative per progettisti e verificatore	€ 5.607,48	€ 1.392,52	€ 7.000,00
Incentivo per le funzioni tecniche ai sensi del D.Lgs. 163/2006	€ 9.525,65	€ 11.853,28	€ 23.241,74
Incentivo per le funzioni tecniche ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per compenso verificatore (già liquidato)		€ 1.862,81	
Interventi di ottimizzazione della rete idrica	€ 50.000,00		€ 50.000,00
Contributo AVCP		€ 600,00	€ 600,00
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 2.712,46	€ 287,54	€ 3.000,00
Spesa relativa al pagamento del servizio svolto dall'Ente S.F.E.R.A. in materia di tutela e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per attività di cui all'art. 2, lett. b) del Decreto dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità del 15/12/2016 n. 392/2016.	→	€ 2.212,50	
I.V.A. al 10% (relativa alla rata di saldo a carico del Comune di Ragusa)	€ 523,84		€ 104.767,90
I.V.A. al 10% (relativa ai SAL liquidati a carico del Comune di Ragusa)	→	€ 104.244,06	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 176.545,65	€ 149.926,35	€ 326.472,00
ECONOMIA DA RIBASSO D'ASTA			
Per ribasso d'asta offert del 11,4628%	€ 114.087,82		
Per I.V.A. al 10%	€ 11.408,78		
Differenza I.V.A. tra l'importo contrattuale e l'importo dei lavori eseguiti	€ 32,04		
sommano	€ 125.528,65		€ 125.528,65
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			€ 1.500.000,00

2. di dare atto che la suddetta perizia non comporta ulteriore impegno di spesa;
3. dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

4. dare mandato agli uffici competenti, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 33/2013, di pubblicare il presente provvedimento nel link "Amministrazione Trasparente" sezione "Provvedimenti" sottosezioni "Provvedimenti dirigenti" del sito istituzionale di questo Comune

Il Responsabile del Procedimento: f.to Schininà Giovanni

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 23/07/2021

Dirigente
PICCIONE ANGELO / InfoCamere S.C.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale