



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. VII

Reg. Albo

02-11-2009

Il Resp. del servizio

Il R. Arch. (M. Torrieri)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>28 OTT. 2009</u> N. <u>2427</u>	OGGETTO: <u>Lavori di arredo urbano, toponomastica ed aree attrezzate a parcheggio a Ragusa Ibla e nel centro storico. Approvazione atti contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.</u>
<u>67</u> Settore/VII Data <u>08.10.2009</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI ART. 18 L.R. 61/81

SOMMA IMPERNATA CON Det. Discip. n. 2484/04.

BIL. 2004 Res 98

CAP. 2504.

IMP. 924/04.

FUNZ. 1

SERV. 8

INTERV. 1

IL RAGIONIERE

L'anno duemilanove, il giorno otto del mese di ottobre nell'ufficio del settore VII il Dirigente Arch. Ennio Torrieri ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

Con verbale n. 746 del 28.01.2003 della commissione risanamento centri storici e successiva perizia di variante approvata con delibera della stessa commissione –verbale n. 820 del 20.07.2006 dell'importo di Euro 274674,22 è stato approvato il progetto di cui all'oggetto, finanziato con onere a carico dell'art. 18 della L.R. 61/81:

con contratto n. 29660 del 15.04.05 registrato a Ragusa il 05.05.2005 al n. 521 ser. 1 i lavori sono stati affidati all'impresa Fratelli Nigro srl di Modica c.da Trippatore Sn – SP44 Sampieri-Pozzallo per un importo netto complessivo di Euro 140.214,23 al netto del ribasso d'asta del 22,29 %;

la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 12.289 rilasciata in data 13.05.2005 della Società Reale assicurazioni ,agenzia di Ragusa per un importo di Euro 166.458,71;

con verbali del 25.05.2005 la direzione dei lavori ha proceduto alla consegna dei lavori in oggetto, sospesi in data 10.10.2005 per le cause indicate nelle richieste e successivamente ripresi in data 15.12.2008 ed ultimati in data 16.04.2009; la D.L. ha certificato la ultimazione dei lavori in data 17.04.2009;

visto il certificato di regolare esecuzione redatto dalla stessa Direzione dei lavori redatto in data 16.06.2009 con il quale si attesta la regolarità dei lavori eseguiti nonché l'importo complessivo dei lavori eseguiti pari ad Euro 146.065,69, per cui detraendo gli acconti corrisposti all'impresa esecutrice dei lavori pari ad Euro 145.580,87., resta un credito a favore dell'impresa di Euro 484,82 oltre IVA;;

considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

ritenuto di dover provvedere in merito;

visto il D.leg.vo 29/93;


Visto l'art. 28 della legge 109/94 come modificata ed integrata dalla L.R. 7/2003;

DETERMINA

- 1) di approvare nelle seguenti risultanze finali gli atti di contabilità finali ed il certificato di regolare esecuzione redatto dai direttori dei lavori Architetti Luca Raffaele Cilia e Graziella Perticone, da cui si rileva che l'importo al netto del ribasso d'asta del 22,29% dei suddetti lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice, ammonta ad Euro 137.321,17, a cui si aggiungono gli oneri di sicurezza pari ad Euro 2.513,52 e gli oneri di discarica pari ad Euro 6.231,00;*
- 2) liquidare a favore dell'impresa Fratelli Nigro srl di Modica la somma complessiva di Euro 533,30, di cui Euro 484,82 per lavori ed Euro 48,48 per IVA;*
- 3) Svincolare la cauzione definitiva prestata dall'impresa appaltatrice mediante polizza fideiussoria n. 12.289 rilasciata in data 13.05.2005 della Società Reale assicurazioni, agenzia di Ragusa per un importo di Euro 166.458,71;*

~~ALLEGATI~~ – certificato di regolare esecuzione, *parte integrante*

Ragusa li




IL DIRIGENTE
Arch. Ennio Torrieri

Ennio Torrieri

Da trasmettersi d'ufficio all'Ufficio Ragioneria

Ragusa li.....



IL DIRIGENTE
Arch. Ennio Torrieri

Ennio Torrieri

Visto:
Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale
Ragusa, li 21-10-2009
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li *[signature]* *[signature]*

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art.53, co. 1 della legge 142/90, e ai sensi dell'art.153 co. 5 del D. L.gs. n.267/2000, dell'art.17 del regolamento contabilità C.C.n.48/04.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 201109

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 04 NOV. 2009

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salvatore Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 04 NOV. 2009 al 10 NOV. 2009


Ragusa 11 NOV. 2009

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE



**PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA
COMUNE DI RAGUSA**

**Lavori di : LAVORI DI ARREDO URBANO, TOPONOMASTICA ED AREE ATTREZZATE A
PARCHEGGIO A RAGUSA IBLA E NEL CENTRO STORICO.**

Impresa : F.Ili Nigro s.r.l. c.da Trippatore SN-SP44 Sampieri-Pozzallo

Contratto n° 29660 di repertorio del 15/04/05 registrato a Ragusa il 05/05/2005 al n° 521 serie 1°

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELAZIONE

Progetto esecutivo redatto in data 18/07/2002 dell'importo di euro 258.228,45 (duecentocinquantomiladuecentoventotto/45) approvata con delibera della Commissione Risanamento Centri Storici, verbale n. 746 in data 28/01/2003 per l'importo di euro 258.228,45 (duecentocinquantomiladuecentoventotto/45) così ripartito:

a) per lavori a base d'asta	€ 166.458,71
b) per somme a disposizione dell'amministrazione	€ 91.769,74
Sommano	€ 258.228,45
Totale	€ 258.228,45

Consegna lavori redatta in data 25/05/2005 e siccome la durata era stabilita i 6 mesi dall'inizio, il termine scadeva il 21/11/2005.

I lavori hanno avuto inizio da Largo Santa Maria delle Scale.

Sospensione e ripresa dei lavori. I lavori furono sospesi con raccomandata n. 12670422742-1 del 28/09/2005 a causa della richiesta di ulteriori interventi di canalizzazione delle acque bianche in Piazza Chiaramonte da parte dell'Amministrazione e ripresi in data 15/12/2008.
Sospensione lavori del 10/10/2005.

Perizia di variante suppletiva approvata con delibera della Commissione Risanamento Centri Storici, verbale n. 820 in data 20/07/2006 dell'importo di euro 274.674,22 (duecentosettantaquattromilaseicentosettantaquattro/22) così ripartito:

a) per lavori a base d'asta	€ 180.432,67
b) per somme a disposizione dell'amministrazione	€ 94.241,55
Sommano	€ 274.674,22
Totale	€ 274.674,22

Atto di sottomissione del 12/09/2008 registrato a Modica (RG) in data 16/09/2008 al n. 2.308 per l'importo netto di euro 140.214,23 (centoquarantaduecentoquattordici/23).

Ripresa dei lavori del 15/12/2008.

Proroghe: durante la esecuzione dei lavori furono concesse le seguenti proroghe:
richiesta il 23/01/2009 concessa il 27/01/2009 per giorni 30 causa avverse condizioni climatiche;
richiesta il 26/02/2009 concessa il 27/01/2009 per giorni 20 causa richiesta somma urgente per la realizzazione di una condotta fognaria;
richiesta il 18/03/2009 concessa il 19/03/2009 per giorni 30 causa richiesta da parte del Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa riguardo la realizzazione di una rampa per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la richiesta da parte dell'Amministrazione comunale della

segnaletica stradale e della delimitazione dalle aree a parcheggio;

Scadenza definitiva del tempo utile per effetto delle proroghe e sospensioni il tempo utile e' stato quindi protratto al 19 aprile 2009.

Ultimazione dei lavori accertata il 16/04/2009 come da relativo verbale e quindi in tempo utile.

Verbale di nuovi prezzi

per i lavori non contemplati nell'elenco prezzi di contratto furono convenuti n.19 nuovi prezzi con verbale in data 02/03/2009.

Accordi bonari intervenuti

nel corso dei lavori non e' intervenuto alcun accordo bonario

Conto finale e credito residuo dell'impresa. Il conto finale dei lavori compilato in data 15/06/2009 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta: a netti euro 146.065,69 (centoquarantaseimilaesessantacinque/69)

da cui detraendo l'importo dei certificati emessi :

N°	Data	Importo
1	18/10/2005	€ 49.100,12 1° SAL
2	27/02/2009	€ 65.783,95 2° SAL
3	14/05/2009	€ 30.696,80 3° SAL

Residua il credito netto all'impresa a saldo 484,82 (diconsi euro quattrocentottantaquattro/82) che possono liquidarsi a favore dell'IMPRESA : F.lli Nigro s.r.l.

Assicurazioni sociali

come risulta da apposite dichiarazioni, l'impresa e' in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Cessioni di credito

non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa

Visita dei luoghi

dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, i sottoscritti Arch. Cilia Luca e Arch. Perticone Graziella il 22/05/2009 si sono recati nei siti dei lavori alla presenza dei signori:

Giovanni Nigro, rappresentante dell'Impresa F.lli Nigro s.r.l.;

Geom. Bruno Iudice, incaricato per la contabilità;

Arch. Emanuele Scalone, Responsabile Unico del Provvedimento;

Con loro ha innanzitutto proceduto alla visita delle opere eseguite che possono cosi' riassumersi:

Largo Santa Maria delle scale

Restauro dell'arco;

Collocazione di basole in calcare duro;

Realizzazione di pilastri di sostegno delle ringhiere in calcare duro;

Pulitura di superfici a vista di pietra calcarea;

Rilavorazione di basole in calcare duro.

Piazza Chiaramonte

Collocazione di basole in calcare duro;
Realizzazione della canalizzazione delle acque bianche;
Realizzazione della canalizzazione rete fognaria;
Collocazione di fioriere complete di piante e fiori;
Collocazione di segnaletica stradale.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si e' riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformita' alle prescrizioni contrattuali. Il RUP Arch. Emanuele Scalone presente alla visita, dichiara, con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato:

- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'impresa F.lli Nigro s.r.l. corrispondono a quelli previsti dalla perizia approvata;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;
- che la contabilita' dei lavori e' regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dell'impresa, si conferma in nette € 139.843,69 (centotrentanove milia ottocento quarantatre/69);
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL codice ditta n. 13242184, che risulta regolare con i premi accessori al 15/05/2009 e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali


CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa F.lli Nigro s.r.l. e liquida il relativo importo in nette € 146.065,69 (centoquarantasei mila e sessantacinque/69) da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per € 145.580,87 (centoquarantacinquemilacinquecentottanta/87)

Resta il credito di € 484,82 (diconsi euro quattrocentottantaquattro/82) da pagarsi all'impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto e facendo salve le rettifiche che puo' apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Ragusa,

L'impresa
F.lli NIGRO & C.
L'AMMINISTRATORE
(Nigro Giovanni)



Visto ed accettato si conferma

Il responsabile del procedimento

