



Serv. D. Area 10/11/2009
Sett. X
Rag. Albo
11-11-2009
Archivio

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE X°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 10 NOV. 2009 N. 2577	OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di realizzazione di rifugio sanitario per cani e gatti randagi presso l'Anagrafe Canina di Ragusa.
N. 284 Settore X° Data: 30.10.2009	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2008 e Rendic. 2008 CAP. 1711.1 e 1711.2 IMP. 6712/08 e 1358/08

FUNZ. 10 SERV. 2 INTERV. 3

SOMMA GIÀ IMPEGNATA CON DETERM. DIRIG. 2145/08 e 829/09

IL RAGIONIERE

M. M.

L'anno duemilanove, il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE
nell'ufficio del Settore X°, il Dirigente Ing. Giulio Lettica ha adottato la
seguente determinazione:

Premesso che:

Con Delibera di G.M. n° 62 del 04/03/2008 è stato approvato il progetto per i "Lavori di realizzazione di rifugio sanitario per cani e gatti randagi presso l'Anagrafe Canina" di Ragusa.

Con Determina Sindacale n° 243 del 23/10/2008 è stato scelto il sistema di gara a cottimo appalto e con Determina Dirigenziale n° 829 del 14/04/2009 esperito il cottimo appalto dei lavori per un importo di € 23.343,14 di cui € 23.612,85 a base d'asta.

A seguito del cottimo-appalto esperito da questo Comune, con Determinazione Dirigenziale n° 829 del 14/04/2009, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta Gradini Andrea con sede a Modica (RG), C.le Crocevie Cava Ispica Ciancia, 63 (P.I. 01258250883) con il ribasso del 20,833%;

Il quadro economico ad avvenuta aggiudicazione risulta così ripartito:

A – IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

A1 – Importo dei lavori (al netto del ribasso d'asta del 20,833% su € 23.612,85)	€ 18.693,58
A2 – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 730,29
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 19.423,87

B – SOMME A DISPOSIZIONE

- Spese tecniche 2% compreso oneri riflessi e IRAP	€ 535,55	
- IVA 20%	€ 3.884,77	
- Acquisto minuterie (Abbeveratoi, ciotole, guinzagli, ecc. ecc.) e corpi illuminanti per l'esterno	€ 252,68	
Totale somme a disposizione	€ 4.673,00	€ 4.673,00

C – ECONOMIE

C1 – Ribasso d'asta (20,833% di € 23.612,85)	€ 4.919,28	
C2 – IVA su ribasso d'asta (20% di C1)	€ 983,85	
TOTALE ECONOMIE	€ 5.903,13	€ 5.903,13

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C) € 30.000,00

Il Contratto di appalto è stato stipulato in data 30/04/2009, registrato a Modica in data 07/05/2009, n. 1309 serie 3^.

I lavori del contratto principale sono stati consegnati con verbale redatto in data 30/04/2009.

L'art. 6 del Contratto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in 70 giorni, consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 08/07/2009.

L'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n° 2009/50/2062779, rilasciata da Reale Mutua Assicurazioni Agenzia di Ragusa 883 il 16/04/2009 per l'importo di € 4.209,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 2 della Legge n° 109/94, coordinata con la L.R. 7/2002 e L.R. 16/2005.

Considerato che:

Durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di procedere alla stesura di una perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione dei lavori per un importo dei maggiori lavori al netto del ribasso d'asta di € 3.854,35, approvata con Determina Dirigenziale n° 1935 del 14/08/2009, per la quale l'Impresa ha rilasciato atto di sottomissione in data 17/07/2009.

Con nota n° 1525/X del 03/07/2009 i lavori sono stati prorogati di giorni 30 a decorrere dal 03/07/2009. La scadenza del tempo utile, inizialmente fissata per il giorno 08/07/2009, per effetto della proroga è stata fissata per il giorno 07/08/2009.

I lavori sono stati ultimati il giorno 05/08/2009, come accertato con verbale di ultimazione lavori del 07/08/2009, quindi in tempo utile.

Dal certificato di regolare esecuzione risulta che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi ed assicurativi.

Lo Stato finale è stato redatto in data 04/08/2009 per un importo complessivo lavori al netto del ribasso d'asta di € 23.278,22;

Visto:

Il quadro economico finale dei lavori:

A - IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

A1 - Importo dei lavori (al netto del ribasso d'asta del 20,833%)	€	22.547,93	
A2 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	730,29	
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€	23.278,22	€ 23.278,22

B - SOMME A DISPOSIZIONE

- Spese tecniche 2% compreso oneri rifl. e IRAP	€	535,55	
- IVA 10%	€	2.327,82	
- Acquisto minuterie (Abbeveratoi, ciotole, guinzagli, ecc. ecc.) e corpi illuminanti per l'esterno	€	420,96	
Totale somme a disposizione	€	3.284,33	€ 3.284,33

C - ECONOMIE

C1 - Ribasso d'asta (20,833% di € 15.000,00)	€	3.124,95	
C2 - IVA su ribasso d'asta (10% di C1)	€	312,50	
TOTALE ECONOMIE	€	3.437,45	€ 3.437,45

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C) € 30.000,00

che l'ammontare dei lavori è risultato di € 23.278,22 oltre I.V.A., per un importo totale di € 25.606,04;

R. temuta la propria competenza ai sensi dell'art 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi
La fattura n° 07 del 24/09/2009 di € 25.606,04 dell'Impresa Gradini Andrea;
Per quanto sopra esposto

D E T E R M I N A

- 1) L'approvazione degli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
- 2) Lo svincolo della cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n° 2009/50/2062779, rilasciata da Reale Mutua Assicurazioni Agenzia di Ragusa 883 il 16/04/2009 per l'importo di € 4.209,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 2 della Legge n° 109/94, coordinata con la L.R. 7/2002 e L.R. 16/2005;

- 3) La liquidazione all'impresa Gradini Andrea della somma di € 23.278,22 oltre I.V.A. a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti. *da pagare con fondi P.R. 2009 Res. 2008 CAP. 17111*
Imp. 04/12/08 e P.R. 2008 CAP. 17111.2 P.R. 2009 Mut. 1358/08, tutte
ris infeguate con determinaz. dir. 2475/08 e Det. Dir. 828/08
- IL DIRIGENTE CAPO SETTORE**
(Dr. Ing. Giulio Lettica)

Parte integrante
Allegati: certificato di regolare esecuzione, stato finale, fattura.

Fattura allegata alla Ragione

Il Dirigente del Settore

Visto:

Generale

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 5/11/09

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 18 NOV. 2009

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(*Tacchini Sergio*)


Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 18 NOV. 2009 al 24 NOV. 2009

Ragusa 25 NOV. 2009

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

(art. 208 Regolamento approvato con D.P.R. 21 Dicembre 1999, n. 554 e art. 28 della L. 11/02/94 n° 109)

**Comune di Ragusa**

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RIFUGIO SANITARIO PER CANI E GATTI RANDAGI PRESSO L'ANAGRAFE CANINA.

Impresa: GRADINI ANDREA con sede a MODICA (RG) - C.le Crocchie Cava Ispica Ciancia, 63 (P.I. 01258250883)
Contratto del 30/04/2009 registrato a Modica il 07/05/2009 al n° 1309 serie 3^.

Progetto principale

Il progetto per la realizzazione delle opere è stato redatto dall'Ing. Giuseppe Piccitto, nella stesura definitiva in data 27/02/2009 approvato con Delibera di G.M. n°62 del 04/03/2008.

Con Determina Sindacale n° 243 del 23/10/2008 è stato scelto il sistema di gara a cottimo appalto e con Determina Dirigenziale n° 829 del 14/04/2009 esperito il cottimo appalto dei lavori per un importo di € 23.343,14 di cui € 23.612,85 a base d'asta.

A - IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

- Importo dei lavori di cui:		
- importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 23.612,85	
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 730,29	
TOTALE LAVORI	€ 24.343,14	€ 24.343,14

B - SOMME A DISPOSIZIONE

- Spese tecniche 2% compreso oneri riflessi e IRAP	€ 535,55	
- IVA 20%	€ 4.868,63	
- Acquisto minuterie (Abbeveratoi, ciotole, guinzagli, ecc. ecc.) e corpi illuminanti per l'esterno	€ 252,68	
Totale somme a disposizione	€ 5.656,86	€ 5.656,86
Totale progetto		€ 30.000,00

A seguito del cottimo-appalto esperito da questo Comune, con Determinazione Dirigenziale n° 829 del 14/04/2009, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta Gradini Andrea - Modica (RG) con il ribasso del 20,833%; Il quadro economico ad avvenuta aggiudicazione risulta così ripartito:

A - IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

A1 - Importo dei lavori (al netto del ribasso d'asta del 20,833% su € 23.612,85)	€ 18.693,58
A2 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 730,29
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 19.423,87

B - SOMME A DISPOSIZIONE

- Spese tecniche 2% compreso oneri riflessi e IRAP	€ 535,55	
- IVA 20%	€ 3.884,77	
- Acquisto minuterie (Abbeveratoi, ciotole, guinzagli, ecc. ecc.) e corpi illuminanti per l'esterno	€ 252,68	
Totale somme a disposizione	€ 4.673,00	€ 4.673,00

C - ECONOMIE

C1 - Ribasso d'asta (20,833% di € 23.612,85)	€ 4.919,28	
C2 - IVA su ribasso d'asta (20% di C1)	€ 983,85	
TOTALE ECONOMIE	€ 5.903,13	€ 5.903,13

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C) € 30.000,00

Perizie di variante suppletiva

Durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di procedere alla stesura di una perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione dei lavori per un importo dei maggiori lavori al netto del ribasso d'asta di € 3.854,35 ed approvata con Determina Dirigenziale n° 1935 del 14/08/2009, per la quale l'Impresa ha rilasciato atto di sottomissione in data 17/07/2009.

Il quadro economico risulta variato come di seguito:

A – IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

A1 – Importo dei lavori (al netto del ribasso d'asta del 20,833%)	€	22.547,93	
A2 – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	730,29	
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€	23.278,22	€ 23.278,22

B – SOMME A DISPOSIZIONE

- Spese tecniche 2% compreso oneri rifl. e IRAP	€	535,55	
- IVA 10%	€	2.327,82	
- Acquisto minuterie (Abbeveratoi, ciotole, guinzagli, ecc. ecc.) e corpi illuminanti per l'esterno	€	420,96	
Totale somme a disposizione	€	3.284,33	€ 3.284,33

C – ECONOMIE

C1 – Ribasso d'asta (20,833% di € 15.000,00)	€	3.124,95	
C2 – IVA su ribasso d'asta (10% di C1)	€	312,50	
TOTALE ECONOMIE	€	3.437,45	€ 3.437,45

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C) € 30.000,00

I lavori aggiuntivi di € 3.854,35 pari ad un incremento inferiore al 20% dell'importo contrattuale, sono contenuti entro i limiti del quinto d'obbligo;

Per effetto dell'incremento dei lavori in variante, il termine per l'ultimazione lavori fissato dal capitolato speciale d'appalto in giorni 70, e successivamente prorogato di giorni 30 con nota del R.U.P. n° 1525/X del 03/07/2009, non viene ulteriormente prorogato;

L'impresa, a seguito della perizia di variante e suppletiva ha rilasciato schema di atto di sottomissione in data 30/07/2009.

I lavori previsti in variante non alterano la natura e la destinazione dell'opera e anzi ne garantiscono una migliore funzionalità e fruibilità.

Descrizione dei lavori

I lavori consistono nella realizzazione di un rifugio sanitario per cani e gatti randagi presso l'ambulatorio Anagrafe Canina a Ragusa.

Impresa appaltatrice

A seguito di cottimo appalto esperito in data 19/03/2009, il cui verbale di aggiudicazione è stato approvato in data 20/03/2009, è risultata aggiudicataria dei lavori l'impresa GRADINI ANDREA con sede a MODICA (RG) – C.le Crocchie Cava Ispica Ciancia, 63 (P.I. 01258250883).

Contratto

Contratto del 30/04/2009 registrato a Ragusa il 07/05/2009 al n° 1309 serie 3.

Cauzione

L'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n° 2009/50/2062779, rilasciata da Reale Mutua Assicurazioni Agenzia di Ragusa 883 il 16/04/2009 per l'importo di € 4.209,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 2 della Legge n° 109/94, coordinata con la L.R. 7/2002 e L.R. 16/2005.

Si obbliga a mantenere tale cauzione fino al rilascio del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Importo contrattuale

A seguito di cottimo appalto esperito in data 19/03/2009, il cui verbale di aggiudicazione è stato approvato in data 20/03/2009, è risultata aggiudicataria dei lavori l'impresa GRADINI ANDREA con sede a MODICA (RG) – C.le Crocchie Cava Ispica Ciancia, 63 (P.I. 01258250883), con il ribasso del 20,833% sull'importo a base d'asta e quindi per un importo netto dei lavori pari a € 23.278,22 di cui € 730,29 non soggetti a ribasso d'asta per oneri di sicurezza.

Atti di sottomissione rilasciati in seguito dall'Impresa appaltatrice

Unico atto in data 30/07/2009.

Somme complessive autorizzate

In definitiva per i lavori di cui alla presente relazione sono state autorizzate somme complessive pari a € 23.278,22.

Consegna dei lavori

I lavori del contratto principale sono stati consegnati con verbale redatto in data 30/04/2009.

Tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori

L'art. 6 del Contratto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in 70 giorni, consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 08/07/2009.

Proroghe

Con nota n° 1525/X del 03/07/2009 i lavori sono stati prorogati di giorni 30 a decorrere dal 03/07/2009.

Scadenza definitiva del tempo utile

La scadenza del tempo utile, inizialmente fissata per il giorno 08/07/2009, per effetto della proroga è stata fissata per il giorno 07/08/2009.

Ultimazione dei lavori

I lavori sono stati ultimati il giorno 05/08/2009, come accertato con verbale di ultimazione lavori del 07/08/2009, quindi in tempo utile.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Lavori in economia

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.

Anticipazioni dell'Impresa

Nel corso dell'appalto all'Impresa non è stata corrisposta alcuna anticipazione di somme di denaro.

Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformità degli accordi contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

Variazioni apportate

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con le relative perizie di variante e/o suppletive già citate.

Ordini di servizio

Nel corso dei lavori non sono stati emanati ordini di servizio.

Infortuni nel corso dei lavori

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

Assicurazione degli operai

L'impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso Reale Mutua Assicurazioni, agenzia 883 Ragusa con polizza n° 2009/06/2014103 continuativa.

Certificati liberatori

In data 14/10/09 è stato rilasciato, con prot. n° 6264635 del 15/04/09, Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), nel quale l'impresa appaltatrice risulta regolarmente iscritta in quanto a:

- I.N.P.S. sede di Ragusa, iscritta con matricola n° 6505960551 e regolare con versamento contributi al 05/08/09;
- I.N.A.I.L. sede di Ragusa, assicurata con codice n° 13774688 e regolare con versamento premi al 25/09/09;
- Cassa Edile di Ragusa, iscritta con C.I. n° 5531 e regolare con versamento contributi al 05/08/09;

Inoltre, nello stesso D.U.R.C. risulta il C.I.P. (Codice Identificativo Pratica) al n° 20090556177516.

Avvisi ai creditori

Per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente relazione non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non sono stati prodotti danni di sorta. Pertanto gli avvisi ai creditori, ai sensi dell'art. 189 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/1999, non sono stati richiesti.

Cessione di crediti da parte dell'impresa

Dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, non risulta che l'Impresa appaltatrice abbia ceduto i suoi crediti né che abbia rilasciato procure e/o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

Direzione dei Lavori

I lavori sono stati diretti dall' Ing. Giuseppe Piccitto, dell'Ufficio Tecnico Comunale.

VISITA DI CONTROLLO

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, il sottoscritto Direttore dei Lavori, in più occasioni si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza dell'impresa, hanno proceduto con la scorta del progetto, delle perizie, del contratto di appalto e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando:

- la loro realizzazione secondo le indicazioni di progetto e la variante approvata salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
- che essi si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
- che sono stati realizzati con buoni materiali ed a regola d'arte;
- alla verifica di diversi dati dimensionali, riscontrandoli con quelli riportati nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze delle visite di cui sopra, il Sottoscritto Ing. Giuseppe Piccitto, Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e della variante approvata salvo trascurabili modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione dei Lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'importo dei lavori è uguale a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- che i lavori, sono stati ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve.

CERTIFICA


Che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa GRADINI ANDREA con sede a MODICA (RG) – C.le Crocchie Cava Ispica Ciancia, 63 (P.I. 01258250883) in base al Contratto del 30/04/2009 registrato a Ragusa il 07/05/2009 al n° 1309 serie 3, sono stati regolarmente realizzati, e liquida il credito dell'Impresa che dal conto finale ammonta a € 25.606,04, (EURO venticinquemilaseicentosei/04) di cui si propone il pagamento all'Impresa, suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Ragusa, li


L'Impresa

Gradini Andrea



Il Direttore dei Lavori

Ing. Giuseppe Piccitto



COMUNE DI RAGUSA
Settore X°
(Ambiente, Energia e protezione Civile)

Parte integrante e sostanziale
della determina. n.º e dirigenza. le
N.º 2577 del 10 NOV. 2009

Stazione

Appaltante : COMUNE DI RAGUSA - Settore X° - (Ambiente, Energia e protezione Civile)

Lavori di : adeguamento anagrafe canina e incentivazione attività correlate al controllo del randagismo sul territorio

Impresa : GRADINI ANDREA Via Crocevia Cava Ispica nr. 6397015 Modica (RG)

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 04/08/2009

CONTRATTO in data 30/04/2009, registrato a Modica in data 07/05/2009, al n. 1309

Atto di sottomissione in data 30/07/2009

Importo Perizia di Variante e Suppletiva	€	26.562,55
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 20,833%	€	23.278,22
Importo ribasso d'asta	€	5.933,55
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	730,29
Importo cauzione definitiva (% importo contrattuale)	€	
Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%)	€	

IVA 20% sui lavori	2.327,82
Spese tecniche per progettazione	535,55
Acquisto minuterie (abbeveratoi, ciotole, guinzagli, ecc) e corpi illuminanti per esterno	420,96

Tempi	
Data della consegna	30/04/2009
Data di inizio dei lavori	30/04/2009
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	08/07/2009
I lavori furono prorogati per gg.	30
Per cui la nuova scadenza del tempo utile	07/08/2009
Giorni impiegati in più	
Giorni impiegati in meno	

Fondo a disposizione della Amministrazione € 3.284,33

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale	
		RIPORTO				
11.1.1.1		Scavo di sbancamento per qualsiasi finalit�, per lavori da eseguirsi all'esterno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2� comma dell'art.18 della legge n. 865/1	m ³	252,635	3,20	808,43
21.1.5.1		Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalit�, per lavori da eseguirsi all'esterno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2� comma dell'art. 18 della L. n. 86	m ³	23,829	5,20	123,91
31.5.2		Stabilizzazione in sito di terreno naturale per il piano di posa delle sovrastrutture stradali per spessori non superiori a 30 cm, comprese la fornitura dei materiali correttivi occorrenti in misura n	m ²	182,600	2,25	410,85
43.1.1		Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato, confezionato con cemento tipo R 325 con dosatura non inferiore a 150 kg per m3 d'impasto eseguito a qualsiasi profondit�	m ³	23,175	81,00	1.877,18
53.1.2.1		Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, confezionato con cemento tipo R 325 con dosatura non inferiore a 200 kg per m3 d'impasto dato in opera a qualsiasi profondit� o al	m ³	13,715	86,60	1.187,72
63.2.1.2		Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C e B450 A (in sostituzione del tipo FeB 44 k) controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in ope	kg	402,809	1,34	539,76
73.2.3		Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamie	m ²	104,330	16,50	1.721,45
87.1.1		Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, etc. comprese le saldature e rel	kg	317,569	2,46	781,22
97.1.2		Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche etc. e comprese le saldat	kg	281,110	2,20	618,44
107.3.12.2		Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450�C previa preparazione delle superfici med	Kg	598,679	1,28	766,31
117.4.1.1		Copertura realizzata con lastre ondulate o grecate in acciaio a protezione multistrato, protette nella faccia superiore da uno strato di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio goff				
		A RIPORTARE				8.835,27

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			8.835,27
		m ²	30,000	36,60	1.098,00
12	13.7.1.1	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme	m	5,400	12,40
					66,96
13	14.3	Fornitura e posa in opera di linea sottotraccia in tubo di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli del diametro esterno non inferiore a mm. 16 e fili conduttori in rame c	m	21,400	12,55
					268,57
14	14.6	Fornitura e collocazione di quadretto ad incasso di tipo modulare comprensivo di n. 1 interruttore automatico bipolare magnetotermico differenziale ad alta sensibilità adatto ad impianti interni a pot	cad	1,000	188,30
					188,30
15	15.12	Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" compreso ogni onere e magistero	cad	4,000	20,30
					81,20
16	15.14.2	Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato Mannesman, per colonne montanti del diametro 1/2" - 2" compresi i pezzi speciali, le filettature, i materiali di tenuta, le opere murarie ed ogni altr	kg	68,000	7,60
					516,80
17	NP 01	PANNELLO IN SBARRE ZINCATE E POLIURETANO - ml 2,00x1,90 Fornitura e messa in opera di pannello con struttura realizzata in robusto tubolare d'acciaio con telaio in profilo quadro e traversi vertical	cad	14,000	217,35
					3.042,90
18	NP 02	PANNELLO IN SBARRE ZINCATE - ml 2,00x1,90 Fornitura e messa in opera di pannello con struttura realizzata in robusto tubolare d'acciaio con telaio in profilo quadro e traversi verticali (sbarre) in p	cad	3,000	196,36
					589,08
19	NP 03	PORTA IN SBARRE ZINCATA - ml 1,00x1,90 Fornitura e messa in opera di porta con struttura realizzata in robusto tubolare d'acciaio con telaio in profilo quadro e traversi verticali (sbarre) in profilo	cad	6,000	124,84
					749,04
20	NP 04	BOX DOPPIO 2,00*2,00 CON PANNELLI IN POLIURETANO Fornitura e posa in opera, di su pavimentazione da realizzare e contabilizzare a parte, di box con struttura portante in profilati metallici, tamponat	cad	4,000	2.136,02
					8.544,08
21	NP 05	PANNELLI MODULARI IN METALLO PER RECINZIONE Fornitura e messa in opera di recinzione metallica in pannelli modulare in grigliato elettrofuso con interasse di mm 2000 e con altezza minima di mm 1250,	m	65,700	30,21
					1.984,80
		A RIPORTARE			25.965,00


Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale
22	PN 01	RIPORTO (Art. 3.2.4 - Pz. '07) - Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili lisci o nervati con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, co kg	731,462	1,70	25.965,00 1.243,49
23	PN 02	(Art. 1.5.5 - Pz. '07) - Costituzione di rilevato per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con adonee materie provenienti, m³	61,600	12,50	770,00
24	PN 03	(Art. 7.1.3 - Pz. '07) - Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezz kg	598,679	2,06	1.233,28
A RIPORTARE					29.211,77

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	29.211,77	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	730,28	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	28.481,49	28.481,49
Il ribasso d'asta del 20,833% su € 28.481,49	€		5.933,55
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		22.547,94
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		730,28
Lavori a misura al netto	€		23.278,22
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA		€	23.278,22

RAGUSA II'

Il Direttore dei lavori
(Ing. Giuseppe Piccitto)

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa
Gradini Andrea


L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C. dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di Ragusa

Il Responsabile del procedimento