



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett IX, Rag
Albo
Il 24-11-2009
Il Resp. del servizio
L'Addetto Amministrativo
M. Scarpulla

CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 20 NOV. 2009	OGGETTO: Sistemazione strade e marciapiedi nel centro storico. Ditta Amato Mario Presa d'atto certificato di regolare esecuzione
N. 2671	
N° 403 Settore IX Data 06/11/09	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI ART. 18 L.R.

SOMMA GIÀ IMPEGNATA NON COMPORTA IMPEGNO SPESA
BIL. 2008 CAP. 2504 "Interv. Art. 18 L.R. 61/81" IMP. **6731/05** - Liq. **1692/06** 1692
FUNZ. 1 SERV. 8 INTERV. 01 6028/08

SOMMA IMPEGNATA CON DETERMINAZ. DIRIG. **1760/08**

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilanove, il giorno ^{5^{er}} ~~09^{er}~~ del mese di Novembre nell'ufficio del settore IX
il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

- Premesso che con determinazione Dirigenziale n. 1760 del 28/07/2008 veniva approvato il progetto riguardante la "Sistemazione strade e marciapiedi nel centro storico" dell'importo complessivo di €. 70.000,00;
- Preso Atto che dall'espletamento della gara i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Amato Mario con il r.a. del 22,90%;
- Che i lavori sono stati consegnati il 30/01/2009 e sono stati regolarmente ultimati in data 22/07/2009;
- Preso Atto lo stato finale dei lavori firmato senza riserve in data 21/10/2009
- Preso Atto il certificato di regolare esecuzione firmato in data 22/10/2009;
- Ritenuto di dover provvedere in merito;
- Visto l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;
- Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;
- Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

- 1) **Prendere atto** dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione per i lavori di "Sistemazione strade e marciapiedi nel centro storico";
- 2) **Prendere atto** della conclusione del procedimento e che la spesa complessiva è stata così determinata:

1) Importo netto dei lavori	€. 57.302,23
2) IVA 20%	€. 11.460,45
3) Spese tecniche	€. <u>1.160,99</u>
Sommano	€. <u>69.923,67</u>
Economia di spesa	€. 76,33
- 3) **Prendere atto** dell'avvenuta erogazione alla ditta Amato Mario degli acconti già corrisposti che ammontano ad €. 57.015,72;
- 4) **Liquidare e pagare** alla ditta Amato Mario la somma residua che ammonta complessivamente ad €. 343,81 iva inclusa;
- 5) **Imputare** la relativa spesa di €. 343,81 al Cap. 2504 "Interv. Art. 18 L.R. 61/81" *Sup. 6028/08*
liq. 1692/08

6) bil. 2008 Serv. 8 Funz. 1 Interv. 01 (impegno 6028/08 - Liq. 1692/08);

7) **Autorizzare** lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa Amato Mario;

8) **Dare atto** che è stato completato il procedimento di spesa impegnato con determinazione Dirigenziale n. 1760/08 e che pertanto occorre ridurre l'impegno da €. 70.000,00 ad €. 69.923,67 con la realizzazione di una economia pari ad € 76,33.

etc. integrante

Allegati: Relazione Conto Finale e Certificato Regolare esecuzione



IL DIRIGENTE

(Ing. Michele Scarpulla)

Da trasmettersi ai seguenti uffici:
Ragioneria, ufficio AA.GG., Assessore LL.PP.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(dott. Ing. Michele Scarpulla)

Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, li 20. 11. 08

Il Direttore Generale
Ragusa, li

Visto:

Il Sindaco Generale

Per presa visione:

Il Sindaco

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa, 16.11.09

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, 26 NOV. 2009

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 26 NOV. 2009 al 02 DIC. 2009.

Ragusa, 03 DIC. 2009

IL MESSO COMUNALE

n° 3 Facciate



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2671 del 20 NOV. 2009

SETTORE IX Decoro Urbano, manutenzione e gestione infrastrutture



2° - Viabilità e Pubblica Illuminazione

C.so Italia, 72 - Tel. - Fax 0932 676562 - E-mail: viabilita@comune.ragusa.it

OGGETTO: Sistemazione strade e marciapiedi nel centro storico.

DITTA: Amato Mario

CONTRATTO: in data 30/01/2009 n. 3/IX/09

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

Il progetto, approvato con determinazione dirigenziale n°1760 del 28/07/2008 prevedeva una spesa complessiva di €. 70.000,00 di cui €. 56.000,00 per lavori a base d'asta.

Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 30/01/2009 n° 3/IX/09 di raccolta e registrato fiscalmente a Vittoria (Rg). Dal contratto risulta che all'impresa Amato Mario con sede legale a Chiaramonte Gulfi (RG) è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 43.368,36 al netto del ribasso d'asta offerto del 22,90%.

Perizie

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di perizia di variante.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Durante l'esecuzione dei lavori e precisamente in data 06/07/2009 si è reso necessario provvedere alla redazione di un atto di sottomissione.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 30/01/2009 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Nessuna sospensione dei lavori si è resa necessaria durante l'esecuzione dei lavori.

PROROGHE

Non si è reso necessario concedere alcuna proroga alla ultimazione dei lavori.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in mesi 6 (sei) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 30/01/2009, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 29/07/2009.

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 22/07/2009 e quindi entro i termini contrattuali.

Conto Finale

Redatto in data 21/10/2009, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di €. 57.302,23 dal quale verranno dedotti n° 2 certificati di acconto, corrisposti all'impresa per l'importo netto di €. 57.015,72.

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€.	70.000,00
Somma spesa			
- per lavori	€.	57.302,23	
- per forniture	€.		
- per I.V.A.	€.	11.460,45	
- per spese tecniche	€.	1.160,99	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE		€.	69.923,67
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€.	76,33

Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori e forniture	€.	57.302,23
- acconti corrisposti	€.	57.015,72
		=====
Restano	€.	286,51

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella realizzazione di interventi manutentivi e di ripristino delle sedi stradali e opere connesse.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Danilo Portelli nella qualità di progettista, direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 208 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Amato Mario sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo complessivo dei lavori per complessive €. 57.302,23 da cui detratti n° 2 certificati d'acconto per complessive €. 57.015,72 resta il residuo di €. 286,51 oltre IVA di €. 57,30 e quindi per complessivi € 343,81 che, salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa Amato Mario come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 22/10/2009

L' Impresa

(Amato Mario)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(geom. Danilo Portelli)



CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile Unico del Procedimento

(geom. Franco Paparazzo)

