

Serv. Determinazioni Dirigenziali
 Trasmessa: Sett IX
 Rag. lebo
 il 30-01-2010
 Il Resp. del Settore
 L'istruttore Amministrativo
 M. Scarpulla



COMUNE DI RAGUSA

**SETTORE IX
 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. D'ORDINE 3273 31-12-2008	OGGETTO: Approvazione certificato regolare Esecuzione e svincolo cauzione per lavori di sistemazione Piazza Torre a Marina di Ragusa per la realizzazione di bagni pubblici interrati.	DATA 30/12/08 N. 480 SETTORE IX

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2004 CAP. 2508.2-2260-2508.1-2870.6
IMP. 6351-6352-6353-6354/04

Cap 2870.6 Residui **FUNZ. 09 SERV. 01 INTER. 05** IMP 6354/04 liqu.
 Cap 2320 Residui Funz 09 Serv. 01 Inter 02 IMP 1745/88 927/09
 liqu 643/09

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilanove, il giorno Trenta del mese di Dicembre nell'ufficio del settore IX, il dirigente dott. Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale n. 2837 del 28/12/2004 è stato approvato il progetto di lavori di "sistemazione Piazza Torre a Marina di Ragusa per la realizzazione di bagni pubblici interrati" dell'importo di € 94.000,00 di cui € 76.753,87 per lavori e € 17.246,13 a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il contratto di cottimo appalto n° 32/IX di raccolta del 07/12/2006 con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta C.E.A.F. ITALIA srl di Ragusa, con il ribasso del 25,361 % per l'importo netto di € 57.677,63;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta C.E.A.F. ITALIA srl la somma di € 429,27 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 85.853,65 e gli acconti corrisposti di € 85.424,38, oltre € 85,85 per IVA;

VISTO in riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

PRESO ATTO che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa C.E.A.F. ITALIA srl la somma di € 429,27 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 85.853,65 e gli acconti corrisposti di € 85.424,38, oltre € 85,85 per IVA;

2) Prelevare la spesa complessiva di € 515,12 dal cap. 2508.2-2260-2508.1-2870.6 imp. 6351-6352-6353-6354/04 già impegnata con Det. Dir. N° 2837/04; *liqui 927/09 e liqui 643/09*

3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 429,27 più € 85,85 per IVA alla Ditta C.E.A.F. ITALIA srl di Ragusa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Michele SCARPULLA)

M. Scarpulla

Parte integrante: Carlo finale, Regol. esecuzione, DURC, Stato Finale
Allegati: Fattura alla Ragioneria

da trasmettersi d'ufficio ai seguenti uffici:
Al Segretario Generale
All'ufficio Ragioneria
All'Ass.re ai LL.PP.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Michele SCARPULLA)

M. Scarpulla

[Stylized mark]
Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, li

Visto:

[Stylized mark]
Il Segretario Generale

Per presa visione:

[Stylized mark]
Il Direttore Generale
Ragusa, li

[Stylized mark]
Il Sindaco

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....03 FEB. 2010

IL MESSO COMUNALE
Salonia IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 03 FEB. 2010

al 09 FEB. 2010

Ragusa 10 FEB. 2010

IL MESSO COMUNALE

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 3273 del 31-12-2008

INAIL

INPS

Cassa Edile

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA

Raccomandata AR

Spett.le

CEAF ITALIA SRL
VIA PORTOVENERE- MARINA DI
RAGUSA 12
97100 Ragusa (RG)

Protocollo documento n.	4494162	del	03/09/2008
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20080397848708	
Denominazione/ragione sociale		CEAF ITALIA SRL	
Sede legale	VIA PORTOVENERE- MARINA DI RAGUSA 12 97100 Ragusa (RG)		
Sede operativa	VIA SS. ANNUNZIATA SN. 40136 Bologna (BO)		
Codice Fiscale	01265960888	E-mail	
C.C.N.L. applicato	Edilizia		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di RAGUSA
<input checked="" type="checkbox"/> E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n. 6505801757
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 04/09/2008
<input type="checkbox"/> E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo
Il responsabile del procedimento CAPPELLO FRANCESCO

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA
<input checked="" type="checkbox"/> E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n. 14313249
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 04/09/2008
<input type="checkbox"/> E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo
Il responsabile del procedimento SCOLLO GIORGIO

<input checked="" type="checkbox"/> C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RAGUSA
<input checked="" type="checkbox"/> E' iscritta/o alla Cassa Edile con C.I. n. 5099
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 19/09/2008
In quanto :
<input checked="" type="checkbox"/> Risulta regolare con la Cassa Edile emittente
<input checked="" type="checkbox"/> Risulta regolare con altre Casse Edili come da esito BNI o equivalente del 19/09/2008
<input type="checkbox"/> E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo
Il responsabile del procedimento LUCIFORA GIOVANNI

Il presente certificato è rilasciato ai sensi dell'art.86 co.10 D.Lgs. n°276/2003 ed è valido 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale Ragusa il 25/09/2008



Per INPS-INAIL-CASSA EDILE
Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
della C.E. PROVINCIA DI RAGUSA
ROSARIO CANZONIERI

0471859/08

ANCE

Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

LAVORI: di sistemazione Piazza Torre a Marina di Ragusa per la realizzazione di bagni pubblici interrati.

IMPRESA: C.E.A.F. ITALIA s.r.l. — Via Portovenere, 10 — Marina di Ragusa

CONTRATTO: di cottimo n. 32/IX in data 07/12/2006

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il progetto venne redatto in data 07/12/04 ed approvato dalla Giunta Municipale con determina dirigenziale n. 2837 del 28/12/2004.

L'importo complessivo è di € 94.000,00 così distinto :

lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza	euro	76.753,87
---	------	-----------

somme a disposizione dell'amministrazione :

a) per iva sui lavori 20% euro	15.350,77
--------------------------------	-----------

b) per spese tecniche ed assicurazioni euro	1.550,00
---	----------

c) per imprevisti euro	345,36
------------------------	--------

sommano euro	17.246,13
--------------	-----------

importo totale progetto euro	94.000,00
------------------------------	-----------

CONTRATTO

Il contratto di cottimo appalto è stato stipulato in data 07/12/06 n. 32/IX di raccolta.

Dall'atto risulta che l'impresa **C.E.A.F. ITALIA s.r.l.** di Ragusa assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 76.753,87 con il ribasso del 25,361 % e quindi per un importo netto di € 57.677,63.

CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d'appalto, l'impresa ha prestato in favore del comune di Ragusa la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 071.905958 della Vittoria Assicurazioni agenzia 590 di Ragusa per un importo complessivo di € 20.763,95.

SOMMA TOTALE AUTORIZZATA

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche è di € 94.000,00.

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati il 01/02/07 e da tale data è decorso il tempo utile per dare ultimati i lavori.

PERIZIA DI VARIANTE

Nel corso dei lavori precisamente in data 11/05/07 è stata stilata una perizia di variante modificando il quadro economico così distinto:

Lavori al netto del ribasso d'asta	76.387,78
------------------------------------	-----------

Di cui per oneri di sicurezza euro	1.527,76
------------------------------------	----------

somme a disposizione dell'amministrazione :

d) per iva sui lavori 20% euro	15.277,56
--------------------------------	-----------

e) per spese tecniche euro	1.550,00
----------------------------	----------

f) per imprevisti ed arrotondamenti euro	784,66
--	--------

sommano euro 17.612,22

importo totale progetto euro	94.000,00
------------------------------	-----------

PERIZIA DI ASSESTAMENTO CONTABILE

Nella fase finale dei lavori si è reso necessario effettuare alcune opere inizialmente non previste ne nel progetto originario ne nella successiva perizia di variante ma tuttavia indispensabili per permettere l'accesso e la conseguente fruizione dell'impianto alla pubblica utilità, nello specifico la sistemazione della piazzetta antistante variando ulteriormente il quadro economico così distinto:

Lavori al netto del ribasso d'asta compreso oneri di sicurezza euro	85.853,65
---	-----------

somme a disposizione dell'amministrazione :

g) per iva sui lavori 20% euro	17.170,73
--------------------------------	-----------

h) per spese tecniche euro	1.550,00
----------------------------	----------

sommano euro 18.720,73

importo totale progetto euro	104.574,38
------------------------------	------------

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovevano compiersi in mesi 6 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto.

SCADENZA DEL TEMPO UTILE

Poiché la consegna avvenne il 01/02/07 il termine dei lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 31/08/07.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Come accertato dal relativo verbale l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 23/07/2007, quindi entro termini previsti.

CONTO FINALE

Redatto in data 17/12/09, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di euro 85.853,65 da cui verranno dedotti i seguenti certificati di acconto già emessi:

- 1) 1° certificato emesso in data 04/09/07 di euro 75.925,07
- 2) 2° certificato emesso in data 04/06/09 di euro 9.499,31

CREDITO ALL'IMPRESA

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso euro 85.853,65
- acconti corrisposti euro 85.424,38

totale credito all'impresa euro 429,27

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

La somma complessiva autorizzata per esecuzione dei lavori ammonta a euro 105.456,46

La somma complessivamente spesa ammonta a euro 104.559,46

Si ha quindi la minore spesa di euro 897,00

ASSICURAZIONE OPERAI

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Ragusa con polizza n. 92016084 con decorrenza continuativa

ASSICURAZIONI SOCIALI

L'impresa ha trasmesso il DURC da dove non risulta alcun impedimento o denuncia di inadempienza agli obblighi assicurativi e previdenziali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono consistiti principalmente in :

Scavi di Sbancamento area

Realizzazione di struttura in c.a. costituita da travi e pilastri

Realizzazione di tramezzi e di tutta l'impiantistica

Pavimentazione e piastrellatura di tutti gli ambienti con conseguente fornitura e installazione dei sanitari

Sistemazione della piazzetta di accesso e dell'area a verde

Realizzazione di scivola handicap

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione Lavori.

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Il progetto è stato redatto dal Geom. Giuseppe Tribastone e dal Geom. Lucio Catania dell'U.T.C. di Ragusa.

I lavori sono stati diretti dal Geom. Giuseppe Tribastone e dal Geom. Lucio Catania – Settore IX del Comune di Ragusa.

Per tutto quanto sopra specificato si ritiene che possa procedersi alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del D.P.R. 554/99 e si

Certifica

Che i lavori sopra descritti sono conformi alle previsioni di progetto e regolarmente eseguiti e pertanto se ne liquida l'importo netto di euro 85.853,65 da cui detratto l'acconto per complessive euro 85.424,38, rimane un credito netto di euro 429,27 + iva che, salvo la superiore approvazione può pagarsi l'impresa **C.E.A.F. ITALIA s.r.l.**

Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 173 del D.P.R. 554/99.

Ragusa li 18/12/2009

L'impresa

C.F.A.F. ITALIA s.r.l.
(Autocri Salvatore)



Il direttore dei lavori

(Geon. Lucio Catania)




Visto il Superiore Certificato,
Accertata la regolare esecuzione dei lavori,

L'importo liquidato.
Ragusa, 18/12/2009

SI CONFERMA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

(Ing. Michele Scarpulla)



n° 4 Facciate

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 3273 del 31-12-2008

Comune di RAGUSA
Provincia di RAGUSA

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Sistemazione Piazza Torre a Marina di Ragusa per la realizzazione di bagni pubblici interrati. Perizia di assestamento contabile

COMMITTENTE: COMUNE DI RAGUSA

IMPRESA: C.E.A.F. ITALIA SRL

Contratto in data 07/12/2006 rep. n. 32 registrato a in data __/__/__ al n. di euro 57'677,63

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	95'760,48
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	21'486,76
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	1'915,21
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0,00
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
LAVORI A MISURA				
1 01.01.07.03	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti all'interno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art. 18 del ... incuria da parte dell'impresa e certificati dalla direzione lavori: in materie e con le modalità di cui all'art. 1.1.1.3	SOMMANO m3 370,10	17,10	6'328,71
2 01.02.05.02	Trasporto di materie provenienti da scavi o demolizioni di cui alla voce 1.3.3 o scarificazioni a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla di ... oci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 eseguiti all'interno del centro edificato di cui al 2° comma dell'art. 8 della L. n. 865/1971	SOMMANO m3*km 3'610,00	0,37	1'335,70
3 02.01.01.01	Muratura di conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, a qualsiasi altezza o profondità, di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm., compresi i magisteri di ammorsatura ... o occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: Per le province di AG - CL - CT - EN - ME - PA - RG - SR	SOMMANO al m3 9,49	149,00	1'414,01
4 02.02.01.01	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg. di cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere del ponteggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 8 cm. per le province di AG - CL - CT - EN - PA - RG - SR - TP	SOMMANO m2 123,65	15,34	1'896,79
5 03.01.01	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato confezionato con cemento tipo R 325 con dosatura non inferiore a 150 kg. per m3 di impasto eseguito a ... e occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, escluse solo le casseforme	SOMMANO m3 39,75	65,54	2'605,22
6 03.01.05.02	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe 5a (UNI9858), in ambiente moderatamente aggressivo classe di esposizione 5b (UNI 98 ... ppure S5, e con tutti gli oneri di cui al precedente art. 3.1.4: Per opere in fondazione per lavori edili Rck = 35 N/mm2	SOMMANO m3 12,59	103,81	1'306,97
7 03.01.05.10	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe 5a (UNI9858), in ambiente moderatamente aggressivo classe di esposizione 5b (UNI 98 ... ppure S5, e con tutti gli oneri di cui al precedente art. 3.1.4: Per opere in elevazione per lavori edili Rck = 35 N/mm2	SOMMANO m3 31,01	109,49	3'395,28
8 03.02.01.01	Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo Fe B 38 K o Fe B 44 K controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso ... rido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte: per strutture in c.a. intelaiate	SOMMANO kg. 6'104,00	1,06	6'470,24
9 03.02.03	Casseforme per strutture intelaiate in c.a., di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura e compreso altresì ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati	SOMMANO m2 230,21	20,61	4'744,63
10 03.02.04	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, realizzate o con legname o ... ateriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte; misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati	SOMMANO m2 43,32	12,65	548,00
11 03.02.05	Fornitura e collocazione di rete di acciaio elettrosaldata a fili lisci o nervati con diametro non superiore a 8 mm. con le caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, co ... he se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso altresì l'onere delle prove previste dalle norme vigenti in materia	SOMMANO kg. 115,00	1,19	136,85
12 03.03.02	Solaio come al precedente art. 3.3.1 ma per luci da 4,01 m. a 6,00 m. con tutti gli oneri di cui al medesimo art. 3.3.1	SOMMANO m2 80,40	38,53	3'097,81
13 05.07	Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina in opera con malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sa ... te, e compreso l'onere per la boiacatura, per la stuccatura e la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero	SOMMANO m2 78,00	29,80	2'324,40
14 05.10	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta a tinta unica o decorate a macchina di qualunque dimensione in opera con malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero			
A RIPORTARE				35'604,61

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			35'604,61
	SOMMANO m2	161,98	33,58	5'439,29
15 05.12	Massetto di sottofondo, per pavimentazioni in calcestruzzo di cemento a 250 kg. per m3, di spessore variabile da 6 cm. a 8 cm. dato in opera qualsiasi altezza, compreso additivi anti-ritiro, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte			
	SOMMANO m2	68,40	8,50	581,40
16 06.02.02.06	Pavimentazione con mattonelle di asfalto pressate su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio di idoneo spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia pura, e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: Per la provincia di Ragusa spessore 3 cm.			
	SOMMANO al m2	45,29	20,20	914,86
17 06.04.02	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma, rivestito con verni anti-ruggine in elastometro ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte			
	SOMMANO kg	84,00	2,43	204,12
18 07.01.02	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche etc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere			
	SOMMANO kg	980,00	1,56	1'528,80
19 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1. e 7.1.2. per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o spessore, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quant'altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte			
	SOMMANO kg	980,00	1,72	1'685,60
20 07.03.09	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, etc			
	SOMMANO kg	980,00	0,59	578,20
21 08.01.01	Fornitura di serramenti esterni realizzati con profili estrusi di alluminio lega 6060 (UNIEN 573-3) sezione mm. 45x55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013, la verniciatura e di fatturazione per la tipologia 4): m2 2,00 A (due battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere)			
	SOMMANO m2	35,27	151,84	5'355,40
22 08.13.01	Fornitura e posa in opera di lastre di vetro da infilarci o fissare a stucco in apposite guide o con listelli di legno, in opera su serramenti o telai di legno, compresi i tagli a misura, lo sfrido, la fornitura dello stucco e chiodi occorrenti e la pulitura: lucidi semplici (1,8-2,2 mm.)			
	SOMMANO m2	8,58	14,36	123,21
23 09.03	Idem come al precedente art. 9.1 ma eseguito senza lo strato di tonachina e con tutti gli oneri di cui al medesimo art. 9.1			
	SOMMANO m2	371,37	11,10	4'122,21
24 11.02	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di piombo e due mani di colori ad olio o smalto, previa preparazione con scartavetratura, spolveratura e ripulitura, ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte misurata vuoto per pieno da un solo aspetto			
	SOMMANO m2	32,51	14,77	480,17
25 12.01.01	Spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm., tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte			
	SOMMANO m2	68,40	5,04	344,74
26 12.01.02	Impermeabilizzazione con malta di asfalto e bitume dello spessore complessivo di 12 mm., costituito da due strati orizzontali incrociati, composto di 93 kg. di mastice di asfalto n. 1 di copertura di sabbia lavata ed asciutta, il tutto eseguito a qualsiasi altezza e compreso ogni altro onere e magistero			
	SOMMANO m2	88,50	11,15	986,78
27 13.07.01.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in P.V.C. rigido con anello elastico, costruiti secondo le norme UNI 7447-85 e recanti la marcatura prevista dalle norme UNI 7447-85 a disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: del D esterno 160 mm.			
	SOMMANO m	29,95	9,04	270,75
28 13.07.02.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in P.V.C. rigido con anello elastico, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali ed i magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: del D esterno 160 mm. da 45° a 90°			
	A R I P O R T A R E			58'220,14

Num Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			58'220,14
	SOMMANO cad	8,00	10,95	87,60
29 14.01	Punto luce semplice, deviato, commutato, etc. con linea sottotraccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro interno no ... mo 20 mm. nonché della linea di terra, robusto gancio al soffitto o tassello a parete, morsetteria, ed ogni altro onere			
	SOMMANO cad	30,00	58,72	1'761,60
30 14.02	Presa di corrente di sicurezza bipolare 2 x 16 A con polo di terra ad incasso di tipo modulare con placca in materiale plastico, con linea sottotraccia in tubi di materiale termopl ... i di polivinile autoestinguente del diametro interno 20 mm. nonché della linea di terra, morsetteria ed ogni altro onere			
	SOMMANO cad	7,00	54,80	383,60
31 14.07	Fornitura e collocazione di quadretto ad interruttore automatico bipolare con valvole magneto-termiche, differenziale ad alta sensibilità, in opera ad incasso, adeguato di tipo mod ... di accessori e minuterie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionale a perfetta regola d'arte			
	SOMMANO cad	2,00	170,02	340,04
32 15.07	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65 x 50 cm. circa con troppo pieno, corredato di batteria di miscela con bocca di erogazi ... anti di adduzione, di scarico e di ventilazione, i rosoni, i flessibili, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio			
	SOMMANO cad	7,00	330,69	2'314,83
33 15.10	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55 x 35 cm. circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sed ... o con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte			
	SOMMANO cad	6,00	253,99	1'523,94
34 15.11	Fornitura e posa in opera di orinatoio a colonna con pedana in vetrochina delle dimensioni di 110 x 45 cm., con funzionamento a caduta, comprendente apparecchiatura costituita da r ... so accessori, opere murarie, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte			
	SOMMANO cad	3,00	352,84	1'058,52
35 15.17	Fornitura e collocazione di rubinetti di arresto in ottone cromato da 1,27 cm., compreso ogni onere e magistero			
	SOMMANO cad	7,00	22,57	157,99
36 15.25	Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili come alla precedente voce 15.23 ma con cassetta di scarico incorporato avente pulsante di scarico manuale e Comprensivo di tutti gli oneri di cui alla voce 15.23 per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte			
	SOMMANO cad	1,00	1'250,41	1'250,41
37 15.26	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66 x 52 cm. circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico e me ... oni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte			
	SOMMANO cad	1,00	1'453,83	1'453,83
38 15.27	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 2,54 cm. con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore ... reso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte			
	SOMMANO cad	1,00	293,86	293,86
39 15.29	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100 x 100 cm. comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte			
	SOMMANO cad	1,00	206,58	206,58
40 16.05.01	Fornitura e collocazione di conduttori nudi di rame elettrolitico semicrudo per linee M.T. e B.T. in filo o corda, di qualsiasi sezione, compreso lo sfrido, lo stendimento e la tes ... tuale esecuzione di squadrette, ed ogni altro onere e magistero per dare i conduttori collocati a perfetta regola d'arte			
	SOMMANO kg	55,00	6,30	346,50
41 16.05.02	Fornitura e collocazione di dispersore di terra per neutro di linea B.T. costituito da: n. 1 spandente di messa a terra in profilato di acciaio zincato a T della lunghezza di 1,60 ... a; compreso inoltre tutti i collegamenti e quanto altro necessario per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte			
	SOMMANO cad	2,00	75,45	150,90
42 16.07.01	Fornitura e collocazione di cassetta portacontatore in vetroresina per fornitura monofase (tipo unificato ENEL) completa di zanche e collarini per il fissaggio della cassetta al sostegno o a parete e compreso quant'altro occorre per dare l'opera completa e collocata a perfetta regola d'arte			
	SOMMANO cad	1,00	80,26	80,26
	A R I P O R T A R E			69'630,60

Num Ord TARIFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			69'630,60
43 16.07.02	Fornitura e collocazione di cassetta come e con tutti gli oneri dell'art. 16.7.1, ma per fornitura trifase SOMMANO cad	1,00	163,98	163,98
44 16.08.02	Fornitura e collocazione di tubo rigido di P.V.C. tipo pesante del diametro esterno di 32 o 50 mm., compreso curve e raccordi, per la protezione di cavi isolati per utenze, compreso ... eso, altresì, il nastro di acciaio, la sabbia e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte SOMMANO m	20,00	7,13	142,60
45 AN01	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale costituito da N° 5 interruttori magnetotermici bipolari 2x16 A, N 2 salvavita, compreso materiale per cablaggio ed ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	2,00	837,95	1'675,90
46 AN02	Fornitura e posa in opera di contenitore in polietilene rotostampato della capacità di 400 litri, con accessori di fissaggio in acciaio inox AISI 304; due elettropompe sommergibili ... i di tenuta passaparete e gommini pressacavo, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	6'269,49	6'269,49
47 AN03	Fornitura e posa in opera di serbatoio idrico in polietilene della capacità di 5.000 litri compreso il montaggio di elettropompa + press control ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	1'323,53	1'323,53
48 AN04	Fornitura e posa in opera di Pulsante elettronico per scarico wc compreso cassetta di 10 lt, placca porta cellula e placca ispezione in acciaio inossidabile, antivandalo e compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	9,00	767,17	6'904,53
49 AN05	Realizzazione di muratura con blocchi in cemento splittato delle dimensioni di cm 50x20x20 compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo i colori a scelta della D.L. SOMMANO mq	97,05	46,84	4'545,82
50 AN06	Pavimentazione in masselli autobloccanti di cemento colorato antiscivolo delle dimensioni di almeno cm 50x25x6, compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo i colori a scelta della D.L. SOMMANO mq	41,34	25,81	1'066,99
51 AN07	Pavimentazione in piastrelle di gres di varie dimensioni compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo i colori a scelta della D.L. SOMMANO mq	68,40	69,21	4'733,96
52 AN08	Fornitura e posa in opera di lastre in pietra calcarea tipo "pietra di Corniso" compreso i tagli ed ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq	27,66	46,07	1'274,30
53 AN09	Lavori in economia da effettuarsi con l'utilizzo di operaio comune SOMMANO ore	230,00	23,17	5'329,10
54 AN10	Lavori in economia da effettuarsi con l'utilizzo di operaio qualificato SOMMANO ore	230,00	24,20	5'566,00
55 AN11	Fornitura e collocazione di centralina da parete stagno IP 55 a 168 moduli con portiera a vetro trasparente e struttura dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	4'353,99	4'353,99
56 AN12	Fornitura e posa in opera di copertina 23x20x8 giallo paglia con idoneo collante compreso la stuccatura e la suggellatura. SOMMANO ml	43,10	29,42	1'268,00
Parziale LAVORI A MISURA euro				114'248,79
RIBASSO del 25,361% da considerare su euro				114'248,79
T O T A L E euro				114'248,79
A RIPIETTERE				

Num Ord TARIFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
<u>RIEPILOGO FINALE</u>				
Importo TOTALE dei Lavori appaltati - Progetto - euro				95'760,48
Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro				1'915,21
Percentuale dei Lavori relativi alla Sicurezza NON soggetti a Ribasso				2,000000418%
LAVORI A MISURA euro				114'248,79
L'importo da considerare per il RIBASSO è di euro 114'248,79 al quale va detratta la quota di euro 2'284,98 relativa alla Sicurezza NON soggetta a RIBASSO e quindi si ha:				
RIBASSO del 25,361% da applicare su euro 111'963,81 = euro				-28'395,14
PER LAVORI A MISURA euro				85'853,65
TOTALE euro				85'853,65
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>				

Num Ord TARIFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>				
TOTALE NETTO DEI LAVORI euro				85'853,65
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:				
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:				
Certificato N.1 del 04/09/2007 euro				75'925,07
Certificato N.2 del 04/06/2009 euro				9'499,31
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro				85'424,38
SOMMANO LE DETRAZIONI euro				85'424,38
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro				429,27
<div><div></div><div><div>IL TECNICO</div><div>Geom. <i>Lucio Catania</i></div></div><div><div>V. <i>M. G. U.</i></div></div></div>				
A RIPORTARE				