



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Ser. IX

Rag. 1850

il 11-02-2010

Il Resp. del servizio

Istruttore Amministrativo

M. Scarpulla

CITTA' DI RAGUSA SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE <u>146</u> 09 FEB. 2010	OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di "Recupero vasche di accumulo acque all'interno del Parco del Castello di Donnafugata".
DATA 30/12/2009	
N...484..... SETTORE IX	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL.

CAP. 2652,3

IMP. L. 264/09

FUNZ.

SERV.

INTERV.

IL RAGIONIERE

Joseph Berge

L'anno duemilanove, il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE
nell'Ufficio del Settore IX, il dirigente ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente
determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

Con Det. Dir. n° 502 del 07/03/2008 si approvava il progetto per i lavori di "Recupero vasche di accumulo acque all'interno del Parco del Castello di Donnafugata".

Con verbale del 15/04/2008 i lavori furono aggiudicati alla ditta Savasta Salvatore Salvatore con il ribasso d'asta del 17,88%, il relativo contratto è stato stipulato in data 19/05/2008 con il n. 7/IX di raccolta per l'importo complessivo di € 75.168,18 oltre IVA e registrato a Ragusa il 19/05/2009 al n. 1499 serie 3^;

La consegna dei lavori è avvenuta in data 26/05/2008 e i lavori sono stati ultimati in tempo utile il giorno 03/11/2009. Il conto finale dei lavori è stato firmato, senza alcuna riserva, dall'impresa in data 01/12/2009 per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di € 97.465,59, di detta somma sono stati corrisposti acconti per complessive €. 96.900,00 e resta pertanto da pagare a saldo la somma di €. 565,59 oltre IVA.

L'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazione che venivano impartite dalla D.L.;

Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto in data 01/12/2009

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore dell'Ufficio ragioneria;

Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) Approvare il conto finale, il certificato di regolare esecuzione e la liquidazione finale per i lavori di "Recupero vasche di accumulo acque all'interno del Parco del Castello di Donnafugata":

- importo del conto finale	€ 97.465,59
- a dedurre acconto corrisposti	€ 96.900,00
Resta il credito dell'impresa	€ 565,59

Svincolare la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 907920 rilasciata dalla società "Vittoria Assicurazioni" agenzia di Ragusa in data 12/05/2008 dall'Impresa Savasta Salvatore.

Liquidare all'impresa Savasta Salvatore il credito residuo €. 565,59 oltre IVA, per un totale di €. 678,71 per saldo finale; *Liq. 264/07*

Liquidare l'incentivo alla progettazione, al rup ed ai suoi collaboratori le somma complessiva di € 2.514,90;

Dare atto che nel progetto si è avuta una spesa complessiva derivante dal seguente quadro economico di:

- importo liquidato all'impresa iva compresa	€ 116.280,00
- importo da liquidare all'impresa iva compresa	€ 678,71
- incentivo progettazione da liquidare	€ 2.514,90
Somma in totale	€ 119.473,61

Finanziare la superiore spesa per il saldo finale con i fondi già impegnati con delibera di Det. Sind. N. 288 del 31/12/2007 e Det. Dir n. 502 del 07/03/2008.

Prendere atto che tra l'importo complessivo autorizzato di €120.000,00 e l'importo complessivo utilizzato di €119.473,61 è stata realizzata un'economia di € 526,39

Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno di spesa da €120.000,00 ad € 119.473,61

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, 11

Visto:

il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Direttore Generale
Ragusa, 11

Il Sindaco

~~Allegati:~~ Cert. Regolare esecuzione, stato finale, DURC.

Parte integrante

Da trasmettersi d'ufficio, al Segretario Generale, all'ufficio: Ragioneria

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 3/2/2010

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to



Il sottoscritto Messo Comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesposta determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 12 FEB. 2010

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo Comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 12 FEB. 2010 al 18 FEB. 2010

Ragusa 19 FEB. 2010

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it



SETTORE IX – DECORO URBANO – MANUTENZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE
 Piazza San Giovanni – 97100 Ragusa – Tel 0932/676505 Fax 0932/676504

e-mail: g.cascone@comune.ragusa.it

OGGETTO: Lavori di "Recupero Vasche di Accumulo acque all'interno del Parco del Castello di Donnafugata".

IMPRESA: Savasta Salvatore - Ragusa -

CONTRATTO: del 19/05/2008 n. 7/ix di racc. Reg. a Ragusa il 19/05/2008 n. 1499 serie 3^

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 141 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163)

PREMESSE

Progetto principale:

Con Determina Dirigenziale n. 3280 del 31/12/2007 il geom. Giovanni Cascone è stato nominato RUP dei lavori di cui in oggetto e con Determina Sindacale n. 288 del 31/12/2007 lo stesso è stato nominato progettista e D.L.;

Il progetto è stato redatto in data 29/02/2008 dal geom. Giovanni Cascone, approvato con Det. Dir. n° 502 07/03/2008 per l'importo complessivo di € 120.000,00 così ripartito:

Importo dei lavori	€	90.744,25
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	3.629,77
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	87.114,48
Importo contrattuale lavoro compreso sicurezza	€	90.744,25
Somme a disposizione		
IVA	20%	€ 18.148,85
Spese tecniche 2,14%	€	1.941,93
Imprevisti <10%	€	8.164,97
Assicurazione Rup e progettista	€	1.000,00
sommano somme a disposizione	€	29.255,75
Totale progetto	€	120.000,00

L'importo complessivo di € 120.000,00 è stato finanziato con fondi Comunali, imputando la spesa al Cap. 2652.3 Tit. 2 Funz. 5 Serv. 1 Int. 1 Imp. 5253/08 Bil 2008 Res.

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del cottimo fiduciario in data 15/04/2008 rimase aggiudicataria l'Impresa Savasta Salvatore con sede a Ragusa in Via Mons. Nobile, 50 97100 Ragusa l'importo complessivo di € 75.168,18 a seguito del ribasso del 17,88% sull'importo a base d'asta di € 90.744,25.

Contratto principale:

Il contratto principale venne stipulato in data 19/05//2008 con il n. 7/IX di raccolta per l'importo complessivo di €.75.168,18 oltre IVA. E registrato a Ragusa in data 19/05/2008 al n. 1499 serie 3^;

Perizia di variante e suppletiva:

Che in data 10/03/2009 è stata redatta la 1^ perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 25 comma 3 L. 109/94, approvata con Determina Dirigenziale n. 701 del 01/04/2009 così composta:

Importo dei lavori	€	117.683,42
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.707,34
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	112.976,08
ribasso d'asta 17,88%	-€	20.200,12
Importo contrattuale lavoro compreso sicurezza	€	97.483,30
Somme a disposizione		
IVA	20%	€ 19.496,66
Spese tecniche 2,14%	€	2.518,43
Imprevisti <10%	€	-
Assicurazione Rup e progettista	€	501,62
sommario somme a disposizione	€	22.516,70
Totale progetto	€	120.000,00

Contratto aggiuntivo:

L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata perizia suppletiva fu affidata alla stessa Impresa esecutrice dei lavori principali, mediante atto di sottomissione stipulato in data 03/04/2009 e registrato a Ragusa in data 09/04/2009 al n. 1186 serie 3^ per l'importo netto di € 22.314,82;

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dal geom. Giovanni Cascone. I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal geom. Giovanni Cascone.

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 26/05/2008 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 14 del capitolato speciale di appalto mesi sei naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 25/11/2008.

Sempre dal medesimo art. 14 dello stesso capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale dello 0,05% dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Verbale di sospensione dei lavori in data 23/12/2008;

Verbale di ripresa dei lavori in data 10/03/2009;

Verbale di sospensione dei lavori in data 04/05/2009;

Verbale di ripresa dei lavori in data 01/09/2009;

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori sono state concesse:

Proroga di 60 giorni in data 02/12/2008;

Proroga di giorni 90 con atto di sottomissione del 03/04/2009

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 03/11/2009, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 03/11/2009 e pertanto in tempo utile.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori:

Non vi furono ritardi nell'esecuzione dei lavori

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto furono convenuti appositi verbale di concordamento di nuovi prezzi in data 30/04/2009, in data 22/09/2009 approvati da responsabile del procedimento, dal direttore dei lavori e dall'appaltatore.

Anticipazione in denaro:

Non sono occorse anticipazione in denaro

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 01/12/2009 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€.	117.662,04
- A dedurre il ribasso d'asta del 17,88% su € 112.955,56	€.	-20.196,04
Restano nette	€.	97.465,59
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€.	96.900,00
- Resta il credito netto dell'Impresa in	€	565,59

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo complessivo autorizzato	€.	117.683,42
- Importo complessivo utilizzato	€.	117.662,04
Resta un'economia di	€.	21,38

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa mediante polizza assicurativa n. 2865753 a carattere continuativo.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

La Cassa Edile con nota n° 7790825 del 06/10/2009 ha trasmesso il DURC, dal quale si evince la regolarità contributiva sulla liquidazione finale e regolare esecuzione dell'impresa.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 22/11/2009 e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa :

- 1) sig. Savasta Salvatore – Titolare dell'impresa esecutrice
- 2) Descrizione dei lavori eseguiti:

Ponteggio metallico, pulitura vasche, svellimento intonaco ammalorato, stesura di rete in polipropilene, fornitura pompa sommersa, muratura ordinaria in pietrame, consolidamento di paramento murario, conglomerato cementizio, recinzione terreno pozzo e lavori vari.

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

I lavori sono stati eseguiti come da perizia di variante e suppletiva, modeste variazioni di alcune quantità non hanno reso necessarie la redazione di una perizia di assestamento.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
- e) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di €. 117.662,04 è inferiore alle somme autorizzate €.117.683,42 comprensive degli imprevisti e degli arrotondamenti;
- f) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- g) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- h) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- i) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- l) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- m) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- n) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza alcuna riserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di "Recupero vasche di accumulo acque all'interno del parco del castello di donnafugata", eseguiti dall'Impresa Savasta Salvatore con sede in Ragusa, Via Mons. Nobile n.50 per conto del Comune di Ragusa in base al contratto in data 19/05/2008 n. 7/IX di racc. sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale	€. 97.465,59
- A dedurre:	
a) per n. 5 acconti già corrisposti	€. 96.900,00
Restano	€. 565,59

Resta il credito dell'Impresa in nette €.565,59 che possono essere corrisposte all'Impresa Savasta Salvatore a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ragusa, li 01/12/2009

L'APPALTATORE

.....



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....

IL DIRETTORE DEI LAVORI

.....

Comune di Ragusa
Provincia di Ragusa

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: RECUPERO VASCHE DI ACCUMULO ACQUE ALL'INTERNO DEL PARCO DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA

COMMITTENTE: Comune di Ragusa

IMPRESA: Savasta Salvatore - Ragusa

Contratto in data 19/05/2008 rep. n. 7/IX registrato a Ragusa in data 19/05/2008 al n. 1499/3 di euro 90 744.25

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	90 744.25
Data Consegna:	26/05/2008	Somme a Disposizione:	29 255.75
Data Inizio Lavori:	26/05/2008	Importo per la Sicurezza:	3 629.77
Giorni Utili per Ultimazione:	180	IMPORTO DI VARIANTE	117 683.42
Data Utile per Ultimazione:	25/11/2008	Somme a Disposizione (variante):	22 516.70
Giorni di Sospensione:	79	Importo per la Sicurezza (variante):	4 707.34
Numero di Sospensioni	1	Anticipazione:	0.00
Nuova Data Ultimazione:	07/04/2009		
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	LAVORI A MISURA				
1 07.02.04	Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito ... Per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio	SOMMANO m3	1'032,14	7,10	7'328,19
2 07.02.06	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito, per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base	SOMMANO m3	1'032,14	2,90	2'993,21
3 NP.01	Pulitura di tutta la superficie delle vasche, mediante l'uso di idropulitrice con aggiunta di sabbia al quarzo per la pulizia ed irruvidimento superficiale dell'intonaco, la rimozione dell'acqua di lavaggio e dei fanghi residui di deposito, il tutto per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.	SOMMANO mq.	1'754,02	4,48	7'858,01
4 NP.02	Svellimento di tutto l'intonaco ammassato e/o debolmente ancorato. Picchettatura dei bordi dell'intervento per consentire un buon ancoraggio fra il vecchio ed il nuovo intonaco. Per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Le zone oggetto di intervento saranno concordate preventivamente con la D.L.	SOMMANO mq	373,77	36,45	13'623,92
5 NP.03	Stesura su qualsiasi superficie, verticale o orizzontale, di rete in polipropilene ad alta resistenza, anche in ambienti fortemente alcalini, l'applicazione sulla stessa di idonea membratura per eliminare eventuali cavillature dovute al ritiro dei materiali. Il tutto per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.	SOMMANO mq.	2'113,09	18,00	38'035,62
6 NP.05	Operaio qualificato	SOMMANO ora	246,00	25,67	6'314,82
7 NP.06	Operaio Comune	SOMMANO ora	399,00	23,32	9'304,68
8 NP.07	Formazione foro sul solaio della cisterna A e fornitura e posa in opera di sportello in ferro zincato delle dimensioni di cm. 0.50 x 1.00, compreso maglia e lucchetto, in opera a perfetta regola d'arte.	SOMMANO a corpo	1,00	440,00	440,00
9 NP.08	Abbassamento del pavimento accesso cisterna A, compreso scavo, pulizia, massetto, intonaco con guaina cementizia per l'impermeabilizzazione del pavimento e delle pareti, il tutto a perfetta regola d'arte	SOMMANO a corpo	1,00	400,00	400,00
10 NP.09	Smontaggio pompa sommersa esistente. fornitura e posa in opera di nuova pompa sommersa Caprari tipo E6x40/10+MAC67., compreso accessori per il montaggio, costruzione telaio per sistemazione in polietilene, collegamenti elettrici e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte	SOMMANO a corpo	1,00	3'200,00	3'200,00
11 NP.11	Demolizione e rifacimento del vano pozzo trivellato in blocchetti di calcare tenero, compreso l'intonaco, la fornitura e la posa in opera del telaio morto e del portellone a due ante. In opera a perfetta regola d'arte.	SOMMANO a corpo	1,00	893,00	893,00
12 NP.14	Fornitura e posa in opera di rete frangivento verde, compreso legature con filo di ferro zincato e tavole in abete, il tutto in opera a perfetta regola d'arte.	SOMMANO a corpo	1,00	2'379,66	2'379,66
13 NP.16	Muratura ordinaria in pietrame calcareo o lavica, posta in opera con malta bastarda con materiale proveniente dalle demolizioni ed accantonato in sito, compreso l'onere per la selezione della pietra e la pulitura della stessa ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	SOMMANO m3	22,11	169,00	3'736,59
14 NP.18	Consolidamento di paramento murario da eseguire mediante le successive operazioni: - scamitura dei giunti tra conci sino ad una profondità minima di 10 cm. compresa l'eventuale trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	SOMMANO m2	60,00	38,70	2'322,00
15 NP.36	Nolo di miniescavatore compreso conducente	SOMMANO h.	28,00	40,00	1'120,00
16	Conglomerato cementizio leggero con argilla espansa, per strutture non armate o debolmente armate,				
A R I P O R T A R E					99'949,70

COMMITTENTE: Comune di Ragusa
STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Ragusa
STATO FINALE DEI LAVORI

INAIL

INPS

Cassa Edile

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER LIQUIDAZIONE FINALE DI LAVORI PUBBLICI ALLA DATA DEL 31/08/2009

Recomandata AR

Spett.le

SAVASTA SALVATORE

VIA MONSIGNOR NOBILE 50

97100 Ragusa (RG)

Protocollo documento n.	7790825	del	06/10/2009
Riferimento	30722	del	16/04/2008
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20080332806642		
Denominazione/ragione sociale	SAVASTA SALVATORE		
Sede legale	VIA MONSIGNOR NOBILE 50 97100 Ragusa (RG)		
Sede operativa	VIA M. NOBILE 50 97100 Ragusa (RG)		
Codice Fiscale	SVSSVT62L19H163Z	E-mail	NTCGPP61A01H163B
C.C.N.L. applicato	Edilizia		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di RAGUSA
<input checked="" type="checkbox"/> E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n. 6505135326
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 31/08/2009
<input type="checkbox"/> E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo
Il responsabile del procedimento CAPPELLO FRANCESCO

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA
<input checked="" type="checkbox"/> E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n. 2865753
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 06/10/2009
<input type="checkbox"/> E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo
Il responsabile del procedimento SCOLLO GIORGIO

<input checked="" type="checkbox"/> C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RAGUSA
<input checked="" type="checkbox"/> E' iscritta/o alla Cassa Edile con C.I. n. 3794
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 31/08/2009
<input type="checkbox"/> E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo
Il responsabile del procedimento EMMOLO FRANCESCA

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale Ragusa li 16/10/2009



Per INPS-INAIL-CASSA EDILE
Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
della C.E. PROVINCIA DI RAGUSA
ROSARIO CANZONIERI

1946561/09