



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 09 FEB. 2010 N. 150 N. 25 Settore IX Data 26/01/2010	OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di REALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI VANN'ANTÒ ED ECCE HOMO IN RAGUSA.
---	--

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

SOMMA IMPEGNATA CON FONDI REGIONALI D.D.S. m. 302/XV DEL 30.01.2009
 012.2009 ¹⁰⁰ CAP. 2872 IMP. 565h 04 - 14.1329 08
 BIL. 3009 ¹⁰⁰ CAP. 260h IMP. 4437 97 - 19.510 09

FUNZ. 4

SERV. 2

INTERV. 4

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladieci, il giorno ventisei (26) del mese di Gennaio nell'ufficio del Settore IX il Dirigente, Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1213 del 04/06/2007 è stato approvato il progetto per “l’**Impianto antincendio negli edifici scolastici Vann’Antò ed Ecce Homo**” dell’importo di € 99.500,00 di cui € 78.519,16 per lavori e € 20.980,84 a disposizione dell’Amministrazione, finanziato in parte dalla Regione Siciliana per € 90.018,29 e in parte con fondi comunali per € 4.975,00 giusta D.G.M. n.87 del 12/03/2008;
- in data 06/11/2008 è stato stipulato il contratto di appalto n° 27/ix/2008 di raccolta con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta **EDIL S.E.P. SOC.COOP. Con sede In Montelepre (PA) via Castrenze Di Bella**, con il ribasso del 19,106 % per l’importo netto di € 64.347,84;
- durante l’esecuzione dei lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante per un importo di €.117.231,13 di cui € 90.018,29 a carico della Regione Siciliana ed € 4.975,00 più € 17.930,34 a carico del bilancio comunale giusta D.G.M. n.87 del 12/03/2008 e D.D. N1579 del 07/07/2009.

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d’arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta EDIL S.E.P. SOC. COOP. la somma di € 6.942,39 quale differenza tra l’importo dei lavori eseguiti di € 80.042,39 e gli acconti corrisposti di € 73.100,00, oltre € 1.388,48 per IVA;

RITENUTO DI:

- approvare gli atti di contabilità finale ed i certificato di regolare esecuzione;
- svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n.4966 rilasciata in data 22/09/2008 dalla “ITALIANA Assicurazioni” Agenzia di Palermo per importo di € 12.310,08;
- autorizzare l’Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 6.942,39 più € 1.388,48 per IVA alla Ditta EDIL S.E.P. SOC.COOP. con sede in Montelepre (PA);
- portare in economia la somma di € 1.312,48

VISTO in riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l’art. 47 comma 1, lett. “D” dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

PRESO ATTO che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell’articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa EDIL S.E.P. SOC.COOP. con sede in Montelepre (PA) via Castrenze Di Bella la somma di € 6.942,39 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 80.042,39 e gli acconti corrisposti di € 73.100,00, oltre € 1.388,48 per IVA;
- 2) Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n.4966 rilasciata in data 22/09/2008 dalla "ITALIANA Assicurazioni" Agenzia di Palermo per importo di € 12.310,08
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 6.942,39 più € 1.388,48 per IVA alla Ditta EDIL S.E.P. SOC.COOP. con sede in Montelepre (PA); FONDI REGIONALI S.D.S 302
- 4) Dare atto che è stata realizzata un'economia di € 1.312,48 sulla quota parte finanziata con fondi comunali;

Ragusa li



IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



Allegati Parte integrante: Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione.

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale,
ai seguenti uffici: Ragioneria Assessore ai LL.PP.

Visto:
Il Dirigente del II Settore
Ragusa, li

Per presa visione:
Il Direttore Generale
Ragusa, li

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX
(ing. Michele Scarpulla)


Il Sindaco

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 10/02/10

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.


Ragusa 12 FEB. 2010

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 12 FEB. 2010 al 18 FEB. 2010

Ragusa 19 FEB. 2010

IL MESSO COMUNALE



**COMUNE DI RAGUSA
SETTORE IX**

Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

LAVORI: Realizzazione dell'impianto idrico antincendio negli edifici scolastici "Vann'Antò ed Ecce Homo" in Ragusa.

IMPRESA: EDIL.S.E.P. Soc. Coop., con sede in Montelepre (PA) - via Castrense Di Bella, 154

**CONTRATTO: di cattimo in data 06/11/2008 rep.27/IX/2008 registrato a Partinico (PA) il 11/11/2008 al n. 6041
Serie 3A**

RELAZIONE
SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art.28 della Legge 11 febbraio 1994, n.109)

Il progetto venne redatto in data 31/05/2007 ed approvato con determinazione dirigenziale n. 1213 del 04/06/2007. L'importo complessivo è di € 99.500,00 così distinto :

lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza euro	78.519,16
somme a disposizione dell'amministrazione :	
a) per IVA sui lavori 20% euro	15.703,83
b) per spese tecniche ed assicurazioni euro	3.203,87
c) per imprevisti euro	<u>2.073,14</u>
	sommario euro
	99.500,00

importo totale progetto euro 99.500,00

CONTRATTO

Il contratto di cattivo appalto è stato stipulato in data 06/11/08 n. 27/IX/2008 di raccolta-

Dall'atto risulta che l'impresa EDIL S.E.P. SOC.COOP. Con sede in Montelepre (PA) via Castrenze Di Bella assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 78.519,16 con il ribasso del 19,106 % e quindi per un importo netto di € 64.347,84.

CAUZIONE

garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d'appalto, l'impresa ha prestato in favore del comune di Ragusa la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 4966 rilasciata in data 22/09/2008 dalla "ITALIANA Assicurazioni" Agenzia di Palermo per un importo complessivo di € 12.310,08.

SOMMA TOTALE AUTORIZZATA

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche è di € 99.500,00.

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati parzialmente il 15/12/2008 e definitivamente il 18/02/2009 e da tale data è decorso il tempo utile per dare ultimati i lavori.

PERIZIA DI VARIANTE

Nel corso dei lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante modificando il quadro economico così distinto:

Lavori a base d'asta compreso oneri di sicurezza euro somme a disposizione dell'amministrazione :	98.463,09
d) per iva sui lavori 20% euro	16.146,39
e) per spese tecniche euro	2.136,65
f) per imprevisti ed arrotondamenti euro	485,00
	sommario euro 117.231,13
importo totale progetto euro	117.231,13

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI


I lavori dovevano compiersi in giorni 90 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto.

Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 173 del D.P.R. 554/99.

Ragusa li 15/09/2009

L'impresa
(Palazzolo Paolo)

Il direttore dei lavori
(Ing. Carmelo Ligitri)



Visto il Superiore Certificato,
Accertata la regolare esecuzione dei lavori,

SI CONFERMA

l'importo liquidato.
Ragusa, 15/09/2009

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX
(Ing. Michele Scarpulla)

