



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. IX

Ref. A 8 b

17 MAR. 2010

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Amministrativo
(M. Scarpulla)

Claudio Costello

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>05-03-2010</u> N. <u>373</u>	OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI "C. BATTISTI E P. VETRI" IN RAGUSA.
N. <u>48</u> Settore IX Data <u>17/02/2010</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

SOMMA GIÀ IMPEGNATA CON D.D. 1214/07
MAGGIOR SPESA CON FONDI BILANCIO 2009
BIL. 2009 Res.

CAP. 2604

Res. IMP. 4437/97 - Liq. 509/09

FUNZ. 4

SERV. 2

INTERV. 1

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladieci, il giorno DICIASETTE del mese di FEBBRAIO
nell'ufficio del Settore IX il Dirigente, Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la
seguente determinazione:

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1214 del 04/06/2007 è stato approvato il progetto per **"l'impianto antincendio negli edifici scolastici "C. BATTISTI E P. VETRI"** dell'importo di € 99.500,00 di cui € 77.022,37 per lavori e € 22.477,63 a disposizione dell'Amministrazione, finanziato in parte dalla Regione Siciliana per € 75.544,02 e in parte con fondi comunali per € 4.975,00 giusta D.G.M. n.85 del 12/03/2008;
- in data 20/11/2008 è stato stipulato il contratto di appalto n° 30/IX/2008 di raccolta con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta **DISTEFANO E CASCONI E C. S.N.C. con sede in Ragusa via Lazio,58**, con il ribasso del 21,04 % per l'importo netto di € 61.731,40;
- durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante per un importo di € 119.012,91 di cui € 75.544,02 a carico della Regione Siciliana ed € 4.975,00 più € 18.980,98 a carico del bilancio comunale giusta D.G.M. n.87 del 12/03/2008 e D.D. N1577 del 07/07/2009.

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta **DISTEFANO E CASCONI E C. S.N.C.** la somma di € 1.712,98 arrotondato a € 1.710,00 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 69.012,98 e gli acconti corrisposti di € 67.300,00, oltre € 342,00 per IVA;

RITENUTO DI:

- approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
- svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n.49402937 rilasciata in data 23/09/2008 dalla "UNIPOL Assicurazioni" Agenzia di Ragusa/121 per importo di € 13.630,29;
- autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 1.710,00 più € 342,00 per IVA alla Ditta **DISTEFANO E CASCONI E C. S.N.C. con sede in Ragusa via Lazio,58**;
- portare in economia la somma di € 14.546,68

VISTO in riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

PRESO ATTO che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;


CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;


DETERMINA

- 1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa DISTEFANO E CASCONI E C. S.N.C. con sede in Ragusa via Lazio, 58 la somma di € 1.712,98 arrotondato a € 1.712,98 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 69.012,98 e gli acconti corrisposti di € 67.300,00, oltre € 342,00 per IVA;
- 2) Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n.49402937 rilasciata in data 23/09/2008 dalla "UNIPOL Assicurazioni" Agenzia di Ragusa/121 per importo di € 13.630,29
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 1.710,00 più € 342,00 per IVA alla Ditta DISTEFANO E CASCONI E C. S.N.C. con sede in Ragusa (PA);
- 4) Dare atto che è stata realizzata un'economia di € 14.546,68 sulla quota parte finanziata con fondi comunali;

Ragusa li



IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



Allegati Parte integrante: Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione.

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: Ragioneria Assessore ai LL.PP.

Visto:
Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale

Ragusa, li

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Ragusa, li

Il Sindaco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX
(ing. Michele Scarpulla)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 02.02.2010

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 15 MAR. 2010

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salvina Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 15 MAR. 2010 al 21 MAR. 2010

Ragusa 22 MAR. 2010

IL MESSO COMUNALE

4.3 perizia
373
05-03-2010
Finale
Dirigenziale

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE IX
Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

LAVORI: Realizzazione dell'impianto idrico antincendio negli edifici scolastici "C. Battisti e P. Vetri" in Ragusa.

IMPRESA: DISTEFANO E CASCONI E C. S.N.C., con sede in Ragusa - via Lazio, 58

CONTRATTO: di cottimo in data 20/11/2008 rep. 30/IX/2008 registrato a Ragusa il 20/11/2008 al n. 3363 Serie 3

RELAZIONE
SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art. 28 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109)

Il progetto venne redatto in data 31/05/2007 ed approvato con determinazione dirigenziale n. 1214 del 04/06/2007.

L'importo complessivo è di € 99.500,00 così distinto:

lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza	euro	77.022,37
somme a disposizione dell'amministrazione:		
a) per IVA sui lavori 20%	euro	15.404,47
b) per spese tecniche ed assicurazioni	euro	3.171,39
c) per imprevisti	euro	3.901,77
sommano	euro	99.500,00

importo totale progetto euro **99.500,00**

CONTRATTO

Il contratto di cottimo appalto è stato stipulato in data 20/11/08 n. 30/IX/2008 di raccolta.

Dall'atto risulta che l'impresa DISTEFANO E CASCONI E C. s.n.c. con sede in Ragusa via Lazio, 58 assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 77.022,37 con il ribasso del 21,04 % e quindi per un importo netto di € 61.731,40.

CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d'appalto, l'impresa ha prestato in favore del comune di Ragusa la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 49402937 rilasciata in data 23/09/2008 dalla "UNIPOL Assicurazioni" Agenzia di Ragusa/121 per un importo complessivo di € 13.630,29.

SOMMA TOTALE AUTORIZZATA

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche è di € 99.500,00.

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati il 15/12/2008 e da tale data è decorso il tempo utile per dare ultimati i lavori.

PERIZIA DI VARIANTE

Nel corso dei lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante modificando il quadro economico così distinto:

Lavori a base d'asta compreso oneri di sicurezza	euro	98.513,54
somme a disposizione dell'amministrazione:		
d) per iva sui lavori 20%	euro	15.800,13
e) per spese tecniche e assicurazione	euro	3.637,74
f) per imprevisti ed arrotondamenti	euro	1.061,50
sommano	euro	119.012,91
importo totale progetto	euro	119.012,91

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovevano compiersi in giorni 90 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto.

SCADENZA DEL TEMPO UTILE

Poiché la consegna avvenne il 15/12/08 il termine dei lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 14/03/09.

PROROGHE

Durante l'esecuzione dei lavori, in data 11/03/2009, è stata richiesta una proroga di 60 giorni. Il R.U.P. concedeva una proroga di 35 giorni, pertanto i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 18/04/09.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Come accertato dal relativo verbale l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 17/04/2009, quindi entro termini previsti.

CONTO FINALE

Redatto in data 09/09/09, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di euro 69.012,98 da cui verranno dedotti i seguenti certificati di acconto già emessi:

- 1) 1° certificato emesso in data 10/02/09 di euro 10.000,00
- 2) 2° certificato emesso in data 26/03/09 di euro 57.300,00

CREDITO ALL'IMPRESA

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso euro 69.012,98
- acconti corrisposti euro 67.300,00

totale credito all'impresa euro 1.712,98

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

La somma complessiva autorizzata per esecuzione dei lavori ammonta a euro 99.500,00

La somma complessivamente spesa ammonta a euro 84.953,32

Si ha quindi la minore spesa di euro 14.546,68

ASSICURAZIONE OPERAI

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Ragusa con polizza n. 3570112 con decorrenza continuativa

ASSICURAZIONI SOCIALI

L'impresa ha trasmesso il DURC da dove non risulta alcun impedimento o denuncia di inadempienza agli obblighi assicurativi e previdenziali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono consistiti principalmente in :

Realizzazione di impianto antincendio con idranti;

Fornitura e posa in opera di cisterna per impianto antincendio;

Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione;

Realizzazione di linea elettrica per impianto antincendio;

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione Lavori.

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Il progetto è stato redatto dall'Ing. Giuseppe Corallo – Geom. Giovanni Guardiano e Geom. Giorgio Iacono – Settore IX del Comune di Ragusa.

I lavori sono stati diretti dall'Ing. Carmelo Licitra – Settore IX del Comune di Ragusa.

Per tutto quanto sopra specificato si ritiene che possa procedersi alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del D.P.R. 554/99 e si

Certifica

Che i lavori sopra descritti sono conformi alle previsioni di progetto e regolarmente eseguiti e pertanto se ne liquida l'importo netto di euro 69.012,98 da cui detratto l'acconto per complessive euro 67.300,00, rimane un credito netto di euro 1.712,98 + iva che, salvo la superiore approvazione può pagarsi l'impresa **DISTEFANO E CASCONE E C. S.N.C.**

Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 173 del D.P.R. 554/99.

Ragusa li 15/09/2009

L'impresa
(Cascone Salvatore)



Visto il Superiore Certificato,
Accertata la regolare esecuzione dei lavori,

l'importo liquidato.
Ragusa, 15/09/2009

Il direttore dei lavori
(Ing. Carmelo Licita)



SI CONFERMA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX
(Ing. Michele Scarpulla)

