

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Seu - IX

Rap. Alb.

11 MAR. 2010

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Amministrativo
M. Scarpulla

Claudia Bottelli



**CITTA' DI RAGUSA
SETTORE IX**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE <i>366</i>	OGGETTO: Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione conto finale per i lavori di "Lavori di Pronto Intervento negli impianti sportivi di proprietà comunale"
SETTORE IX DATA: <i>26/01/10</i> N.: <i>23</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2007

CAP. 1672.1

IMP. (6604/07)

Lip. 1897/07

FUNZ. 06

SERV. 02

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

Joséphe Belotti

L'anno duemiladieci, il giorno Ventisette del mese di Gennaio nell'Ufficio del Settore IX, il dirigente ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

COMUNE DI RAGUSA – SETTORE IX

Vista la Determina Dirigenziale n. 2745 del 04.12.2007, Registro Generale, con la quale è stato approvato il progetto per l'importo di € 30.000,00 di cui € 24.586,74 per lavori ed € 5.413,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione. La somma complessiva è stata finanziata, al cap. 1672.01, impegno (6604/2008); Tit 1, Funz. 06, Serv. 02, Int. 03;

Visto il contratto d'appalto stipulato in data 12.05/2008 con il n. 6 di raccolta presso l'Ufficio del Dirigente del Settore IX, registrato in data 13.05.2008 a Ragusa col n. 1405, serie 3, per l'importo complessivo, al netto, di € 20.437,48;

Preso Atto che i lavori, consegnati in data 15.05.2008, sono stati ultimati il 14.09.2008 entro il termine contrattuale;

Visto lo stato finale redatto in data 25.01.2010 dal quale risulta che l'importo dei lavori al netto ammonta a complessivi € 20.178,40 e che è stato liquidato all'impresa n. 1 certificati di acconto per complessivi € 20.077,518 e che pertanto risulta il credito dell'impresa di € 100,89 oltre I.V.A. al 20%;

Visto il certificato di regolare esecuzione;

Vista la regolarità contributiva dell'impresa La Terra Santo, appaltatrice dei lavori in parola, nei confronti di INPS, INAIL Edilcassa Sicilia come risulta dal Certificato Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dalla Cassa Edile in data 03.10.2008;

Ritenuto pertanto di procedere alla presa d'atto dello stato finale e del C.R.E;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore dell'Ufficio di Ragioneria

Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;

Vista la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) Prendere atto dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei i lavori di ***"Pronto intervento negli impianti sportivi di proprietà comunale"***.
- 2) Liquidare alla ditta La Terra Santo da Ragusa, la somma di € 100,89 oltre I.V.A. al 20% per un totale di € 121,07, importo già impegnato con la Determinazione Dirigenziale n. 2745/07, al cap. 1672.01, impegno (6604/07); Tit 1, Funz. 06, Serv. 02, Int. 03; liqi. 1997/07;

3) Svincolare la cauzione definitiva prestata mediante polizza lidejussoria n. 108529294 rilasciata in data 04.04.2008 dalla Assicurazione Allianz S.p.A. Agenzia di Ragusa e la polizza assicurativa per i danni di esecuzione rilasciata in data 04.04.2008 dalla medesima società di Assicurazioni col n. 108529308;

4) Prendere atto che somma effettivamente spesa è la seguente:

Importo lavori stato finale	€ 20.178,40
I.V.A. al 20%	€ 4.035,66
Spese tecniche	€ 525,87
Anticipazioni su fattura	€ 4.170,13
Sommano	<u>€ 28.910,06</u>

per cui essendo stata autorizzata la spesa complessiva di €. 30.000,00 risulta una economia di € 1089,92.

Allegati: Punto 1 e punto 4


Copia stato finale; Copia C.R.E.; Copia Certificato Unico Regolarità Contributiva.

IL DIRIGENTE



**Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale,
all'Ufficio Ragioneria.**

IL DIRIGENTE



Visto:

Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale
Ragusa, il _____

Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, il _____

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co. 1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 24/3/10

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suestesa determinazione dirigenziale, è di averne trasmesso copia

Ragusa...1.5 MAR. 2010.....

IL MESSO COMUNALE

*Salonia Francesco
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)*

*Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal
.....1.5 MAR. 2010.....al....2.1 MAR. 2010....*

Ragusa..2.2. MAR. 2010.....

IL MESSO COMUNALE

u. h. faccione
 Per° integrante e sostanziale
 della determinazione dirigenziale
 N. 366 del 05.03.2010

MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia
 e delle Finanze € 14,62
 QUATTORDICI/62
 Agenzia delle Entrate
 00030588 0008498 W00X7801
 08882900 28/01/2010 16:33:25
 0001-00009 54C2008E47124EAE
 IDENTIFICATIVO : 01071842942757



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE IX

DECORO URBANO – MANUTENZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE

P.zza San Giovanni - Tel. 0932 676551 - mail g.iacono@comune.ragusa.it

LAVORI: Progetto per i lavori di “*Pronto intervento negli impianti sportivi di proprietà comunale*”

IMPRESA: La Terra Santo – Via Gen. Cadorna, 229 - Ragusa.

CONTRATTO D'APPALTO: In data 12.05.2008 n. 06/07 Sett. IX reg. a Ragusa il 13.05.2008.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 28 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109)

PREMESSE

Progetto principale:

Il progetto è stato redatto in data 15.11.20076 dal geom. Giorgio Iacono è dallo stesso valicato 11.09.2006, nella qualità, anche, di Responsabile Unico del Procedimento, per l'importo complessivo di € 30.000,00 così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto :

1) a misura: € 24.586,74

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

2) per incentivo progettazione 2%: € 495.91

3) Per I.V.A. 20% € 4.917,35

Sommano	€ 5.413,26	€ 5.413,26
---------	------------	------------

Totale	€ 30.000,00
--------	-------------

Approvazione e finanziamento del progetto principale:

Il Dirigente del Settore IX, con provvedimento n. 2745 del 04.12.2007, Registro Generale, ha provveduto all'approvazione del progetto per l'importo di € 30.000,00. La somma complessiva è stata finanziata con fondi di cui al Cap. 1672.1; Funz. 06; Serv. 02; Interv. 03; Bilancio 2007 (imp. 1997/07))

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Appalto in data 18.03.2009 ed a seguito di Determinazione Dirigenziale n. 124/Sett. IX del 18.03.2008 con la quale è stato approvato il verbale di aggiudicazione, i lavori vengono affidati all'impresa La Terra Santo, con sede in Ragusa, per l'importo complessivo di € 20.437,48 al seguito del ribasso del 17,133% sull'importo a base d'asta di € 24.586,74.

Contratto principale:

Il contratto principale venne stipulato in data 12.05.2008, con il n. 06 di raccolta presso, l'Ufficio del Dirigente del Settore IX e venne registrato in data 13/05/2008 a Ragusa con n. 172, serie 3, per l'importo complessivo di € 20.437,48.

Responsabile del procedimento:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dal geom. Giorgio Iacono dell'U.T.C;
 I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal geom. Giorgio Iacono dell'U.T.C;

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 15 del mese di maggio del 2008 come da verbale in pari data, firmato senza riserve da parte dell'Impresa per cui la scadenza del tempo contrattuale veniva a cadere il 25 maggio 2007.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 12 del capitolato speciale di appalto mesi quattro i naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 14.09.2008.

Sempre dal medesimo art. 12 dello stesso capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo.

Sospensione e ripresa dei lavori:

I lavori non subirono alcuna sospensione;

Proroghe:

Per l'esecuzione delle opere non sono state concesse proroghe

Scadenza definitiva del tempo utile:

Il termine ultimo per dare i lavori ultimati resta fissato al 14.09.2008:

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 14.09.2008 , dichiarava ultimati i lavori medesimi in pari data e pertanto in tempo utile.

Verbali di nuovi prezzi:

Per la contabilizzazione dei lavori, vista la natura degli stessi, è stato redatto n. i verbale di concordamento nuovi prezzi, per complessivi n. 7 nuovi prezzi non contemplati nel prezzario regionale di riferimento;

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, ed agli ordini e disposizioni impartiti del Direttore dei Lavori.

Variazioni apportate:

Trattandosi di contratto aperto e pronto intervento non erano previste né le categorie di lavori da eseguire né le quantità da realizzare:

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 14.03.2006 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 24.350,34
- A dedurre a il ribasso d'asta 17,133% su € 24.350,34	€ - 4.171,94
Restano nette	€ 20.178,40
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 20.077,51
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 100,89

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 20.437,48
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 20.178,40
con una maggiore spesa di	€ 259,08

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa mediante polizza assicurativa n. 975495 a carattere continuativo.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

In data 03.10.08 la Edilcassa Sicilia ha rilasciato il Documento Unico di regolarità Contributiva per il pagamento del certificato di pagamento relativo al 1° ed Ultimo S.A.L., al fine di accertare che l'impresa di cui trattasi

avesse ottemperato agli obblighi di legge e se risultassero eventuali controversie di lavori. Come attesta il D.U.R.C. suddetto l'impresa risulta essere in regola con i contributi dovuti nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L e Cassa Edile. Non viene richiesto il D.U.R.C. espressamente per lo stato finale, in quanto si tiene conto di quello rilasciato per l'ultimo S.A.L. dal momento che l'importo dei lavori non è cambiato nello stato finale.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Per quello che risulta alla Direzione dei lavori l'Impresa non ha ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere;

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 23.11.2007 ed oltre al sottoscritto Direttore dei lavori e Responsabile Unico del Procedimento è intervenuto alla stessa :

1) Il sig. La Terra Santo - Titolare dell'Impresa esecutrice.

Descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori sono consistiti in interventi urgenti necessari per consentire sempre e senza interruzione alcuna lo svolgimento dell'attività sportiva degli impianti oltre a piccoli lavori di adeguamenti e manutenzione ordinaria. Inoltre è stato pavimentato in cls la parte del piazzale del campo di rugby prospiciente via Bellarmino per consentire il rilascio dell'agibilità dell'impianto sportivo da aperte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono state riscontrate le misurazioni inserite in contabilità nonché i tipi di materiali contemplati nell'elenco prezzi e nel verbale di concordamento di quei prezzi non contemplati nel prezzario regionale di riferimento.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accettare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma,

quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;

e) che sul conto finale non è stata applicata nessuna penale;

f) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;

g) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di 19.901,59 è uguale all'importo autorizzato;

h) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;

l) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;

m) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;

n) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;

o) che, come risulta dagli atti, venne eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;

p) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

q) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

Il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori pronto intervento negli impianti sportivi di proprietà comunale, eseguiti dall'Impresa Gurrieri Salvatore, con sede in Ragusa, per conto dell'Amministrazione Comunale di Ragusa, in base al contratto n. 01/2007 di Raccolta reg.to a Ragusa il 25.01.2007 al n. 283 serie 3 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 24.350,34
- A dedurre a ribasso d'asta 17,133% su € 24.350,34	€ - 4.171,94
Restano nette	€ 20.178,40
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 20.077,51
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 100,89

Pertanto può essere liquidata all'impresa la somma di € 100,89 (diconsi euro cento/89) che può essere corrisposta all'Impresa La terra Santo a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ragusa , li 25.01.2010

L'APPALTATORE

(La Terra Santo)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Giorgio Iacono)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Giorgio Iacono)




Edilcassa
Sicilia
ATTRIBUZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO PRATICA (C.I.P.)

Spett.le	LA TERRA SANTO
	VIA G.CADORNA N. 299
	97100 Ragusa (RG)

Protocollo documento n.	4619261	del	17/09/2008
Riferimento	23965	del	21/03/2008
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20080409169033		

Attesto che il cedente o sottoscritto
è l'ente a cui è destinata la richiesta
N. 366 del 05-03-2010

OGGETTO: Richiesta di regolarità contributiva per liquidazione finale di lavori pubblici alla data del 17/09/2008

A seguito della presentazione, in data 17/09/2008 della comunicazione di cui all'oggetto si attribuisce il **codice identificativo pratica**, sopra emarginato:

appaltatore

Denominazione/ragione sociale	LA TERRA SANTO			
Sede legale	VIA G.CADORNA N. 299 97100 Ragusa			
Sede Operativa	VIA G. CADORNA 299 97100 Ragusa			
Codice Fiscale	LTRSNT46M15H163Z			
Inail Codice ditta	1581700	Inps Matricola azienda	6500802762	G.E. Codice Impresa 1679

per il cantiere

denominazione	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		
Indirizzo	VIA TUTTE LE SEDI IMPIANTI SPORTIVI 97100 Ragusa		

appalto

Protocollo n.	23965	del	21/03/2008	Gara d'appalto n.
---------------	-------	-----	------------	-------------------

committente

Denominazione/Ragione Sociale	CITTÀ DI RAGUSA
Sede Legale	CORSO ITALIA 72 97100 Ragusa

Il codice identificativo pratica (C.I.P.) dev'essere utilizzato nelle successive comunicazioni allo Sportello Unico

Il D.U.R.C. sarà consegnato o recapitato attraverso il servizio postale dalla EDILCASSA SICILIA

Ragusa	Il 17/09/2008
--------	---------------

RICHIESTA TELEMATICA
L'operatore dello Sportello Unico Previdenziale
LA TERRA SANTO

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IX

366 - 05.03.2010

LAVORI DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI
PROPRIETA' COMUNALE anno 2007. - IMPORTO € 30.000,00

IMPRESA: LA TERRA SANTO - VIA GEN. CADORNA 229 - RAGUSA

CONTRATTO IN DATA 12.05.2008 N. 06/IX 08 REGISTRATO A RAGUSA 13.05.2008

APPROVAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE 2745 DEL 04.12.2007
PROGETTO

STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 14.09.2008

IMPORTO DEL PROGETTO:

30.000,00

Data della consegna

15.05.08

IMPORTO DEL CONTRATTO AL

20.178,40

Data inizio lavori

15.05.08

NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 17,133%

14.09.08

Fondo a disposizione dell'Amm/nea

Sospensione

=====

--incentivo progettazione

586,84

Giorni di proroga

=====

--maggiori lavori imprevisti

Totali giorni in più

=====

--per iva 20% sui lavori

4.035,88

Ultimazione

14.09.08

--anticipazioni I.V.A. compresa

4.170,13

Giorni impiegati in più

0

--economie


1.028,98

Giorni impiegati in meno

=====

TOTALE

9.821,60

n° d'ordine	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	unità misura	quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO				
1	N.P. 01	Conglomerato cementizio a Kg. 250 di cemento tipo 425 per massetto	mc	108,00	95,00	€ 10.260,29				
2	3.2.4	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata maglia 20*20 diametro mm 6	Kg	2.080,61	1,70	€ 3.537,04				
3	N.P. 02	Lavori sdi sistemazione, pendenze e smaltimento acque bianche piazzale retro tribuna	cad	1,00	676,54	€ 676,54				
4	N.P. 03	Lavori di pulitura, ripristino e posa in opera di circa mq. 10 di guaina autoprotetta	cad	1,00	708,59	€ 708,59				
5	N.P. 04	Lavori all'interno del complesso sportivo di atletica leggera in c/da Petrucci	cad	1,00	3.031,79	€ 3.031,79				
6	N.P. 05	Lavori di nuovo allaccio idrico della piastra Bellarmino a Ragusa	cad	1,000	3.607,88	€ 3.607,88				
7	N.P. 06	Rimozione e collocazione di rete plastificata del tipo pesante e revisione rete plastificata	mq	180,425	13,50	€ 2.435,74				
8	N.P. 07	Lavori di scavo per ripristino tubazzone idrica piazzale Palaminardi	cad	1,00	92,48	€ 92,48				
TOTALE DEI LAVORI AL 1° S.A.L.						€ 24.350,34				
A DETRARRE IL RIBASSO DEL 17.133%						-€ 4.171,94				
IMPORTO LAVORI AL NETTO						€ 20.178,40				
	Ragusa, 13.10.2008									
	L'IMPRESA		IL DIRETTORE DEI LAVORI							
	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO									
										
	A DETRARRE I SEGUENTI ACCONTI CORRISPOSTI:									
	certificato di pagamento 1° S.A.L. In data 13.10.2008				20.077,51					
					TOTALE	20.077,51				
						-20.077,51				
	RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA									
	€ 100,89									
	Gli operai dell'Impresa sono stati assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa con polizza n. 975495 a carattere continuativa.									
	Ragusa, 25.01.2010									
	L'IMPRESA		IL DIRETTORE DEI LAVORI							
										
	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO									
										

