



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett IX, Rag
1060
il 17-03-2010

Il Resp. del Settore
L'Istruttore Amministrativo
Ag. Scrittorio
Michele Scarpulla

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>16 MAR 2010</u> N. <u>474</u> N. <u>53</u> Settore IX Data <u>19/02/2010</u>	OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NELL'EDIFICIO SCOLASTICO "RODARI" IN RAGUSA.
---	--

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

SOMMA GIÀ IMPEGNATA CON DELIBERA DI G.M. N. 64/08 E COFINANZIATA.
BIL. 2008 CAP.2198 IMP. 1793 Res.96 - Ligu. 1298/08
FUNZ. 9 SERV.2 INTERV. 1

IL RAGIONIERE
[Signature]

L'anno duemiladieci, il giorno DICIANOVE del mese di FEBBRAIO nell'ufficio del Settore IX il Dirigente, Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1847 del 04/08/2008 è stato approvato il progetto per **“L'ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NELL'EDIFICIO SCOLASTICO “RODARI”** dell'importo di € 82.000,00 di cui € 66.389,43 per lavori e € 15.610,57 a disposizione dell'Amministrazione, finanziato in parte dalla Regione Siciliana per € 77.900,00 e in parte con fondi comunali per € 4.100,00 giusta D.G.M. n.64 del 04/03/2008;
- in data 31/12/2008 è stato stipulato il contratto di appalto n° 34/IX/2008 di raccolta con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta **EDILSYSTEM S.R.L.** con sede in Ragusa zona Industriale II fase viale 9, n.15, con il ribasso del 15,165 % per l'importo netto di € 56.633,65;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta EDILSYSTEM S.R.L.. la somma di € 330,88 arrotondato a € 330,00 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 56.630,88 e gli acconti corrisposti di € 56.300,00, oltre € 66,00 per IVA;

RITENUTO DI:

- approvare gli atti di contabilità finale ed i certificato di regolare esecuzione;
- svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n.2041529 rilasciata in data 03/12/2008 dalla “REALE MUTUA” Agenzia di Ragusa/883 per importo di € 4.247,52;
- autorizzare l’Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 330,00 più € 66,00 per IVA alla Ditta EDILSYSTEM S.R.L.. con sede in Ragusa zona Industriale II fase viale 9, n.15;
- portare in economia la somma di € 896,03

VISTO in riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. “D” dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

PRESO ATTO che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) *Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'Impresa EDILSYSTEM S.R.L. con sede in Ragusa zona Industriale II fase viale 9, n.15 la somma di € 330,88 arrotondato a € 330,00 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 56.630,88 e gli acconti corrisposti di € 56.300,00, oltre € 66,00 per IVA;*
- 2) *Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n.2041529 rilasciata in data 03/12/2008 dalla "REALE MUTUA" Agenzia di Ragusa/883 per importo di € 4.247,52*
- 3) *Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 330,00 più € 66,00 per IVA alla Ditta EDILSYSTEM S.R.L. con sede in Ragusa;*
- 4) *Dare atto che è stata realizzata un'economia di € 896,03 sulla quota parte finanziata con fondi comunali;*

Ragusa 11

PLT



MS ill

Allegati Parte integrante: Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione.

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: Ragioneria Assessore ai L.P.P.

by

Visto:
Il Dirigente del 1° Settore *by* il Segretario Generale
Ragusa, 11

Per presa visione:
Il Direttore Generale *by* Il Sindaco
Ragusa, 11

by

MS ill

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX
(ing. Michele Scarpulla)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 09/03/2010

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 18 MAR. 2010

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
~~Antonio Francesco~~

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 18 MAR. 2010 al 24 MAR. 2010

Ragusa 25 MAR. 2010

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE IX

LAVORI: *Adeguamento alle norme tecniche dell'impianto elettrico nell'edificio scolastico "Rodari" in Ragusa.*

IMPRESA: EDILSYSTEM S.R.L., con sede in Ragusa - Zona Industriale II fase viale 9, n.15.

CONTRATTO: di cottimo in data 12/01/2009 rep.34/IX/2008 registrato a Ragusa il 12/01/2009 al n. 65 Serie 3

RELAZIONE
SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art.28 della Legge 11 febbraio 1994, n.109)

Il progetto venne redatto in data 04/06/07, rettificato in data 28/07/2008 ed approvato con determinazione dirigenziale n. 1847 del 06/08/2008.

L'importo complessivo è di € 82.000,00 così distinto :

lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza euro	66.389,43
somme a disposizione dell'amministrazione :	
a) per IVA sui lavori 20% euro	13.277,89
b) per spese tecniche ed assicurazioni euro	1.327,79
c) per imprevisti euro	<u>1.004,90</u>
sommano euro 82.000,00	
importo totale progetto euro	82.000,00

CONTRATTO

Il contratto di cattivo appalto è stato stipulato in data 20/11/08 n. 34/IX/2008 di raccolta.

Dall'atto risulta che l'impresa EDILSYSTEM S.R.L. con sede in Ragusa zona Industriale II fase viale 9, n.15 assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 66.389,43 con il ribasso del 15,165 % e quindi per un importo netto di € 56.633,65.

CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d'appalto, l'impresa ha prestato in favore del comune di Ragusa la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 2041529 rilasciata in data 03/12/2008 dalla "REALE MUTUA" Agenzia di Ragusa/883 per un importo complessivo di € 4.247,52.

SOMMA TOTALE AUTORIZZATA

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche è di € 82.000,00.

CONSEGNA DEGLI AVORI

I lavori vennero consegnati il 12/02/2009 e da tale data è decorso il tempo utile, per dare ultimati i lavori.

PERIZIA DI VARIANTE

PERIZIA DI VARIANTI
Nel corso dei lavori non si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEGLI AVERI

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
I lavori dovevano compiersi in giorni 120 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto.

SCADENZA DEL TEMPO UTILE

Poiché la consegna avvenne il 12/02/2009 il termine dei lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 12/06/2009.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Come accertato dal relativo verbale l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 12/06/2009, quindi entro termini previsti.

CONTO FINALE

Redatto in data 29/12/09, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di euro 56.630,88 da cui verrà dedotto il seguente certificato di acconto già emesso:

1) 1° certificato emesso in data 25/08/09 di euro 56.300,00

CREDITO ALL'IMPRESA

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a:

• lavori eseguiti al netto del ribasso	euro 56.630,88
• acconto corrisposto	euro 56.300,00
 totale credito all'impresa	 euro 330,88

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

La somma complessiva autorizzata per esecuzione dei lavori ammonta a euro 82.000,00

La somma complessivamente spesa ammonta a euro 81.103,97

Si ha quindi la minore spesa di euro 896,03

ASSICURAZIONE OPERAI

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Ragusa con polizza n. 3573613 con decorrenza continuativa

ASSICURAZIONI SOCIALI

L'impresa ha trasmesso il DURC da dove non risulta alcun impedimento o denuncia di inadempienza agli obblighi assicurativi e previdenziali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono consistiti principalmente nell'adeguamento dell'impianto elettrico tramite:

- Installazione di un nuovo avanquadro ENEL esterno con sgancio di emergenza a minima tensione.
- Esecuzione di una nuova linea montante da avanquadro ENEL
- Installazione di un nuovo quadro generale a piano terra dello stabile.
- Esecuzione di nuove linee montanti per quadretti di zona e di piano per distribuzione secondaria
- Esecuzione di quadretti elettrici di zona e di piano
- Rifacimento delle condutture di distribuzione principali fino ai quadri di zona e di piano con canalizzazioni a vista
- Esecuzione dei collegamenti ai circuiti secondari di piano esistenti con tronchi di condutture nuove
- Esecuzione di un nuovo dispersore di terra
- Rifacimento del conduttore PE generale dal quadro generale fino al dispersore
- Inserimento di uno sgancio di emergenza a sicurezza positiva.
- Installazione di un nuovo quadro di rifasamento automatico a gradini multipli di idonea potenza
- Installazione di gruppi autonomi per illuminazione di emergenza
- Installazione di impianto di diffusione sonora con altoparlanti e microfono per segnalazioni in emergenza
- Installazione di prese CEE da 16 A nei vani tecnici dell'edificio
- Sostituzione di frutti elettrici entro scatole incassate con apparecchi conformi alle norme.

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione Lavori.

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Il progetto è stato redatto dall'Ing. Carmelo Licitra - Settore IX del Comune di Ragusa

I lavori sono stati diretti dall'Ing. Carmelo Licitra - Settore IX del Comune di Ragusa.


Per tutto quanto sopra specificato si ritiene che possa procedersi alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del D.P.R. 554/99 e si

Certifica

Che i lavori sopra descritti sono conformi alle previsioni di progetto e regolarmente eseguiti e pertanto se ne liquida l'importo netto di euro 56.630,88 da cui detratto l'acconto per complessive euro 56.300,00, rimane un credito netto di euro 330,88 arrotondato a euro 330,00 + IVA che, salvo la superiore approvazione può pagarsi all'impresa EDILSYSTEM S.R.L.


Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 173 del D.P.R. 554/99.

Ragusa li 18/02/2010


L'impresa
Eugenio Salvatore

Visto il Superficie Certificato,
- Accertata la regolare esecuzione dei lavori,

l'importo liquidato.
Ragusa, 18/02/2009



SI CONFERMA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI
(Ing. Michele Scampella)

