



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Settore: Sett. IX, Rag  
Albo  
il 12.01.2010

D'Istruzione e Cultura  
di Scarpulla  
Michele

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE IX

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 06-01-2010 N. 633	<b>OGGETTO:</b> Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di <b>"ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI "TEOCRITO - A. MORO E MATERNA MARINA" IN RAGUSA.</b>
N._59_Settore IX Data_26/02/2010_	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

SOMMA GIA' INIEGNATA CON DETERMINAZIONE DIRIG. 186  
BIL. 2010 Rend. CAP. 2751.12 e 2198 IMP. 6996/08 e 1493/08 -  
Iug. 1294/08 - Iug. 1295/08 -

FUNZ.	SERV.	INTERV.
2 Bilancio Regione Siciliana	CAP. 772006 O.A. 24/09	
D.A.		

IL RAGIONIERE

Michele

L'anno duemiladieci, il giorno VENTISEI del mese di FEBBRAIO nell'ufficio del Settore IX il Dirigente, Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

**PREMESSO CHE:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 1847 del 04/08/2008 è stato approvato il progetto per **"L'ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI "TEOCRITO – A. MORO E MATERNA MARINA"** dell'importo di € 84.500,00 di cui € 68.510,32 per lavori e € 15.139,29 a disposizione dell'Amministrazione, finanziato in parte dalla Regione Siciliana per € 80.050,00 e in parte con fondi comunali per € 4.450,00 giusta D.G.M. n.64 del 04/03/2008;
- in data 29/01/2009 è stato stipulato il contratto di appalto n° 1/IX/2009 di raccolta con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta **ELETTROTECNICA GENERALE S.R.L. con sede in Ragusa c/da Pozzo di cane**, con il ribasso del 17,775 % per l'importo netto di € 56.740,21;

**CONSIDERATO** che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta ELETTROTECNICA GENERALE S.R.L. la somma di € 2.922,00 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 57.322,00 e gli acconti corrisposti di € 54.400,00, oltre € 584,40 per IVA;

**RITENUTO DI:**

- approvare gli atti di contabilità finale ed i certificato di regolare esecuzione;
- svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n.2008/50/2044249 rilasciata in data 18/12/2008 dalla "REALE MUTUA" Agenzia di Ragusa/883 per importo di € 5.050,00;
- autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 2.922,00 più € 584,40 per IVA alla Ditta ELETTROTECNICA GENERALE S.R.L. con sede in Ragusa c/da Pozzo di cane;
- portare in economia la somma di € 101,50

**VISTO** in riguardo il Conto Finale dei Lavori;

**VISTO** l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

**VISTA** l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

**PRESO ATTO** che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

**VISTO** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

## DETERMINA

- 1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa ELETROTTECNICA GENERALE S.R.L. con sede in Ragusa c/da Pozzo di cane la somma di € 2.922,00 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 57.322,00 e gli acconti corrisposti di € 54.400,00, oltre € 584,40 per IVA;
- 2) Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n.2008/50/2044249 rilasciata in data 18/12/2008 dalla "REALE MUTUA" Agenzia di Ragusa/883 per importo di € 5.050,00
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 2.922,00 più € 584,40 per IVA alla Ditta ELETROTTECNICA GENERALE S.R.L. con sede in Ragusa;
- 4) Dare atto che è stata realizzata un'economia di €101,50 sulla quota parte finanziata con fondi comunali;

Ragusa 11



**IL DIRIGENTE**  
(ing. Michele Scarpulla)



Allegati Parte integrante: Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione.

---


Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: Ragioneria Assessore ai LL.PP.

  
Il Dirigente del 1° Ufficio  
Ragusa II

Visto:

  
Il Segretario Generale

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX**  
(ing. Michele Scarpulla)

  
Il Sindaco

Il Dirigente d'ufficio  
Ragusa II

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 26/04/2010

### IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 14 APR. 2010

**IL MESSO COMUNALE**  
MESSO NOTIFICATORE  
(Antonio Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 14 APR. 2010 al 20 APR. 2010

Ragusa 21 APR. 2010

**IL MESSO COMUNALE**

---

in' 6 Facade

Perito: Interventor - Interventor  
Número: 633 - 06-04-2010

**COMUNE DI RAGUSA**  
**SETTORE IX**  
**Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture**

## **LAVORI: Adeguamento alle norme tecniche dell'impianto elettrico negli edifici scolastici "Teocrito - Aldo Moro e Materna Marina" in Ragusa .**

**IMPRESA: ELETTROTECNICA GENERALE S.R.L.**, con sede in Ragusa - c/da Pozzo di cane.

CONTRATTO: di cottimo in data 29/01/2009 rep.1/IX/2009 registrato a Ragusa il 16/02/2009 al n. 586 Serie 3

**RELAZIONE**  
**SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**  
(art.28 della Legge 11 febbraio 1994, n.109)

Il progetto venne redatto in data 04/06/07, rettificato in data 28/07/2008 ed approvato con determinazione dirigenziale n. 1847 del 06/08/2008.

L'importo complessivo è di € 84.500,00 così distinto :

lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza euro 68.510.321

somme a disposizione dell'amministrazione :

a) per IVA sui lavori 20% euro 13.702,06

b) per spese tecniche ed assicurazioni euro 1.370.21

c) per imprevisti euro 917.41

sommano euro 84.500,00

importo totale progetto euro

**84.500,00**

## CONTRATTO

Il contratto di cattivo appalto è stato stipulato in data 29/01/09 n. 1/TX/2009 di raccolta.

Dall'atto risulta che l'impresa ELETTROTECNICA GENERALE S.R.L. con sede in Ragusa c/da Pozzo di cance, assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 68.510,32 con il ribasso del 17,775 % e quindi per un importo netto di € 56.740,21.

## CAUTIIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d'appalto, l'impresa ha prestato in favore del comune di Ragusa la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 2008/50/2044249 rilasciata in data 18/12/2008 dalla "REALE MUTUA" Agenzia di Ragusa/883 per un importo complessivo di € 5.050,00.

**SOMMA TOTALE AUTORIZZATA**

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche è di € 84.500,00

## CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati il 23/02/2009 e da tale data è decorso il tempo utile per dare ultimati i lavori.

## PERIZIA DI VARIANTE

Nel corso dei lavori non si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante.

#### TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DELLA LAVORAZIONE

I lavori dovevano compiersi in giorni 150 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto.

#### SCADENZA DEL TEMPO UTILE

Poiché la consegna avvenne il 23/02/2009 il termine dei lavori avrebbe dovuto compiersi entro il 22/02/2009.

### ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Come accertato dal relativo verbale l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 22/07/2009, quindi entro termini previsti.

**CONTO FINALE**

Redatto in data 02/09/09, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di euro 56.505,52 da cui da cui verranno dedotti i seguenti certificati di acconto già emessi:

- 1) 1° certificato emesso in data 27/03/09 di euro 26.700,00
- 2) 2° certificato emesso in data 28/04/09 di euro 14.900,00
- 3) 3° certificato emesso in data 28/05/09 di euro 12.800,00

**CREDITO ALL'IMPRESA**

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- |  |                |
|--|----------------|
| • lavori eseguiti al netto del ribasso | euro 57.322,00 |
| • acconti corrisposti                  | euro 54.400,00 |

totale credito all'impresa **euro 2.922,00**

**RISERVE DELL'IMPRESA**

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

**CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA**

La somma complessiva autorizzata per esecuzione dei lavori ammonta a euro 84.500,00

La somma complessivamente spesa ammonta a euro 84.490,32

Si ha quindi la minore spesa di euro 101,50

**ASSICURAZIONE OPERAI**

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Ragusa con polizza n. 3201093 con decorrenza continuativa

**ASSICURAZIONI SOCIALI**

L'impresa ha trasmesso il DURC da dove non risulta alcun impedimento o denunzia di inadempienza agli obblighi assicurativi e previdenziali.

**INFORTUNI SUL LAVORO**

Durante il corso non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

**CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI**

I lavori sono consistiti principalmente nell'adeguamento dell'impianto elettrico tramite:

- Installazione di un nuovo avanquadro ENEL esterno con sgancio di emergenza a minima tensione.
- Esecuzione di una nuova linea montante da avanquadro ENEL
- Installazione di un nuovo quadro generale a piano terra dello stabile.
- Esecuzione di nuove linee montanti per quadretti di zona e di piano per distribuzione secondaria
- Esecuzione di quadretti elettrici di zona e di piano
- Rifacimento delle condutture di distribuzione principali fino ai quadri di zona e di piano con canalizzazioni a vista
- Esecuzione dei collegamenti ai circuiti secondari di piano esistenti con tronchi di condutture nuove
- Esecuzione di un nuovo dispersore di terra
- Rifacimento del conduttore PE generale dal quadro generale fino al dispersore
- Inserimento di uno sgancio di emergenza a sicurezza positiva.
- Installazione di un nuovo quadro di riasamento automatico a gradini multipli di idonea potenza
- Installazione di gruppi autonomi per illuminazione di emergenza
- Installazione di impianto di diffusione sonora con altoparlanti e microfono per segnalazioni in emergenza
- Installazione di prese CEE da 16 A nei vani tecnici dell'edificio
- Sostituzione di frutti elettrici entro scatole incassate con apparecchi conformi alle norme.

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione Lavori.

**PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI**

Il progetto è stato redatto dall'Ing. Carmelo Licita - Settore IX del Comune di Ragusa

I lavori sono stati diretti dall'Ing. Carmelo Licita - Settore IX del Comune di Ragusa.

Per tutto quanto sopra specificato si ritiene che possa procedersi alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del D.P.R. 554/99 e si

**Certifica**


Che i lavori sopra descritti sono conformi alle previsioni di progetto e regolarmente eseguiti e pertanto se ne liquida l'importo netto di euro **57.322,00** da cui detratto l'acconto per complessive euro **54.400,00**, rimane un credito netto di

euro 2.922,00 + iva che, salvo la superiore approvazione può pagarsi all'impresa **ELETTROTECNICA GENERALE S.R.L.**


Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 173 del D.P.R. 554/99.

Ragusa li 18/02/2010

L'IMPRESA  
ELETTROTECNICA GENERALE S.R.L.  
(Cosentini Rosario)



Il direttore dei lavori  
(Ing. Carmelo Licita)



Visto il Superiore Certificato,  
Accertata la regolare esecuzione dei lavori,

SI CONFERMA

l'importo liquidato.  
Ragusa, 18/02/2009

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX  
(Ing. Michele Scarpulla)

