



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. VIII, Rag.
Albo
il 22 APR. 2010
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Amministrativo
(M. Sciacca)

Claudio Costello

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VIII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>19.04.2010</u> N. <u>704</u>	OGGETTO: <i>Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza di sedi viarie nel centro Storico di Ragusa. Approvazione atti finali.</i>
N. <u>47</u> / Settore VIII	
Data <u>09.03.2010</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

SOMMA IMPEGNATA CON DET. Dir. 236/09

BIL. 2008

CAP. 2506

IMP. 1454/09. liq 704/09

FUNZ.

1

SERV.

8

INTERV. 1

IL RAGIONIERE

L'anno duemila dieci, il giorno NOVE del mese di MARZO
nell'ufficio del settore VIII il Dirigente Arch. Giacomo Colosi
ha adottato la seguente determinazione:

I L D I R I G E N T E

Premesso che:

- con apposito sopralluogo del 05/10/2009 effettuato dal geom. Giuliana Carrubba dell'Ufficio Centri Storici, si è constatato, che alcuni tratti dei muri a secco che delimitano via Monelli risultano completamente crollati a causa delle recenti piogge;
- che un tratto di muro nella scalinata Del Canale tra Chiasso Calabrò e via Velardo risulta pericolante per la presenza di materiale depositato e di fitta vegetazione;
- che alcuni tratti di muri prospicienti l'ex SS.115 evidenziano un equilibrio precario con possibilità che alcuni massi possano rotolare sulla sede viaria con pericolo per la circolazione automobilistica.
- In base alle risultanze del sopralluogo il Dirigente del Settore VIII. arch. Giorgio Colosi ha autorizzato il geom. Giuliana Carrubba, ad attivare una somma urgenza per eseguire una serie di lavori, stimati complessivamente in € 60.000,00, atti a scongiurare pericoli per persone e cose;
- con nota n. 78284 del 02/10/09 è stata prontamente effettuata la nomina del Direttore dei Lavori, R. U. P. e Responsabile dei Lavori che lo scrivente ha individuato nel geom. Giuliana Carrubba dell'Ufficio Centri Storici;
- con la stessa nota il geom. Giuliana Carrubba è stata autorizzata ad affidare i lavori all'impresa Gurrieri Salvatore con sede in via Carrubba n° 37, Ragusa.

Considerato che:

- con apposito verbale del 05/10/09 il geom. Giuliana Carrubba ha effettuato la consegna dei lavori all'Impresa Gurrieri Salvatore, via Carrubba n. 37 Ragusa, ritenuta idonea al caso e resasi immediatamente disponibile ad intervenire;
- l'impresa Gurrieri Salvatore ha prontamente iniziato i lavori effettuando la rimozione del pietrame crollato dei muri di via Monelli e alla sistemazione dello stesso previa pulizia vegetazione spontanea lungo la carreggiata.

Preso atto che:

- I lavori sono stati ultimati il 14/12/2009, come certificato dalla Direzione dei Lavori con verbale di pari data e si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e l'impresa ha sempre ottemperato alle disposizioni della Direzione dei lavori.
- Durante il corso dei lavori non ebbero a verificarsi danni alle opere a causa di forza maggiore.
- Lo stato finale è stato redatto dalla Direzione dei Lavori in data 08/01/2010 per un importo complessivo netto di € 48.952,37. E' stato sottoscritto dall'Impresa esecutrice dei lavori senza riserva alcuna e presenta la seguente composizione:

A. Lavori eseguiti al netto dell'IVA al 20 % -----	€	48.952,37
B. Importo già pagato (netto) con il certificato di pagamento di cui al punto 12---	€	48.952,37
Resto un credito netto dell'Impresa di -----	€	000.000,00

- I lavori eseguiti dall'Impresa Gurrieri Salvatore sono stati interamente pagati, per un importo complessivo di € 58.742,84 tramite l'emissione del sotto elencato certificato di pagamento:
n. 1 emesso il 08/01/2010 di complessivi € 58.742,84;
- I lavori realizzati sostanzialmente consistono nel ripristino di muri in pietrame che delimitano la sede viaria; nella pulitura e messa in sicurezza del muro pericolante nella scalinata tra chiasso Calabrò e via Velardo, interventi di messa in sicurezza varie nel centro storico.


Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune

D E T E R M I N A

- 1) approvare la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di sedi viarie nel centro storico di Ragusa;
- 2) Prendere atto che è nullo il credito residuo dell'Impresa;
- 3) Prendere atto che la presente non comporta alcun impegno di spesa;

Il Dirigente del Settore VIII
(Arch. Giorgio Colosi)



Parte integrante: Stato Finale, Relazione, Certificato regolare esecuzione

Da trasmettersi d'Ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale e all'ufficio Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Arch. Giorgio Colosi)



Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, li

Visto:

Il Segretario Generale

Il Direttore Generale
Ragusa, li

Per presa visione:

Il Sindaco

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art.53, co. 1 della legge 142/90, e ai sensi dell'art.153 co. 5 del D. L.gs. n.267/2000, dell'art.17 del regolamento contabilità C.C.n.48/04.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 15/03/2010

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 23 APR. 2010

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
Salgria Francesco

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 23 APR. 2010 al 29 APR. 2010

Ragusa 30 APR. 2010

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 704 del 19-06-2010

SETTORE VIII – CENTRI STORICI E VERDE PUBBLICO

Piazza Pola – Ragusa Ibla – Tel. 0932-676795 - Fax 0932 246570 - E-mail @comune.ragusa.it

Prot. n. _____

Ragusa li 22.02.2010

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di sedi viarie nel centro storico di Ragusa.

IMPRESA: impresa Gurrieri Salvatore con sede a Ragusa in via Carrubba n. 37.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO € 60.000,00 di cui alla D. D. n. 2361 del 20/10/2009.

IMPORTO CONTRATTUALE FINALE: € 49.000,00

CONTRATTO: atto di sottomissione sottoscritto dalle parti il 23/10/2009

CONSEGNA LAVORI: 05/10/09

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: 14/12/2009 (prevista)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. PROGETTO PRINCIPALE

La perizia riguardante i “*lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di sedi viarie nel centro Storico di Ragusa*” è stata redatta dal geom. Giuliana Carrubba dell'Ufficio Centri Storici per un importo di € 60.000,00 così distinto:

- per lavori a misura e in economia -----	€ 49.000,00
- per IVA al 20 % -----	€ 9.800,00
- per spese tecniche 2% sui lavori -----	€ 980,00
- imprevisti e arrotondamenti -----	€ 220,00
tornano -----	€ 60.000,00

L'importo di € 60.000,00 è stato prelevato dal capitolo 2504 – “interventi di cui all'art. 18 della L. R. n. 61/81” – Bilancio 2009, Impegno 1457/09 liquid.707/09

2. ASSUNTORE DEI LAVORI

I “*lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di sedi viarie nel centro Storico di Ragusa*” sono stati affidati in modo diretto e senza alcun ribasso all'Impresa Gurrieri Salvatore con sede a Ragusa in via Carrubba n. 37. L'affido è stato formalizzato con la Determina Dirigenziale n. 2361 dello 09.10.2009.

3. CONTRATTO

Il rapporto tra le parti è stato regolato dall'atto di sottomissione sottoscritto dalle parti il 23/10/2009.

4. DEPOSITO CAUZIONALE

4

Stante l'urgenza e la natura delle opere da realizzare non è stato chiesto alcun deposito cauzionale.

5. ATTI SUPPLEMENTIVI – IMPORTO TOTALE IMPEGNATO – IMPORTO CONTRATTUALE FINALE

Durante il corso dei lavori non è stato ritenuto necessario variare il quantitativo delle opere da realizzare e quindi l'importo contrattuale è rimasto di 49.000,00 impegnato con la Determinazione Dirigenziale n. 2361 dello 20.10.2009.

6. DIREZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati diretti dal geom. Giuliana Carrubba già progettista, addetto alla Misura e Contabilità, Responsabile dei lavori e R. U. P. come dalla sopra citata Determinazione Dirigenziale n. 2292 dello 09.10.2009.

7. CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori è stata effettuata in via d'urgenza ed è avvenuta in data 05/10/2009 come risulta dal relativo verbale emesso dalla D.L. in pari data.

8. TEMPO UTILE CONTRATTUALE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Per l'esecuzione dei lavori è stato stabilito mesi 2 per cui i lavori dovevano essere ultimati il 04/12/09.

9. ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati ultimati il 14/12/2009, come certificato dalla Direzione dei Lavori con verbale di pari data, ovvero con 10 giorni di ritardo ma comunque entro i termini contrattuali. Non è stato necessario procedere alla sospensione dei lavori e non è stata concessa alcuna proroga.

10. ANDAMENTO DEI LAVORI

I Lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e l'Impresa ha sempre ottemperato alle disposizioni della Direzione dei Lavori.

11. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante il corso dei lavori non ebbero a verificarsi danni alle opere a causa di forza maggiore.

12. CERTIFICATI DI ACCONTO PER I LAVORI

I lavori eseguiti dall'Impresa Gurrieri Salvatore sono stati interamente pagati, per un importo complessivo di € 58.742,84 (€ 48.952,37 per lavori e € 9.790,47 per I.V.A. al 20%)tramite l'emissione dell'unico certificato di pagamento emesso il 08/01/2010;

13. TRATTENUTE DI LEGGE

Non è stata effettuata alcuna trattenuta di legge.

14. STATO FINALE

Lo stato finale è stato redatto dalla Direzione dei Lavori in data 08/01/2010 per un importo complessivo netto di € 48.952,37. E' stato sottoscritto dall'Impresa esecutrice dei lavori senza riserva alcuna e presenta la seguente composizione:

A. Lavori eseguiti al netto dell'IVA al 20 %	-----	€	48.952,37
B. Importo già pagato (netto) con il certificato di pagamento di cui al punto 12---	€	48.952,37	
Resto un credito netto dell'Impresa di -----		€	000.000,00

15. DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI

I lavori realizzati sostanzialmente consistono nel ripristino di muri in pietrame che delimitano la sede viaria; nella pulitura e messa in sicurezza del muro pericolante nella scalinata tra chiasso Calabrò e via Velardo, interventi di messa in sicurezza varie nel centro storico.

16. ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio.

17. RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato lo stato finale e tutti gli atti contabili senza alcuna riserva.

18. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'Impresa Gurrieri Salvatore con sede a Ragusa in via Carrubba n. 37 risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e assicurativi come riportato nel DURC rilasciato lo 11/12/2009 dallo "SPORTELLLO UNICO PREVIDENZIALE DI RAGUSA".

19. INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO

Dall'esame del carteggio risulta che durante il corso dei lavori non sono avvenuti infortuni.

20. AVVISI AD OPPONENDUM

Per l'esecuzione dei lavori di che trattasi non sono state occupate proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati arrecati danni diretti o indiretti alle medesime, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli AVVISI AD OPPONENDUM.

21. CESSIONI DI CREDITI O ATTI IMPEDITIVI

Nessun atto impeditivo di pagamento è pervenuto a carico dell'Impresa e quindi si presume che la Stessa non abbia ceduto a chicchessia i propri crediti.

22. APERTURA CAVE DI PRESTITO

Per l'esecuzione dei lavori di che trattasi non si è resa necessaria l'apertura di cave di prestito.

23. REVISIONE TECNICO-CONTABILE

E' stata accertata dal sottoscritto D. L. la regolarità della contabilità mediante il riscontro tecnico contabile che ha confermato l'importo dello stato finale in € 48.952,37

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesso quanto sopra riportato nella "RELAZIONE SUL CONTO FINALE" e considerato che:

- i "lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di sedi viarie nel centro Storico di Ragusa" sono stati eseguiti secondo le previsioni contrattuali e le disposizioni impartite dalla D. L.;
- l'impresa esecutrice dei lavori "Gurrieri Salvatore con sede in via Carrubba n. 37 a Ragusa, ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni impartite all'atto esecutivo dalla D. L.;
- i prezzi applicati alle singole categorie di lavori corrispondono a quelli contrattuali;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- l'importo dei lavori eseguiti è contenuto entro il limite delle somme autorizzate;
- i lavori sono stati ultimati entro i termini contrattuali;
- l'Impresa ha firmato lo stato finale dei lavori senza riserve;
- per l'esecuzione dei lavori sopra citati non sono stati prodotti danni di sorta alle proprietà private;
- l'impresa non ha ceduto i propri crediti;

- non sono state aperte cave di prestito;
- in seguito ai riscontri contabili risulta confermato l'importo dello stato finale di € 48.952,37 che è stato interamente corrisposto per cui l'Impresa Gurrieri Salvatore con sede a Ragusa in via Carrubba n. 37 non vanta alcun credito residuo;

CERTIFICA

che i *“lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di sedi viarie nel centro Storico di Ragusa”* eseguiti dall'Impresa Gurrieri Salvatore con sede a Ragusa in via Carrubba n. 37 in base all'atto di sottomissione sottoscritto dalle parti il 23/10/2009, sotto la Direzione dei Lavori del geom. Giuliana Carrubba dell'Ufficio Centri Storici, risultano regolarmente eseguiti come in effetti col presente atto si conferma la


REGOLARE ESECUZIONE



e il credito nullo dell'Impresa Gurrieri Salvatore con sede a Ragusa in via Carrubba 37.

Ragusa li 22.02.2010

L'Impresa Gurrieri Salvatore

(Sig. Gurrieri Salvatore)


GURRIERI SALVATORE
Impresa Edile
Via Carrubba, 37 RAGUSA
P.I. 01035910882


Il Direttore dei Lavori
(geom. Giuliana Carrubba)


COMUNE di RAGUSA

u° 5 Facciate

Stazione
Appaltante : COMUNE di RAGUSA

Parte integrante e sostanziale
della deliberazione n. 704 del 19.04.2010

Lavori di : INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI SEDI VIARIE NEL CENTRO
STORICO DI RAGUSA

Impresa : GURRIERI SALVATORE Via Carrubba n° 37 – 97100 Ragusa

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 14/12/2009

CONTRATTO in data , n. di repertorio, registrato a in data , al n. Mod. Vol.

Atto di sottomissione in data 23/10/2009, registrato a al n°

Importo Progetto Originario	€ 60.000,00
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del %	€ 49.000,00
Importo ribasso d'asta	€
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€

Tempi	
Data della consegna	
Data di inizio dei lavori	02/11/2009
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	04/12/2009
I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	0
Per cui la nuova scadenza del tempo utile	
Lavori ultimati il	14/12/2008
Giorni impiegati in più	10
Giorni impiegati in meno	
Fondo a disposizione della Amministrazione	€

Num	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantita'	Prezzo	Pag. 1	
Ord.	Elenco Prezzi	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Unitario	Importo Totale	
		RIPORTO				
1	N.P.8 (ANCE)	Noleggio di escavatore	h	27,000	86,35	2.331,45
2	N.P.9 (ANCE)	Nolo gru	h	7,000	57,66	403,62
3	N.P.10	Noleggio di cassone scarrabile della capacità di mc.10,00 compreso il trasporto a rifiuto.	cad	19,000	295,00	5.605,00
43	ANCE	Pala meccanica	h	16	65,83	1.053,28
5	N.P.2 (2.1.1.1)	Muratura di conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR	m³	13,000	188,80	2.454,40
6	N.P.3	Realizzazione di rinzafo eseguito a mano con malta bastarda dosata con 150-200 kg. di cemento per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali fino al completo ricoprimento della muratura sottostante.	m²	91,705	8,00	733,64
7	N.P.4 (7.2.1)	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole fermapiedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'eventuale progettazione, l'illuminazione e le mantovane. - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio	m²	65,425	7,20	471,06
8	N.P.5 (7.2.2)	Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i				
		A RIPORTARE				13.052,45


Num.	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantita'	Prezzo	Pag. 2	
Ord.	Elenco Prezzi	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Unitario	Importo Totale	
		RIPORTO			13.052,45	
		pianali in legno o metallo, le tavole fermapiedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione. - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi 23 mesi o frazione di mese non inferiore a 25. giorni, dopo i primi 30 giorni	m²	65,425	0,53	34,68
9	N.P.6 (7.2.6)	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.2.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base	m³	65,425	3,19	208,71
10	N.P.7 (3.1.4.1)	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m. 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Per opere in fondazione per lavori edili Per opere in fondazione per lavori edili Rck=25N/mm2	m³	14,364	122,20	1.755,28
11	NP.1	Formazione muri tipo a secco	m³	80,535	150,00	12.080,25
12	NP.12	Fornitura e posa in opera di rete metallica composta da paletti in acciaio a "T" verniciati di altezza pari a ml.1,75 di cui ml.0,25 conficcati sul muro o nel terreno e rete metallica plastificata di altezza pari a ml. 1,50 fissata ai paletti con legature in fil di ferro plastificato compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.	m²	115,500	27,00	3.118,50
		A RIPORTARE			30.249,87	

Num	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantita'	Prezzo	Pag. 3
Ord.	Elenco Prezzi	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Unitario	Importo Totale
		RIPORTO			30.249,87
13		Lista settimanale n° 1 degli operai			3.513,35
14		Lista settimanale n° 2 degli operai			3.356,30
15		Lista settimanale n° 3 degli operai			3.008,12
16		Lista settimanale n° 4 degli operai			1.258,40
17		Lista settimanale n° 5 degli operai			1.258,40
18		Lista settimanale n° 6 degli operai			5.783,02
19		Lista settimanale n° 7 degli operai			524,91
					18.702,50
		A RIPORTARE			48.952,37


Importo lavori a misura	€	30.249,87	
Importo lordo lavori in economia	€	18.702,50	
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		48.952,37
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati acconto emessi			
N°1 del 15/12/2009 di €. 48.952,37			
SOMMANO	€	48.952,37	
TOTALE A DETRARRE	€		48.952,37
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		0,00

Ragusa li, 08/01/2010

Il Direttore dei lavori



Il Responsabile del procedimento



L'impresa

