

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett X Ray
Albo
il 28 APR. 2010

Il Rett. del Consiglio
L'Istruttore Amministrativo
(M. Scibana)

Claudia Costello



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE X

Ambiente, Energia e Protezione Civile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | | |
|-------------------------|------------|---|
| N. D'ORDINE generale | 767 | OGGETTO: Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e svincolo cauzione per Lavori di interventi straordinari agli impianti idrici comunali. Impresa SAVASTA Salvatore - Ragusa (RG) |
| Data | 21.04.2010 | |
| N. 89 SETTORE | | |
| Data | 14/04/2010 | |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bil. 2009 CAP. 2885 Imp. 1129/09 Liq. 27510
Funz. 09 Serv. 04 Interv. 01 Tit. 02

IL RAGIONIERE CAPO

Scipio

L'anno duemiladieci, il giorno quattordici (14) del mese di Aprile su proposta del Geom. Salvatore CHESSARI nell'ufficio del settore X, il Dirigente del Settore Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n°1903 del 11/08/2009 è stata approvata la perizia redatta dai Geomm. Domenico BUONISI, Salvatore CHESSARI e Giovanni SCHININA' per i "Lavori di interventi straordinari agli impianti idrici comunali per un importo di €. 35.000,00 di cui €. 28.300,00 per lavori e €. 6.700,00 a disposizione dell'Amministrazione.

Visto che i lavori sono stati affidati all'Impresa SAVASTA Salvatore, con sede a Ragusa (RG) giusta Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n°2326/2009 per l'importo di €. 28.300,00 al netto del ribasso d'asta del 17,88 %.

Considerato che per esigenze dovute all'importanza dei lavori e per l'urgenza degli stessi si sono pure utilizzate, come per legge, le somme incamerate grazie al ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria.

Costatato che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si evince anche che può essere pagata all'impresa SAVASTA Salvatore la somma di €. 309,93 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di €. 28.409,93 e gli acconti corrisposti (n.2 SAL) che ammontano in €. 28.100,00, oltre €. 61,99 per IVA al 20%;

Visto in riguardo il Conto Finale dei Lavori del 03/02/2010;

Visto il Certificato di regolare esecuzione del 03/02/2010;

Preso atto che i relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva n°9027655 del 03/02/2010, rilasciato in data 08/02/2010 dal responsabile dello Sportello Unico Previdenziale di Ragusa.

Ritenuta l'opportunità di provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, allo svincolo della cauzione versata dalla ditta stessa a garanzia dei lavori di che trattasi;

Visto l'art.47,comma 1,lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore dell'Ufficio Ragioneria;

Preso Atto che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

Ritenuto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1. Prendere atto, in ogni loro parte, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa SAVASTA Salvatore la somma di €. 309,93 quale differenza tra l'importo dei lavori (€. 28.409,93) e gli acconti corrisposti (€. 28.100,00), oltre €. 61,99 per IVA al 20% in conformità a quanto disposto con la Determina Dirigenziale d'approvazione del progetto n. 1903/2009;
2. Prelevare la spesa complessiva di €. 371,92 di cui €. 61,99 per IVA al 20% dal Cap.2885 Bilancio 2009 Impegno 1129/09 Funz. 09 Serv. 04 Interv. 01 Tit. 02. (f. 94. 275) 10
3. Svincolare la Polizza Fidejussoria n°590.071.0000909182 rilasciata in data 02/11/2009 della Società VITTORIA Assicurazioni, agenzia di Ragusa (RG) a garanzia degli atti contrattuali;

4. Dare atto che il procedimento di cui alla Determinazione Dirigenziale n°1903/2009 si è concluso con un economia di €. 303,23.

Allegati parte integrante

- Stato finale dei lavori;*
- Verbale Inizio Lavori e di Ultimazione Lavori;*
- Documento Unico di regolarità Contributiva*
- Certificato Regolare Esecuzione;*
- Verbale di Visita e Controllo;*
- Copia Polizza Fidejussoria di garanzia;*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE X°

(Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA)



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

Visto:

Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa. II

il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Direttore Generale
Ragusa. II

Il Sindaco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE X°

(Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA)

Si attesta che per il presente atto non occorre copertura finanziaria in quanto la stessa è stata già impegnata con Determina Dirigenziale n°1903/2009.

Ragusa...21.04.2010

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa...04 MAG 2010

IL MESSO COMUNALE

~~IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)~~

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 04 MAG 2010 al 10 MAG 2010.

Ragusa...11 MAG 2010

IL MESSO COMUNALE



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI RAGUSA

OPERE:

Idrauliche

LAVORI:

Lavori di interventi straordinari agli impianti idrici comunali.

(Determinazione Dirigenziale n°1903 gen. del 11/08/2009)

CUP=F29E0900200004

**IMPRESA:** SAVASTA Salvatore con sede a Ragusa Via Mons. NOBILE n°50 - 97100 Ragusa.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto principale:

Il progetto redatto in data **28/07/2009** dai Geomm. Domenico BUONISI, Salvatore CHESSARI e Giovanni SCHININA' approvato con Determinazione Dirigenziale in data **11 Agosto 2009** con numero di prot. generale **n°1903** per l'importo complessivo di **€. 35.000,00** così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto: Sommano €. 28.300,00;

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

| | |
|---|---------------|
| 1) per lavori in economia (previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto) | €. 0,00; |
| 2) per espropriazioni | €.0,00; |
| 3) per Spese Tecniche 2,00 % su lavori a base d'appalto | €. 566,00; |
| 4) per IRAP su competenze tecniche 8,50 % | €. 48,10; |
| 5) per Lavori Imprevisti | €. 425,90; |
| 6) per Imposta sul Valore Aggiunto 20 % | €. 5.660,00; |

Sommano €. 6.700,00;

Totale €. 35.000,00;

Perizie Suppletive:

Oltre al progetto fu presentata una perizia suppletiva di assestamento per la necessità di realizzare dei lavori straordinari non previsti ma ritenuti urgenti dalla D.L.; detta perizia rientrò come Impegno di spesa nelle somme ricavate dal ribasso effettuato dall'impresa al momento della presentazione dell'offerta

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Appalto in data **01/10/2009** rimase aggiudicataria l'Impresa **SAVASTA Salvatore** con sede in Ragusa Via Mons. NOBILE n°50. giusta Determinazione Dirigenziale del Settore X prot.gen. N°2326 del 13/10/2009

Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data **22/12/2009** con il **n°14/X°** di repertorio presso il Comune di Ragusa; registrato a Ragusa in data **24/12/2009** al **n°3610** di rep. Serie **n°3.**

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello **17,88 %** e perciò in **€. 28.300,00** (diconsi Euro Ventottomilatrecento/00) IVA esclusa in quanto il ribasso venne fatto sul prezzo unitario.

Atto di Sottomissione:

Per i lavori suppletivi non è stato stipulato alcun atto di sottomissione.

Direttore dei Lavori:

La Direzione dei Lavori è stata curata sia dal Geom. Domenico BUONISI, che dal Geom. Salvatore CHESSARI dell'U.T.C. settore X°.

Addetto alla Contabilità:

La contabilità è stata redatta sia dal Geom. Giovanni SCHININA', dal Geom. Domenico BUONISI, nonché dal Geom. Salvatore CHESSARI dell'U.T.C. settore X°.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il **12 Ottobre 2009** e iniziati lo stesso giorno come da relativo verbale.

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno **03 Febbraio 2010** come da relativo verbale.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = gg. **160.**

Tempo Utile:

In base all'art. **6** del capitolato Speciale il tempo utile era di **365 giorni** consecutivi.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori non sono state necessarie delle proroghe.

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni ed esito avuto:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Non vennero emanati ordini di servizio.

Assicurazione degli operai:

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'I.N.A.I.L. di Ragusa con posizione **n°2865753** e presso l'Istituto della previdenza Sociale di Ragusa; presso l'I.N.P.S. di Ragusa con posizione **n°6505135326**; e presso La CASSA EDILE di Ragusa con posizione **n°3794**.

I relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal DURC rilasciato dalla CASSA EDILE di Ragusa in data 08/02/2010 protocollo n°9027655.

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Importo delle Somme Autorizzate:

Per lavori

| | |
|---|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Contratto principale: | €. 23.239,96 |
| <input type="checkbox"/> Atti Aggiuntivi (1° Perizia di Variante) | €. 5.170,04 |
| | Sommano €. 28.410,00 |

Certificati di Pagamento:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1) In data 11 Dicembre 2009 | €. 13.500,00 |
| 2) In data 02 Febbraio 2010 | €. 14.600,00 |
| Sommano gli acconti pagati | €. 28.100,00 |

Tempo Stabilito per il Collaudo Conto Finale:

In data 03/02/2010 fu firmato dall'impresa senza riserve ammonta complessivamente a nette
€. 28.409,93

(diconsi Euro Ventottomilaquattrocentonove/93)

Credito dell'imprenditore e le somme spese:

| | |
|--|--------------|
| Deduconsi gli acconti già corrisposti: | €. 28.100,00 |
| Credito a saldo: | €. 309,93 |

Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:

| | |
|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> Somme autorizzate per il progetto | €. 35.000,00 |
|--|--------------|



| | | |
|---|----|-----------|
| <input type="checkbox"/> Somme spese (importo netto stato finale) | €. | 28.409,93 |
| <input type="checkbox"/> Imposta sul valore aggiunto 20% | €. | 5.681,98 |
| <input type="checkbox"/> Somme spese per competenze tecniche | €. | 604,86 |
| Economia realizzata | €. | 303,23 |

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve.

Avvisi a opponendum:

Pubblicati senza esito di opposizioni.

Cessione Crediti:

Revisione prezzi:

Non è stata effettuata alcuna revisione prezzi.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori eseguiti sono stati effettuati sulle condotte idriche comunali. Essi riguardarono la sostituzione di parti di condotta, la realizzazione di parti nuove delle stesse.

I sottoscritti **Geom. Domenico BUONISI, Geom. Giovanni SCHININA' e Geom. Salvatore CHESSARI** nelle qualità di direttori del lavori in oggetto

C O N S I D E R A T O

- Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed in seguito a preavviso dato all'Impresa, il giorno 03/02/2010 si sono recati nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'Impresa e del Responsabile del Procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla cognizione dei lavori eseguiti consistenti essenzialmente **in Lavori di interventi straordinari agli impianti idrici comunali**. In tale sede La Direzione Lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d'arte, redigendone, a tal proposito, il relativo verbale di visita che si acclude a tergo.
- Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

C E R T I F I C A

- che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in **€ 28.409,93** da cui detratti **n.2** acconto corrisposto all'impresa per l'importo complessivo di **€ 28.100,00** resta un credito residuo di **€. 309,93** (diconsi Euro Trecentonove/93) oltre I.V.A. al 20 % di **€. 61,99** che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi alla Impresa **SAVASTA Salvatore** con sede in Ragusa Via Mons. NOBILE n°50; a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato, fermo restando l'eventuale pagamento dipendente dalle risultanze della domanda di revisione prezzi.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art.28 comma 3º della Legge n°109/94 e dell'art.199 del Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, 03 Febbraio 2010

L'IMPRESA
(SAVASTA Salvatore)



LA DIREZIONE DEI LAVORI
(Geom. Domenico BUONISI)
(Geom. Giovanni SCHININA')

Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Salvatore CHESSARI)

Parte integrante e sostanziale
della documentazione previdenziale
N. 767 del 27-01-2010

INAIL

INPS

Cassa Edile

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER STATO DI AVANZAMENTO DI LAVORI PUBBLICI ALLA DATA DEL 05/01/2010

Raccomandata AR

Spett.le SAVASTA SALVATORE
VIA MONSIGNOR NOBILE 50
97100 Ragusa (RG)

| | | | |
|--|---|--------|------------------|
| Protocollo documento n. | 9027655 | del | 03/02/2010 |
| Riferimento | 0366562088 | del | 12/07/2009 |
| Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza) | 20090701815854 | | |
| Denominazione/ragione sociale | SAVASTA SALVATORE | | |
| Sede legale | VIA MONSIGNOR NOBILE 50 97100 Ragusa (RG) | | |
| Sede operativa | VIA MONS. NOBILE 50 97100 Ragusa (RG) | | |
| Codice Fiscale | SVSSVT62L19H163Z | E-mail | NTCGPP61A01H163B |
| C.C.N.L. applicato | Edilizia | | |

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto: I.N.P.S. - Sede di RAGUSA E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n. 6505135326**Risulta regolare con il versamento dei contributi al**

05/01/2010

 E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento**

CAPPELLO FRANCESCO

 I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n. 2865753**Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al**

03/02/2010

 E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento**

SCOLLO GIORGIO

 C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RAGUSA E' iscritta/o alla Cassa Edile con C.I. n. 3794**Risulta regolare con il versamento dei contributi al**

05/01/2010

 E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento**

LUCIFORA GIOVANNI

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale Ragusa il 08/02/2010

Per INPS-INAIL-CASSA EDILE

Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

ditta C.E. PROVINCIA DI RAGUSA

ROSARIO CANTONIERTI



1107827/10

Parte integrante e sostanziale
della determinazione di dirigenziale
N. 767 del 27.04.2010

Comune di Ragusa Provincia di Ragusa

O G G E T T O: Lavori di interventi straordinari agli impianti idrici comunali; importo € 35000,00 IVA e oneri compresi. Det. Dirigenziale n. 1903 del 11/08/2009. CUP= F29E0900200004

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: geom. Chessari Salvatore

COMMITTENTE: Comune di Ragusa

IMPRESA: Savasta Salvatore via mons. Nobile n. 50 Ragusa.

ANTICIPAZIONE: euro 0,00

CONTRATTO: in data 22/12/2009
repertorio n. 14
Registrato a Ragusa
in data 24/12/2009

RIBASSO D'ASTA: -17.88

IMPORTO PROGETTO: euro 28 300,00

IMPORTO CONTRATTO: euro 28 300,00

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno duemiladieci il giorno tre del mese di febbraio in Ragusa il sottoscritto , in qualità di Direttore dei Lavori:

Visto:

- l'art. 172 del D.P.R. 554/1999 "Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.", in seguito a riscontri eseguiti in contradditorio con l'Impresa Savasta Salvatore via mons. Nobile n. 50 Ragusa.;
- il Giornale dei Lavori;

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati completamente ultimati in data 03/02/2010 e quindi in tempo UTILE.

Ragusa, il 03/02/2010

L'Appaltatore
Savasta Salvatore via mons. Nobile n. 50 Rg



Il Direttore dei Lavori
Geom. G. Schintre

VISTO: Il Responsabile del Procedimento
geom. Chessari Salvatore

n° 2 Facciate

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 767 del 27.09.2010



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it



SETTORE X

Ambiente, Energia e Protezione Civile

Via Mario SPADOLA n°56 Pal. Ex Consorzio - Tel. 0932676413 - Fax 0932676414 -
E-mail

Prot. IX°
Risposta a nota n. _____
del _____

Ragusa, 12/10/2009

LAVORI: Lavori di interventi straordinari agli impianti idrici comunali.
Importo complessivo €. 35.000,00 IVA Compresa.

IMPRESA: SAVASTA Salvatore Via Mons. Nobile n°50 – 97100 Ragusa.

CONTRATTO: in corso di stipula per l'importo netto di €. 28.300,00 IVA esclusa.

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI SOTTO RISERVA DI LEGGE

*con le riserve di cui all'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248
ex artt. 129 e 130 del Regolamento dei LL. PP. approvato con D.P.R. 21/12/ 1999 n. 554*

L'anno duemilanove (2009) il giorno dodici (12) del mese di Ottobre in Ragusa

I sottoscritti Direttori dei lavori, **Geom. Domenico BUONISI**, e **Geom. Giovanni SCHININA'** e nelle medesime qualità il sottoscritto Responsabile del Procedimento **Geom. Salvatore CHESSARI**;

Visto il progetto dei lavori su indicati approvato con Determina Dirigenziale n. 1903 del 11 Agosto 2009 redatto dall'Ufficio in titolo, dal **Geom. Salvatore CHESSARI**, dal **Geom. Domenico BUONISI** e dal **Geom. Giovanni SCHININA'**

Vista la Determina Dirigenziale del Settore X del Comune di Ragusa con la quale viene approvata l'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto all'Impresa **SAVASTA Salvatore**; con sede in Ragusa Via Monsignor Nobile n°50 per l'importo di €. 28.300,00 al netto del ribasso d'asta del 17,88%;

Visto l'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 e l'art. 129 commi 1° e 4° e l'art. 130 comma 3° del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554;

Previo avviso all'Impresa precipitata, è convenuto sul luogo in cui debbonsi eseguire i lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. **SAVASTA Salvatore**, in qualità di titolare dell'Impresa appaltatrice **SAVASTA Salvatore**;
 2. **Geom. Salvatore CHESSARI**, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
 3. **Geom. Domenico BUONISI** e **Geom. Giovanni SCHININA'** in qualità di Progettisti e Direttore dei Lavori.
- si è proceduto alla consegna dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni dei citati articoli 129 e 130 del Regolamento dei Lavori Pubblici.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, constatato che l'area di intervento è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori appaltati, il sottoscritto Direttore dei lavori:

- ha designato i lavori da eseguire;
- ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi;
- ha dato lettura delle norme e condizioni di esecuzione contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto all'Appaltatore;

- ha indicato all'Appaltatore le aree da consegnare ove debbonsi compiere i lavori in oggetto che sono state delimitate con opportuni picchetti di termine apposti al momento secondo le indicazioni del progetto;
- ha fornito le indicazioni necessarie per il tracciamento dei lavori in appalto, effettuato dal personale dell'Impresa in data odierna (ovvero iniziato oggi dal personale dell'Impresa e con prosieguo nei prossimi giorni); a tal uopo si è proceduto col collocamento di sagome e capisaldi e quanto altro necessario per l'esatta individuazione delle opere da eseguire;

Dovendosi la consegna, oggetto del presente verbale, intendere effettuata sotto le riserve di legge, l'Impresa dovrà dare la preferenza ai seguenti lavori:

- lavori di manutenzione ordinaria;

Le riserve di legge si intendono sciolte senza alcuna altra formalità all'atto del perfezionamento del contratto e delle sua registrazione.

Il Sig. **SAVASTA Salvatore**, Appaltatore dei lavori in parola, fornito già di copia del progetto, dello Schema di Contratto e del Capitolato Speciale reggente l'appalto, nella qualità summenzionata dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa dal precitato Schema di Contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto e di accettare col presente atto la formale consegna in via d'urgenza dei lavori suindicati, sotto le riserve di legge e senza sollevare altra riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in mesi **12** (dodici) naturali e consecutivi giusto art. 6 del detto Schema di Contratto, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il **11 Ottobre 2010**.

Resta altresì inteso che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuato se non sia stato regolarmente sottoscritto ed approvato il contratto di appalto e debitamente registrato ai fini fiscali.

De che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

SAVASTA SALVATORE

LAVORI EDILI

Via Mazzini n. 50
93100 CAGUSA
SAVASTA SRL
Part. IVA: 01066100883



I DIRETTORI DEI LAVORI
(Geom. Domenico BUONISI)
(Geom. Giovanni SCHININA')

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Salvatore CHESSARI)



n°5 Facciate

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 767 del 27.04.2010

Comune di Ragusa Provincia di Ragusa

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di interventi straordinari agli impianti idrici comunali;
Importo € 35000,00 IVA e oneri compresi. Det. Dirigenziale n. 1903 del
11/08/2009.
CUP= F29E0900200004

COMMITTENTE: Comune di Ragusa

IMPRESA: Savasta Salvatore via mons. Nobile n. 50 Ragusa.

Contratto in data 22/12/2009 rep. n. 14 registrato a Ragusa in data 24/12/2009 al n. 3610/3 di euro 28 300.00

| | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------|
| Data Offerta: | 01/10/2009 | IMPORTO DEL PROGETTO: | 28 300.00 |
| Data Consegna: | 12/10/2009 | Somme a Disposizione: | 0.00 |
| Data Inizio Lavori: | 12/10/2009 | Importo per la Sicurezza: | 707.50 |
| Giorni Utili per Ultimazione: | 0 | IMPORTO DI VARIANTE | 0.00 |
| Data Utile per Ultimazione: | 11/10/2010 | Somme a Disposizione (variante): | 0.00 |
| Giorni di Sospensione: | 0 | Importo per la Sicurezza (variante): | 0.00 |
| Numero di Sospensioni | 0 | Anticipazione: | 0.00 |
| Nuova Data Ultimazione: | ___/___/___ | | |
| Data FINE LAVORI: | 03/02/2010 | Giorni impiegati in PIU': | — |
| | | Giorni impiegati in MENO: | 250 |

Servizio I° - Distribuzione e manutenzione rete idrica comunale -
SETTORE X° - Ambiente, Energia e Protezione Civile

| Num Ord TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | | | |
|------------------------|--|---------------------------|----------|-----------------|--|--|
| | | | unitario | TOTALE | | |
| R I P O R T O | | | | | | |
| <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | | |
| 1 01.04.04 | Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare ... o e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: per ogni m di taglio effettuato. | SOMMANO al m | 50,00 | 2,05 102,50 | | |
| 2 06.02.02.06 | Pavimentazione con mattonelle d'asfalto pressate su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio di idoneo spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizi ... puro, ed compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. — Per la provincia di Ragusa: spessore 3 cm | SOMMANO al m ² | 14,50 | 25,30 366,85 | | |
| 3 06.04.02.01 | Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m ... o le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte: classe B 125 (carico di rottura 125 kN). | SOMMANO al kg | 14,00 | 3,53 49,42 | | |
| 4 18.01.03.01 | Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rck 20 N/mm ² , spessore paret ... llato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: per pozzetti da 40x40x50 cm . | SOMMANO cad. | 3,00 | 114,80 344,40 | | |
| 5 21.01.26 | Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate ai conferimen ... nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica: per ogni m ³ di materiale trasportato misurato sul mezzo | SOMMANO al m ³ | 10,00 | 21,80 218,00 | | |
| 6 AP.11 | Operaio Qualificato | SOMMANO ora | 172,00 | 24,70 4'248,40 | | |
| 7 AP.12 | Operaio Comune | SOMMANO cm/m ² | 655,50 | 22,50 14'748,75 | | |
| 8 B1 | Escavatore | SOMMANO ora | 8,00 | 72,40 579,20 | | |
| 9 B4 | Martello Demolitore | SOMMANO ora | 315,50 | 29,16 9'199,98 | | |
| 10 Cemento | Cemento | SOMMANO q.li | 35,00 | 8,50 297,50 | | |
| 11 IV.N.5 | Conglomerato bitumoso per strato di usura confezionato a caldo in impianti idonei con granulati di appropriata granulometria e qualità con resistenza agli urti ed all'usura per att ... attrezzatura per la stessa emulsione bituminosa al 55% in misura non inferiore a 1 kg ogni mq - Misurato in frasca.. | SOMMANO mc | 23,80 | 90,45 2'152,71 | | |
| 12 PS.03 | Fornitura CURVA Zincata da 1" | SOMMANO cadauno | 4,00 | 2,38 9,52 | | |
| 13 PS.06 | Fornitura BIGUNTO da 3/4" | SOMMANO cadauno | 10,00 | 3,76 37,60 | | |
| 14 PS.09 | Fornitura RIDUZIONE Zincata da 1" a 1/2" | SOMMANO cm ² | 2,00 | 0,58 1,16 | | |
| 15 PS.11 | Fornitura VALVOLA a sfera da 1" | SOMMANO cadauno | 10,00 | 5,61 56,10 | | |
| 16 PS.19 | Fornitura TUBAZIONE in Polietilene da 3/4" | SOMMANO ml. | 95,00 | 0,61 57,95 | | |
| 17 PS.20 | Fornitura VALVOLA a sfera da 1/2" | SOMMANO cadauno | 22,00 | 2,96 65,12 | | |
| A R I P O R T A R E | | | | 32'535,16 | | |

COMMITTENTE: Comune di Ragusa
STATO FINALE DEI LAVORI

A RIPORTARE

STATO FINALE DEI LAVORI



Parte integrante della determinazione di dirigenza
N. 767 del 27.01.2010

REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Idrauliche

LAVORI: Lavori di Interventi straordinari agli impianti idrici comunali.
(Determinazione Dirigenziale n°1903 gen. del 11/08/2009)
CUP=F29E0900200004

IMPRESA: SAVASTA Salvatore con sede a Ragusa Via Mons. NOBILE n°50 - 97100 Ragusa.

Contratto di appalto in data **22/12/2009** n° **14** di rep. Presso il Comune di Ragusa e, registrato a Ragusa per l'importo netto di €. 28.300,00 al n°**3610** serie n°**3** il **24/12/2009**.

VERBALE VISITA DI CONTROLLO

ex art. 194 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999
n. 554

L'anno duemiladieci (2010) il giorno tre (03) del mese di Febbraio in Ragusa.

La sottoscritta Direzione dei Lavori Geom. *Domenico BUONISI* e geom. *Giovanni SCHININA'* in titolo,

Visti gli artt. 191, 192 e 194 del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554;

Visto l'art. ... del Contratto di Appalto;

Visto lo Stato Finale dei lavori del 03/02/2010 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di €. 28.409,93 al netto del ribasso d'asta;

previo avviso all'Impresa precipitata, è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. Geom. *Salvatore CHESSARI*, in qualità di Responsabile del Procedimento;
2. Sig. *SAVASTA Salvatore*, nelle qualità di titolare dell'Impresa;

ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti dall'Appaltatore consistenti essenzialmente in:

1. Lavori di manutenzione alle condotte idriche comunali site nella rete viaria stradale.
2.

Dall'ispezione delle opere realizzate e per quanto rilevabile al momento, il sottoscritto Direttore ha accertato che i lavori eseguiti possono ritenersi a regola d'arte e conformi alle prescrizioni del progetto contrattuale.

L'IMPRESA

(Salvatore SAVASTA)

LA DIREZIONE DEI LAVORI

(Geom. Domenico BUONISI)

(Geom. Giovanni SCHININA')

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Salvatore CHESSARI)





Vittoria Assicurazioni

L'AGENZIA DI RAGUSA S.p.A. con C.R. 146, APRISE MILANO IN STAMPA 04/03/2004, CON SEDE SOCIALE VIA PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 1 - 91100 RAGUSA, VAILOCAVA 21, SISTEMA DI GESTIONE DI QUALITÀ CERTIFICATO CON N. 167 DEL 27.04.2010.

n° 2 Facciate

Parte integrante e sostanziale
della documentazione di garanzia
N. 167 del 27.04.2010

POLIZZA FIDEJUSSORIA AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 109/94

| | |
|--------------------|--|
| SCHEMA TIPO 1.2 | GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA |
| SCHEDA TECNICA 1.2 | |

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n°123 del 12/03/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fidejussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

| | |
|--------------------------|---|
| Garanzia fidejussoria n. | Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.) |
| 590.071.0000909182 | AGENZIA DI RAGUSA 590 |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Contraente (Obbligato principale) | C.F./P.I. |
| SAVASTA SALVATORE | SVSSVT62L19H163Z |

| | | | |
|--------|-----------------------------------|-------|-------|
| Sede | Via/P.zza n.civico | CAP | Prov. |
| RAGUSA | VIA MONSIGNORE VINCENZO NOBILE 50 | 97100 | RG |

| | |
|------------------------------------|--------|
| Stazione appaltante (Beneficiario) | Sede |
| COMUNE DI RAGUSA | RAGUSA |

| | |
|---|-----------------------------|
| Descrizione opera | Luogo di esecuzione: RAGUSA |
| LAVORI DI INTERVENTI STRAORDINARI AGLI IMPIANTI IDRICI COMUNALI | |

| | | |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Costo complessivo previsto opera | Ribasso % d'asta aggiudicato | Somma garantita 0,00% costo opera |
| € 23.366,46 | 17,88% | € 4.177,92 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Data inizio garanzia fidejussoria | Data cessazione garanzia fidejussoria |
| v. art.2 Schema Tipo 1.2 | v. art.2 Schema Tipo 1.2 |

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

Ai soli fini della determinazione del premio la presente polizza si intende rilasciata con pagamento iniziale per il periodo dal 30/10/2009 al 30/10/2010 ed eventuali proroghe annuale a partire dal 30/10/2010 fino alla sua cessazione che dovrà avvenire nei modi previsti dall'art.2 dello Schema Tipo 1.2

| | | | |
|--------------------------|------------|---------|----------|
| RATA INIZIALE DI PREMIO: | € 93,33 | € 11,67 | € 105,00 |
| | Imponibile | Imposte | Lordo |
| EVENTUALI PROROGHE: | € 93,33 | € 11,67 | € 105,00 |

Emessa a RAGUSA (RG) il 02/11/2009 in quattro originali ad un solo effetto.

IL CONTRAENTE

SAVASTA SALVATORE

LAVORI EDILI
Via Mons. Nobile n. 50
97100 RAGUSA
Part. IVA: 01066190883

Originale per il Beneficiario



VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.
Agenzia Commerciale Ragusa
Via degli Agrumi, 26 - Tel. 0932.246883
95100 RAGUSA



Vittoria Assicurazioni

SCHEDE PER PERSONA: UNA PER CUI SI POSSANO SCRIVERE TUTTI I DATI DI CUI ALL'ESPRESSO E' STATA DELL'INTERESSE DI UN INDIVIDUO. SAREBBERO INCLUSE IN QUESTA SCHEDE: COGNOME, NOME, ALIAS, ETÀ, GIORNATA ALLO SCARICO, DISSOCIAZIONE DA PERSONA DI FIDUCIA, CARATTERISTICHE DEL GIUDGIO E FORZA DI AVVOCATO DI DIRITTO AL RISARCIMENTO ASSOCIAZIONE DI DIRITTO.

www.ijerpi.org

Allegato alla POLIZZA N° 590.071.0000909182

AGENZIA DI RAGUSA 590

CONTRAENTE **SAVASTA SALVATORE**
Codice Fiscale **SVSSVT62L19H163Z**
Domicilio in **VIA MONSIGNORE VINCENZO NOBILE 50**
Comune **RAGUSA** C.ap. **97100** Provincia **RG**

BENEFICIARIO **COMUNE DI RAGUSA**
Domiciliato in **CORSO ITALIA 72**
Comune **RAGUSA C.a.p. 97100 Provincia RG**

Con il presente allegato, che forma parte integrante della polizza suindicata, la Società dà e prende atto di quanto segue:

La presente polizza viene prestata in conformità a quanto previsto dall'art. 113 del DLGS n. 163 del 12.04.2006 – codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – tutte le condizioni eventualmente in contrasto devono ritenersi abrogate e sostituite dalle previsioni di legge.

Il pagamento delle somme dovute dal Contraente sarà effettuato dalla Società, in base alla presente polizza, entro il termine massimo di 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Beneficiario.

La Società rinuncia al beneficio della preventiva esclusione del Contraente ai sensi dell'art. 1944 C.C., nonché ad un'estesa dei termini di decadenza di cui all'art. 1957 C.C. Il comma

Vengono fatte salve le azioni di legge, nel caso in cui le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o interamente non dovute.

totalmente non dovute.

FERMO IL RESTO

Emesso in quattro esemplari ad un solo effetto in RAGUSA il 02/11/2009.

IL CONTRAENTE

SAVASTA SALVATORE
LAVORI EDILI
Via Mese, Nobile n. 50
97100 RAGUSA
Part. IVA: 01066190883

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.
VITTORIA ASSICURAZIONI
Agenzia Centrale di Reggio
via XX settembre, 20 - Tel. 0932.246932
G.I.S.