



Serv. Determinazioni del C.D. Municipali
Tram. Sett IX, Rag
Abo
il 21-05-2010
Firma: [Signature]
Vice Segretario

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 20.05-2010 N. 964	OGGETTO: Lavori di realizzazione dell'impianto Antincendio negli edifici scolastici "G.B. MARINI E 4 NOVEMBRE" in Ragusa. Approvazione Perizia di assestamento contabile.
N. 119 Settore IX Data 26/04/2010	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Somma già impegnata con fondi REG. LI D.D.S 136/XV/08
COTINAZ. BIL. COMUNALE DELIBERA DTG. 86/08 - PERIZIA VAR. D.D. N. 158/0

BIL.

CAP.

IMP.

FUNZ.

SERV.

INTERV.

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladieci, il giorno VENTISEI del mese di APRILE nell'ufficio del Settore IX il Dirigente, Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO CHE:

- con Determina Dirigenziale n.1215 del 04/06/2007 è stato approvato il progetto per l'impianto antincendio negli edifici scolastici G.B. Marini e 4 Novembre, dell'importo di € 99.000,00, per la partecipazione all'Avviso pubblico per il finanziamento a carico della Regione e cofinanziamento tramite fondi di bilancio Comunale con il seguente quadro economico:

a) importo complessivo dei lavori	€ 74.126,93	€ 74.126,93
oneri di sicurezza	€ 4.347,07	
importo dei lavori a base d'asta	€ 69.779,86	
b) somme a disposizione dell'Amm.ne		€ 24.873,07
così distinte a lora volta:		
b1) IVA 20% sui lavori	€ 14.748,27	
b2) spese tecniche (2,17%)	€ 1.600,19	
b3) imprevisti < 10% sui lavori	€ 7.024,61	
b4) assicurazione Rup e Progettisti	€ 1.500,00	
TOTALE IMPORTO PROGETTO		€ 99.000,00

- con Deliberazione G.M. n.86 del 12/03/08 è stata impegnata la somma di € 4.950,00 per il cofinanziamento a carico dell'Ente;
- con D.D.G. n.434/XV l'Assessorato Regionale P.I. ha preso atto del progetto esecutivo, ed ha ridotto l'entità dell'importo ammissibile a finanziamento da € 99.000,00 ad € 97.373,99 di cui € 4.868,70 a carico di questa amministrazione;
- con D.D. n.2977 del 2008 è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori in favore della Ditta TECNOTERM s.r.l. che ha offerto un ribasso del 21,27 % sull'importo a base di gara;
- in data 18/11/2008 è stato stipulato il contratto di appalto n.29/IX/2008 di repertorio registrato a Ragusa il 26/11/2008 al n.3409 Serie 3, per l'importo contrattuale complessivo di € 59.284,93 oltre IVA;
- con D.D.S. n.1374/XV dell'11/12/2008 l'Assessorato Regionale decretava il finanziamento della somma di € 75.585,20 a favore di questo Comune per la realizzazione del progetto in oggetto;
- con D.D. n.1578 del 07/07/09 è stata approvata la 1^ perizia di Variante con il seguente quadro economico:

a) importo complessivo dei lavori in variante		€ 91.747,09
non soggetti a ribasso per oneri sicurezza	€ 5.513,77	
importo dei lavori da ribassare	€ 86.233,32	
b) somme a disposizione dell'Amm.ne		€ 25.594,74
così distinte a lora volta:		
b1) IVA 20% sui lavori	€ 14.681,05	
b2) spese tecniche (2,00%)	€ 1.834,94	
b3) oneri su spese tecniche (0,17%)	€ 155,97	
b4) imprevisti < 10% sui lavori	€ 7.422,78	
b5) assicurazione Rup e Progettisti	€ 1.500,00	
SOMMANO		€ 117.341,83
Ribasso d'asta 21,27%		- € 18.341,83
TOTALE IMPORTO P.V.S.		€ 99.000,00

- con D.D. n.374 del 17/02/10 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale con il seguente quadro economico:

a) importo complessivo dei lavori eseguiti		€ 73.039,21
non soggetti a ribasso per oneri sicurezza	€ 4.389,47	
importo dei lavori da ribassare	€ 68.649,74	
b) somme a disposizione dell'Amm.ne		€ 13.678,40
così distinte a lora volta:		
b1) IVA 20% sui lavori	€ 11.687,49	
b2) spese tecniche (2,00%)	€ 1.834,94	
b3) oneri su spese tecniche (0,17%)	€ 155,97	
SOMMANO		€ 86.717,61
Ribasso d'asta 21,27%		- € 14.601,80
TOTALE IMPORTO STATO FINALE		€ 72.115,81

Vista la D.D. n.374 del 17/05/10 che approvava il certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per un importo complessivo di € 86.717,61.

Visto che la Regione Siciliana ha finanziato i suddetti lavori per un importo di € 75.585,20, non soggetto a rimodulazione in aumento;

Vista la Delibera della G.M. 86/08 Con la quale è stata impegnata, per il cofinanziamento la somma di € 4.950,00;

CONSIDERATO che i lavori eseguiti sono di importo inferiore alla perizia approvata per cui è necessario procedere all'approvazione del quadro economico assestato del procedimento;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- Approvare il quadro economico di assestamento contabile per i lavori di realizzazione dell'impianto antincendio negli edifici scolastici "G.B. Marini e 4 Novembre", così formulato:

a) importo complessivo dei lavori eseguiti € 73.039,21

non soggetti a ribasso per oneri sicurezza € 4.389,47

importo dei lavori da ribassare € 68.649,74

b) somme a disposizione dell'Amm.ne € 13.678,40

così distinte a loro volta:

b1) IVA 20% sui lavori € 11.687,49

b2) spese tecniche (2,00%) € 1.834,94

b3) oneri su spese tecniche (0,17%) € 155,97

SOMMARIO

Ribasso d'asta 21,27% € 86.717,61

- € 14.601,80

TOTALE IMPORTO STATO FINALE

€ 72.115,81

- Dare atto che il procedimento è da ritenersi completato con una economia di spesa come sotto dettagliata:

Importo Perizia di Variante € 99.000,00 -

Importo STATO FINALE € 72.115,81

TOTALE minor spesa € 26.884,19

e che eventuali economie sulle quote di cofinanziamento comunale saranno accertate dopo l'erogazione del saldo contributo regionale.

Ragusa li

IL DIRIGENTE

(ing. Michele Scarpulla)

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: Ragioneria Assessoriale ai LL.PP.

Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, li

Visto:

Il Segretario Generale

Il Dirigente del 2° Settore
Ragusa, li

Il Segretario

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

(ing. Michele Scarpulla)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 10/05/2010

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 25 MAG. 2010

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 25 MAG. 2010 al 31 MAG. 2010

Ragusa 01 GIU. 2010

IL MESSO COMUNALE