



Serv. Determ. dirigenziali
Tremessi Sett. IX.
Ref. Albo
30-06-2010
L'istruttore di ministro
G. Scibano
M. Mazzola

CITTÀ DI RAGUSA SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>25-06-2010</u> al n. <u>1342</u>	OGGETTO: Interventi di viabilità e reti in sottosuolo Nella zona Serralinena - Pianetti DITTA : Bramanti costruzioni s.r.l.
Annotata al Registro del Settore IX in data <u>12/02/10</u> al n. <u>43</u>	Preso d'atto stato finale e certificato di regolare esecuzione

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Bilancio	Capitolo.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
2005 res 2004	2803.31	08	02	01	5434/05

Posizione mutuo n. 4470259

IL RAGIONIERE
M. Scarpulla

L'anno duemiladieci, il giorno 10 del mese di Febbraio nell'ufficio del settore IX il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

- **Premesso** che con determinazione Dirigenziale n. 2845/2004 veniva approvato il progetto riguardante "Interventi di viabilità e reti in sottosuolo nella zona Serralinena - Pianetti" dell'importo complessivo di €. 320.000,00;
 - **Preso Atto** che dall'espletamento della gara i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Bramanti costruzioni con il r.a. del 7,321%;
 - **Che** i lavori sono stati consegnati il 02/05/2007 e sono stati regolarmente ultimati in data 10/01/2008;
 - **Preso Atto** lo stato finale dei lavori firmato senza riserve in data 01/02/2008;
 - **Preso Atto** il certificato di regolare esecuzione firmato in data 08/10/2009;
 - **Ritenuto** di dover provvedere in merito
 - **Visto** l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;
 - **Considerato** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;
 - **Visto** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

- 1) **Prendere atto** dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione per i lavori di "Interventi di viabilità e reti in sottosuolo nella zona Serralinena - Pianetti";
 - 2) **Prendere atto** della conclusione del procedimento e che la spesa complessiva è stata così determinata:

1	Importo lavori	€. 240.712,09
2	IVA 20%	€. 48.142,42
3	Spese tecniche	€. 5.537,58
4	pubblicità	€. 3.210,40
4	Espropriazioni	€. 16.306,80
5		
	SOMMANO	€. 313.909,29

Economia di spesa €. 6.090,71

- 3) **Prendere atto** dell'avvenuta erogazione alla ditta Bramanti Costruzioni s.r.l. degli acconti già corrisposti che ammontano ad €. 239.500,00;
 - 4) **Liquidare e pagare** alla ditta Bramanti Costruzioni s.r.l. la somma residua che ammonta ad €. 1.212,09 oltre IVA di €. 242,42 e quindi per un totale di €. 1.454,51;
 - 5) **Imputare** la relativa spesa di €. 1.454,51 al Cap.-2803.31 bil. 2005 res 2004 Serv.

01 Funz 08 Interv. 01 (impegno 5434/05 ");

6) **Autorizzare** lo svincolo delle cauzione prestate dall'impresa Bramanti Costruzioni s.r.l. ;

7) **Dare atto** che è stato completato il procedimento di spesa impegnato con determinazione Dirigenziale n. 2845/2004 e che pertanto occorre ridurre l'impegno da €. 320.000,00 ad €. 313.909,29 con la realizzazione di una economia pari ad € 8.090,71.

~~Allegato~~ . certificato reg. esecuzione , parte integrante e fattura n. 1 del 15.2.2010.

IL DIRIGENTE

(Ing. Michele Scarpulla)

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, ufficio AA.GG.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(dotto Ing. Michele Scarpulla)

Visto:

Il Dirigente del Settore
Ragusa II

Il Generale

Il Consigliere di Amministrazione:

Il Consigliere di Amministrazione

Il Signor

Ragusa II

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa, 23/06/2010

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, 01 LUG. 2010

IL MESO COMUNALE

~~IL MESO NOTIFICATORE~~

(Salvatore Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal...01 LUG. 2010 al...07 LUG. 2010.

Ragusa, 08 LUG. 2010

IL MESO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

13h2 : 25.06.2010

SETTORE IX° Decoro Urbano, manutenzione e gestione infrastrutture



2° - Viabilità e Pubblica Illuminazione

C.so Italia, 72 – Tel. – Fax 0932 676562 - E-mail: viabilita@comune.ragusa.it

OGGETTO: INTERVENTI DI VIABILITA' E RETI IN SOTTOSUOLO NELLA ZONA SERRALINENA - PIANETTI

DITTA: BRAMANTI COSTRUZIONI s.r.l.

CONTRATTO: in data 13/04/2007 n.29753 di rep.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

Il progetto, approvato con determinazione dirigenziale n° 2845/2004 prevedeva una spesa complessiva di €. 320.000,00 di cui €. 232.000,00 per lavori a base d'asta.

Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 13/04/2007 n° 29753 di raccolta e registrato fiscalmente a Ragusa.

Dal contratto risulta che all'impresa Bramanti costruzioni s.r.l. con sede legale a Modica è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 218.495,28 al netto del ribasso d'asta offerto del 7,321%.

Perizie

Nel corso dei lavori si è reso necessario provvedere alla redazione di perizia di variante e suppletiva.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Per la superiore perizia di variante e suppletiva si è provveduto alla sottoscrizione del previsto atto di sottomissione per una maggiore spesa di €. 22.216,82 al netto del r.a. contrattuale.

Consegnna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 02/05/2007 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Nel corso dei lavori si è reso necessario sospendere i lavori dal 01/08/2007 al 28/08/2007.

PROROGHE

Si è reso necessario concedere n. 2 proroghe alla ultimazione dei lavori per complessivi giorni 90

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in mesi 4 (quattro) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 02/05/2007, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 02/09/2007. Detta scadenza, considerati i giorni di sospensione nonché quelli di proroga, è stata fissata per il 28/12/2007

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 10/01/2008 e quindi con giorni tredici di ritardo non soggetti a penale.

Conto Finale

Redatto in data 01/02/2008, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di €. 240.712,09 dal quale verranno dedotti n°3 certificati di acconto, corrisposti all'impresa per l'importo netto di €. 239.500,00.

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€. 320.000,00
Somma spesa		
- per lavori	€. 240.712,09	
- per pubblicità	€. 3.210,40	
- per I.V.A.	€. 48.142,42	
- per spese tecniche	€. 5.537,58	
- per espropriazione	€. 16.306,80	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE		€. 313.909,29
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€. 6.090,71

Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti contribuitivi ed assicurativi.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori e forniture	€. 240.712,09
- acconti corrisposti	<u>€. 239.500,00</u>
	Restano €. 1.212,09 =====

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella realizzazione di interventi atti al completamento della sede stradale di via Bruxelles, via Irlanda via Bulgaria via Macario e via Momigliano.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Franco Paparazzo nella qualità di progettista,direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa,nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento , ha proceduto con la scorta del progetto ,del contratto e della contabilità, alla riconoscizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 208 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Bramanti costruzioni s.r.l. sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo complessivo dei lavori per complessive €. 240.712,09 da cui detratti n°3 certificati d'acconto per complessive €. 239.500,00, resta il residuo di €. 1.212,09 oltre IVA di €.242,42 per un totale complessivo di €. 1.454,51, che, salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa Bramanti costruzioni s.r.l. come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.


Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto

dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 08/10/2009

L'Impresa

(ing. Giuseppe Bramanti)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(geom. Franco Paparazzo)



CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile Unico del Procedimento

(geom. Franco Paparazzo)

