



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. S. IX -
Reg. Alb.
il 11.06.2010
IL RESP. DEL SERVIZIO
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesca Tumino)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale - In data 10.06.2010 N. 1820	OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione e liquidazione finale per i lavori relativi a FORNITURA E COLLOCAZIONE IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE DA 13,3 Kwp PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "F. CRISPI" DI VIA STESICORO E DA 10,2 Kwp PRESSO LA SCUOLA MATERNA "EX ONMI".
N. 218 Settore IX Data 25/06/2010	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

NON COMPORTA IMPEGNO SPESA - SOMMA GIÀ IMPEGNATA CON
DETERMINAZ. DIRIG. 1602 e 1608 del 14-7-04
BIL. 2010 Residuo CAP. 2606. 2 IMP. 4962/04 - liq. 2123/04
e Imp. 4962/04 - liq. 2129/04
FUNZ. 4 SERV. 2 INTERV. 1

IL RAGIONIERE

R.ivi

L'anno duemiladieci, il giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO
nell'ufficio del Settore IX il Dirigente, Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la
seguente determinazione:

PREMESSO CHE:

- con D.D.G. n. 767 del 03/11/2003 sono stati cofinanziati con fondi comunali tramite mutuo della Cassa DD.PP. i progetti in oggetto da sottoporre all'ammissione a varie forme di finanziamento pubblico in conto capitale;
- con Determina Dirigenziale n. 1602 del 14/07/2004 è stato approvato il progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la scuola elementare "Annunziata" di via Montale in Ragusa, dell'importo di € 111.000,00 di cui € 95.493,80 per lavori e € 15.506,20 a disposizione dell'Amministrazione, per la partecipazione al bando "APQ Energia" con cofinanziamento a carico del bilancio comunale come sopra descritto;
- con Determina Dirigenziale n. 1607 del 14/07/2004 è stato approvato il progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la scuola materna "EX ONMI" di via Carducci in Ragusa, dell'importo di € 90.000,00 di cui € 77.371,55 per lavori e € 12.628,45 a disposizione dell'Amministrazione, per la partecipazione al bando "APQ Energia" con cofinanziamento a carico del bilancio comunale come sopra descritto;
- con D.R.S. n° 1314 del 25/05/2005, è stato ammesso a finanziamento pubblico sul programma in oggetto, con un contributo complessivo di € 68.670,00 il progetto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico presso la scuola elementare "Annunziata".
- con D.R.S. n° 1321 del 25/05/2005, è stato ammesso a finanziamento pubblico sul programma in oggetto, con un contributo complessivo di € 53.480,00 il progetto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico presso la scuola elementare "ex Onmi".
- con Determina Dirigenziale n. 2904 del 2005 è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione di entrambi gli impianti in favore della **Ditta Gechellin Group s.r.l.** con sede in Thiene (VI) via Ticino, 16 che ha offerto un ribasso del 19,69 % sull'importo a base di gara;
- in data 07/03/2006 è stato stipulato il contratto di appalto n. 29718 di repertorio registrato a Ragusa il 14/03/06 al n. 342 Serie I°, per l'importo contrattuale complessivo per i due impianti di € 138.828,14 oltre iva e oneri di sicurezza al netto del ribasso d'asta;
- in data 14/06/07 l'Assessorato Regionale esprimeva il nulla osta per la rilocalizzazione dell'impianto della scuola "Annunziata" presso l'edificio scolastico di via Stesicoro a seguito dell'approvazione di apposita perizia di variante;
- a seguito della conclusione dei lavori in data 11/07/07, con nota n. 7769 del 29/01/2008 il comune di Ragusa ha richiesto all'Assessorato Regionale dell'Industria, l'accredito della somma a saldo del contributo pubblico, con trasmissione di idonea documentazione a corredo ai sensi dell'art. 8 dei Decreti di finanziamento.
- in data 16/01/2008 sono stati redatti i certificati di regolare esecuzione;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusti certificati di regolare esecuzione dai quali si rileva inoltre che può essere pagata alla ditta **GEHELIN GROUP S.R.L.** la somma di € 712,26 (378,04+334,22) oltre € 71,23 per IVA per entrambi i lavori così distinti:

1) Impianto fotovoltaico presso la scuola elementare "F.Crispi" di via Stesicoro importo lavori eseguiti al netto del ribasso € 78.471,82 dedurre acconti pari a € 78.093,78 credito dell'impresa € 378,04;

2) Impianto fotovoltaico presso la scuola materna "ex ONMI" importo lavori eseguiti al netto del ribasso € 69.307,00 dedurre acconti pari a € 68.972,78 credito dell'impresa € 334,22; ato a € 1.710,00 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 69.012,98 e gli acconti corrisposti di € 67.300,00, oltre € 342,00 per IVA;

RITENUTO DI:

- approvare gli atti di contabilità finale ed i certificati di regolare esecuzione;
- dare atto che si è già provveduto a svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n.060042 della Banca Popolare di Vicenza per un importo di € 14.402,00;
- autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 783,49 di cui € 71,23 per IVA alla Ditta **GEHELIN GROUP S.R.L.** con sede in Thiene (VI) via Ticino, 16;
- dare atto che si è avuta una minor spesa di € 34.889,21 di cui € 22.770,14 per lavori scuola "F. Crispi" e di € 12.119,21 per lavori scuola "Ex Onmi";

VISTO in riguardo i Conti Finali dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

PRESO ATTO che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1) Approvare, in ogni loro parte, i conti finali ed i certificati di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'Impresa GECHLIN GROUP S.R.L. Le somme dovute per saldo lavori;

2) Dare atto che si è già proceduto a svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n.060042 della Banca Popolare di Vicenza per importo di € 14.402,00

3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 712,26 più € 71,23 per IVA alla Ditta GECHLIN GROUP S.R.L. con sede in Thiene (VI); con imputazione all'art. 6062

4) Dare atto che è stata realizzata un'economia di € 34.889,21 di cui € 22.770,14 per lavori scuola "F. Crispi" e di € 12.119,21 per lavori scuola "Ex Onmi" a valere sulle quote parti finanziate con fondi comunali;

Ragusa li

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)

Allegati Parte integrante: Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione e Fattura.

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: Ragioneria Assessore ai LL.PP.

Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, li

Visto: ✓

il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Direttore Generale
Ragusa, li

Il Sindaco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX
(ing. Michele Scarpulla)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 10.08.2010

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 18 AGO. 2010

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 18 AGO. 2010 al 24 AGO. 2010

Ragusa 25 AGO. 2010

IL MESSO COMUNALE

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1820 del 10.06.2010

Spett.le
Comune di Ragusa

Corso Italia, 72
97100 Ragusa (RG)

Recapito
Comune di Ragusa

Corso Italia, 72
97100 Ragusa (RG)



Gechelin Group S.r.l.
Tel. +39(0)445-38.00.50 r.a.
Fax. +39(0)445-38.10.20
E-mail: info@gechelin.com
Web: www.gechelin.com

Sede legale:
Via Ticino, 16 - 36016 Thiene (VI) - ITALIA

Sede operativa:
Via Brg. Mazzini, 46 - 36016 Thiene (VI) - ITALIA

C.F. e P.IVA IT 02988300246
Reg. Imprese 02988300246
REA 289797
Cap. Soc. I.V. 50.000,00 Euro

Azienda con Sistema Qualità
Certificato ISO 9001:2000

DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	COD. CLIENTE	P. IVA / CODICE FISCALE	N° PAG.
FATTURA	1	18/01/08	1554	00180270886	1

NS BANCA

IBAN

VS BANCA

IBAN

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto 1 (%)	Sconto 2 (%)	Importo	IVA
	SVINCOLO RITENUTE 0,5 % SU INFORTUNI RIF. IMPIANTI FOTOVOLTAICI "OMNI" E "STESICORO" RIF. FT 238/2007	N.	1	712,26			712,26	10

V. Ch

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO - IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA

Sconto pagamento	Spese bollo	Spese Incasso	Spese Trasporto	Spese Imballo
------------------	-------------	---------------	-----------------	---------------

Codici IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA
10	10%	712,26	71,23

TOTALI	712,26	71,23	TOTALE FATTURA
			783,49

Scadenza 28/01/08
Importo 783,49

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE IX
Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

CL)
MINUTA

LAVORI: FORNITURA E COLLOCAZIONE IN OPERA DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE DA 13,3 kWp PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "F. CRISPI" DI VIA STESICORO IN RAGUSA.

IMPRESA: Gecelin Group s.r.l. - Via Ticino 16 - 36016 Thiene (VI)

CONTRATTO: N. 29718 di Rep. Registrato a Ragusa il 14.03.06 al n. 342 Serie 1^a.

RELAZIONE
SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il progetto venne redatto in data 07/12/03 ed approvato dalla Giunta Municipale con determina dirigenziale n. 1602 del 14/07/2005.

L'importo complessivo è di € 111.000,00	così distinto :
lavori a base d'asta	euro 95.493,80
somme a disposizione dell'amministrazione :	
a) per iva sui lavori 10% euro	9.549,38
b) per spese tecniche euro	1.910,83
c) per oneri di sicurezza	2.864,78
d) per imprevisti euro	1.181,21
sommano euro 111.000,00	

importo totale progetto euro 111.000,00

CONTRATTO

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 07/03/06 n. 29718 di repertorio.
Dall'atto risulta che l'impresa Gecelin Group S.r.l. di Thiene (VI) assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 95.493,77 con il ribasso del 19,69 % e quindi per un importo netto di € 76.691,05.

CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d'appalto, l'impresa ha prestato in favore del comune di Ragusa la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 060042 della Banca Popolare di Vicenza per un importo complessivo di € 14.402,00.

SOMMA TOTALE AUTORIZZATA

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche è di € 111.000,00.

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati il 17/07/06 e da tale data è decorso il tempo utile per dare ultimati i lavori.

SOSPENSIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati sospesi in data 31/07/06 ed in data 17/03/07.

RIPRESA DEI LAVORI

I lavori sono stati ripresi in data 22/12/06 ed in data 20/06/07

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovevano compiersi in giorni 90 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto.

PERIZIA DI VARIANTE

Nel corso dei lavori è stata stilata una perizia di variante modificando il quadro economico così distinto:

Lavori a base d'asta	euro 95.495,25
Oneri sicurezza	euro 2.864,86
somme a disposizione dell'amministrazione :	
e) per iva sui lavori 10% euro	9.549,53
f) per spese tecniche euro	1.910,86
g) per imprevisti euro	1.179,51
sommano euro 111.000,00	

importo totale progetto euro

111.000,00

COMUNE DI RAGUSA

E' convalidata l'originale
della legge.

UFFICIO INDICATO



SCADENZA DEL TEMPO UTILE

Poiché la consegna avvenne il 17/07/06 e visto le sospensioni degli stessi in data 31/07/06 e 17/03/07 con relative proroghe in data 22/12/06 e 20/06/07 considerato la concessione di due proroghe aumentando di giorni trentadue il termine dei lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 12/07/07.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Come accertato dal relativo verbale l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 11/07/2007, quindi entro termini previsti.

CONTO FINALE

Redatto in data 16/01/08, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di euro 78.471,82 da cui verranno dedotti i seguenti certificati di acconto già emessi:

- 1) 1° certificato emesso in data 10/10/07 di euro 78.093,78

CREDITO ALL'IMPRESA

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso euro 78.471,82
- acconti corrisposti euro 78.093,78

totale credito all'impresa euro 378,04

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

La somma complessiva autorizzata per esecuzione dei lavori ammonta a euro 111.000,00

La somma complessivamente spesa ammonta a euro 88.229,86

Si ha quindi la minore spesa di euro 22.770,14.

ASSICURAZIONE OPERAI

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Vicenza con polizza n. 44067174/73 con decorrenza continuativa

ASSICURAZIONI SOCIALI

Con nota del 18/12/2007 l'impresa ha trasmesso il DURC da dove non risulta alcun impedimento o denuncia di inadempienza agli obblighi assicurativi e previdenziali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono costituiti principalmente in :

Realizzazione impianto solare fotovoltaico connesso alla rete elettrica su superfici di copertura dell'edificio comunale.
I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione Lavori.

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Il progetto è stato redatto dall'Ing. Carmelo Licitra dell'U.T.C. di Ragusa.

I lavori sono stati diretti dall'Ing. Carmelo Licitra - Settore IX del Comune di Ragusa.

Per tutto quanto sopra specificato si ritiene che possa procedersi alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del D.P.R. 554/99 e si

Certifica

Che i lavori sopra descritti sono conformi alle previsioni di progetto e regolarmente eseguiti e pertanto se ne liquida l'importo netto di euro 78.471,82 da cui detratto l'acconto per complessive euro 78.093,78, rimane un credito netto di euro 378,04 + iva che, salvo la superiore approvazione può pagarsi l'impresa GECHLIN GROUP Srl.

Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 173 del D.P.R. 554/99.

Ragusa li 16/01/2008

L'impresa

GECHLIN GROUP Srl.
Ing. Carmelo Licitra
Georgio Licandro



Il direttore dei lavori
(Ing. Carmelo Licitra)

C. Licitra

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE IX
Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

CC/1
MINUTA

LAVORI: FORNITURA E COLLOCAZIONE IN OPERA DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE DA 10,2 kWp PRESSO LA SCUOLA MATERNA "EX ONMI" DEL COMUNE DI RAGUSA.

IMPRESA: Gechelin Group s.r.l. Via Ticino 16 - 36016 Thiene (VI)

CONTRATTO: N. 29718 di Rep. Registrato a Ragusa il 14.03.06 al n. 342 Serie 1^a.

RELAZIONE
SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il progetto venne redatto in data 07/12/03 ed approvato dalla Giunta Municipale con determina dirigenziale n. 1602 del 14/07/2005.

L'importo complessivo è di € 90.000,00	così distinto :
lavori a base d'asta	euro 77.371,55
somme a disposizione dell'amministrazione :	
a) per iva sui lavori 10% euro	7.737,16
b) per spese tecniche euro	1.548,20
c) oneri di sicurezza euro	2.321,15
d) per imprevisti euro	1.021,94
	<u>1.021,94</u>
sommano euro	90.000,00
importo totale progetto euro	90.000,00

CONTRATTO

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 07/03/06 n. 29718 di repertorio.
Dall'atto risulta che l'impresa Gechelin Group S.r.l. di Thiene (VI) assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 77.371,55 con il ribasso del 19,69 % e quindi per un importo netto di € 62.137,09.

CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d'appalto, l'Impresa ha prestato in favore del comune di Ragusa la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 060042 della Banca Popolare di Vicenza per un importo complessivo di € 14.402,00.

SOMMA TOTALE AUTORIZZATA

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche è di € 90.000,00.

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati il 17/07/06 e da tale data è decorso il tempo utile per dare ultimati i lavori.

SOSPENSIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati sospesi in data 31/07/06 ed in data 17/03/07.

RIPRESA DEI LAVORI

I lavori sono stati ripresi in data 22/12/06 ed in data 20/06/07.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovevano compiersi in giorni 90 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto.

PERIZIA DI VARIANTE

Nel corso dei lavori è stata stilata una perizia di variante modificando il quadro economico così distinto:

Lavori a base d'asta	euro 82.120,48
Oneri sicurezza	euro 2.463,61
somme a disposizione dell'amministrazione :	
e) per iva sui lavori 10% euro	8.212,05
f) per spese tecniche euro	1.643,23
g) per imprevisti ed arrotondamenti euro	0,00
	<u>0,00</u>
sommano euro	94.439,37
importo totale progetto euro	94.439,37

COMUNE DI RAGUSA

Conservazione originale
E 2 copie in triplice copia
E 2 copie in triplice copia

OGGETTO

Chiusura

SCADENZA DEL TEMPO UTILE

Perché la consegna avvenne il 17/07/06 e visto le sospensioni degli stessi in data 31/07/06 e 17/03/07 con relative riprese in data 22/12/06 e 20/06/07 considerato la concessione di due proroghe aumentando di giorni trentadue il termine dei lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 12/07/07.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Come accertato dal relativo verbale l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 11/07/2007, quindi entro termini previsti.

CONTO FINALE

Redatto in data 16/01/08, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di euro 69.307,00 da cui verranno dedotti i seguenti certificati di acconto già emessi:

- 1) 1° certificato emesso in data 20/03/07 di euro 27.350,88
- 2) 2° certificato emesso in data 09/10/07 di euro 41.621,90

CREDITO ALL'IMPRESA

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a:

- lavori eseguiti al netto del ribasso euro 69.307,00
- acconti corrisposti euro 68.972,78

totale credito all'impresa euro 334,22

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

La somma complessiva autorizzata per esecuzione dei lavori ammonta a euro 90.000,00

La somma complessivamente spesa ammonta a euro 77.880,93

Si ha quindi la minore spesa di euro 12.119,07.

ASSICURAZIONE OPERAI

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Vicenza con polizza n. 44067174/73 con decorrenza continuativa

ASSICURAZIONI SOCIALI

Con nota del 18/12/2007 l'Impresa ha trasmesso il DURC da dove non risulta alcun impedimento o denuncia di inadempienza agli obblighi assicurativi e previdenziali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono consistiti principalmente in:

Realizzazione impianto solare fotovoltaico connesso alla rete elettrica su superfici di copertura dell'edificio comunale.
I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione Lavori.

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Il progetto è stato redatto dall'Ing. Carmelo Licitra dell'U.T.C. di Ragusa.

I lavori sono stati diretti dall'Ing. Carmelo Licitra - Settore IX del Comune di Ragusa.

Per tutto quanto sopra specificato si ritiene che possa procedersi alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del D.P.R. 554/99 e si

Certifica

Che i lavori sopra descritti sono conformi alle previsioni di progetto e regolarmente eseguiti e pertanto se ne liquida l'importo netto di euro 69.307,00 da cui detratto l'acconto per complessive euro 68.972,78, rimane un credito netto di euro 334,22 + Iva che, salvo la superiore approvazione può pagarsi l'impresa GEHELIN GROUP Srl.

Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 173 del D.P.R. 554/99.

Ragusa li 16/01/2008

L'impresa

GEHELIN GROUP s.r.l.
Prodotto C.E.C.
Gecelin Group



direttore dei lavori
Ing. Carmelo Licitra