



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. IX

Rag. Albo

il 08-09-2010

*L'esp. del servizio
L'is. e l'ad. Amministrativo*

[Signature]

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE IX'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>07-09-2010</u> al n. <u>1938</u>	OGGETTO: Completamento di via La Pira e strade di collegamento tra via dell'Ulivo, via degli Aceri e via dei Mirti
Annotata al Registro del Settore IX' in data <u>23-08-10</u> al n. <u>274</u>	DITTA : ARIS s. r. l. Presa d'atto atti di collaudo

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Bilancio	Capitolo.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
2007 - res 2006	2803.15	08	01	01	3545/07

Mutuo con posizione 4487151

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemiladieci, il giorno ventitré del mese di Agosto nell'ufficio del settore IX° il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

- **Premesso** che con determinazione Dirigenziale n. 336 del 15/02/2007 veniva approvato il progetto riguardante i lavori di **“Completamento di via La Pira e strade di collegamento tra via dell’Ulivo, via degli Aceri e via dei Mirti** dell’importo complessivo di €. 2.040.000,00;
- **Preso Atto** che dall’espletamento della gara i lavori sono stati aggiudicati all’impresa ARIS s.r.l. di Favara con il r.a. del 7,317%;
- **Che** i lavori sono stati consegnati il 31/10/2007 e sono stati regolarmente ultimati in data 28/11/2008;
- **Preso Atto** lo stato finale dei lavori firmato senza riserve in data 18/02/2009;
- **Preso Atto** della relazione sul conto finale firmato in data 25/02/2009;
- **Preso Atto** del certificato di collaudo redatto dall’ing. Maurizio Onesta all’uopo incaricato;
- **Ritenuto** di dover provvedere in merito;
- **Visto** l’art. 47, comma 1, lett. “D” dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;
- **Considerato** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all’art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;
- **Visto** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

- 1) **Prendere atto** dello stato finale e del certificato di collaudo per i lavori di **“Completamento di via La Pira e strade di collegamento tra via dell’Ulivo, via degli Aceri e via dei Mirti”**;
- 2) **Prendere atto** della conclusione del procedimento e che la spesa complessiva è stata così determinata:

SOMMA AUTORIZZATA		€. 2.040.000,00
Somma spesa		
- per lavori	€. 1.434.844,02	
- per forniture IVA incl.	€. 2.404,40	
- per I.V.A.	€. 143.484,40	
- per spese tecniche	€. 35.245,99	
- per oneri discarica IVA incl.	€. 9.231,60	
- per spese tecni frazion.	€. 12.775,93	
- per esprop.	€. 393.964,43	
- per spese pubblic.	€. 4.799,54	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE		€. 2.036.847,49
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€. 3.152,51

- 3) **Prendere atto** dell’avvenuta erogazione alla ditta ARIS. S.r.l. degli acconti già corrisposti che ammontano ad €. 1.434.306,00


4) **Autorizzare** lo svincolo delle cauzione prestate dall'impresa ARIS.srl ;

5) **Dare atto** che è stato completato il procedimento di spesa impegnato con determinazione Dirigenziale n. 336 del 15/02/2007 e che pertanto occorre ridurre l'impegno da € 2.040.000,00 ad € 2.036.847,49 con la realizzazione di una economia pari ad € 3.152,51.

Allegato . Certificato di collaudo

IL DIRIGENTE


(Ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, ufficio AA.GG.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(dott. Ing. Michele Scarpulla)



Visto:

Il Dirigente del I Settore Il Segretario Generale
Per presa visione:

Il Direttore Generale Il Sindaco

Ragusa, li

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa, 31/08/2010

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, 09 SET 2010


IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 09 SET 2010 al 15 SET 2010

Ragusa, 16 SET. 2010

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA

Provincia di Ragusa

Lavori: Completamento di La Pira e strade di collegamento tra Via dell'Ulivo,
Via degli Aceri e Via dei Mirti.

Impresa appaltatrice: A. R. I. S. s.r.l. - Via Aldo Moro 250 - 92026 Favara (AG)

Contratto: in data 18/10/2007, Rep. n. 29768, reg.to a Ragusa (RG) il
31/10/2007 al n. 647;

Importo a base d'asta contrattuale	€ 1.315.387,91;
Ribasso d'asta contrattuale 7.317%	€ 94.321,44;
Oneri di sicurezza	€ 26.315,40;
Importo netto dei lavori inclusi oneri sicurezza	€ 1.221.066,47.

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Il sottoscritto **Dr. Ing. Onesta Maurizio**, incaricato del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori sopra specificati con atto prot. n. 17 del 18/02/2009, ai sensi dell'art. 28 della L. 109/94 come recepita dalla L. R. 07/02 e modificata dalla L. R. 07/03, ha redatto la presente relazione di collaudo.


Premesso che:

- in data 17/06/2009, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n. 554/1999, è stato redatto il verbale di visita dei lavori in oggetto, di cui come l'allegato a) costituisce parte integrante del presente certificato di collaudo;
- in data 29/06/2009, è stata redatta la relazione di collaudo dei lavori in oggetto, di cui come l'allegato b) costituisce parte integrante del presente certificato di collaudo.

Il sottoscritto collaudatore considerato che:

- i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto esecutivo e le varianti ap-

- provate e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali;
- le opere realizzate si trovano in buono stato di manutenzione e di conservazione;
 - i lavori stessi vennero eseguiti a regola d'arte impiegando buoni materiali e idonee maestranze;
 - per le opere non ispezionabili, o difficilmente ispezionabili, ai fini del controllo il direttore dei lavori e l'impresa appaltatrice hanno concordamente assicurato la loro perfetta rispondenza agli atti progettuali, contrattuali, contabili, la loro esecuzione a regola d'arte;
 - si ritengono ammissibili i lavori in economia per l'esecuzione di alcuni modesti lavori non suscettibili di pratica valutazione a misura, che durante il corso dei lavori si sono resi necessari
 - i prezzi applicati nella contabilizzazione delle opere sono quelli previsti in contratto o successivamente concordati con appositi verbali;
 - l'importo delle opere realizzate è contenuto entro il limite di spesa autorizzata;
 - i lavori sono stati ultimati in tempo utile entro il termine contrattuale, tenendo conto delle proroghe concesse;
 - non risultano cessioni di crediti da parte dell'Impresa;
 - I lavori realizzati in economia risultano accettabili e indispensabili poiché hanno stretta attinenza con i lavori principali;
 - l'impresa appaltatrice ha firmato il conto finale avanzando riserve;
 - che l'impresa A.R.I.S. S.r.l. con sede in Via Aldo Moro n. 250 - 92026 Favara (AG) è in regola con gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile, come si evince dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in data 20/03/2009 rilasciato dagli Enti preposti;

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a stylized name and a set of initials below it.

- nel corso dei lavori non sono avvenuti infortuni;
- l'impresa appaltatrice ha adempiuto a tutte le disposizioni ed ordini della direzione dei lavori;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto collaudatore

CERTIFICA


che i lavori di **"Completamento di Via La Pira e strade di collegamento tra Via dell'Ulivo, Via degli Aceri e Via dei Mirti"** eseguiti dall'impresa A.R.I.S. s.r.l. con sede in Via Aldo Moro n. 250 - 92026 Favara (AG), in base al contratto in data 18/10/2007, rep. n. 29768, registrato a Ragusa (RG) al n. 647 il 31/10/2007 sono collaudabili e con il presente atto di collaudo liquida il credito residuo dell'impresa come di seguito riportato:

a) Importo conto finale al 27/11/2008 **€ 1.446.480,02**

Deduzioni

b) Acconti corrisposti:

1) I SAL dell'importo di	€ 117.900,00
2) II SAL dell'importo di	€ 113.800,00
3) III SAL dell'importo di	€ 124.400,00
4) IV SAL dell'importo di	€ 247.000,00
5) V SAL dell'importo di	€ 159.300,00
6) VI SAL dell'importo di	€ 136.600,00
7) VII SAL dell'importo di	€ 313.800,00
8) Lib. n 7 del 27/10/2008	€ 9.231,60
9) VIII SAL dell'importo di	€ 214.870,00
10) Lib. n 8 del 04/12/2008	<u>€ 2.404,40</u>
Totale deduzioni	€ 1.439.306,00 € 1.439.306,00



CREDITO DELL'IMPRESA

€ 7.174,02

diconsi euro 7.174,02 (diconsi euro settemila centosettantaquattro/02) che possono pagarsi all'appaltatore, salvo l'approvazione del presente atto ai sensi della normativa vigente. Il presente certificato di collaudo, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua data di emissione. Decorsi i due anni, il presente collaudo si intenderà approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Impresa
PARIS s.r.l.
Viale A. 250
82013
Pantano 0842
Tel. 0842 4099
Per presa visione
Il D.L.

Il Collaudatore
CITTÀ DI RAGUSA XI Settore
11.11.10