



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VIII - CENTRI STORICI E VERDE PUBBLICO

Ragusa Ibla - Tel. 0932-676786 - Fax 0932 246670 - E-mail comune.ragusa.it

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Settore VIII
Ref. Albo
23.09.2010
di resp. del servizio
L'istruttore amministrativo
M. Carbone
[Signature]

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE

2003

21-09-2010

OGGETTO: PROGETTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ASSE PIAZZA CAPPUCCHINI PONTE VECCHIO PIAZZA SAN GIOVANNI - Approvazione atti finali , collaudo tecnico amministrativo relativamente ai lavori specialistici "Restauro e ristrutturazione dei pali di illuminazione esistenti" affidati alla ditta Cappa s. r. l. con contratto n. 1052 del 28.03.2008 e ai lavori di " Riqualificazione asse piazza Cappuccini - Ponte vecchio - Piazza San Giovanni " affidati all'impresa De Nica Costruzioni s.r.l. con contratto n. 29751 di rep. del 25.01.2007

DATA 07.09.2010

N. 139 SETTORE VIII

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI ART. 18 L.R.

SOMMA GIÀ IMPEGNATA CON DET. DIRIG. 1445/88-04.03

BIL.2010 Res2001 CAP.250h IMP. 5851/01

FUNZ. 1 S0U. 8.

interv. 1

P
IL RAGIONIERE CAPO

L'anno Due mila Dieci , il giorno sette del mese di novembre nell'ufficio del settore VIII, IL dirigente dott. Arch. Giorgio Colosi, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE SETTORE VIII

Dovendo provvedere all'approvazione degli atti finali e dei collaudi tecnici amministrativi, inerenti ai lavori di Riqualificazione asse Piazza Cappuccini - Ponte Vecchio - Piazza San Giovanni e considerato quanto segue :

Nel Piano di Spesa anno 2001 della Lr. 61/81 e 3 V90 approvato con delibera consiliare n. 37 del 03/09/2001 è stato previsto il Progetto di Riqualificazione asse Piazza Cappuccini Ponte Vecchio - Piazza San Giovanni per un importo di € 774.685,35 , finanziato con fondi anno 2001 art. 18 della Lr. 61/81, cap. 2504 del bilancio comunale ;

Lo stesso progetto è incluso nel programma triennale delle OO.PP. 2002-2004, approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 16.05.2002, con priorità generale n. 1. Nel disporre la progettazione esecutiva è stato rispettato l'ordine di priorità indicato nel programma ;

Con Determinazione Dirigenziale n° 1445 del 26/07/2003 è stato approvato il progetto di che trattasi per un importo complessivo di € 774.685,35, di cui € 448.221,09 per lavori a base d'asta e € 326.464,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione. Nell'ambito delle predette somme a disposizione , sono incluse anche le competenze tecniche relative alla progettazione ed alla D.L oltre alle attività accessorie;

Con contratto n. 29571 di rep. del 25.01.2007 reg. a Ragusa il 06.02.2007 , sono stati affidati all'impresa Di Nica Costruzioni s.r.l. con sede in Agrigento S.S. 115 Km 198+450 c.p. 1 ;

Con Determina Sindacale n. 4 del 05/01/2007 è stato nominato il geom. Giuseppe Occhipinti dell'ufficio tecnico di Ragusa Ibla n. q. di condirettore dei lavori in associazione con l'ing. Tiziana Ruggieri già nominata con Delibera della Giunta Municipale n. 600 del 25/06/2002 ;

Nel corso dei lavori e nell'ambito dell'appalto di che trattasi è stata affrontata la problematica dell'illuminazione pubblica della piazza e in merito , la Commissione per i centri storici , con verbale n. 853 del 25/10/2007 , ha espresso parere favorevole alla installazione dei pali d'illuminazione preesistenti , previo la ristrutturazione e il restauro ;

I suddetti lavori sono stati affidati alla Ditta Cappa s.r.l. con sede in Ragusa zona Industriale II ^ Fase ,in quanto lavori specialistici , con Atto di Affidamento del 28/03/2008 reg. a Ragusa in data 03/04/2008 con il n. 1052 , con un importo contrattuale di € 39.817,00, al lordo del ribasso d'asta del 7,85% oltre € 26.034,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione , quali spese tecniche, oneri di discarica ed IVA per un' importo complessivo di € 62.934,57 .Tale somme vengono prelevate e finanziate dagli imprevisti e le diverse economie del finanziamento originario di € 774.685,35 L.R. 61/81, cap. 2504 , bilancio comunale ;

I predetti lavori specialistici sono stati collaudati favorevolmente dall'ing. Tiziana Ruggieri con certificato di regolare esecuzione emesso in data 05.03.2009 con un credito residuo in favore della ditta Cappa s.r.l. di € 174,43 oltre IVA, per un totale di € 191,87 , desunto dallo stato finale ;

I lavori affidati in appalto all'impresa Di Nica Costruzioni s.r.l. con contratto n. 29751 di rep. del 25.01.2007 , sono stati collaudati favorevolmente con certificato di regolare esecuzione emesso dall'ing. Tiziana Ruggieri in data 10.03.2009 , dove risulta un credito residuo in favore dell'impresa appaltatrice di € 3.367,38 oltre IVA per un totale di € 3.704,12 ,desunto dallo stato finale ;

Per quanto sopra motivato

Visto il Regolamento Comunale, relativamente ai lavori in economia, dei beni e servizi e per l'acquisizione in economia dei beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori dell'elenco degli operatori economici, approvato con Del. del C.C. n. 68/2007 ;

Vista La proposta del Geom. Giuseppe Occhipinti , quale R.U.P. parte integrante ;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria ;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia ;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali ;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. L. vo 29/93;

DETERMINA

- 1) In riferimento ai lavori specialistici "Restauro e ristrutturazione dei pali di illuminazione esistenti" affidati alla ditta Cappa s. r. l. contratto n. 1052 del 28.03.2008 , approvare gli atti finali e il certificato di regolare esecuzione , emesso in data 05.03.2009 , dall'ing. Tiziana Ruggieri che si allega alla presente , con un

credito residuo in favore della stessa ditta Cappa s.r.l. di € 174,43 oltre IVA, per un totale di € 191,87 , desunto dallo stato finale e come da certificato di regolare esecuzione allegato ;

- Provvedere a liberare la polizza fidejussoria n. 10648 dell'importo di € 2.985,00 emessa in data 27.03.2008 dalla società " Reale Mutua Agenzia 883 Ragusa "
 - Liquidare Alla Ditta Cappa s.r.l. la somma complessiva di € 191,87 quale credito residuo , giusta fattura n. 17 del 06.03.2009 che si allega , a tacitazione di ogni avere per i lavori di che trattasi .
- 2) In riferimento all'appalto dei lavori di " Riqualificazione asse piazza Cappuccini - Ponte vecchio - Piazza San Giovanni " affidato all'Impresa De Nica Costruzioni s.r.l. con contratto n. 29751 di rep. del 25.01.2007 approvare gli atti finali e il certificato di regolare esecuzione emesso in data 10.03.2009, che si allega alla presente , dall'ing. Tiziana Ruggieri , con un credito residuo in favore della stessa ditta Di Nica Costruzioni s.r.l. di € 3.367,38 oltre IVA, per un totale di € 3.704,12 , desunto dallo stato finale e come da certificato di regolare esecuzione allegato ;
- Provvedere a liberare la polizza fidejussoria n. 061551515 dell'importo di € 20.900,00 emessa dalla società di assicurazioni RAS in data 21. novembre .2006
 - Liquidare alla ditta De Nica Costruzioni s.r.l. la somma complessiva di € 3.704,12 quale credito residuo giusta fattura n. 02/09 del 10.03.2009 che si allega , a tacitazione di ogni avere per i lavori in questione
- 3) Dare atto che dal progetto originario approvato con D. D. n. 1445 del 26.07.2003 per un' importo complessivo di € 774.685,35 , a lavori compiuti e collaudati , resta un residuo di € 15.507,39 e perciò con la presenta si determina la liberazione .

Il Dirigente Settore VIII
Arch. Giorgio Colosi

proposta parte integrante compreso:

- Collaudo Tecnico Amministrativo Ditta De Nica Costruzione s.r.l. e relativa fattura n. 02/09 del 10.03.2009 ;
- Collaudo Tecnico Amministrativo ditta Cappa s.r.l. e relativa Fattura n. 17/09 del 06.03.2009 .
- Liquidazione

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria e Contratti

Il Dirigente Settore VIII
Arch. Giorgio Colosi

Visto:

Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale

Ragusa, II

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Il Sindaco

Ragusa, II

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL

Ragusa 09/09/2010

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa....2...3...SET...2010

IL MESSO COMUNALE

Salonia
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 23 SET 2010

al 29 SET 2010

Ragusa....3...1..SET..2010

IL MESSO COMUNALE

6.5 febbraio

2003.02.21-OP-2010

**REGIONE SICILIA
COMUNE DI RAGUSA**

Oggetto: Lavori di riqualificazione asse Piazza Cappuccini - Ponte Vecchio - Piazza San Giovanni - Restauro e ristrutturazione dei pali di illuminazione esistenti.

Impresa appaltatrice: Cappa s.r.l. con sede a Ragusa Zona Industriale II fase

Contratto in data: 28.03.2008 reg.to a Ragusa in data 03.04.2008 n. 1052 di Rep. Serie 3^

Importo dei lavori a contratto: € 28.479,24 - al netto del ribasso d'asta del 7,65%, modificato in complessivi € 36.899,52 al netto del ribasso d'asta in virtù del primo Atto di Sottomissione, con un maggiore importo netto di € 7.057,45

1° Atto di sottomissione in data: 11.06.2008 reg.to a Ragusa il 09.11.2008 n.2571 Serie 3^.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto direttore dei lavori **ing. Tiziana Ruggieri**, con studio in via Risorgimento n° 54 a Ragusa,

- ✓ Visto l'art. 28 della legge il febbraio 1994 n° 109 e successive modifiche;
- ✓ Considerato che il giorno 18 febbraio 2008 è stata condotta la visita di sopralluogo a seguito di preavviso
- ✓ Considerato che sono intervenuti alla visita i Signori:
 - ing. Tiziana Ruggieri, co-direttore dei lavori;
 - arch. Salvatore Distefano, Coordinatore per la Sicurezza nell'esecuzione
 - sig. Giuliano Cappa, titolare dell'impresa esecutrice dei lavori
 - geom. Giuseppe Occhipinti, Responsabile Unico del Procedimento

Tiziana Ruggieri

La sottoscritta in seguito ai risultati della visita e visto:

- a) tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei lavori pubblici;
- b) il progetto iniziale approvato con determina dirigenziale n. 272 del 14.02.2008, che prevedeva la seguente spesa:

LAVORI A BASE D'ASTA: **€32.201,64**

Oneri per la sicurezza € 1.363,26

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 30.838,38

Per ribasso d'asta del 7,65% su euro 30.838,38 **€ 2.359,14**

Importo complessivo dei lavori al netto € 29.842,50

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

Per I.V.A. al 10% sui lavori € 2.087,68

Ragusa

Per I.V.A. al 20% sulle forniture	€ <u>2.264,98</u>
Totale somme a disposizione	€ 4.352,66
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ <u>34.195,16</u>

c) la perizia suppletiva approvata con Delibera Municipale n. 330 in data 01.08.2009 con la seguente previsione di spesa:

LAVORI A BASE D'ASTA:	€ 39.817,00
Oneri per la sicurezza (4,23% sui lavori)	€ 1.685,66
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 38.131,34
Per ribasso d'asta del 7,65%	€ 2.917,04
Importo complessivo dei lavori al netto	€ 36.899,95

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

Per imprevisti ed arrotondamenti	€ 3400,00
Per I.V.A. (10%)	€ 4.321,70
Per spese tecniche incluso I.V.A.	€ 15.172,87
Per RUP ed oneri riflessi il 2,16%	€ 860,05
Per Oneri di discarica	€ 1.900,00
Per I.V.A. al 20% su Oneri di discarica	€ <u>380,00</u>
Totale somme a disposizione	€ 26.034,62
Importo complessivo della prima perizia	€ <u>62.934,57</u>

d) che le opere sono state finanziate con i fondi di cui all'art. 18 della L.R. n. 61/81

e) i lavori sono stati affidati col ribasso del 7,65% all'impresa di cui in epigrafe tramite affidamento diretto, in quanto trattasi di interventi inferiori a quarantamila Euro , a termine del regolamento e del "Codice dei contratti pubblici " recepito dalla Regione Siciliana con parere n. 13583 del 04/08/2006 e del Regolamento Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 08.11.2007;

f) che l'importo contrattuale, dedotto il ribasso del 7,65%, è risultato pari a euro 29.842,50 e il Contratto è stato registrato in data 03.04.2008 n° 1052 Serie 3^a;

g) che i lavori autorizzati dopo la Perizia di Variante e Suppletiva, al netto del medesimo ribasso, risultano pari a euro 36.899,52 come dal relativo Atto di Sottomissione, stipulato il 11.06.2008 e registrato in data 09.09.2008 al n° 2571 serie 3^a;

h) che a conclusione di quanto precede, il prospetto delle spese autorizzate, in



seguito alla P.V.S. è il seguente:

-Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta	€	39.871,00
-Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.685,66
-Importo a base d'asta soggetto a ribasso	€	38.131,34
-Ribasso d'asta del 7,65% su € 38.131,34	- €	2.917,05
-Importo Contrattuale dei Lavori	€	36.899,52

- i) che il verbale dei Nuovi Prezzi è stato registrato in data 09.09.2008 al n° 2571 serie 3^, in uno con l'Atto di Sottomissione;
- j) che, come da art.4 del contratto l'Impresa ha prestato cauzione definitiva mediante fideiussione con polizza assicurativa prestata dalla Reale Mutua Agenzia 883 n° 10648 dell'importo di € 2.985,00.
- k) che i lavori sono stati consegnati il giorno 07.04.2008 come da verbale in pari data;
- l) che la durata prevista dal contratto era di 90 (novanta) giorni, con scadenza pertanto al 06.07.2008;
- m) che durante l'esecuzione dei lavori l'impresa ha richiesto una proroga di 60 (sessanta) giorni, e che l'amministrazione appaltante, ai sensi dell'art.26 DM 145/2000, ha concesso nella misura di richiesta, portandolo quindi al 06.09.2008;
- n) che non si sono avute sospensioni dovute a problemi climatici;
- o) che non si sono avuti scioperi a carattere nazionale e/o regionale;
- p) che non sono state ordinate sospensioni dei lavori;
- q) che durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni per forza maggiore;
- s) che per effetto delle proroghe concesse il termine di ultimazione previsto dal contratto principale è stato spostato al 06.09.2008;
- t) che l'ultimazione dei lavori è stata accertata il 04.09.2008 come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori in data 18.09.2008, e pertanto in tempo utile;
- u) che durante l'esecuzione dei lavori non hanno avuto luogo subappalti;
- v) che l'impresa ha assicurato i suoi operai contro gli infortuni sul lavoro a

Ragusa con polizza n° 3402509 avente decorrenza continuativa;

- w) che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- x) che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- aa) che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 18.09.2008 ed è così riassunto ed ammonta a complessivi netti € 174,43 netti così distinti:
- | | |
|--|-------------|
| - per lavori a misura ed in economia netti | € 36.427,92 |
| da cui sono dedotte: | |
| - per certificati d'acconto già emessi | € 36.253,49 |
| - RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA | € 174,43 |
- bb) che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
- cc) che non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
- dd) che i lavori risultano pienamente collaudabili;
- ee) che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto e alle varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- ff) che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
- gg) che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
- hh) che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati;
- ii) che la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti;
- jj) che non sono risultati errori rilevanti e quindi vengono confermati i conteggi predisposti dalla direzione dei lavori in sede di Stato Finale.

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra eseguiti dall'impresa CAPPA srl con contratto n°

1052 Serie 1a sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto complessivo di euro 36.427,92, da cui a detrarre l'ammontare delle rate d'acconto di euro 36.253,49, resta il credito netto dell'impresa di euro 174,43, che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all'impresa.

Letto, confermato e sottoscritto in Ragusa li 05/03/2009 .

L'impresa

Giuliano Cappa



La Direzione dei Lavori

Tiziana Ruggieri
Ing. Tiziana Ruggieri


Ing.
Tiziana
RUGGIERI
N. 682



Il Coordinatore per la


Sicurezza nell'esecuzione:

arch. Salvatore Distefano



Visto: il R.U.P.

Geom. Giuseppe Occhipinti



4.6 febbraio
2003 - 21.09.2010

REGIONE SICILIA
COMUNE DI RAGUSA

Oggetto: Lavori di riqualificazione asse Piazza Cappuccini - Ponte Vecchio - Piazza San Giovanni

Impresa appaltatrice: Di Nica Costruzioni s.r.l. con sede in Agrigento S.S. 115 Km 198+450 c.p. 1

Contratto in data: n. 29751 di Rep. del 25.01.2007, reg.to a Ragusa il 06.02.2007 n. 156 Serie 1^

Importo dei lavori a contratto: € 416.826,07 - al netto del ribasso d'asta del 7.314 %, modificato in complessivi € 406.856,00 al netto del ribasso d'asta in virtù del primo Atto di Sottomissione, con un minore importo netto di € 9.970,07

1° Atto di sottomissione in data: 12.02.2008 reg.to ad Agrigento il 09.04.2008 n. 1251 Serie 3^.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto direttore dei lavori **ing. Tiziana Ruggieri**, con studio in via Risorgimento n° 54 a Ragusa,

- ✓ Visto l'art. 28 della legge il febbraio 1994 n° 109 e successive modifiche;
- ✓ Considerato che il giorno 18 febbraio 2009 è stata condotta la visita di sopralluogo a seguito di preavviso
- ✓ Considerato che sono intervenuti alla visita i Signori:
 - ing. Tiziana Ruggieri, in qualità di direttore dei lavori;
 - arch. Salvatore Distefano, in qualità di Coordinatore per la Sicurezza nell'esecuzione
 - geom. Giuseppe Di Nica, in qualità di titolare dell'Impresa esecutrice dei lavori
 - geom. Giuseppe Occhipinti, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento

La sottoscritta in seguito ai risultati della visita e visto:

- a) tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei lavori pubblici;
- b) il progetto iniziale approvato con determina dirigenziale n° 1445 del 28.07.2003, che prevedeva la seguente spesa:

A) LAVORI A BASE D'ASTA: € **448.221,09**

di cui € 18.975,51 per oneri per la sicurezza;

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) per imprevisti ed arrotondamenti € 21.904,12

B2) per I.V.A. (10%) su A) + B1) € 47.012,52

B3) per acquisizione immobili

(firma)
(firma)
(firma)

(Del. G.M. 303 del 2.4.2002)	€	103.615,68
B4) per spese tecniche incluso I.V.A.	€	140.836,90
B5) per R. U. P.	€	4.033,99
B6) per oneri riflessi	€	1.311,05 B7)
per spese per pubblicità gara	€	7.750,00
Totale somme a disposizione	€	326.464,26
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€	774.685,35

c) la perizia suppletiva approvata con validazione del R.U.P. in data 07.02.2008 con la seguente previsione di spesa:

A) LAVORI A BASE D'ASTA:	€	437.500,08
Oneri per la sicurezza	€	18.521,63
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	418.978,45
Per ribasso d'asta del 7,314% su euro 418.937,72	€	30.641,10
Importo complessivo dei lavori al netto	€	406.617,50

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) per imprevisti ed arrotondamenti	€	13.436,52
B2) per I.V.A. (10%) su A) + B1)	€	42.029,25
B3) per acquisizione immobili		
(Del. G.M. 303 del 2.4.2002)	€	103.615,68
B4) per spese tecniche incluso I.V.A.	€	140.836,90
B5) per spese per pubblicità gara	€	3.450,00
B6) Per RUP ed oneri riflessi il 2,16%	€	9.450,00
B7) Per Oneri di discarica	€	16.000,00
B8) Restauro n. 6 pali e 18 corpi illuminanti	€	29.842,50
B9) Per I.V.A. al 20% su B7	€	3.200,00
B10) Per I.V.A. al 20% su B8	€	<u>5.968,50</u>
Totale somme a disposizione	€	367.829,35
Importo complessivo della prima perizia	€	774.685,35

d) la Perizia di Assestamento Contabile del 18/09/2008 che modificava il Quadro Economico dell'Intervento come segue:

A) LAVORI A BASE D'ASTA:	€	435.025,33
Oneri sicurezza (4,233515% sui lavori)	€	18.394,76
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	416.630,57
Per ribasso d'asta del 7,314%	€	30.472,36
Importo complessivo dei lavori al netto	€	404.552,97

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Per imprevisti ed arrotondamenti		
B2) Per IVA (10%) su € 404.552,97	€	40.455,30
B3) Per acquisizione immobili		

(Del, GM 303 del 02.04.2002)	€	111.249,37
B4) Per spese tecniche incluso IVA	€	131.159,41
B7) Per spese di pubblicità gara	€	3.450,00
B8) Per RUP ed oneri riflessi il 2,16%	€	9.396,55
B9) Per Oneri discarica	€	15.496,72
B10) Restauro n. 6 pali + n. 18 corpi illuminanti Sommano	€	55.140,88 358.714,54
Totale complessivo	€	770.901,19
Importo del progetto originario	€	774.685,35
Restano in economia	€	3.784,16

e) che le opere sono state finanziate con i fondi di cui all'art. 18 della L.R. n. 61/81

f) che a seguito di gara d'appalto i lavori sono stati aggiudicati all'impresa di cui in epigrafe, col ribasso del 7,314%;

g) che l'importo contrattuale, dedotto il ribasso del 7,314%, è risultato pari a euro 416.826,068 e il Contratto è stato registrato in data 06.02.2008 n° 156 Serie 1° n°29751 di repertorio;

h) che i lavori autorizzati dopo la Perizia di Variante e Suppletiva, al netto del medesimo ribasso, risultano pari a euro 406.856,00 come dal relativo Atto di Sottomissione, stipulato il 12.02.2008 e registrato in data 09.04.2008 al n° 1251 serie 3^;

i) che a conclusione di quanto precede, il prospetto delle spese autorizzate, in seguito alla P.V.S. è il seguente:

- Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta	€	437.500,08
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>18.521,63</u>
- Importo a base d'asta soggetto a ribasso	€	418.978,45
- Ribasso d'asta del 7.314% su € 416.630,57	- €	30.641,10
- Importo Contrattuale dei Lavori	€	406.617,50

j) che in seguito alla Perizia di Assestamento Contabile il prospetto delle spese è stato modificato come segue:

- Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta	€	435.025,33
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>18.394,76</u>
- Importo a base d'asta soggetto a ribasso	€	416.630,57
- Ribasso d'asta del 7.314% su € 416.630,57	- €	30.472,36
- Importo Contrattuale dei Lavori	€	404.552,97

i) che il verbale dei Nuovi Prezzi è stato registrato in data 09.04.2008 al n°

Amel

Rifer.

Ciccare

1251 serie 3^, in uno con l'Atto di Sottomissione;

- j) che, come da art.4 del contratto l'impresa ha prestato cauzione definitiva mediante fideiussione con polizza assicurativa prestata dalla Società di Assicurazioni RAS in data 21.11.2006 n°061551515 dell'importo di € 20.900,00.
- k) che i lavori sono stati consegnati il giorno 31.01.2007 come da verbale in pari data;
- l) che la durata prevista dal contratto era di 12 (dodici) mesi, con scadenza pertanto al 30.01.2008;
- n) che durante l'esecuzione dei lavori l'impresa non sono state richieste proroghe;
- o) che non si sono avute sospensioni dovute a problemi climatici;
- p) che non si sono avuti scioperi a carattere nazionale e/o regionale;
- q) che i lavori sono stati sospesi in data 24.09.2007 per giorni 49 (quarantanove) e pertanto sono ripresi in data 12.11.2008 giusto verbali in pari data;
- r) che durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni per forza maggiore;
- s) che per effetto delle sospensioni per cause non dipendenti dall'Impresa, il termine di ultimazione previsto dal contratto principale è stato spostato al 19.03.2008;
- t) che l'ultimazione dei lavori è stata accertata il 28.03.2008 come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori, e pertanto in tempo utile;
- u) che durante l'esecuzione dei lavori non hanno avuto luogo subappalti;
- v) che l'impresa ha assicurato i suoi operai contro gli infortuni sul lavoro con polizza n° 091606698 Ragusa avente decorrenza continuativa;
- w) che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- x) che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;

aa) che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 28.03.2008 ed è così riassunto ed ammonta a complessivi netti € 3.367,38 netti così distinti:

– per lavori a misura ed in economia netti	€ 404.552,94
da cui sono dedotte:	
– per certificati d'acconto già emessi	€ 401.185,53
– RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€ 3.367,38

bb) che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;

cc) che non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum;

dd) che i lavori risultano pienamente collaudabili;

ee) che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto e alle varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;

ff) che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;

gg) che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;

hh) che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati;

ii) che la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti;

jj) che non sono risultati errori rilevanti e quindi vengono confermati i conteggi predisposti dalla direzione dei lavori in sede di Stato Finale.

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra eseguiti dall'impresa DI NICA COSTRUZIONI srl con contratto n° 156 Serie 1a n°29751 di repertorio sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto complessivo di euro 404.552,94, da cui a detrarre l'ammontare delle rate d'aconto di euro 401.185,53, resta il credito netto dell'impresa di euro 3.367,38, che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono

pagarsi all'impresa.

Letto, confermato e sottoscritto in Ragusa il 10.03.2009

L'impresa
DI NICA COSTRUZIONI s.r.l.
L'Administrator unico
Giuseppe Di Nica



Tiziana Rubigirei
Geom. Giuseppe Occhipinti



Il Coordinatore per la

Sicurezza nell'esecuzione:

arch. Salvatore Distefano

Salvatore Distefano

Visto: il R.U.P.

Geom. Giuseppe Occhipinti

Giuseppe Occhipinti

DI NICA COSTRUZIONI S.R.L..
S.S. 115 KM. 198,450
92100 AGRIGENTO
Partita IVA 02389540846

Pa. 2003 21-09-2010

*Spett. Comune di Ragusa
Corso Italia n. 72
97100 RAGUSA
P. I.V.A. 00180270886*


Fattura n. 02/09 del 10 marzo 2009

*Lavori di riqualificazione Asse Piazza Cappuccini – Ponte Vecchio –
Piazza San Giovanni tratto "Maiorana-San Giovanni".*

<i>Rata di saldo</i>	<i>Imponibile</i>	<i>€</i>	<i>3.367,38</i>
	<i>I.V.A. 10%</i>	<i>€</i>	<i>336,74</i>
	<i>Totale fattura</i>	<i>€</i>	<i>3.704,12</i>

60
2009
21-09-2010
S. D'Amato

*Pagamento a mezzo bonifico bancario da accreditare presso la Banca di Sicilia
Agenzia di Favara - AG. Coordinate bancarie: IBAN IT 89 S 01020 82931 0003000327493*



RAFFINERIE FONDERIE ILLUMINAZIONE ARREDO URBANO

CAPPA s.r.l.

97100 RAGUSA - Zona Industriale 2^a Fase
Tel. 0932 667211 - Fax 0932 667888
www.cappasrl.it - info@cappasrl.it

R.E.A. RG n. 53909

Reg. Impr., Cod. Fisc. e Partita Iva 000399980887
Capitale Sociale € 51.480,00 i.v.

LEGHE DI ALLUMINIO, OTTONE E BRONZO PER FONDERIE
FONDERIA IN CONCHIGLIA, PRESSOFUSIONE ED A CERA PERSA
ILLUMINAZIONE PER ESTERNI ED INTERNI - ELEMENTI PER ARREDO URBANO

DOCUMENTO

DATA DOC

FATTO DA CA

1.1.1 28.03.2009

PARTITA IVA CLIENTE

00180270884

CODICE CLIENTE

COMUNERAGU

CODICE AGENTE

PIAGAMENTO REMESRA EFFE FFA

COMUNE DI TRABUSA

C.SO ITALIA N. 72
97100 RAGUSA

RG

ARTICOLO

DESCRIZIONE

CONDIZIONI DI VENDITA - La società vede il diritto a richiedere il versamento dell'importo da parte del Compratore anche se spedito in porto banca - Trascorsi dieci giorni dall'avvenimento dello stesso si accettano scatti. I pagamenti devono essere effettuati al conto corrente ed a termine da noi autorizzata per incarico della questura. Il trasporto senza pagamento rimane concordato verso da noi emessa fattura per interesse di morte e relativa spese. In caso di contestazione unica forza competente è quella di Ragusa.

U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC./MAGG.	IMPORTO	IVA
------	-----------	--------	-----------	---------	-----

IN RIFERIMENTO AL CONTRATTO IN DATA 28.03.08, REGISTRATO A RAGUSA
IL 03.04.08, AL N. 1052, IN SEGUITO A COLLAUDO, EMETTIAMO FATTURA
DEL SEGUENTE IMPORTO A SALDO LAVORI

NR	1	174,43	174,43	10
----	---	--------	--------	----

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

COORDINATE BANCARIE:

IBAN IT84 N050 3617 003C 0003 0311 090

TOTALI IN ITL: 337.744 IVA 10 33.769 TOT 371.513

Per la signor... sostanziale
della cassa... direzionale
N. 2003 dat. 21-09-2010

6°
facciat.

CADENZE

IMPORTI

AI QUOTA / ARTICOLO IVA

IMPORTI

IVA

100 %

174,43

174,43

IMPORTO

174,43

VA

174,43

TOTALE