



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. IX

Ref. Albo

07.10.2010

Il Reso. del servizio
Istruzione Amministrativa
M. Scarpulla

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE IX[°]

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>07.10.2010</u> al n. <u>2108</u>	OGGETTO: Sistemazione area a verde di contrada San Giacomo
Annotata al Registro del Settore IX [°] in data <u>21/09/10</u> al n. <u>311</u>	DITTA : Roccasalva Giorgio Presa d'atto stato finale e certificato di regolare esecuzione

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Bilancio	Capitolo.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
2008 (residui)	2806.1	08	01	01	5255/08

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladieci, il giorno Verde del mese di Settembre nell'ufficio del settore
IX[°] il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

- **Premesso** che con determinazione Dirigenziale n. 3077/2008 veniva approvato il progetto riguardante “Sistemazione area a verde di contrada San Giacomo” dell’importo complessivo di €. 150.000,00;
 - **Preso Atto** che dall’espletamento della gara i lavori sono stati aggiudicati all’impresa Roccasalva Giorgio con sede a Modica con il r.a. del 26,279%;
 - **Che** i lavori sono stati consegnati il 22/06/2009 e sono stati regolarmente ultimati in data 30/10/2009;
 - **Preso Atto** lo stato finale dei lavori firmato senza riserve in data 25/11/2009;
 - **Preso Atto** il certificato di regolare esecuzione firmato in data 07/12/2009;
 - **Ritenuto** di dover provvedere in merito
 - **Visto** l’art. 47, comma 1, lett. “D” dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;
 - **Considerato** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all’art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;

DETERMINA

- 1) Prendere atto** dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione per i lavori di *"Sistemazione area a verde di contrada San Giacomo"*;
 - 2) Prendere atto** della conclusione del procedimento e che la spesa complessiva è stata così determinata:

1	Importo lavori	€. 114.887,76
2	IVA 20%	€. 24.552,75
3	Spese tecniche	€. 2.591,50
4	Forniture	€. 7.876,00
5		
	SOMMANO	€. 149.908,01

Economia di spesa €. 91.90

- 3) **Prendere atto** dell'avvenuta erogazione alla ditta Roccasalva Giorgio degli acconti già corrisposti che ammontano ad €. 122.200,00;
 - 4) **Liquidare e pagare** alla ditta Roccasalva Giorgio la somma residua che ammonta ad €. 563.76 oltre IVA di €. 112.75 e quindi per un totale di €. 676.51;

- 5) **Imputare** la relativa spesa di €. 676,51 al Cap. 2806.1 bil. 2008 res. Serv. 01 Funz 08 Interv. 01 (impegno 5255/08 "); *Liq. 2099/08*
- 6) **Autorizzare** lo svincolo delle cauzione prestate dall'impresa Roccasalva Giorgio ;
- 7) **Dare atto** che è stato completato il procedimento di spesa impegnato con determinazione Dirigenziale n. 3077/2008 e che pertanto occorre ridurre l'impegno da €. 150.000,00 ad €. 149.908,01 con la realizzazione di una economia pari ad € 92,35 .

Allegato . certificato reg. esecuzione

IL DIRIGENTE
(Ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi ai seguenti uffici: **Ragioneria, ufficio AA.GG.**
Visto:
Il Direttore del Settore Il Segretario Generale
Ragusa, il _____
Per prima visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, il _____

Michele Scarpulla

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa, 01/10/2010

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, 08/11/2010

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....08/11/2010 al....14/11/2010

Ragusa, 15/11/2010

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

n. 3 facciata
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2108 del 07.10.2010

SETTORE IX° Decoro Urbano, manutenzione e gestione infrastrutture



2° - Viabilità e Pubblica Illuminazione

C.so Italia, 72 – Tel. – Fax 0932 678562 - E-mail: viabilita@comune.ragusa.it

OGGETTO: Sistemazione area a verde in C/da San Giacomo

DITTA: Roccasalva Giorgio

CONTRATTO: in data 10/06/2009 n.13/IX° di rep.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

Il progetto, approvato con determinazione dirigenziale n°3077 del 29/12/2008 prevedeva una spesa complessiva di €. 150.000,00 di cui €. 115.000,00 per lavori a base d'asta.

Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 10/06/2008 n°13/IX° di raccolta e registrato fiscalmente a Ragusa. Dal contratto risulta che all'impresa Roccasalva Giorgio con sede legale a Modica è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 85.239,03 al netto del ribasso d'asta offerto del 26,279%.

Perizie

Nel corso dei lavori si è reso necessario provvedere alla redazione di n. 1 perizia di variante e suppletiva.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Per la sopra citata perizia di variante e suppletiva si è reso necessario provvedere alla redazione di n. 1 atto di sottomissione comprendente l'inserimento di nuovi prezzi concordati con l'impresa.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 21/06/2009 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Nessuna sospensione dei lavori si è resa necessaria durante l'esecuzione dei lavori.

PROROGHE

Si è reso necessario concedere n. 1 proroga alla ultimazione dei lavori per complessivi giorni 45.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in mesi 3 (tre) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 21/06/2009, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 20/09/2009 detto termine, in funzione della concessione della proroga, veniva ad essere rideterminata per il 04/11/2009.

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 30/10/2009 e quindi entro i termini contrattuali.

Conto Finale

Redatto in data 25/11/2009, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di €. 122.763,76 dal quale verranno dedotti n°3 certificati di acconto, corrisposti all'impresa per l'importo netto di €. 122.200,00.

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€. 150.000,00
Somma spesa		
- per lavori	€. 114.887,76	
- per forniture	€. 7.876,00	
- per I.V.A.	€. 24.552,75	
- per spese tecniche	€. 2.591,14	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE		€. 149.908,01
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€. 92,35

Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti contribuitivi ed assicurativi.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- | | |
|-----------------------|---------------|
| - lavori e forniture | €. 122.763,76 |
| - acconti corrisposti | €. 122.200,00 |

Restano €. 563,76

=====

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella realizzazione di interventi manutentivi e di ripristino delle sedi stradali e opere connesse.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Franco Paparazzo nella qualità di progettista,direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa,nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento , ha proceduto con la scorta del progetto ,del contratto e della contabilità, alla riconoscizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 208 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Roccasalva Giorgio sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo complessivo dei lavori per complessive €. 122.763,76 da cui detratti n°3 certificati d'acconto per complessive €. 122.200,00, resta il residuo di €. 563,76 oltre IVA di €.112,75 per un totale complessivo di €. 676,51, che, salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa Roccasalva Giorgio come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa,07/12/2009

L'Impresa

(Roccasalva Giorgio)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(geom. Franco Paparazzo)

[Signature]
CONFIRMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile Unico del Procedimento

(geom. Franco Paparazzo)