



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Seu. IX

Ref. ALbo  
# 07.10.2010

Il Resp. del servizio  
Istruttore Amministrativo  
(il Scrivano)  
*[Signature]*

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE IX

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>07.10.2010</u> N. <u>2097</u>	OGGETTO: <i>Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di <b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE CAMPO DI GIOCO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALAMINARDI" IN RAGUSA.</b></i>
N. <u>197</u> Settore IX Data <u>17/06/2010</u>	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2010 Residui

CAP. 2240

IMP. 1314/09 Lique 619/10

FUNZ. 06

SERV. 02

INTERV. 01

IL RAGIONIERE

*[Signature]*

L'anno duemiladieci, il giorno DICIASSETTE del mese di GIUGNO  
nell'ufficio del Settore IX il Dirigente, Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la  
seguente determinazione:

**PREMESSO CHE:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 2706 del 25/11/2009 è stato approvato il progetto per **“LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE CAMPO DI GIOCO DELL'IMPIANTO SPORTIVO “PALAMINARDI”** dell'importo di € 52.000,00 di cui € 39.848,49 per lavori e € 10.151,51 a disposizione dell'Amministrazione;
- in data 01/03/2010 è stato stipulato il contratto di appalto n° 09/IX/2010 di raccolta con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta **MORELLO COSTRUZIONI S.R.L.. con sede in Ragusa via Risorgimento,107**, con il ribasso del 23,669 % per l'importo netto di € 30.581,15;

**CONSIDERATO** che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta **MORELLO COSTRUZIONI S.R.L..** la somma di € 183,93 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 36.253,93 e gli acconti corrisposti di € 36.070,00, oltre € 36,79 per IVA;

**RITENUTO DI:**

- approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
- svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n.2010/50/2098494 rilasciata in data 11/01/2010 dalla “REALE MUTUA” Agenzia di Ragusa/883 per importo di € 7.951,00;
- autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 183,93 più € 36,79 per IVA alla Ditta **MORELLO COSTRUZIONI S.R.L.. con sede in Ragusa via Risorgimento, 107**;
- portare in economia la somma di € 3.594,56

**VISTO** in riguardo il Conto Finale dei Lavori;

**VISTO** l'art. 47 comma 1, lett. “D” dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

**VISTA** l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

**PRESO ATTO** che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;


**VISTO** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma , pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

## **DETERMINA**

- 1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa MORELLO COSTRUZIONI S.R.L.. con sede in Ragusa via Risorgimento, 107 la somma di € 183,93 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 36.253,93 e gli acconti corrisposti di € 36.070,00, oltre € 36,79 per IVA;
- 2) Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n.2010/50/2098494 rilasciata in data 11/01/2010 dalla "REALE MUTUA" Agenzia di Ragusa/883 per importo di € 7.951,00
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 183,93 più € 36,79 per IVA alla Ditta MORELLO COSTRUZIONI S.R.L.. con sede in Ragusa;
- 4) Dare atto che è stata realizzata un'economia di € 3.594,56 ;


Ragusa li

**IL DIRIGENTE**  
(ing. Michele Scarpulla)



Allegati Parte integrante: Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. **FATTURA**

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: Ragioneria Assessore ai LL.PP.

  
Il Dirigente del I Settore  
Ragusa, li

**Visto**

il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Direttore Generale  
Ragusa, li

Il Sindaco

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX**  
(ing. Michele Scarpulla)



## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 24/09/2010


**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 08 OTT. 2010


**IL MESSO COMUNALE**



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 08 OTT. 2010 al 14 OTT. 2010

Ragusa 15 OTT. 2010

**IL MESSO COMUNALE**



**COMUNE DI RAGUSA**  
**SETTORE IX**  
**Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture**

**LAVORI:** *Manutenzione straordinaria illuminazione campo gioco dell'impianto sportivo "Palaminardi" in Ragusa.*

**IMPRESA:** MORELLO COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Ragusa - via Risorgimento, 107.

**CONTRATTO:** di cottimo in data 04/03/2010 rep.9-IX10 registrato a Ragusa il 05/03/2010 al n. 446 Serie 3

**RELAZIONE**  
**SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**  
(art.28 della Legge 11 febbraio 1994, n.109)

Il progetto venne redatto in data 20/11/09, ed approvato con determinazione dirigenziale n. 2706 del 25/11/2009.

L'importo complessivo è di € 50.000,00 così distinto :

lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza	euro	39.848,49
somme a disposizione dell'amministrazione :		
a) per IVA sui lavori 20%	euro	7.969,70
b) per spese tecniche ed assicurazioni	euro	852,76
c) per imprevisti	euro	<u>1.329,05</u>
<b>sommano</b>	<b>euro</b>	<b>50.000,00</b>

importo totale progetto euro **50.000,00**

**CONTRATTO**

Il contratto di cottimo appalto è stato stipulato in data 04/03/10 n. 9-IX2010 di raccolta.

Dall'atto risulta che l'impresa MORELLO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Ragusa via Risorgimento, 107 assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 39.848,49 con il ribasso del 23,669 % e quindi per un importo netto di € 30.581,15.

**CAUZIONE**

A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d'appalto, l'impresa ha prestato in favore del comune di Ragusa la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 2010/50/2098494 rilasciata in data 11/01/2010 dalla "REALE MUTUA" Agenzia di Ragusa/883 per un importo complessivo di € 7.951,00.

**SOMMA TOTALE AUTORIZZATA**

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche è di € 50.000,00.

**CONSEGNA DEI LAVORI**

I lavori vennero consegnati il 15/03/2010 e da tale data è decorso il tempo utile per dare ultimati i lavori.

**PERIZIA DI VARIANTE**

Nel corso dei lavori non si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante.

**TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

I lavori dovevano compiersi in giorni 30 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto.

**SCADENZA DEL TEMPO UTILE**

Poiché la consegna avvenne il 15/03/2010 il termine dei lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 14/04/2010.

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Come accertato dal relativo verbale l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 07/04/2010, quindi entro termini previsti.

#### CONTO FINALE

Redatto in data 17/06/10, comporta complessivamente un importo euro 47.240,35  
a dedurre il ribasso d'asta del 23,669% paria a euro 10.986,42  
restano netto euro 36.253,93  
da cui verrà dedotto il seguente certificato di acconto già emesso:  
1) 1° certificato emesso in data 09/04/10 di euro 36.070,00

#### CREDITO ALL'IMPRESA

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso euro 36.253,93
- acconto corrisposto euro 36.070,00

totale credito all'impresa euro 183,93

#### RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

#### CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

La somma complessiva autorizzata per esecuzione dei lavori ammonta a euro 39.848,49

La somma complessivamente spesa ammonta a euro 36.253,93

Si ha quindi la minore spesa di euro 3.594,56

#### ASSICURAZIONE OPERAI

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Ragusa con polizza n. 3719033 con decorrenza continuativa

#### ASSICURAZIONI SOCIALI

L'impresa ha trasmesso il DURC da dove non risulta alcun impedimento o denuncia di inadempienza agli obblighi assicurativi e previdenziali.

#### INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono consistiti principalmente nell'adeguamento dell'impianto di illuminazione artificiale tramite:

- Esecuzione di un nuovo impianto di illuminazione con n. 22 proiettori equipaggiati con lampade JM da 2000 W cadauno posti a parete lungo i lati longitudinali dell'area di gioco ad un'altezza non superiore ad 11 mt;
- Rifacimento delle condutture elettriche terminali di alimentazione a partire dalle derivazioni per i corpi illuminanti esistenti con idonei cavi isolati in gomma G7 sotto guaina PVC posti entro tubazioni o canaline PVC correate di accessori e scatole di derivazione IP 44 in vista;
- Spostamento illuminazione di emergenza del campo di gioco;
- installazione di un nuova centralina elettronica di gestione dell'impianto di rivelazione fumi preesistente ad almeno 8 zone.
- Remotizzazione presso postazione presidiata dei comandi di gestione dell'impianto di illuminazione e della rilevazione incendi

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione Lavori.

#### PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Il progetto è stato redatto dall'Ing. Carmelo Licitra – Settore IX del Comune di Ragusa

I lavori sono stati diretti dall'Ing. Carmelo Licitra – Settore IX del Comune di Ragusa.

Per tutto quanto sopra specificato si ritiene che possa procedersi alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del D.P.R. 554/99 e si

#### Certifica

Che i lavori sopra descritti sono conformi alle previsioni di progetto e regolarmente eseguiti e pertanto se ne liquida l'importo netto di euro 36.253,93 da cui detratto l'acconto per complessive euro 36.070,00, rimane un credito netto di euro 183,93 + iva che, salvo la superiore approvazione può pagarsi all'impresa MORELLO COSTRUZIONI S.R.L.

Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 173 del D.P.R. 554/99.


Ragusa li 17/06/2010

L'impresa  
~~Martino Costruzioni s.r.l.~~  
~~L. amministratore Unico~~  
~~(D. Carlo Morello)~~

Visto il Superiore Certificato,  
Accertata la regolare esecuzione dei lavori,


L'importo liquidato.  
Ragusa, 17/06/2010

Il direttore dei lavori  
(Ing. Carmelo Licitra)



SI CONFERMA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX  
(Ing. Michele Scarpulla)



gee. Bagher  
x liquidazione  
7/7

**CITTA' DI RAGUSA**

29 GIU 2010

PROT. N° 59394

CAT. 10 CLASSE FASC.

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 2097 del 07.10.2010

Spett. le:  
Comune di Ragusa  
Corso Italia n. 72  
97100 RAGUSA

Part. IVA.: 00180270886

**Oggetto:** Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione del campo di gioco dell'impianto sportivo denominato Poligono.  
Contratto del 04/03/2010 N° 970/2010 del Registro a Ragusa il 05/03/2010 N. 446 Serie3, Agenzia delle Entrate.  
**SALDO CREDITO RESIDUO**

Con riferimento ai lavori in oggetto, si trasmette fattura n. 07 del 21/06/2010 di € 220,72 relativa alla fornitura di materiali e servizi, da creditare esclusivamente sul Ns. C/Corrente n. 000010807609 c/c Banco di Sicilia Unico Group Agenzia di Ragusa Vann' Antò (RG).

Coordinate Bancarie Nazionali (IBAN): IT 45 B 0102017011 000010807609.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono

DISTINTI SALUTI

Monterosso Almo, li  
21/06/2010



Monello Costruzioni s.r.l.  
L'Amministratore Unico  
(Dr. Edolo Monello)



OTTIMO

IMPRESA EDILITARIA



SIMPACT

INFANTILI

**COSTRUZIONI S.r.l.**

Sede Legale: Via Risorgimento n. 107 - 97100 - RAGUSA  
Sede Operativa: c.da Acqua Calda - 97010 MONTEROSSO ALMO (RG)  
Tel. & Fax. 0932.970104 - partita I.V.A. 00943120881  
@mail: [bm.costruzioni@virgilio.it](mailto:bm.costruzioni@virgilio.it)

Monterosso Almo, li 21/06/2010

**Fattura N. 07**

Spett. le:  
Comune di Ragusa  
C.so Italia n. 72  
97100 Ragusa  
R.I.V.A.: 00180270886

*Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione del campo di gioco dell'impianto sportivo denominato Palammaridi  
Contratto del 04/03/2010 N° 9/IX/2010 di raccolta Registrato a Ragusa il 05/03/2010 N. 446 Serie 3, Agenzia delle Entrate.*

**SALDO CREDITO RESIDUO**

IMPONIBILE				€	183,93
* I.V.A. al	20%			€	36,79
TOTALE				€	220,72

V° Ch