

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VIII - CENTRI STORICI E VERDE PUBBLICO

Ragusa Iblea - Tel. 0932-676786- Fax 0932 246570 - E-mail comune.ragusa.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

D'ORDINE 2311 12-11-2010	OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PANORAMICA DEI PONTI - Approvazione atti finali, collaudo tecnico amministrativo mediante Certificato di Regolare Esecuzione dell'appalto, affidato all'impresa Tecnobit snc di Iurato C. & C., con contratto n. 236 di rep. Del 23.01.2008
ATA	
166 SETTORE II 25-10-2010	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

SOMMA IMPERNATA CON Det. Dirip. 722/06

BIL 2010 RES 2002 CAP 2504 INF 5901/02

FUNZ. 1 SERV. E int. 1

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno Duemila Dieci, il giorno Venticinque del
mese di ottobre nell'ufficio del settore
VIII, IL dirigente dott. Arch. Giorgio Colosi,
ha adottato la seguente determinazione:


IL DIRIGENTE SETTORE VIII

Dovendo provvedere all'approvazione degli atti finali e dei collaudi tecnici amministrativi, inerenti ai " lavori di Completamento della Panoramica dei ponti " e considerato quanto segue :

- con Determina Sindacale n. 78 del 28.04.2003 e Determina Dirigenziale n. 843 di 21/04/2004 è stato conferito l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e D.L., nonché di Responsabile dei Lavori del PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA "PANORAMICA DEI PONTI" all'ing. Salvatore Cascone, ;
 - Con Determina Dirigenziale n. 722 del 18.04.2008 è stato approvato il PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA "PANORAMICA DEI PONTI" per un importo complessivo di € 225.000,00, di cui € 120.547,19 per lavori a base d'asta ed € 104.452,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - l'opera è finanziata con i fondi del Piano di Spesa Anno 2002, Art 18 delle LLRR. 61/81 e 31/90, al Cap. 2504 del Bilancio Comunale (imp. 1739/06) ;
 - Con Contratto n. 06 del 08.01.2008 , registrato a Ragusa in data 23.01.2008 al n. 236 Serie 3, sono stati affidati l'esecuzione dei lavori all'impresa Tecnobit snc di Iurato C&C con sede in Ragusa Zona Industriale ;
 - I predetti lavori sono stati collaudati favorevolmente dall'ing. Salvatore Cascone con certificato di regolare esecuzione emesso in data 08/10/2010 dal quale risulta un credito residuo in favore della ditta Tecnobit snc di Iurato C&C con sede in Ragusa Zona Industriale , di € 630,68 oltre IVA, per un totale di € 693,75, desunto dallo stato finale dei lavori ;
- Per quanto sopra motivato
- Vista La proposta del Geom. Giuseppe Occhipinti , quale R.U.P. parte integrante ;
 - Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria ;
 - Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia ;
 - Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali ;
 - Ritenuto di dover provvedere in merito;
 - Visto il D. L. vo 29/93;

DETERMINA

- 1) In riferimento ai lavori " Completamento della Panoramica dei Ponti " affidati alla ditta Tecnobit snc di Iurato C & C. con contratto n. 236 del 23.01.2008 , approvare gli atti finali e il certificato di regolare esecuzione , emesso in data 08/10/2010 , dall'ing. Salvatore Cascone , che si allega alla presente , dove risulta un credito residuo in favore della ditta Tecnobit Snc di Iurato C. & C. Di € 630,68 , oltre IVA, per un totale di € 693,75 , desunto dallo stato finale dei lavori e come da certificato di regolare esecuzione allegato ;
 - Provvedere a liberare la polizza fidejussoria n. 103.00238130 dell'importo di € 26.551,15 emessa in data 23.10.2007 dalla società " INA Assitalia agenzia di Ragusa " ;
 - Liquidare alla Ditta Tecnobit snc di Iurato C & C. la somma complessiva di € 693,75 quale credito residuo , giusta fattura n. 219 del 14.10.2010 che si allega , a tacitazione di ogni avere per i lavori di che trattasi .
- 2) Dare atto che dal progetto originario approvato con D. D. n. ~~722~~ del 18/04/2008 per un' importo complessivo di € 225.000,00 , a lavori compiuti e collaudati , resta un residuo di € 1.725,56 che con la presente si provvede anche alla liberazione .




Il Dirigente Settore VIII
Arch. Giorgio Colosi

— parte integrante!

- Collaudo Tecnico Amministrativo Ditta Tecnobit s.n.c. di Iurato C & C. , Ragusa Zona Industriale 3^ Fase ;
- Fattura n. 219 del 14.10.2010 riguardante il credito residuo *alle fidejussorie*

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria e Contratti



Visto:

Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale
Ragusa, li

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Il Sindaco


Ragusa, li

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell'art.
151, 4° comma, del TUEL

Ragusa *28.10.2010*


IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere
pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la
durata di giorni sette, copia della su estesa
determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso
copia al Segretario Generale.

Ragusa *04 NOV 2010*

IL MESSO COMUNALE




Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento
del suindicato periodo di pubblicazione e cioè

dal *04 NOV 2010*

al *10 NOV 2010*

Ragusa *11 NOV 2010*

IL MESSO COMUNALE



www.comune.ragusa.it

Piazza Pola – Ragusa Ibla – Tel. 0932-676786 - Fax 0932 246570 - E-mail comune.ragusa.it

IMPRESA: TecnoBit snc di Iurato C.& C. con sede in Ragusa Zona Industriale III fase
CONTRATTO: n 236 serie 3 del 23 Gennaio 2008

Importo a base d'asta	Euro 163.223,99
Ribasso d'asta del 24,25%	Euro 37.080,36
Importo netto dei Lavori	Euro 115.828,33
Oneri per la sicurezza	Euro 10.315,29
Importo lavori in perizia	Euro 126.143,63

(art. 141 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163)

Progetto principale:

Il progetto redatto dall' Ing. Salvatore Cascone è stato esitato con parere favorevole dalla Commissione per i Centri Storici di Ragusa in data 10/03/2005 verbale n° 787, approvato dal RUP Geom. Giuseppe Occhipinti con verbale di validazione del progetto esecutivo in data 30/01/2006 per l'importo complessivo di € 225.000,00 così ripartito:

A. Lavori	€ 120.547,19
Oneri della sicurezza	€ 7.618,24
Restano i lavori a base d'asta	€ 112.928,95
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	
➤ I.V.A. sui lavori al 10%	€ 12.054,72
➤ spese tecniche compreso I.V.A.	€ 33.774,93
➤ spese collaudo tecnico amministrativo	€ 1.066,65
➤ spese tecniche contabilità lavori	€ 3.466,51
➤ spese prog. coord. sicurezza compreso IVA	€ 15.333,81
➤ competenze R.U.P.	€ 2.410,94
➤ acquisizione terreni e spese connesse	€ 28.658,50
➤ spese per allacciamento Enel	€ 1.700,00
➤ imprevisti ed arrotondamento	€ 5.986,75
sommano	€ 104.452,81
montare complessivo del progetto	€ 225.000,00

Ammontare complessivo del progetto

€ 104.452,81

€ 225.000,00

Approvazione e finanziamento del progetto principale:

La Commissione per i Centri Storici, con verbale n. 787 in data 10/03/2005 ha provveduto all'approvazione del progetto per l'importo di € 225.000,00; con determinazione dirigenziale n° 2558 del 15/12/2006 è stato stanziato il finanziamento di € 225.000,00 con fondi del piano di spesa anno 2002 art.18 della L.R. 61/81 e 31/90 Cap. 2504.

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del cottimo fiduciario in data 25/09/2007 rimase aggiudicataria l'Impresa Tecnobit snc di Iurato C. & C. con sede in Ragusa zona Industriale III Fase per l'importo complessivo di € 93.161,92 a seguito del ribasso del 24,25 % sull'importo a base d'asta di euro 120.547,19.

Contratto principale:

Il contratto principale venne stipulato in data 08/01/2008 con il n. 06 di raccolta presso la sede del Settore VIII del Comune di Ragusa e venne registrato in data 23/01/2008 a Ragusa con n. 236 serie 3, per l'importo complessivo di € 93.161,92 oltre IVA di cui euro 7.618,24 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Prima Perizia di assestamento contabile:

Oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, venne redatta una perizia di assestamento contabile approvata dal Rup geom. Giuseppe Occhipinti con validazione in data 10/07/2008 per l'importo complessivo di € 225.000,00 così suddivise:

QUADRO ECONOMICO PRIMA PERIZIA

A. Importo dei Lavori al lordo € 153.450,23

a dedurre Oneri della sicurezza	€ 9.697,62
lavori soggetti a ribasso.....	€ 143.752,61
ribasso d'asta del 24,25%	€ 34.860,01
lavori al netto del ribasso	€ 108.892,60
in aggiunta oneri di sicurezza.....	€ 9.697,62
Importo dei lavori in perizia.....	€ 118.590,22

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

- I.V.A. sui lavori al 10%..... € 11.859,02
- spese tecniche compreso I.V.A..... € 58.757,29
- competenze R.U.P. € 3.314,52
- acquisizione terreni e spese connesse € 28.658,50
- spese per allacciamento Enel € 1.700,00
- pulitura e sgombero preliminare del sito..... € 1.500,00
- imprevisti ed arrotondamento € 620,44

sommano € 106.409,78 **€ 106.409,78**

Ammontare complessivo del progetto

€ 225.000,00



L'esecuzione dei diversi lavori previsti nella sopracitata perizia di assestamento contabile fu affidata alla stessa Impresa esecutrice dei lavori principali, mediante Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi stipulato in data 12/06/2008, registrato a Ragusa al n° 2155 Serie 3 in data 11/07/2008.

Seconda Perizia di assestamento contabile:

Per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, venne redatta una seconda perizia di assestamento contabile approvata dal Rup geom. Giuseppe Occhipinti con validazione in data 24/07/2009 per l'importo complessivo di € 225.000,00 così suddivise:

fora

SE

QUADRO ECONOMICO SECONDA PERIZIA

A. Importo dei Lavori al lordo	€ 163.223,99
a dedurre Oneri della sicurezza	€ 10.315,29
lavori soggetti a ribasso.....	€ 152.908,69
ribasso d'asta del 24,25%	€ 37.080,36
lavori al netto del ribasso	€ 115.828,33
in aggiunta oneri di sicurezza.....	€ 10.315,29
Importo dei lavori in perizia.....	€ 126.143,63

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

- > I.V.A. sui lavori al 10%..... € 12.614,36
- > spese tecniche compreso I.V.A. € 57.015,04
- > competenze R.U.P. € 3.525,64
- > acquisizione terreni e spese notarili € 23.300,00
- > pulitura e sgombero preliminare del sito..... € 2.160,00
- > imprevisti ed arrotondamento € 241,33

sommano € 98.856,37 € 98.856,37

Ammontare complessivo del progetto

€ 225.000,00

L'esecuzione dei diversi lavori previsti nella sopracitata perizia di assestamento contabile fu affidata alla stessa Impresa esecutrice dei lavori principali, mediante II Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi in data 30/06/2009, registrato a Ragusa al n° 2198 Serie 3 in data 23/07/2009.

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori, Coordinatore della sicurezza, Misura e contabilità lavori:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dal Geom. Giuseppe Occhipinti.

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal sottoscritto.

Il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione era l'ing. Giorgio Battaglia.

La misura e contabilità dei lavori e l'assistenza giornaliera ai lavori fu affidata al Geom. Claudio Mezzasalma.

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 31/01/2008 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti secondo il capitolato speciale di appalto giorni 240 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 27/09/2008.

Sospensioni e riprese dei lavori:

I lavori vennero sospesi con verbale di sospensione parziale redatto in data 17/03/2009 e vennero ripresi con verbale di ripresa in data 09/11/2009.

I lavori subirono le seguenti sospensioni:

- 1) dal 17/03/2009 al 09/11/2009 pari a giorni 237.

faccioli



Proroghe concesse:

Durante l'esecuzione dei lavori furono concesse le seguenti proroghe:

- I Proroga in data 04/07/2008 di gg. 60
- II Proroga in data 25/11/2008 di gg. 60
- III Proroga in data 23/01/2009 di gg. 60

Scadenza definitiva del tempo utile:

Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe per complessivi giorni 417 la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 17/03/2010.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 22/01/2010, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 15/01/2010 e pertanto in tempo utile.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verbal di nuovi prezzi:

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto furono convenuti appositi verbali di concordamento di nuovi prezzi : 1° verbale di concordamento nuovi prezzi in data 12/06/2008 registrato a Ragusa al n° 2155 Serie 3 in data 11/07/2008; 2° verbale di concordamento nuovi prezzi in data 30/06/2009 , registrato a Ragusa al n° 2198 Serie 3 in data 23/07/2009.

Lavori in economia:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono occorsi lavori in economia.

Anticipazione in denaro:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono occorse anticipazioni in denaro.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle perizie suppletive e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Variazioni apportate:

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con le perizie sopra citate.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori sono stati effettuati n.1 ordine di servizio in data 26/02/2008.

Certificati di acconto

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n° 6 certificati di pagamento per complessivi euro 125.506,34 così suddivisi:

- 1° certificato di pagamento in data 14/07/2008 di € 37.501,20
- 2° certificato di pagamento in data 07/11/2008 di € 46.948,55
- 3° certificato di pagamento in data 24/03/2009 di € 14.829,18
- 4° certificato di pagamento in data 21/07/2009 di € 18.538,21
- 5° certificato di pagamento in data 30/09/2010 di € 7.463,00
- 6° certificato di pagamento in data 04/10/2010 di € 226,20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI ESEGUITI

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€ 225.000,00
A. Importo dei Lavori al lordo	€ 163.223,99
a dedurre Oneri della sicurezza	€ 10.314,75
lavori soggetti a ribasso.....	€ 152.900,69
ribasso d'asta del 24,25%	€ 37.078,42
lavori al netto del ribasso	€ 115.822,27
in aggiunta oneri di sicurezza.....	€ 10.314,75
Importo dei lavori in perizia.....	€ 126.137,02
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	
> I.V.A. sui lavori al 10%.....	€ 12.613,70
> spese tecniche progettazione compreso I.V.A.	€ 27.259,81
> spese tecniche esecuzione I.V.A. esente	€ 28.290,19
> competenze R.U.P.	€ 3.525,45
> acquisizione terreni e spese notarili	€ 23.300,00
> pulitura e sgombero preliminare del sito.....	€ 2.160,00
sommano	€ 97.149,16
Ammontare complessivo del progetto	€ 97.149,16
	€ 223.286,18

Dal confronto tra il quadro economico dei lavori in progetto ed il quadro economico dei lavori eseguiti si evince una minore spesa di € 1713,82.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 30/03/2010 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 163.215,44
- A dedurre oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 10.314,75
sommano	€ 152.900,69
- A dedurre il ribasso d'asta del 24,25% su € 152.900,69	€ 37.078,42
Restano nette	€ 115.822,27
- In aggiunta oneri di sicurezza	€ 10.314,75
sommano	€ 126.137,02
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 125.506,34
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 630,68

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori € 126.143,63
 - Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale € 126.137,02
- con una minore spesa di € 6,61.

lavori

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa mediante polizza assicurativa n. 96168329 con decorrenza a carattere continuativo.

[Signature]

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Avvisi ai creditori:

Durante il prescritto periodo di pubblicazione dell'avviso ai creditori non risulta che vi siano stati opposizioni da parte di alcuno, come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile del procedimento in data 30/06/2010 .

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere, come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile del procedimento in data 30/06/2010.



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno quattordici giugno 2010 e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa :

- 1) Geom. Giuseppe Occhipinti - Responsabile del Procedimento
- 2) Sig. Giuseppe Tribastone - Rappresentante dell'Impresa esecutrice

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto, delle perizie suppletive e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori eseguiti.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nelle perizie con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

Penale per il ritardo:


Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.

Opposizioni e reclami:

Non sono stati presentati reclami e opposizioni avverso l'impresa esecutrice.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
- e) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;
- f) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto del ribasso d'asta nel conto finale è di € 126.137,02 e quindi inferiore alle somme autorizzate (€ 126.143,63) per € 6,61 ;
- g) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- h) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;
- i) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- l) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- m) che, come risulta dagli atti, venne eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;
- n) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- o) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

Sanm.

B


il sottoscritto Direttore dei Lavori certifica che i lavori di "Completamento della Panoramica dei Ponti" a Ragusa eseguiti dall'Impresa Tecnobit snc di Iurato C&C. con sede in Ragusa, Zona Industriale III fase per conto del Comune di Ragusa in base al contratto registrato in data 23/01/2008 n. 236 serie 3 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale	€ 126.137,02
- A dedurre:	
a) per penale di ritardo	€ 0,00
c) per detrazioni	€ 0,00
b) per n. 6 acconti già corrisposti	€ 125.506,34
Sommano	€ 125.506,34


Resta il credito dell'Impresa in nette € 630,68 (diconsi euro seicentotrenta/68) che possono essere corrisposte all'Impresa Tecnobit snc di Iurato C&C a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ragusa , lì 08/10/2010


L'APPALTATORE



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL DIRETTORE DEI LAVORI



Ordine degli Ingegneri
DOTT ING
SALVATORE
CASONE
N. 805
Ragusa

