

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. IX
Reg. Albo
il 10-11-2010



CITTA' DI RAGUSA
Settore IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ANNOTATA AL REGISTRO GENERALE IN DATA <u>09-11-2010</u> N. <u>2424</u>	OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori adeguamento dei locali seminterrato del Comando di Polizia Municipale per realizzazione di un archivio.
N. <u>360</u> SETT. <u>IX</u>	
DATA. <u>28/10/10</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI: NON COMPORTA IMPEGNO
SPESA - SOMMA
Già Impegnata con D.D. n° 901 del 23/04/2009

2508	01	05	01	6139/05
2508.1	01	05	01	5909/05

E con mutuo Cassa deposito e prestiti per €. 112.456,95. (Cap. 2609.1 - Imp. 6566/04)

IL RAGIONIERE CAPO

Mini

L'anno duemilanove (2010), il giorno 10 del mese di Ottobre nell'Ufficio del Settore IX, il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

Con Det. Dir. n° 901 del 23/04/2009 si approvava il progetto per lavori di Adeguamento dei locali seminterrato del Comando di Polizia Municipale per realizzazione di un archivio.

Con Det. Dir. N° 2562 del 10/11/2009 si aggiudicavano i lavori alla ditta Edilizia e Dintorni con il ribasso d'asta del 27,414%.

La consegna dei lavori è avvenuta in data 13/10/2009 e i lavori sono stati ultimati in tempo utile il giorno 13/04/2010.

Il conto finale dei lavori è stato firmato, senza alcuna riserva dall'impresa in data 21/06/2010 per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di €.110.697,45, di detta somma sono stati corrisposti acconti per complessive €. 110.100,00 e resta pertanto da pagare saldo la somma di €. 597,45 oltre IVA.

L'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L.;

Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto in data 08/10/2010.

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Approvare il conto finale, il certificato di regolare esecuzione e la liquidazione finale per i lavori di adeguamento dei locali seminterrato del Comando di Polizia Municipale per realizzazione di un archivio.
- 2) Prendere atto dell'avvenuta erogazione all'impresa Edilizia e Dintorni degli stati di avanzamento per l'importo complessivo di €. 110.100,00 IVA esclusa.
- 3) Autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'impresa Edilizia e Dintorni per il saldo finale di €. 597,45 oltre IVA, per un totale di €. 716,94.
- 4) Svincolare la cauzione definitiva prestata dall'Impresa Edilizia e Dintorni.
- 5) Finanziare la spesa di €. 716,94 IVA compresa per il saldo finale già impegnata con delibera di Det. Dir. n° 901 del 23/04/2009.
- 6) Prendere atto che tra l'importo complessivo autorizzato di €.140.000,00 e l'importo complessivo utilizzato di €.139.999,91 non è stata realizzata nessuna economia.

7) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa in pareggio.

Cert. Regolare esecuzione, stato finale, fattura.

Ragusa li

Ch

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



MS hll

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale,
ai seguenti uffici: Ragioneria

Visto:
Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale
Ragusa, li

Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



MS hll

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 15 NOV. 2010

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE

Linzitto Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 15 NOV. 2010 al 21 NOV. 2010

Ragusa 22 NOV. 2010

IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

n.5 fecciale
2424 - 09-11-2010

SETTORE IX

Decoro urbano - Manutenzione e Gestione Infrastrutture

P.zza San Giovanni - Tel.0932/676560

E-mail f.civello@comune.ragusa.it

OGGETTO: Adeguamento dei locali seminterrato del Comando di Polizia Municipale per realizzazione di un archivio.

IMPRESA: Edilizia & Dintorni - Ragusa

CONTRATTO: n° 26 di Racc. del 01/10/2009

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (art. 28 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109)

PREMESSE

Progetto principale:

Il progetto redatto in data 27/05/2008 dall'ing. Carmelo Licitra, approvato con det. dir. n°901 del 23/04/2009 per l'importo complessivo di € 140.000,00 così ripartito:

Importo dei lavori a base d'asta	€	105 000,00
IVA 20%	€	21 000,00
spese tecniche	€	2 243,85
Assicurazioni	€	7 000,00
Per imprevisti e arrotondamenti	€	4 756,15
Sommano	€	140 000,00

Approvazione e finanziamento del progetto principale:

Con det. dir. n° 901 del 23/04/2009 è stato finanziato il progetto di che trattasi per l'importo complessivo di € 140.000,00.

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento la gara effettuata con il sistema del cottimo appalto in data 23/06/2009 rimase aggiudicataria l'Impresa Edilizia e Dintorni con sede a Ragusa in via Luciano Nicastro n. 81 per l'importo complessivo di € 77.078,84 a seguito del ribasso del 27,414% sull'importo a base d'asta di € 105.000,00.

Contratto principale:

Il contratto principale venne stipulato in data 01/10/2009 con il n. 26 di raccolta per l'importo complessivo di € 77.078,84 oltre IVA.

Ch

Perizia di variante e suppletiva:

E' stata redatta una perizia di variante in data 10/02/2010 dall'ing. Carmelo Liclitra, approvato con det. dir. n° 1050 del 26/05/2010 per l'importo complessivo di € 140.000,00 così ripartito:

Importo complessivo lavori	€	150 756,66
Oneri della sicurezza al 3%	€	4 523,90
Importo dei lavori a netto di ribasso	€	109 457,26
Sommano i Lavori	€	113 981,16
IVA 20%	€	22 796,23
spese tecniche	€	3 222,52
Economia da ribasso	€	0,09
Sommano	€	140 000,00

Responsabile del procedimento. Direttore dei lavori:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dal geom. Franco Civello. I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dall'ing. Carmelo Liclitra.

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 13/10/2009 come da verbale in parl data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 11 del capitolato speciale di appalto giorni 90 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 10/01/2010.

Dall' art. 11 dello stesso capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale di € 250,00 per ogni giorno di ritardo.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Non vi sono state sospensioni dei lavori.

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori sono state concesse proroghe su istanza dell'impresa e per iniziativa della D.L. per un totale di 93 gg..

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 13/04/2010, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 13/04/2010 e pertanto in tempo utile.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori:

Non vi furono ritardi nell'esecuzione dei lavori.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verball di nuovi prezzi:

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto furono convenuti appositi n° 18 nuovi prezzi con verbale di concordamento in data 04/01/2010 approvati da responsabile del procedimento, dal direttore dei lavori e dall'appaltatore.

Lavori in economia:

Non sono occorsi lavori in economia al di fuori di quelle formanti oggetto dell'appalto.

Anticipazione in denaro:

Non sono occorse anticipazioni in denaro.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Stato finale:

Il conto finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 21/06/2010 e riporta le seguenti annotazioni:

IMPORTO LAVORI		TOTALE	€ 150.786,66
A DETRARRE IL RIBASSO DEL		27,414%	€ 40.099,21
RESTANO NETTE			€ 110.697,45
A DETRARRE			
1° S.A.L.			€ 37.400,00
2° S.A.L.			€ 33.300,00
3° S.A.L.			€ 39.400,00
RESTA A CREDITO DELL'IMPRESA			€ 597,45

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo complessivo autorizzato	€ 140.000,00
- Importo complessivo utilizzato	€ 139.999,91
Resto un'economia di	€ 0,09



Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa mediante polizza assicurativa n. 337409 a carattere continuativo.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

La Cassa Edile con nota n° 10650530 del 15/06/2010 ha trasmesso il DURC, dal quale si evince la regolarità contributiva sulla liquidazione finale e regolare esecuzione dell'impresa.



Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 21/06/2010 e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa:

1) sig. Biazio Giorgio - Rappresentante dell'Impresa esecutrice

Descrizione dei lavori eseguiti:

lavori di adeguamento antincendio ed impiantistico dei locali seminterrato del Comando di Polizia Municipale per realizzazione di un archivio, adeguamento resistenza al fuoco strutturale posa impianto rilevatore ed sistemazione incendio lavori edili e arredo per archivio.

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Clò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;

b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;

- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
- e) che l'ammontare dell'importo complessivo utilizzato € 139.999,91 è minore all'importo complessivo autorizzato € 140.000,00;
- f) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- g) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale come modificato con le proroghe concesse;
- h) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- i) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- l) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- m) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- n) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza alcuna riserva;

Il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di adeguamento dei locali seminterrato del comando di Polizia Municipale per realizzazione di un archivio, eseguiti dall'Impresa Edilizia e Dintorni con sede in Ragusa, via Luciano Nicastro n. 81 per conto del Comune di Ragusa in base al contratto in data 01/10/2009 n. 26 di racc. sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale € 110.697,45

- A dedurre:

a) per n. 3 acconti già corrisposti € 110.100,00 *OK*.

Restano € 597,45

Resta il credito dell'Impresa in nette € 597,45 (diconsi euro cinquecentonovantasette/45) che possono essere corrisposte all'Impresa Edilizia & Dintorni a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ragusa, lì 08/10/2010

L'APPALTATORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DEI LAVORI





Comune di RAGUSA
Provincia di Ragusa

4.8. facciale
2424 09-11-2010

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Progetto adeguamento dei locali seminterrato del Comando di Polizia Municipale per realizzazione di un archivio. - Importo €. 140.000,00

COMMITTENTE: Comune di Ragusa

IMPRESA: Edilizia & Dintorni

Contratto in data 01/10/2009 rep. n. 26/IX/ registrato a Ragusa in data 01/10/2009 al n. 2675 di euro 105 000.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	105 000.00
Data Consegna:	13/10/2009	Somme a Disposizione:	35 000.00
Data Inizio Lavori:	13/10/2009	Importo per la Sicurezza:	3 150.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	10/01/2010	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Comune di Ragusa - Settore 9°
Servizi Tecnologici

Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 01.01.07.001	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti all'interno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art. 18 del ... esistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da escavatore. SOMMANO m3	18,00	7,00	126,00
2 01.02.04	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori ... i ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. Per ogni m3 di materiale costipato SOMMANO m3	15,00	1,65	24,75
3 02.02.01.003	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 ... rre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - spessore di 12 cm - per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP SOMMANO m2	104,80	24,20	2'536,16
4 08.01.01	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1 ... misurazione per la tipologia 4): m2 2,00 - A due battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere). SOMMANO m2	2,06	174,10	358,65
5 08.03.01	Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RA ... usi la fornitura e posa in opera dei vetri. Superficie minima di misurazione: m2 2,00 - con profili non a taglio termico SOMMANO m2	12,73	262,40	3'340,35
6 08.13.01	Fornitura e posa in opera di lastre di vetro, che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, da infilarsi o fissare a stucco in apposite guide o con listelli di legno, i ... i tagli a misura, lo sfrido, fornitura dello stucco e chiodi occorrenti e la pulitura. - lucidi semplici (1,8 - 2,2 mm) SOMMANO m2	1,42	15,70	22,29
7 09.01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta basta ... r interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO m2	275,25	16,40	4'514,10
8 09.06	Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti d ... r interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO m2	354,58	11,00	3'900,38
9 13.15.0060.0 8	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1,com ... ametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = 65 (2"1/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,91. SOMMANO m	58,00	36,20	2'099,60
10 13.15.0130.0 2	Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, da conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed opere murarie di fissaggio. Staffaggi in acciaio zincato. SOMMANO kg	10,50	9,10	95,55
11 15.02.0100.2 4	Presa fissa CEE con custodia in materiale termoplastico e grado di protezione minimo IP44 fino a IP67, del tipo semplice o con interruttore di blocco ed alimentazione diretta od in ... pparecchi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Presa con interruttore di blocco 3P+N+T 16A IP44. SOMMANO cad	6,00	36,30	217,80
12 15.04.0021.0 2	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22B, CEI 20-35), sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV oppure PG7OR 0 ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x16 mm2 SOMMANO m	350,00	10,50	3'675,00
13 15.04.0110.1 2	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in sigla di designazione NO7V-K (norme CEI 20-20, CEI 20-22, CEI 20-35) del tipo non propagante l'incendio, fornita e posta in opera. Son ... anto occorre per dare il lavoro finito. Escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x6 mm2 SOMMANO m	236,25	1,49	352,01
14	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in sigla di designazione NO7V-K (norme CEI 20-20, CEI 20-22, CEI 20-			
	A RIPORTARE			21'262,64

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			21.262,64
15.04.0110.1 4	35) del tipo non propagante l'incendio, fornita e posta in opera. Sono ... to occorre per dare il lavoro finito. Escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mm2 SOMMANO m	950,00	0,91	864,50
15 15.04.0121.1 2	Linea elettrica in cavo multipolare sigla di designazione FROR 450/750 V (CEI 20-20, CEI 20-22 II, CEI 20-35), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su canalizza ... arte. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie; guaina di PVC qualità T12. 3x1,5 mm2 SOMMANO m	155,40	1,84	285,94
16 15.05.0020.0 3	Tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2, fornito e posto in opera all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di ... ti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25. SOMMANO m	342,30	3,70	1.266,51
17 15.05.0090.0 2	Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in oper ... ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 120x80x50. SOMMANO cad	49,00	4,68	229,32
18 15.05.0210.0 4	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazio ... alta cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 90. SOMMANO m	52,50	5,10	267,75
19 15.06.0014.0 6	Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quot ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare 2 moduli da 6A a 32A. SOMMANO cad	1,00	70,00	70,00
20 15.06.0051.1 4	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono com ... tro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare fino a 32A Id: 0,03A tipo AC. SOMMANO cad	1,00	80,00	80,00
21 15.06.0200.0 3	Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a conten ... ti su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito. Dimensioni da 25 a 36 moduli SOMMANO cad	1,00	77,00	77,00
22 15.08.0030.0 2	Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente V2 e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e pos ... ttori; il fusibile; i condensatori di rifasamento; la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. Esecuzione 2x36W. SOMMANO cad	59,00	55,00	3.245,00
23 15.08.0170.0 2	Gruppo autonomo di emergenza da inserire su plafoniera con lampade fluorescenti atto a garantire la permanenza dell'accensione della lampada per una durata superiore ad un'ora, for ... mentazione lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 18-36-58-Watt (1 h aut.) SOMMANO cad	30,00	122,00	3.660,00
24 15.14.01	Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato Mannesman, per colonne montanti del diametro 1/2" - 2" compresi i pezzi speciali, le filettature, i materiali di tenuta, le opere murarie ed ogni altro onere e magistero ed a qualsiasi altezza - per tubi correnti in vista o in cunicolo SOMMANO kg	300,00	6,60	1.980,00
25 16.01.0040.0 2	Cassetta completa per esterno per naspo antincendio costituita da rotolo portatubo, tubo semirigido UNI 25, valvola d'intercettazione, lancia frazionatrice, cassetta in lamiera per ... tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Cassetta con tubo da m 25. SOMMANO cad	2,00	424,00	848,00
26 16.01.0140.0 4	Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigen ... tto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Estintore classe 34A - 233BC (Kg 6). SOMMANO cad	4,00	58,00	232,00
27 16.01.0215.0 2	Pannello di segnalazione ottico-acustico con scritte intercambiabili (es. allarme antincendio, evacuare il locale, vietato entrare ecc...) provvisto di lampada e sirena alimentata ... predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pannello di tipo analogico-indirizzato, IP 54. SOMMANO cad	3,00	155,00	465,00
	A RIPORTARE			34.833,66

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			34'833,66
28 16.01.0230.0 3	Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, inclusi gli ... posta. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Ad indirizzamento. SOMMANO cad	3,00	100,00	300,00
29 16.01.0230.0 4	Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, inclusi gli ... tto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Martelletto per rottura vetro. SOMMANO cad	1,00	10,70	10,70
30 16.01.0260.0 1	Rilevatore di stato analogico indirizzato completo di zoccolo, in grado di fornire un segnale proporzionale al valore della grandezza rilevata e di scambiare informazioni con la ce ... ggio del rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di fumo ottico o a riflessione di luce. SOMMANO cad	29,00	156,00	4'524,00
31 16.01.0280.0 1	Centrale modulare ad indirizzamento di rilevazione incendi provvista di custodia metallica verniciata o in plastica, con logica a microprocessore per la gestione di rilevatori con ... to e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Fino a due linee. SOMMANO cad	1,00	2'760,00	2'760,00
32 16.01.0400.0 4	Gruppo di pressurizzazione con elettropompa UNI 9490 per l'alimentazione idrica degli impianti automatici antincendio costituito da 1 elettropompa di servizio, 1 elettropompa pilot ... servizio più potenza dell'elettropompa pilota (P = kW). Gruppo con Q = 24/30 mc/h - H = 7,6/7,2 bar - P = 15,0 + 1,1 kW. SOMMANO cad	1,00	7'323,00	7'323,00
33 16.02.0010.0 8	Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... dare l'opera finita. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 1000 x 2150. SOMMANO cad	1,00	509,00	509,00
34 21.01.04	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - Per ogni m2 e per ogni cm. di spessore SOMMANO m2*cm	442,00	0,78	344,76
35 21.01.05	Demolizione di muratura in mattoni pieni, tufo o pietrame, eseguita con idoneo mezzo meccanico, compreso gli eventuali rivestimenti e intonaci, gli oneri per i mezzi provvisori, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m3	2,90	234,00	678,60
36 21.01.17	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, incluso mostre, succioli, telai, ecc. compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SOMMANO m2	4,20	11,50	48,30
37 21.01.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... e, compreso il nolo del cassone, escluso gli oneri di conferimento a discarica. - - per ogni m3 di materiale trasportato SOMMANO m3	15,57	19,00	295,83
38 A.P.1	Fornitura e posa in opera di controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120 composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi in ... sa, per dare l'opera completa a regola d'arte compresa la certificazione necessaria per il comando dei vigili del fuoco. SOMMANO m²	518,58	74,30	38'530,49
39 A.P.2	Fornitura e posa in opera di scaffali in ferro rinforzato resistente a grande pesi delle dimensione 50x100x250 completo di tiranti di ammosamento per qualsiasi movimento per dare l'opera completa a regola d'arte. SOMMANO m²	165,00	92,80	15'312,00
40 Ap.09	Tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2, fornito e posto in opera all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di ... ti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20. SOMMANO m	155,40	5,63	874,90
41 N.P.1.(2.1.6. 1)	Muratura portante in elevazione a faccia vista, spessore 20 cm, realizzata con blocchi in conglomerato cementizio presso-vibrato idrofugato con una faccia realizzata a faccia vista ... tezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - con blocchi grigio cemento naturale SOMMANO m2	29,60	50,20	1'485,92
42	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di			
	A R I P O R T A R E			107'831,16

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			107'831,16
N.P.10(11.01)	superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compres ... izio per interventi fino a 3,50 m d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO m2	471,30	3,80	1'790,94
43 N.P.11(15.4. 110.15)	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in sigla di designazione NO7V-K (norme CEI 20-20 , CEI 20-22, CEI 20-35) del tipo non propagante l'incendio, fornita e posta in opera. Sono ... to occorre per dare il lavoro finito. Escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x1,5 mm2			
	SOMMANO m	700,00	0,69	483,00
44 N.P.12	Fornitura e posa in opera di laste di vetro che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697 riguardanti i requisiti prestazioni e oscuranti, da infilarci o fissare a stucco ... i tagli a misura, lo sfido, fornitura dello stucco e chiodi occorrenti e la pulitura. - Antisfondamento (opaco 6/7 mm).			
	SOMMANO m2	9,37	50,00	468,50
45 N.P.13(15.6. 12.2)	Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica C, potere di interruzione 4,5KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la qu ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 1 modulo da 10 a 32A.			
	SOMMANO cad	14,00	22,70	317,80
46 N.P.14(15.6. 170.32)	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Relè passo-passo 2 contatti 16A			
	SOMMANO cad	4,00	31,90	127,60
47 N.P.15(16.1. 60.1)	Cassetta completa per esterno in acciaio per gruppo motopompa in linea o in diramazione UNI 70 composto da saracinesca d'intercettazione, lastra trasparente anti UV a frangibilità ... o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Cassetta con gruppo verticale o orizzontale da 2" singolo.			
	SOMMANO cad	1,00	252,00	252,00
48 N.P.16(16.1. 20.2)	Cassetta per idrante completa da esterno, UNI 45 o UNI 70, composta da saracinesca a vite 1"1/2 o 2" o 2"1/2, sella portamanichetta, rotolo in nylon gommato, lastra trasparente ant ... n c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Cassetta in acciaio inox UNI 45 lunghezza tubo m 20.			
	SOMMANO cad	4,00	250,00	1'000,00
49 N.P.17	Fornitura e posa in opera di maniglione antipánico completo di accessori per dare l'opera completa regola d'arte.			
	SOMMANO cadauno	2,00	213,59	427,18
50 N.P.18.(16.0 1.0211)	Sirena di allarme da esterno autoprotetta alimentata a Volt c.c. 24, in custodia metallica verniciata, completa di lampeggiatore, provvista di batteria in tampone per alimentare la ... centrale su canalizzazioni predisposte ed il suo fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
	SOMMANO cad	1,00	207,00	207,00
51 N.P.2.(21.1.1 1)	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
	SOMMANO m2	196,76	8,60	1'692,14
52 N.P.3.(21.3.1 .1)	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (esclusi i muri di sostegno) per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: a ... itiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m2 d'intervento e per i primi 2 cm. di spessore			
	SOMMANO m2	5,46	92,10	502,87
53 N.P.4.(21.4.1)	Solai con profilati di ferro a doppio T e tavelloni, per qualsiasi luce, compreso il massetto in conglomerato cementizio a 300 kg di cemento tipo 32.5 R dello spessore di 5 cm circ ... re l'opera completa, con la sola esclusione della fornitura e collocazione dei profilati che saranno compensati a parte.			
	SOMMANO m2	6,45	26,80	172,86
54 N.P.5.(21.4.2)	Fornitura e collocazione di profilati di ferro di qualsiasi profilo, sezione o dimensione posti in opera per solai, compreso gli eventuali irrigidimenti in ferro con dadi e controd ... rofilati, nonché tutte le opere provvisionali e tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.			
	SOMMANO kg	85,05	3,10	263,66
55 N.P.6.	Trattamento delle pareti esterni effettuati con prodotti della Kerabuild.			
	SOMMANO m2	196,76	140,72	27'688,07
56 N.P.7	Operaio Comune.			
	SOMMANO h	342,00	22,14	7'571,88
	Parziale LAVORI A MISURA euro			150'796,66
	A R I P O R T A R E			150'796,66

COMMITTENTE: Comune di Ragusa
STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Ragusa
STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Ragusa [Contabilita_3SAL.dcf (C:\Documents and Settings\pc\Desktop\SETTORE_IX\VV_FF\Vigili_Urban\Computo\ v.1/58)]
STATO FINALE DEI LAVORI

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2424 del 08-11-2010

Di Biazzo Giorgio

Cell 338 - 9910640 - Tel e Fax 0932 - 652634
Via L. Nicastro n° 81 - 97100 Ragusa (Rg)
C. F. : BZZ GRG 70S04 - H163W P. IVA 01198100883

FATTURA N° 58

DEL 27/10/2010

Spett.le Comune di Ragusa

C.so Italia n° 72 - 97100 Ragusa (RG)

C. F. / P.IVA : 00180270886

[illegible]



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Tramessa: Sett. IX
Ref. Albo
il 10.11.2010

[Signature]
L. Scarpulla

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE <u>2423</u> <u>09.11.2010</u>	OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DELL'INTERVENTO RELATIVO ALLA "RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE BISANI - TRATTO DA PUNTA DI MOLA ALLO SCALO TRAPANESE E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE", DELL'IMPORTO DI € 6.000.000,00
DATA <u>13/09/2010</u>	
N. SETTORE <u>IX</u> <u>302</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

NON COMPORTA IMPEGNO SPESA LA SOMMA SARA'
COMPRESA NEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO
BIL. DA FINANZIARE ^{CAP.} RE CON FONDI CEE POR SICILIA 2007-2013 ^{IMP.}
FUNZ. SERV. INTERV.

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemiladieci, il giorno 10.11.2010 del mese di novembre nell'Ufficio del Settore IX, il dirigente ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

Premesso che:

- con delibera Consiglio Comunale n° 39 del 08/04/2010 è stato approvato il programma triennale OO.PP. 2010-2011-2012;
- tra gli interventi previsti nello stesso c'è il progetto relativo a **"RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE BISANI - TRATTO DA PUNTA DI MOLA ALLO SCALO TRAPANESE E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE"**, dell'importo di € 6.000.000,00;

Considerato che con la realizzazione del porto turistico, la riqualificazione del lungomare Mediterraneo e la seconda consecutiva Bandiera Blu assegnata dalla FEE, Marina di Ragusa sta diventando sempre più un polo turistico di interesse nazionale e non solo, con ricadute molto positive sul territorio;

Ritenuto di avviare l'iter procedurale per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

Vista la circolare 19/02/2007, con la quale viene chiarito che gli incarichi di R.U.P. vengono conferiti dal dirigente preposto all'attuazione del piano triennale di realizzazione dei lavori;

Ritenuto di procedere al conferimento dell'incarico di R.U.P. dell'intervento di che trattasi;

Visto l'art. 7, comma 1, della L. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali;

Considerato che non occorre impegnare alcuna somma in quanto l'incentivo di cui all'art. 18 della L. 109/94, spettante al R.U.P., sarà previsto tra le somme a disposizione del progetto, o sarà impegnato all'avvio della fase progettuale, in assenza di finanziamento certo dell'opera;


Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo settore dell'Ufficio di Ragioneria;

Visto l'art.47 dello Statuto di questo Comune;

D E T E R M I N A

- 1) **ASSUMERE** L'INCARICO DI R.U.P. DELL'INTERVENTO RELATIVO A **"RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE BISANI - TRATTO DA PUNTA DI MOLA ALLO SCALO TRAPANESE E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE"**, dell'importo di € 6.000.000,00;
- 2) **DARE ATTO** CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA IMPEGNO SPESA IN QUANTO L'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA L. 109/94, SPETTANTE AL R.U.P., SARÀ PREVISTO TRA LE SOMME A DISPOSIZIONE DEL PROGETTO O SARÀ IMPEGNATO ALL'AVVIO DELLA FASE PROGETTUALE, IN ASSENZA DI FINANZIAMENTO CERTO DELL'OPERA.

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



Visto:

Il Dirigente del I Settore
Ragusa, li

il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Direttore Generale
Ragusa, li

Il Sindaco