

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. IX

Ref. Atto

il 17.11.2010

Il Rapp. del Consiglio

L'Amministratore Unico

(P.A. Scampia)

Michele Scarpulla



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IX DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE <u>2482</u> 16.11.2010	OGGETTO: Approvazione collaudo finale per "lavori di completamento V.le E. Fieramosca e realizzazione svincolo tra V.le delle Americhe Via S. Luigi, Ragusa"
DATA <u>20-10-10</u> <u>N. 353 SETTORE IX</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2010/R **CAP.** 2261

FUNZ. **SERV.**

IMP. 1445/96 **LIQ.** 1118/01

INTER.

GIA impegnata
G.M. 1095 del 29/09/99

IL RAGIONIERE

Joseph Beddoe

L'anno duemiladieci, il giorno Venerdì, del mese di Ottobre nell'ufficio del settore IX, il dirigente dott. Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che con Deliberazione di G. M. n. 1940 del 30/12/96 è stato approvato il progetto di lavori di "lavori di completamento V.le E. Fieramosca e realizzazione svincolo tra V.le delle Americhe e Via S. Luigi, Ragusa" dell'importo di £ 850.000.000 di cui 512.500.552 per lavori e £ 337.499.448 a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il contratto di appalto redatto presso la segreteria del Comune di Ragusa il 14/05/1998 rep. N. 29048 e registrato a Ragusa il 22/05/1998 rep. n. 721 con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta C.G. Costruzioni s.r.l. con sede in Chiaramente Gulfi in C.so Kennedy 95, con il ribasso del 32,63 % per l'importo di £ 345.271.823;

VISTO la perizia di variante e suppletiva per l'importo dei lavori al netto di £ 414.257.127 approvata dalla G.M.. con delibera n. 1095 del 29/09/99;

VISTO l'incarico di collaudo tecnico amministrativo finale affidato con deliberazione G.M. del 12/05/2000 n. 416 all' Ing. Rosario Bracchitta;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato di collaudo redatto dall' Ing. Rosario Bracchitta, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta C.G. Costruzioni s.r.l. con sede in Chiaromonte Gulfi in C.so Kennedy 95 A.T.I. la somma di £ 2.077.021 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di £ 414.122.021 e gli acconti corrisposti pari a £ 412.045.000 oltre per IVA al 10%;

VISTO che l'ammontare della somma residua da corrispondere al direttore dei lavori, giusto disciplinare di Incarico sottoscritto il 30/12/1997 a seguito della delibera G.M. n. 914 del 21/07/1997 , pari al 10% delle somme corrisposte è pari a € 2835,07, di cui € 46,00 per CNPAIA, € 469,21 per IVA, € 19,82 per liq. Parcella, € 460,01 per ritenuta di acconto.

VISTO che l'importo della parcella del collaudatore, debitamente vistata dall'ordine degli ingegneri di Ragusa è pari a € 1744,18 di cui € 82,34 per CNPAIA, € 287,31 per IVA, € 20,32 per liq. Parcella, € 281,67 per ritenuta di acconto.

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

PRESO ATTO che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma , pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Approvare, il certificato di collaudo redatto dall' Ing. Rosari Bracchitta per i lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa C.G. Costruzioni s.r.l. con sede in Chiaramonte Gulfi in C.so Kennedy 95 la somma di € 1072,69 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti e gli acconti corrisposti oltre € 107,27 per IVA;
- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 1179,76 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti e gli acconti corrisposti oltre IVA all'impresa C.G. Costruzioni s.r.l.
- 3) Autorizzare l'Ufficio ragioneria a liquidare all' Ing. Rosario Bracchitta, collaudatore, la somma di a € 1710,36 di cui € 54,17 per CNPAIA, € 281,67 per IVA, € 20,32 per liq. Parcella, € 270,84 per ritenuta di acconto;
- 4) Autorizzare l'Ufficio ragioneria a liquidare all' Ing. Santo Laterra, direttore dei lavori, la somma di € 2835,07, di cui € 46,00 per CNPAIA, € 469,21 per IVA, € 19,82 per liq. Parcella, € 460,01 per ritenuta di acconto;
- 5) Prelevare la spesa complessiva : dal cap. 2261 imp. 1445/1986 liquid. 1118/01 Bil.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Michele SCARPULLA)




Poni in esecuzione
Riflette, verbale di visita e
certificato di collaudo, telefono
revisione tecnico contabile totale.

da trasmettersi d'ufficio ai seguenti uffici:

Al Segretario Generale
All'ufficio Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Michele SCARPULLA)



Visto:

Il Dirigente del Settore il Segretario Generale
Ragusa, II

Per presa visione:

Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, II

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa & XI.20.10

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....23 NOV. 2010

IL MESSO COMUNALE **IL MESSO NOTIFICATORE**
[Signature] *[Signature]*
Linzitto Giorgio


Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 23 NOV. 2010
al 29 NOV. 2010

Ragusa.....30 NOV. 2010

IL MESSO COMUNALE

Dott. Ing. Rosario Bracchitta

Via M. Pennavaria 3 (tel. 0932-625146; cell. 338-7937345)
97100 Ragusa



Al Comune di Ragusa

Ragusa li.....

OGGETTO: Attestazione di revisione tecnico contabile totale

Collaudo finale dei "Lavori di completamento V.le E. Fieramosca e realizzazione svincolo tra V.le delle Americhe Via S. Luigi, Ragusa

-Incarico collaudo tecnico amministrativo finale con deliberazione del 12/ 05 /2000 n. 416 la Giunta Municipale ha affidato il collaudo dei lavori al sottoscritto ing. Rosario Bracchitta

**ATTESTAZIONE DI
REVISIONE TECNICO CONTABILE TOTALE**

Il sottoscritto Collaudatore incaricato dott. ing. Rosario Bracchitta, con riferimento all'oggetto, attesta di aver provveduto alla revisione tecnico-contabile totale specificatamente prevista nell'ambito dell'incarico di collaudo finale, portando la propria attenzione sulla esattezza delle partite contabili.

A tale scopo ha effettuato la revisione totale di tutti gli elaborati sottoelencati:

- Elaborati di progetto esecutivo
 - Contratto e capitolato d'appalto
 - Registro di contabilità
 - Sommario del registro di contabilità
 - Libretti di misure
 - La perizia di variante suppletiva è stata redatta in data 13/07/99 per l'importo netto di L 773.865.660 di cui L 414.257.127 per lavori al netto ed è stata approvata dalla Giunta Municipale con delibera n.1095 del 29/ 09 /99.
 - Concordamento nuovi prezzi e Atto di sottomissione che è stato redatto in data 13/ 11 / 1999 registrata a Ragusa il 18/ 11 /99 n.2907 prevedeva l'esecuzione in variante.
 - N°2 (due) SAL e relativi certificati di pagamento
 - Riserve dell'Impresa
 - Stato finale dei lavori
- Riscontrando la piena regolarità ed esattezza contabile della documentazione ad eccezione delle riserve avanzate dall'Impresa che per quanto di competenza di questo collaudatore, sono state rigettate perché infondate in fatto e in diritto.

Il collaudatore

Dott. Ing. Rosario Bracchitta

COMUNE DI RAGUSA

Lavori di completamento V.le E. Fieramosca e realizzazione svincolo tra V.le delle Americhe Via S. Luigi

Impresa: C.G. Costruzioni s.r.l. Corso Kennedy 95 Chiaramonte Gulfi

Contratto in data 14 maggio 1998 Rep. N. 29048 registrato a Ragusa il 22 maggio 1998 n.721

**Relazione, Verbale di Visita
E
Certificato di Collaudo**

P.R.

Esame degli atti progettuali

Il progetto è stato redatto dal Geom. Giorgio Iacono dall'ing. Giuseppe Corallo e Geom. Giovanni Cascone in data 29/11/1996 Tecnici dell'Ufficio Tecnico Comunale

Per un importo di Lire 850.000.000. Così distinto:

- Lavori a base d'asta	512.500.552
- Per somme a disposizione dell'Amm.ne	
- espropriazioni	226.879.900
- Spese tecniche compreso I.V.A.	40.870.673
- IVA sui lavori	51.250.055
- Per imprevisti	<u>18.498.820</u>
 Sommano	 337.499.448
 Totale	 <u>337.499.448</u>
	850.000.000

Il progetto è stato approvato con parere tecnico dall'Ing. Capo del Settore XIII , a norma dell'art 6 e 28 della L.R. 10/8/78 n. 35 e art. 7 e 12 della L.R. 29/4/85 n.21

Deliberazione di approvazione

Deliberazione n. 1940 del 30/ 12 /96 esecutiva

Descrizione dei lavori

I lavori eseguiti riguardano la realizzazione del tratto finale di via E. Fieramosca, dal tratto realizzato con le lottizzazioni all'incrocio con V.le Europa nonché le sistemazione dell'incrocio suddetto mediante al realizzazione di una rotatoria.

Per quanto riguarda il completamento di via E. Fieramosca le due corsie esistenti sono state prolungate fino alla rotatoria per una larghezza di m. 6,00 ed il marciapiede di m. 1,50. E' stata realizzata inoltre un'aiola sistemata a verde tra le due corsie.

La rotatoria ha un raggio interno di m. 26,00; la sede stradale è larga m. 8,00; la pavimentazione stradale è costituita da strato di misto granulometrico, soprastante binder e manto di usura.

I marciapiedi, sui quali sono state realizzate rampe di accesso in basole di calcare duro per i portatori di handicap, sono pavimentati con mattonelle di asfalto.

Sono state realizzate inoltre la rete fognante delle acque bianche, n. 8 caditoie e n. 3 pozzetti di ispezione il tutto collegato alla rete esistente di via E. Fieramosca.

L'irrigazione delle zone sistematate a verde è realizzato mediante tubazioni in acciaio zincato Mannesmann collegato alla rete idrica esistente.

[Signature]

Appalto lavori

A seguito di pubblico incanto i lavori sono stati aggiudicati all'impresa C.G. Costruzioni S.r.L. con sede in C.so Kennedy 95, Chiaramente Gulf.

Che ha offerto il ribasso del 32,63%

Sull'importo a base di gara di L 512.500.552

Contratto

Esso è stato redatto dalla Segreteria del Comune di Ragusa

Il 14/05/98 rep. N 29048 è registrato a Ragusa il 22/05/98 ren. N. 721

Cauzione

L'impresa ha costituito la cauzione mediante polizza fidejussoria presso Agenzia della Società di Assicurazioni GEAS con polizza n° 179.493497.94 del 19/03/98.

Importo di contratto

L'importo ammonta a lire 345.271.623 al netto del ribasso d'asta del 32,63%.

Perizja di varianti suppletiva

E' stata redatta in data 13/ 07 /99 per l'importo netto di L. 773.865.660 di cui L 414.257.127 per lavori al netto ed è stata approvata dalla Giunta Municipale con delibera n.1095 del 29/09/99

Le risultanze della citata perizia sono le seguenti:

- Importo lavori al netto.....	414.257.127
Per somme a disposizione dell'Amm.ne	
- espropriazioni	226.879.900
- Spese tecniche compreso I.V.A.	91.302.920
- IVA 10%	<u>41.425.712</u>
Sommano	359.608.532
Totale	<u>359.608.532</u>

Atto di sottomissione

E' stato redatto in data 13/ 11 / 1999 registrata a Ragusa il 18/ 11 /99 n.2907 prevedeva l'esecuzione in variante.

Verbale nuovi prezzi

Sono stati previsti n. 40 nuovi prezzi sottoposti a registrazione fiscale col citato atto di sottomissione

Somme nette autorizzate

- Contratto originario L 345.271.623
- Atto di sottomissione L 414.257.127

Consegna dei lavori

E' avvenuta il 22/06/98, come risulta dal verbale del 22/06/98

Tempo utile per i lavori finiti

L'Art. 11 del Capitolato d'appalto fissava il termine di 6 mesi dalla consegna , e quindi entro il 21/12/98

Proroga ultimazione lavori

A - E' stata concessa proroga di mesi 4 in data 19/ 02 /99.

B - Con atto di sottomissione del 13/ 11 /99 è stata concessa un'ulteriore proroga di 1(uno) mese

Sospensione dei lavori

I lavori sono stati sospesi dal 12/ 04 /1999 al 21/ 11 /1999 e dal 10/ 01/2000 al 1/ 02 /2000.

Tenuto conto delle citate sospensioni e delle proroghe concesse, il termine contrattuale di scadenza è divenuto il 22/ 01/2000.

Ultimazione dei lavori

Come risulta dal verbale, i lavori sono stati ultimati il... 4/ 02 /2000 e quindi con un ritardo di giorni 13 sul tempo utile contrattuali.

Danni forza maggiore

Durante i lavori non ci sono stati danni di forza maggiore.

Durante la custodia dei lavori, in data 12/ 03 /2000 come si evince dal verbale del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Ragusa del 16/ 03 /2000 prot. 141/12-2, è avvenuto nella rotatoria di S. Luigi un' incidente stradale che ha danneggiato il cordolo esistente all'imbocco della rotatoria per un tratto pari a m.2,90.

Lavori in economia

Non sono stati eseguiti lavori in economia

Andamento dei lavori

I lavori sono stati effettuati in conformità alle norme contrattuali e alle indicazioni fornite dalla Direzione dei Lavori

Variazione ai lavori

Non si sono verificate modifiche sostanziali eccetto modeste variazioni che rientrano entro i limiti di facoltà della Direzione dei Lavori

Assicurazione Operai

L'impresa ha assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro, presso l'I.N.A.I.L., con posizione assicurativa n 29450429 decorrente dal 22/ 06/98 e continuativi.

Sono stati richiesti agli Istituti Assicurativi e Previdenziali le prescritte dichiarazioni liberatorie, ottenendo i seguenti certificati:

- Cassa Edile in regola
- I.N.P.S. in regola
- I.N.A.I.L. e Ispettorato del lavoro È stato redatto d'ufficio il certificato sostitutivo.

Acconti rilasciati

Durante il corso dei lavori l'impresa ha avuto n 3 certificati di acconto, per l'importo complessivo di L 412.045.310

Conto Finale

E' stato redatto in data 04/ 05 /2000 per
l'importo complessivo di..... L 414.122.021
da cui dedotti n. 3 acconti per..... L. 412.045.000
resta un credito residuo di..... L. 2.077.021

Parallelismo tra somme autorizzate e spese
Sono state spese tutte le somme autorizzate

Riserve dell'impresa

L'impresa ha firmato gli atti contabili e lo stato finale con riserve.

In merito alle riserve avanzate dall'impresa, questo Collaudatore eccepisce quanto segue:
l'impresa ha firmato il Registro d'contabilità in data 10/05/1999 con riserve esplicite nello stesso documento in data 22/05/1999 riproponendole sempre nello stesso registro in calce alla contabilizzazione del 04/02/2000 con note del 16/02/2000.

Le stesse riserve sono state reiterate nello stato finale in data 04/05/2000.

Sulla base di tali riserve l'impresa chiede un compenso analitico di £. 89.951.526 secondo conteggi ed ipotesi di danni che qui per brevità si intendono riportati e trascritti.

In ordine alle citate richieste questo Collaudatore eccepisce quanto segue;

Premettendo che:

- a) La partecipazione alla gara di appalto è subordinata alla presentazione da parte dell'impresa di apposita dichiarazione liberatoria ove è sancito che la stessa conosce la situazione dei luoghi; delle condizioni contrattuali oltre ad avere preso visione del progetto, liberando l'Amministrazione appaltante di qualsiasi onere diverso dall'effettivo stato di fatto e di diritto;
- b) Il Capitolato speciale d'appalto facente parte integrante sia della documentazione introduttiva, sia del contratto non lascia dubbi, all'Art. 27 che gli oneri e gli obblighi a carico dell'impresa più significativi rientrano anche quelli contemplati ai paragrafi 27/4, 27/5, 27/12, 27/17, 27/35, 27/36, 27/47.
- c) Il predetto Capitolato d'appalto all'Art. 4 impone all'impresa l'accettazione di obblighi diversi a carico dell'Appaltatore, significativi ai fini dell'esame delle riserve.
- d) Il predetto Capitolato all'Art. 73 pone a carico dell'impresa tutte le incombenze in ordine alle strutture in cemento armato dipendenti dalla legge 05/11/1971 n. 1086 e successive modificazioni, integrazioni e aggiornamenti.

Premesso quanto sopra questo Collaudatore esamine nel dettaglio le richieste contenute nelle riserve di cui sopra eccepisce quanto segue:

- a) La riserva numero uno in virtù della quale l'impresa chiede un compenso di £. 33.663.983 per pretesa maggiori spese generali dalla stessa sostenute per il ritardo con cui le Società proprietarie delle opere di sottosuolo hanno tardato a fornire elementi utili sui tracciati esistenti onde evitare interferenze con le opere da realizzare, va respinta in quanto nessuna inadempienza dell'Amministrazione Comunale esiste; tali oneri rientrano tra quelle opere a carico dell'Impresa, già dichiarati anche in sede di appalto e riconfermate fra gli obblighi accollati in seno al C.S.A. In ordine al comportamento delle Società predette non può rispondere l'Amministrazione appaltante; semmai tale ritardo poteva costituire motivo per la richiesta da parte dell'Impresa di eventuali proroghe o tempi aggiuntivi, che, fra l'altro, sono stati (seppure per altri motivi) concessi.
- b) La riserva numero due in virtù della quale l'Impresa chiede un compenso di £. 25.895.372 per mancato utile nel periodo di inoperosità del cantiere per effetto del tempo occorso ad ottenere i tracciati del sottosuolo nonché l'autorizzazione del Genio Civile di Ragusa a norma dell'Art. 17 e 18 della legge 02/02/74 n. 64 relativamente alle strutture in cemento armato da impiegare nell'esecuzione dell'appalto, sottolineando quanto detto al paragrafo precedente circa l'estranchezza dell'Amministrazione appaltante nonché circa l'obbligo posto a carico dell'Impresa della redazione dei calcoli e dell'ottenimento dei relativi permessi, appare inutile evidenziare in questa sede che l'ufficio del G.C. di Ragusa, nell'istruttoria della pratica ha rispettato le previsioni di legge. Nella fattispecie pertanto si ribadisce che non esiste alcuna inadempienza del Comune e quindi la richiesta va rigettata.
- c) La riserva numero tre in virtù della quale l'Impresa chiede un compenso di £. 15.654.671 per il maggiore costo scaturito, relativamente ad una parte del lavoro, della frammentarietà

dell'esecuzione del lavoro stesso, va respinta in quanto la stessa si avvale delle motivazioni di cui alla lettera a) e b) e in quanto l'eventuale maggiore onere di mantenimento del cantiere fa parte di tutti gli obblighi assunti dall'Impresa sia in sede di appalto sia in sede contrattuale (vedi Art. 27/18).

- d) La riserva numero quattro in virtù della quale l'Impresa chiede un compenso di £. 14.737.500 per "forzato ed inoperoso vincolo di mezzi d'opera" oltre i tempi contrattuali, va respinta perché il problema è inesistente in quanto l'andamento del lavoro sia del progetto principale sia delle opere in variante è stato pienamente accettato dall'Impresa in sede di appalto, in sede contrattuale, nonché in atto di sottomissione.

Tale richiesta si rileva assurda e priva di ogni fondamento.

Pertanto il sottoscritto Collaudatore per quanto sua competenza (salvo ogni diversa determinazione da parte dell'Amministrazione appaltante) propone il rigetto delle richieste dell'Impresa avanzate con le riserve più volte citate.

Avvisi ad opponendum

A norma dell'art. 360 della Legge sui Lavori Pubblici è stata rilasciata apposita dichiarazione sostitutiva in data 04/05/2000

Nuove Cave

Dalla dichiarazione del Direttore dei Lavori non sono state aperte nuove cave

Cessione di Credito


Dalla Dichiarazione del Direttore dei Lavori l'impresa non ha ceduto ad alcuno i propri crediti derivanti dai lavori predetti, e non sono intervenuti atti impeditivi al pagamento, da parte di terzi.

Direzione dei Lavori

I lavori sono stati diretti dall'ing. La Terra Santo, libero professionista

Collaudatore

Con deliberazione del 12/ 05 /2000 n 416 la Giunta Municipale ha affidato il collaudo dei lavori al sottoscritto Ing. Bracchitta Rosario



VERBALE DI VISITA E CERTIFICATO DI COLLAUDO

La visita di sopralluogo e collaudo è stata effettuata in data 02 / 05 / 2001
Alla presenza di

- L'Ing. Gaetano Rocca in rappresentanza dell'Amministrazione Appaltante (Comune di Ragusa)
- L'Impresa C.G. Costruzioni s.r.l.
- L'ing. Santo La Terra (Direzione dei Lavori)

Il sottoscritto Collaudatore Ing. Rosario Bracchitta con l'ausilio del progetto, delle perizie di variante e degli atti contabili ha proceduto alla ispezione delle principali opere eseguite effettuando ispezioni, misurazioni e controlli in diversi punti, riscontrando la corrispondenza con le annotazioni contabili.

In particolare: misurazione della circonferenza del cerchio formante la rotatoria

Marciapiede destro del V.le Europa

Muro a secco lato destro V.le Europa con V.le delle Americhe

Altezza muretto rotatoria

Aampiezza stradale rotatoria

Aampiezza marciapiede destro S. Luigi

Altezza del muro di pietra a secco

Il sottoscritto collaudatore Ing. Rosario Bracchitta, considerato:

- che le lievi modificazioni riscontrate rientrano nella discrezionalità del Direttore dei Lavori;
- che si è riscontrata la buona qualità dei materiali impiegati, la buona esecuzione dei lavori ed il buono stato delle opere eseguite;
- che per quanto non è stato possibile accertare la Direzione dei Lavori e l'Impresa forniscono ampia assicurazione sulla perfetta rispondenza tra le opere e seguite e le relative annotazioni contabili;
- che da tutti i riscontri effettuati nei lavori a vista, lo stato delle opere corrisponde alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e risultanze finali;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che l'importo dei lavori è pari a quello delle somme autorizzate;
- che gli operai dell'impresa sono stati regolarmente assicurati;
- che non sono state prodotte opposizioni di alcun genere
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e alle disposizioni della Direzione dei Lavori;
- che le riserve avanzate dall'Impresa per quanto di competenza di questo collaudatore, sono state rigettate perché infondate in fatto e in diritto.
- che non sono pervenuti atti impeditivi di pagamento;

CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti effettuati dall'Impresa C.G. Costruzioni s.r.l. Corso Kennedy 95 Chiaramonte sono regolarmente eseguiti e collaudabili, come in effetti il sottoscritto COLLAUDA E LIQUIDA il credito dell'impresa come segue:

- Ammontare acconto finale
- Acconti percepiti
- Restano


L. 414.122.021
L. 412.045.000
L. 2.077.021

Che possono pagarsi all'impresa a tacitazione di ogni diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.


Ragusa li.

24/09/2002

L'Impresa



Il Direttore dei Lavori



Il Collaudatore

