



CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE IX

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Ingresso Set. IX
Ref. Alh
il 25 GEN. 2011
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesca Tumino)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 31-12-2010 N. 3064	OGGETTO: Lavori di "Completamento di via J. A. Spataro" Ditta Gradini Andrea
N. 388 Settore IX Data: 23/11/10	Presa d'atto certificato di regolare esecuzione

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Bilancio	Capitolo.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
2010	2451.6	8	1	1	7001/07
boni funz. con illud. delle Cons. AD. PR.					Poniz. 4515960.00

Elia

L'anno duemiladieci, il giorno ventitre del mese di Novembre nell'ufficio del settore IX il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

- Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 2594 del 14/11/2008 veniva approvato il progetto riguardante il "Completamento della via J. A. Spataro" dell'importo complessivo di €. 200.000,00;
- Preso Atto che dall'espletamento della gara i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Gradini Andrea con il r.a. del 27,833%;
- Che i lavori sono stati consegnati il 22/09/2009 e sono stati ultimati in data 30/04/2010;
- Preso Atto lo stato finale dei lavori firmato senza riserve in data 14/10/2010;
- Preso Atto il certificato di regolare esecuzione firmato in data 19/10/2010;
- Ritenuto di dover provvedere in merito
- Visto l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;
- Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;
- Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

- 1) **Prendere atto** dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione per i lavori di "Completamento di via J. A. Spataro";
- 2) **Prendere atto** della conclusione del procedimento e che la spesa complessiva è stata così determinata:

Lavori	€. 110.013,72	
I.V.A.	€. 22.002,74	
Espropriazioni	€. 48.870,89	
Frazionamento	€. 6.060,58	
Spese tecniche	€. 3.209,31	
Reg Decreto Esprop.	€. 3.780,00	
SOMMANO		€. 193.937,24
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€. 6.022,76

- 3) **Prendere atto** dell'avvenuta erogazione alla ditta Gradini Andrea degli acconti già corrisposti che ammontano ad €. 109.400,00;
- 4) **Liquidare e pagare** alla ditta Albani Gaetano la somma residua che ammonta complessivamente ad 736,46;
- 5) **Imputare** la relativa spesa di €. 736,46 al Cap. 2751, 6 bil. 2010 per 07 Serv. 1 Funz. 8

Interv. 1 (impegno 7001/07);

- 6) **Autorizzare** lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa Gradini Andrea.
- 7) **Dare atto** che è stato completato il procedimento di spesa impegnato con Determinazione Dirigenziale n. 2594/08 e che pertanto occorre ridurre l'impegno da €. 200.000,00 ad €. 193.987,24 con la realizzazione di una economia pari ad € 6.012,76.

ALL: RELAZIONE CONTO FINALE

IL DIRIGENTE

(Ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, ufficio AA.GG.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Ing. Michele Scarpulla)



Visto:

Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale
Ragusa, li

Per presa visione:

Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 03.12.2010

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 02 FEB. 2011

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 02 FEB. 2011 al 09 FEB. 2011


Ragusa 10 FEB. 2011

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE





CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it



SETTORE IX Decoro Urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

2° - Viabilità e Pubblica Illuminazione

C.so Italia, 72 - Tel. - Fax 0932 676562 - E-mail: viabilita@comune.ragusa.it

4.3 faccile

Parte integrante sostanziale della delibera di dirigenza N. 3064 del 31-12-2010

OGGETTO: Lavori di "Completamento di via J.A. Spataro"

DITTA: Gradini Andrea

CONTRATTO: in data 30/06/2009 n. 15 di rep.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

Il progetto, approvato con determinazione dirigenziale n° 2594 del 14/11/2008 prevedeva una spesa complessiva di €. 200.000,00 di cui €. 40.800,00 per lavori a base d'asta.

Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 30/06/2009 n° 15 di rep. e registrato fiscalmente a Ragusa. Dal contratto risulta che all'impresa Gradini Andrea con sede legale a Modica è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 72.467,75 al netto del ribasso d'asta offerto del 27,833%.

Perizie

Nel corso dei lavori si è reso necessario provvedere alla redazione di N. 1 perizia di variante.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Durante l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di alcun atto di sottomissione o di verbale di concordamento di nuovi prezzi.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 22/09/2009 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Nessuna sospensione dei lavori si è resa necessaria durante l'esecuzione dei lavori.

PROROGHE

Si è reso necessario concedere n. 1 proroga alla ultimazione dei lavori per complessivi giorni 60.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in mesi 5 (cinque) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 22/09/2009, i lavori, tenuto conto anche della proroga, avrebbero dovuto compiersi entro il 22/04/2010.

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 30/04/2010 e quindi con gg. 8 (otto) di ritardo rispetto ai termini contrattuali.

Conto Finale

Redatto in data 20/05/2010, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di €. 110.013,72 dal quale verranno dedotti n°2 certificati di acconto, corrisposti all'impresa per l'importo netto di €. 109.400,00.

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€.	200.000,00
Somma spesa			
- per lavori	€.	110.013,72	
- per I.V.A.	€.	22.022,74	
- per espropriazioni	€.	48.870,89	
- Frazionamento	€.	6.060,58	
- per spese tecniche	€.	3.209,31	
- Reg Decreto Esprop.	€.	3.780,00	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE		€.	193.957,24
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€.	6.042,76

Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori e forniture	€.	110.013,72
- acconti corrisposti	€.	109.400,00
Restano	€.	613,72
		=====

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella realizzazione di alcune opere atte a migliorare e rendere più sicura la viabilità nella suddetta arteria. Principalmente gli interventi hanno riguardato l'allargamento della carreggiata esistente, la realizzazione dei marciapiedi, la pavimentazione della stessa con conglomerato bituminoso, la realizzazione dell'isola spartitraffico e dell'impianto di illuminazione.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Danilo Portelli nella qualità di progettista, direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 208 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999.


Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICA


che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Gradini Andrea sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti. Liquidata l'importo complessivo dei lavori per complessive € 110.013,72 da cui detratto n° 2 certificati d'acconto per complessive € 109.400,00, resta il residuo di € 613,72, oltre IVA di € 122,74 e quindi per complessivi € 736,46 che, salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa Gradini Andrea come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate. Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 19/10/2010

L'Impresa
(Gradini Andrea)



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. Danilo Portelli)



CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile Unico del Procedimento
(geom. Franco Papavento)

