



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Sett. IX  
Reg. Albo  
il 25 GEN 2011

Il Registro del Servizio  
L'Istruttore Amministrativo  
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
(Francesco Tumino)

## CITTÀ DI RAGUSA SETTORE IX

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>31-12-2010</u> al n. <u>3065</u>	<b>OGGETTO:</b> Realizzazione e rifacimento della segnaletica stradale Nel territorio comunale
Annotata al Registro del Settore IX in data <u>05/12/10</u> al n. <u>406</u>	<b>DITTA :</b> Romano Lucia Antonietta <b>Presa d'atto stato finale e certificato di regolare esecuzione</b>

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Bilancio	Capitolo.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
2009	1944.0	08	01	03	946/09 Liqui 278/10

IL RAGIONIERE  
*Michele Scarpulla*

L'anno duemiladieci, il giorno 5/1 del mese di Dicembre nell'ufficio del settore IX il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

- **Premesso** che con determinazione Dirigenziale n. 1380/2009 veniva approvato il progetto riguardante **“Realizzazione e rifacimento della segnaletica stradale nel territorio comunale”** dell'importo complessivo di €. 100.000,00;
  - **Preso Atto** che dall'espletamento della gara i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Romano Lucia Antonietta con il r.a. del 28,829%;
  - **Che** i lavori sono stati consegnati il 03/09/2009 e sono stati regolarmente ultimati in data 06/04/2010;
  - **Preso Atto** lo stato finale dei lavori firmato senza riserve in data 04/10/2010;
  - **Preso Atto** il certificato di regolare esecuzione firmato in data 01/12/2010;
  - **Ritenuto** di dover provvedere in merito
  - **Visto** l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;

- **Considerato** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;

- **Visto** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

- 1) **Prendere atto** dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione per i lavori di "Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica in c/da Conservatore";
  - 2) **Prendere atto** della conclusione del procedimento e che la spesa complessiva è stata così determinata:
  - 3)

1	Importo lavori a netto	€. 81.665,91
2	IVA 20%	€. 16.333,18
3	Spese tecniche	€. 1.679,29
4		
5		
	SOMMANO	€. 99.678,38

Economia di spesa €. 321.62

- 4) **Prendere atto** dell'avvenuta erogazione alla ditta Romano Lucia Antonietta degli acconti già corrisposti che ammontano ad €. 81.300,00;
  - 5) **Liquidare e pagare** alla ditta Romano Lucia Antonietta la somma residua che ammonta


ad €. 365,91 oltre IVA di €. 73,18 e quindi per un totale di €. 439,09;

- 6) Imputare la relativa spesa di €. 439,09 al Cap. 1944.0.10 bil. 2009 Serv. 01 Funz 08 Interv. 03 (impegno 946/09"); li que 878/lo
- 7) Autorizzare lo svincolo delle cauzione prestate dall'impresa Romano Lucia Antonietta;
- 8) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa impegnato con determinazione Dirigenziale n. 1380/2009 e che pertanto occorre ridurre l'impegno da €. 100.000,00 ad €. 99.678,38 con la realizzazione di una economia pari ad € 321,62.

*parte in esecuzione;*  
Allegato: certificato reg. esecuzione

**IL DIRIGENTE**

(Ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, ufficio AA.GG.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

(dott. Ing. Michele Scarpulla)

Visto:

Il Dirigente del 1 Settore      il Segretario Generale  
Ragusa, li

Per presa visione:  
Il Direttore Generale

Ragusa, li

Il Sindaco

**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa, 17-12-2010

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, 12 FEB. 2011

**IL MESO COMUNALE  
IL MESO NOTIFICATORE**

*(Licitra Giovanni)*

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 12 FEB. 2011 al 19 FEB. 2011.

Ragusa, 10 FEB. 2011

**IL MESO COMUNALE**



# CITTA' DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

M. 3065 31-12-2010  
n. b. recinse  
della 2010 - 2011  
M. 3065 31-12-2010

## SETTORE IX° Decoro Urbano, manutenzione e gestione infrastrutture



### 2° - Viabilità e Pubblica Illuminazione

C.so Italia, 72 - Tel. - Fax 0932 676562 - E-mail: [viabilita@comune.ragusa.it](mailto:viabilita@comune.ragusa.it)

**OGGETTO: Realizzazione e rifacimento della segnaletica stradale nel territorio comunale**

**DITTA:** Romano Lucia Antonietta

**CONTRATTO:** in data 27/08/2009 n. di rep. 21

### RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

#### **Progetto**

Il progetto, approvato con determinazione dirigenziale n°1380/2009 prevedeva una spesa complessiva di €. 100.000,00 di cui €. 81.000,00,00 per lavori a base d'asta.

#### **Contratto**

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 27/08/2009 n°21 di raccolta e registrato fiscalmente a Ragusa. Dal contratto risulta che all'impresa Raomano Lucia Antonietta con sede legale a Gela è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 57.200,93 al netto del ribasso d'asta offerto del 28,829%.

#### **Perizie**

Nel corso dei lavori si è reso necessario provvedere alla redazione di una perizia di variante di competenza della D.L. atteso che rimaneva invariato l'importo e non alterava né la destinazione né la natura dell'opera.

#### **Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi**

Per detta perizia di variante veniva redatto un atto di sottomissione per un maggior importo contrattuale di €. 23.869,66.

#### **Consegna dei Lavori**

I lavori vennero consegnati in data 03/09/2009 così come da verbale.

#### **Sospensione dei Lavori**

Nel corso dei lavori non si è reso necessario procedere a alcuna sospensione.

**PROROGHE**

Si è reso necessario concedere n. 1 proroga alla ultimazione dei lavori per complessivi gg.90.

**Tempo utile per l'esecuzione dei lavori**

I lavori dovevano compiersi in mesi 4 (quattro) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

**Scadenza del tempo utile**

Poiché la consegna avvenne il 03/09/2009, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 02/01/2010, termine questo che in funzione della proroga concessa veniva ad essere prorogato per il 02/04/2010.

**Ultimazione dei lavori**

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 06/04/2010 e quindi con giorni quattro di ritardo non soggetti a penale.

**Conto Finale**

Redatto in data 04/10/2010, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di €. 81.665,91 dal quale verranno dedotti n°3 certificati di acconto, corrisposti all'impresa per l'importo netto di €. 81.300,00.

**Riserve dell'Impresa**

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

**Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa**

SOMMA AUTORIZZATA		€. 100.000,00
Somma spesa		
- per lavori	€. 81.665,91	
- per I.V.A.	€. 16.333,18	
- per spese tecniche	€. 1.679,29	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE	€. 99.678,38	€. 99.678,38
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€. 321.62

**Assicurazioni Sociali**

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti contribuitivi ed assicurativi.

**Infortuni sul lavoro**

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

**Credito all'Impresa**

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori e forniture	€. 81.665,91
- acconti corrisposti	<u>€. 81.300,00</u>

Restano €. 365,91

=====

**Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori**

I lavori sono consistiti nella realizzazione di interventi manutentivi e di ripristino della segnaletica stradale con particolare riferimento a quella orizzontale.

**Tutto ciò premesso** il sottoscritto Geom. Franco Paparazzo nella qualità di progettista,direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa,nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento , ha proceduto con la scorta del progetto ,del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 208 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

**CERTIFICA**

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Romano Lucia Antonietta sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo complessivo dei lavori per complessive €. 81.665,91 da cui detratti n°3 certificati d'acconto per complessive €. 81.300,00, resta il residuo di €. 365,91 oltre IVA di €.73,18 per un totale complessivo di €. 439,09, che, salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa Romano Lucia Antonietta come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto

dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa,

L'Impresa  
ditta LUCIA ROMANO  
(Romanya) Srl - Via delle Ferriere 11  
C.da Brucazzi - 93012 GELATO (CT)  
tel. 0931 901661 Fax 0931 902351  
P. IVA: 01333560850  
Cod. Fisc. RMN LNT 65S42 D960 G

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
(geom. Franco Paparazzo)



CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA  
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
(geom. Franco Paparazzo)