



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Sett. IX  
Ref. Albo  
il 10.03.2011  
L. 10.03.2011  
R. 10.03.2011  
L. 10.03.2011  
R. 10.03.2011

**CITTA' DI RAGUSA**  
**Settore IX**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

|  |   |
|--|---|
| <b>ANNOTATA AL REGISTRO GENERALE</b><br><b>IN DATA</b> <u>09.03.2011</u><br><b>N.</b> <u>381</u> | <b>OGGETTO:</b> Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per l'intervento per la realizzazione di tensostrutture per la creazione del mercato degli agricoltori. |
| <b>N.</b> <u>26</u> <b>SETT.</b> <u>IX</u><br><b>DATA.</b> <u>01/02/11</u>                       |   |

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI:**

Già Impegnata con D.D. n° 380 del 08/03/2010

| Cap.   | Funz. | Serv. | Interv. | Impegno              |
|--------|-------|-------|---------|----------------------|
| 2951.3 | 11    | 07    | 01      | 1933/09 L. fu 156/10 |
|        |       |       |         |                      |
|        |       |       |         |                      |
|        |       |       |         |                      |
|        |       |       |         |                      |
|        |       |       |         |                      |

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilaundici (2011), il giorno UND del mese di Febbraio nell'Ufficio del Settore IX, il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

Con Det. Dir. n° 380 del 08/03/2010 si approvava il progetto per l'intervento per la realizzazione di tensostrutture per la creazione del mercato degli agricoltori.

Con Det. Dir. N° 1207 del 17/06/2010 si aggiudicavano i lavori alla ditta Patriarca Salvatore con il ribasso d'asta del 24,771%.

La consegna dei lavori è avvenuta in data 24/06/2010 e i lavori sono stati ultimati in tempo utile il giorno 30/07/2010. Il conto finale dei lavori è stato firmato, senza alcuna riserva, dall'impresa in data 25/10/2010 per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di €.35.165,22, di detta somma sono stati corrisposti acconti per complessive €. 34.989,39 e resta pertanto da pagare a saldo la somma di €. 175,83 oltre IVA.

L'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L.;

Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto in data 28/10/2010.

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

### DETERMINA

- 1) Approvare il conto finale, il certificato di regolare esecuzione e la liquidazione finale per l'intervento per la realizzazione di tensostrutture per la creazione del mercato degli agricoltori.
- 2) Prendere atto dell'avvenuta erogazione all'impresa Patriarca Salvatore degli stati di avanzamento per l'importo complessivo di €. 34.989,39 IVA esclusa.
- 3) Autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'impresa Patriarca Salvatore per il saldo finale di €. 175,83 oltre IVA, per un totale di €.211,00. *Riqu 156/10*
- 4) Svincolare la cauzione definitiva prestata dall'Impresa Patriarca Salvatore.
- 5) Finanziare la spesa di €.211,00 IVA compresa per il saldo finale già impegnata con delibera di Det. Dir. n° 380 del 08/03/2010.
- 6) Prendere atto che tra l'importo complessivo autorizzato di €.43.000,00 e l'importo complessivo utilizzato di €.42.957,59 è stata realizzata un'economia di €.42,41.


7) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno di spesa da €.43.000,00 a €.42.957,59.

Cert. Regolare esecuzione, stato finale, fattura. *originale alla ragioneria*

Ragusa li

IL DIRIGENTE  
(ing. Michele Scarpulla)

*MS*



---

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale,  
ai seguenti uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE  
(ing. Michele Scarpulla)

*MS*



Visto: *✓*

Il Dirigente del I Settore    Il Segretario Generale

Ragusa, li

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Il Sindaco

Ragusa, li

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 01.03.2011

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e d averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 22 MAR. 2011

**IL MESSO COMUNALE**

**IL MESSO NOTIFICATORE**  
**(Salonia Francesco)**

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo a pubblicazione e cioè dal 22 MAR. 2011 al 29 MAR. 2011

Ragusa 30 MAR. 2011

**IL MESSO COMUNALE**

**IMPRESA DI COSTRUZIONI**  
**PATRIARCA GEOM. SALVATORE**  
**VIA CARINI, N° 76**  
**97013 - COMISO (RG)**  
**P.IVA: 01044190880**  
**TELEFAX: 0932/723334**  
**CELL.: 347/9612962**

**FATTURA N° 3**

del 31/01/2011

Partita IVA: 01044190880  
 della ditta: PATRIARCA GEOM. SALVATORE  
 N. 381 del 09-03-2011

**Spett.le:**

**COMUNE DI RAGUSA**  
**CORSO ITALIA, N° 72**  
**97100 - RAGUSA (RG)**

P. I.V.A. 00180270886

**Descrizione analitica delle forniture e dei lavori soggetti a fatturazione**

|   |          |
|---|----------|
| 1) Inetrvento per la realizzazione di tensotrutture per la creazione del mercato degli agricoltori. Per liquidazione finale lavori..... | € 175,83 |
|---|----------|



|  |            |          |
|--|------------|----------|
| Accredito presso: Banca Nuova agenzia unica di Santa Croce Camerina (RG), codice | Imponibile | € 175,83 |
|--|------------|----------|

|            |         |
|------------|---------|
| IVA AL 20% | € 35,17 |
|------------|---------|

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Totale fattura</b> | <b>€ 211,00</b> |
|-----------------------|-----------------|

# COMUNE DI RAGUSA

## SETTORE IX

**LAVORI DI:** Intervento per la realizzazione di tensostruttura per il mercato degli agricoltori.

**IMPRESA:** Patriarca Salvatore - Comiso

**CONTRATTO:** n°29949 di racc. del 08/07/2010.

### Conto finale dei lavori eseguiti al 30/07/2010

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>IMPORTO DEL PROGETTO</b>                                     | <b>43.000,00</b>   |
| <b>IMPORTO A BASE D'ASTA</b>                                    | <b>€ 34.992,00</b> |
| <b>RIBASSO D'ASTA</b> 24,771%                                   |                    |
| <b>IMPORTO NETTO DEL CONTRATTO<br/>NETTO DEL RIBASSO D'ASTA</b> | <b>€ 26.583,98</b> |
| <b>Fondo a disposizione dell'Amm.ne</b>                         | <b>€ 16.416,02</b> |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Data della consegna           | 24/06/2010 |
| Data inizio lavori            | 24/06/2010 |
| Scadenza tempo utile          | 23/07/2010 |
| Giorni di sospensione         |            |
| Giorni di proroga             | 10         |
| Totale giorni previsti in più |            |
| Nuova scadenza                | 02/08/2010 |
| Ultimazione effettiva         | 30/07/2010 |
| Giorni impiegati in più       |            |
| Giorni impiegati in meno      |            |

per ribasso d'asta  
per maggiori lavori imprevisti  
per lavori in economia  
per la sorveglianza e la direzione  
per iva  
per spese tecniche  
per imprevisti ed arrotondamenti  
**TOTALE SOMMA IMPEGNATA**

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

*W. Zaccaro*  
Parte integrante sostanziale  
della deliberazione di giunta  
n° 381 del 09-03-2011

| N.                      | Art. Elenco<br>Prezzi | DESCRIZIONE                                      | Unità di<br>Misura | QUANTITÀ | PREZZO UNIT.  | IMPORTO            |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|----------|---------------|--------------------|
| 1                       | NP 1                  | Fornitura e posa in opera di gazebo              | cad                | 12,000   | € 2.715,00    | € 32.580,00        |
| 2                       | 3.1.4.1               | Conglomerato cementizio                          | m <sup>3</sup>     | 40,927   | € 122,20      | € 5.001,28         |
| 3                       | NP 3                  | Esecuzione di finitura in quarzite               | m <sup>2</sup>     | 216,720  | € 27,30       | € 5.918,48         |
| 4                       | 3.2.4                 | Fornitura e collocazione di rete d'acciaio       | kg                 | 890,938  | € 1,78        | € 1.574,96         |
| 5                       | 3.2.3                 | Casseforme per getti di conglomerati             | m <sup>2</sup>     | 20,370   | € 18,40       | € 374,81           |
| 6                       | NP 6                  | Taglio manuale di alberi                         | cad                | 8,000    | € 60,20       | € 481,60           |
| 7                       | 15.4.4                | Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto | cad                | 12,000   | € 21,50       | € 258,00           |
| <b>SOMMANO I LAVORI</b> |                       |  |                    |          | <b>TOTALE</b> | <b>€ 48.287,33</b> |

A detrarre gli oneri di sicurezza

€ 1.387,61

Importo lordo al netto degli oneri di sicurezza

€ 44.899,72

**A DETRARRE IL RIBASSO DEL**

**24,771%**

**€ 11.122,11**

Importo al netto del ribasso d'asta

€ 33.777,61

A sommare gli oneri della sicurezza

€ 1.387,61

**RESTANO NETTE**

**€ 35.165,22**

**A DETRARRE**

**1° S.A.L.**

**€ 34.989,38**

**RESTA A CREDITO DELL'IMPRESA**

**€ 175,83**

Ragusa 25/10/2010

IL DIRETTORE DEI LAVORI E R.U.P.

*[Handwritten signature and circular official stamp]*

*[Handwritten signature]*  
**L'IMPRESA**



# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

4.5 feccia  
N. 381 del 09-03-2011

## SETTORE IX

**Decoro urbano - Manutenzione e Gestione Infrastrutture**

P.zza San Giovanni - Tel. 0932/676560

E-mail [f.civello@comune.ragusa.it](mailto:f.civello@comune.ragusa.it)

OGGETTO: Intervento per la realizzazione di tensostrutture per la creazione del mercato degli agricoltori.

IMPRESA: Patriarca Salvatore - Comiso

CONTRATTO: n° 29949 di rep. del 08/07/2010

### RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (art. 28 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109)

#### PREMESSE

##### Progetto principale:

Il progetto redatto in data 01/03/2010 dal geom. Franco Civello, approvato con det. dir. n° 380 del 08/03/2010 per l'importo complessivo di €.43.000,00 così ripartito:

|                                  |   |           |
|----------------------------------|---|-----------|
| Importo dei lavori a base d'asta | € | 34.992,00 |
| IVA 20%                          | € | 6.998,40  |
| Spese tecniche                   | € | 759,33    |
| Per imprevisti e arrotondamenti  | € | 250,27    |
| Sommano                          | € | 43.000,00 |

##### Approvazione e finanziamento del progetto principale:

Con det. dir. n°380 del 08/03/2010 è stato finanziato il progetto di che trattasi per l'importo complessivo di €.43.000,00.

##### Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del cottimo appalto in data 22/04/2010 rimase aggiudicataria l'Impresa Patriarca Salvatore con sede a Comiso in Via Carini n.76 per l'importo complessivo di € 26.583,97 a seguito del ribasso del 24,771% sull'importo a base d'asta di € 34.992,00.



Contratto principale:

Il contratto principale venne stipulato in data 08/07/2010 con il n. 29949 di rep. per l'importo complessivo di €.26.583,97 oltre IVA.

Perizia di variante e suppletiva:

E' stata redatta numero una perizia di variante in data 02/07/2010.

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dal geom. Franco Civello  
I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal geom. Franco Civello.

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati in via d'urgenza il giorno 24/06/2010 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 14 del capitolato speciale di appalto mesi uno naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.  
Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 23/07/2010.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Non vi sono state sospensioni dei lavori.

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori fu concessa una proroga in quanto fu elaborata una perizia di variante, pertanto il nuovo termine di scadenza veniva fissato per giorno 02/08/2010.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 30/07/2010, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 30/07/2010 e pertanto in tempo utile.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori:

Non vi furono ritardi nell'esecuzione dei lavori

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verballi di nuovi prezzi:

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto fu convenuto numero uno atto di sottomissione, approvati da responsabile del procedimento, dal direttore dei lavori e dall'appaltatore.

Lavori in economia:

Non sono occorsi lavori in economia al di fuori di quelle formanti oggetto dell'appalto.

#### Anticipazione in denaro:

Non sono occorse anticipazioni in denaro.

#### Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

#### Conto finale:

Il conto finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 25/10/2010 e riporta le seguenti annotazioni:

|   |         |    |           |
|---|---------|----|-----------|
| Importo dei lavori al lordo                     | TOTALE  | €  | 46.287,33 |
| A detrarre gli oneri di sicurezza               |         | €  | 1.387,61  |
| Importo lordo al netto degli oneri di sicurezza |         | €  | 44.899,72 |
| A DETRARRE IL RIBASSO DEL                       | 24,771% | -€ | 11.122,11 |
| Importo al netto del ribasso d'asta             |         | €  | 33.777,61 |
| A sommare gli oneri della sicurezza             |         | €  | 1.387,61  |
| RESTANO NETTE                                   |         | €  | 35.165,22 |
| A DETRARRE                                      |         |    |           |
| 1° S.A.L.                                       |         | €  | 34.989,39 |
| RESTA A CREDITO DELL'IMPRESA                    |         | €  | 175,83    |

#### Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

|                                   |    |           |
|-----------------------------------|----|-----------|
| - Importo complessivo autorizzato | €. | 43.000,00 |
| - Importo complessivo utilizzato  | €. | 42.957,59 |
| Resta un'economia di              | €. | 42,41     |

#### Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa mediante polizza assicurativa n. 13054562 a carattere continuativo.

#### Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

#### Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

La Cassa Edile con nota n° 10955715 del 12/07/2010 ha trasmesso il DURC, dal quale si evince la regolarità contributiva sulla liquidazione finale e regolare esecuzione dell'impresa.

#### Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

### VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 28/10/2010 e oltre a sottoscritti Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa :

1) sig. Patriarca Salvatore - Rappresentante dell'Impresa esecutrice



Descrizione dei lavori eseguiti:

Intervento per la realizzazione di tensostrutture per la creazione del mercato degli agricoltori.

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nelle perizie, con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;

e) che l'ammontare dell'importo complessivo utilizzato €42.957,59 è inferiore all'importo complessivo autorizzato €43.000,00;

f) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

g) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;

h) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;

i) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;

l) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;

m) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

n) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza alcuna riserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che l'intervento per la realizzazione di tensostrutture per la creazione del mercato degli agricoltori, eseguiti dall'Impresa Patriarca Salvatore con sede in Comiso, Via Carini 76 per conto del Comune di Ragusa in base al contratto in data 08/07/2010 n. 29949 di rep. sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| - Ammontare del conto finale        | € 35.165,22 |
| - A dedurre:                        |             |
| a) per n. 1 acconto già corrisposto | € 34.989,39 |
| Restano                             | € 175,83    |

Resta il credito dell'Impresa in nette €175,83 (diconsi euro CENTOSETTANTACINQUE/83) che possono essere corrisposte all'Impresa Patriarca Salvatore a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ragusa, lì 28/10/2010

L'APPALTATORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

