

**COMUNE DI RAGUSA**

**SETTORE IX
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Annotata al Registro Generale In Data: 14.03.2011 N. 447	OGGETTO: Approvazione certificato regolare Esecuzione e svincolo cauzione per lavori di Fornitura e messa in opera di un impianto Solare termico ed un impianto di riscaldamento da installare presso la scuola Materna Andersen sita in via Montale a Ragusa.
N. 68 Settore IX Data 03-03-11	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI
BIL. 2010 residui CAP.1514 IMP.2302/10 liquid. 364/10

FUNZ.04 SERV. 02 INTER. 03

IL RAGIONIERE

Bipido

L'anno duemilaundici, il giorno 17 del mese di Marzo nell'ufficio del settore IX, il dirigente dott. Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale n. 1091 del 28/05/2010 è stato approvato il progetto di lavori "Fornitura e messa in opera di un impianto Solare termico ed un impianto di riscaldamento da installare presso la scuola Materna Andersen sita in via Montale a Ragusa" dell'importo di € 15.000,00 di cui € 12.053,33 per lavori e € 2.946,67 a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il contratto di cottimo appalto n° 31/IX di raccolta del 20/10/2010 con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta Tumino Giorgio di Ragusa, con il ribasso del 27,17 % per l'importo netto di € 8.876,68;

CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale n. 2531 del 22/11/2010 è stata approvata la perizia di variante al progetto originario portando l'importo complessivo ad € 11.992,20 per lavori al netto ed € 3.007,80 a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta Tumino Giorgio la somma di € 60,20 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 11.992,20 e gli acconti corrisposti di € 11.932,00, oltre € 12,04 per IVA;

VISTO in riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa Tumino Giorgio la somma di € 60,20 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 11.992,20 e gli acconti corrisposti di € 11.932,00, oltre € 12,04 per IVA;

2) Prelevare la spesa complessiva di € 72,24 dal cap. 1514 imp. 2302/10 già impegnata con Determina Dirigenziale N° 1091/10; *liqui 364/10*

3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 60,20 più € 12,04 per IVA alla Ditta Tumino Giorgio di Ragusa.


IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Michele SCARPULLA)



*Parte integrante: Stato finale, conto finale relazione, certificato DURC.
Fattura n. 7 allegata alla ragioneria*

da trasmettersi d'ufficio ai seguenti uffici:
Al Segretario Generale
All'ufficio Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Michele SCARPULLA)



fun
Visto: *v.*
Il Dirigente del I Settore Il Segretario Generale
Ragusa, li

Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li *by*

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 11/3/2011

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....**24 MAR 2011**

IL MESSO NOTIFICATORE
IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal...**24 MAR 2011**
al...**31 MAR 2011**

Ragusa.....**01 APR 2011**

IL MESSO COMUNALE

INAIL**INPS**Pagine intere
dal 1 al 10
N. 447 14-03-2011**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER STIPULA CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI

Raccomandata AR

Spett.le

TUMINO GIORGIO

VIA CENTOQUARANTANOVE 8 D

97100 Ragusa (RG)

Protocollo documento n.	12632317	del	30/11/2010
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20101138174061	
Denominazione/ragione sociale		TUMINO GIORGIO	
Sede legale	VIA CENTOQUARANTANOVE 8 D 97100 Ragusa (RG)		
Sede operativa	VIA CENTOQUARANTANOVE 8 D 97100 Ragusa (RG)		
Codice Fiscale	TMNGRG59D08H163E	E-mail	tuminogiorgio@tiscali.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore : Commercio		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di RAGUSA
<input checked="" type="checkbox"/> E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n. 6504101180
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 02/12/2010
<input type="checkbox"/> E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo
Il responsabile del procedimento CAPPELLO FRANCESCO

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA
<input checked="" type="checkbox"/> E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n. 2900307
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 30/11/2010
<input type="checkbox"/> E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo
Il responsabile del procedimento CARFI GIOVANNI

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale RAGUSA il 14/12/2010

Per INPS-INAIL
Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
della sede Inail di RAGUSA
GIOVANNI CARFI



n.2 *acciole*

N. *447* 14.03.201

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE IX
Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

LAVORI: Di Fornitura e messa in opera di un impianto Solare termico ed un impianto di riscaldamento da installare presso la scuola Materna Andersen sita in via Montale a Ragusa.

IMPRESA: Tumino Giorgio – Viale dei Platani, 53 – Ragusa

CONTRATTO: di cottimo n. 31/IX in data 20/10/2010

RELAZIONE
SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il progetto venne redatto in data 01/04/2010 ed approvato con determina dirigenziale n. 1091 del 28/10/2010. L'importo complessivo è di € 15.000,00 così distinto:

a) lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza euro	12.053,33
somme a disposizione dell'amministrazione:	
b1) per iva sui lavori 20% euro	2.410,67
b2) per spese tecniche ed assicurazioni euro	261,56
b3) imprevisti ed arrotondamenti	<u>274,44</u>
sommano euro	15.000,00

importo totale progetto euro **15.000,00**

CONTRATTO

Il contratto di cottimo appalto è stato stipulato in data 20/10/2010 n. 31/IX di raccolta. Dall'atto risulta che l'impresa Tumino Giorgio di Ragusa assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 12.053,33 con il ribasso del 27,17 % e quindi per un importo netto di € 8.876,68.

CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d'appalto, l'impresa ha prestato in favore del comune di Ragusa la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 800671619 della "Carige Assicurazioni" agenzia 2295 di Ragusa per un importo complessivo di € 3.018,00.

SOMMA TOTALE AUTORIZZATA

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche è di € 15.000,00.

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati il 20/09/10 e da tale data è decorso il tempo utile per dare ultimati i lavori.

PERIZIA DI VARIANTE

Nel corso dei lavori è stata stilata una perizia di variante modificando il quadro economico così distinto:

Lavori a base d'asta compreso oneri di sicurezza euro	11.992,20
somme a disposizione dell'amministrazione:	
a) per iva sui lavori 20% euro	2.398,44
b) per spese tecniche euro	261,56
c) per imprevisti ed arrotondamenti euro	<u>347,80</u>
sommano euro	15.000,00

importo totale progetto euro **15.000,00**

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovevano compiersi in mesi 3 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto.

PROROGHE

Durante l'esecuzione dei lavori non è stata concessa alcuna proroga.

SCADENZA DEL TEMPO UTILE

Poiché la consegna avvenne il 20/09/10 il termine dei lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 20/12/10.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Come accertato dal relativo verbale l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 02/12/2010, quindi entro termini previsti.

CONTO FINALE

Redatto in data 25/01/10, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di euro **11.992,20** da cui verranno dedotti i seguenti certificati di acconto già emessi:

1) Il certificato emesso in data 29/11/10 di euro 11.932,00

CREDITO ALL'IMPRESA

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso euro 11.992,20
- acconti corrisposti euro 11.932,00

totale credito all'impresa euro 60,20

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

La somma complessiva autorizzata per esecuzione dei lavori ammonta a euro 15.000,00

La somma complessivamente spesa ammonta a euro 14.624,47

Si ha quindi la minore spesa di euro 375,53

ASSICURAZIONE OPERAI

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Ragusa con polizza n. 2900307 con decorrenza continuativa

ASSICURAZIONI SOCIALI

L'impresa ha trasmesso il DURC da dove non risulta alcun impedimento o denuncia di inadempienza agli obblighi assicurativi e previdenziali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono consistiti principalmente in :

Fornitura ed installazione di tubazioni in Rame per riscaldamento ed opere edili in genere, fornitura ed installazione di caldaia a condensazione e di pannello solare.

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione Lavori.

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Il progetto è stato redatto dal Geom. Lucio Catania dell'U.T.C. di Ragusa.

I lavori sono stati diretti dal Geom. Lucio Catania - Settore IX del Comune di Ragusa.

Per tutto quanto sopra specificato si ritiene che possa procedersi alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del D.P.R. 554/99 e si


Certifica

Che i lavori sopra descritti sono conformi alle previsioni di progetto e regolarmente eseguiti e pertanto se ne liquida l'importo netto di euro 11.992,20 da cui detratto l'acconto per complessive euro 11.932,00, rimane un credito netto di euro 60,20 + iva che, salvo la superiore approvazione può pagarsi l'impresa Tumino Giorgio.


Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 173 del D.P.R. 554/99.

Ragusa li 25/01/2011

L'impresa
(Tumino Giorgio)



Il direttore dei lavori
(Geom. Lucio Catania)




Visto il Superiore Certificato,
Accertata la regolare esecuzione dei lavori,

SI CONFERMA

L'importo liquidato.
Ragusa, 25/01/2011

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX
(Ing. Michele Scarpulla)

Comune di Ragusa
Provincia di Ragusa



pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di Fornitura e messa in opera di un impianto solare termico e di un impianto di riscaldamento da installare presso la Scuola Materna Andersen in via Montale a Ragusa.

COMMITTENTE: Comune di Ragusa

IMPRESA:

Contratto in data 20/10/2010 rep. n. 31/IX registrato a in data __/__/__ al n. di euro 8'876,68

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	16'283,77
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	-4'291,57
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	488,51
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0,00
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Quantità	PREZZI UNITARI		pag.
			ad. loco	TOTALE	
RIPORTO					
LAVORI A MISURA					
1 21.01.21	Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione, pulitura ed accatastamento per il successivo reimpiego	SOMMANO al m²	30.00	13.70	411.00
2 24.02.08.03	Fornitura e collocazione di caldaia murale a gas a condensazione a camera stagna e a tiraggio forzato per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, costituita da ... a max ammessa 80 °C - producibilità acqua calda sanitaria (DT=25 °C) non inferiore a 19 l/min. - microaccumulo integrato	SOMMANO cad.	1.00	3'274.00	3'274.00
3 AP.01	Operaio Specializzato	SOMMANO ora	8.00	27.73	221.84
4 AP.02	Operaio Qualificato	SOMMANO ora	66.00	25.94	1'712.04
5 AP.03	Operaio Comune	SOMMANO ora	66.00	23.56	1'554.96
6 AP.04	Fornitura e posa in opera di acciaio zincato del diametro di 32 mm dell'adduzione del gas metano dal contatore alla caldaia compreso staffe di ancoraggio, gomiti, tes., valvole di ... ione, ponteggio mobile, buchi di attraversamento murali, mano d'opera occorrente per la realizzazione a regola d'arte.	SOMMANO ml	32.30	26.46	854.66
7 AP.05	Fornitura e posa in opera per via aerea di tubazione in rame nudo a verga a saldare del diametro di 42 mm con spessore di 1 mm relativamente di mandata e completo di gomiti, tes., e ... gio, ponteggio mobile, buchi di attraversamento murali, mano d'opera occorrente per la realizzazione a regola d'arte.	SOMMANO ml	61.20	23.80	1'456.56
8 AP.06	Fornitura e posa in opera per via aerea di tubazione in rame nudo a verga a saldare del diametro di 35 mm con spessore di 1 mm relativamente di mandata e completo di gomiti, tes., e ... gio, ponteggio mobile, buchi di attraversamento murali, mano d'opera occorrente per la realizzazione a regola d'arte.	SOMMANO ml	34.20	21.54	736.67
9 AP.07	Fornitura e posa in opera per via aerea di tubazione in rame nudo a verga a saldare del diametro di 28 mm con spessore di 1 mm relativamente di mandata e completo di gomiti, tes., e ... gio, ponteggio mobile, buchi di attraversamento murali, mano d'opera occorrente per la realizzazione a regola d'arte.	SOMMANO ml	15.20	16.19	246.09
10 AP.08	Fornitura e posa in opera per via aerea di tubazione in rame nudo a verga a saldare del diametro di 14 mm con spessore di 1 mm relativamente di mandata e completo di gomiti, tes., e ... gio, ponteggio mobile, buchi di attraversamento murali, mano d'opera occorrente per la realizzazione a regola d'arte.	SOMMANO ml	99.00	13.29	1'315.71
11 P.09	Fornitura e messa in opera di coppie di valvole sfianto e detentori di regolazione da applicare su elementi radianti esistenti compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	SOMMANO cadauno	15.00	16.27	244.05
12 P.10	Fornitura e messa in opera di copelle isolanti per la coibentazione per il risparmio energetico dai vari diametri per tubazioni dell'impianto di riscaldamento e mano d'opera per realizzare l'opera a regola d'arte.	SOMMANO ml	110.60	1.33	147.10
13 P.11	Montaggio n 15 piastre radianti in ghisa provenienti dal magazzino dell'ente appaltante compreso il trasporto dal magazzino del Foro Boario sul sito dell'intervento e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	SOMMANO a corpo	1.00	117.83	117.83
14 P.12	Forniture e messa in opera di pannello solare di metri quadri 4.04 con produzione acqua calda con accumulo bollitore da litri 250 a doppia camera a circolazione naturale, compresi ... a e fredda di collegamento ai servizi, mano d'opera e quant'altro occorre per la realizzazione a perfetta regola d'arte.	SOMMANO cadauno	1.00	2'515.60	2'515.60
15 NP.01	Fornitura e collocazione di centralina di collegamento per bombole a GPL, a 3 uscite comprensiva di manichette flessibili, regolatori di pressione e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	SOMMANO a corpo	1.00	567.66	567.66
16 NP.02	Fornitura e installazione di cronotermostato elettronico per la regolazione della temperatura con programmazione settimanale.				

RIEPILOGO FINALE

16 283.
488.
2.999980963

Il RIBASSO del 17,17% da applicare su euro 15.745,26 = euro

16 283.7

11,992.2

11 992.20

The text in this block is a dense, repetitive pattern of characters and symbols, appearing as a corrupted or heavily redacted document. It contains no legible information.

NOME E COGNOME	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITÀ	VALORE MILIONI DI LIRE
----------------	---	----------	---------------------------

REPORTO

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro

11.992,3

A DEDURRE ACCONTI GIÀ CORRESPOSTE:

CERTIFICATI DI PAGAMENTO:

Certificato N. 1 del 29/11/2010 euro

11.932,0

SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro

11.932,0

SOMMANO LE DETRAZIONI euro

11.932,0

RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro

60,3

Ragusa, 25/01/2011

GIORGIO TUMINO

Ufficio: Viale dei Platani n. 52

Tel. 0932.254399 / 0932.642196

97100 RAGUSA

Partenita IVA 00567870880

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori
Genn. Lucio Catania

Area reserved for additional notes or signatures, consisting of multiple horizontal lines.

A. R. P. A. R. I.

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura euro	
A corpo euro	
In economia euro	16.283,00
Sommario euro	0,00
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	16.283,00
A misura euro	
A corpo euro	488,50
In economia euro	0,00
Sommario euro	0,00
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	488,50
c1) Ribalzo (costo netto degli oneri di sicurezza) euro	
c2) Rilievi accertamenti e indagini euro	0,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi euro	0,00
c4) Imprevisti euro	0,00
c5) Acquisizione arce o immobili euro	0,00
c6) Accantonamento di cui all' Art.26 c.4 legge n° 109/94 euro	0,00
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti euro	0,00
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto euro	0,00
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici euro	0,00
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche euro	0,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici euro	0,00
c12) IVA ed eventuali altre imposte	0,00
Sommario euro	
TOTALE euro	11.992,20

Ragusa, 25/01/2011

GIORGIO TUMINO
Ufficio: Viale dei Platani n. 53
Tel. 0932.254199 e 0932.612191
97100 RAGUSA
Partita IVA 00567670880

Il Direttore dei Lavori
Geom. Lucio Catala