



CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE IX

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. IX

Reg. Aff. 5

1 06.04.2011

[Signature]
L. Scarpulla
Dirigente Settore IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>05.04.2011</u>	OGGETTO: "Sistemazione a parcheggio area esterna biblioteca comunale" Ditta: Roccasalva Geom. Pietro. Presa d'atto certificato di regolare esecuzione
N. <u>619</u>	
N. <u>108</u> Settore IX Data <u>22-03-2011</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Somma già impegnata con Determinazione Dirigenziale 566/10

Bilancio	Capitolo.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
2010 Res.	2260	8	1	1	24/97
<u>liq.</u>	<u>1133/02</u>	<u>152/2010</u>	<u>Imp. 16</u>	<u>93/97 liq.</u>	<u>200/2010</u>

[Signature]
IL RAGIONIERE

L'anno duemilaundici, il giorno VENTIDUE del mese di MARZO nell'ufficio del settore IX il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

- Premesso che con determinazione Dirigenziale n. 566 del 25/03/2010 veniva approvato il progetto riguardante la "Sistemazione a parcheggio area esterna biblioteca comunale" dell'importo complessivo di €. 52.000,00;
- Preso Atto che dall'espletamento della gara i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Roccasalva Geom. Pietro con il r.a. del 30,021%;
- Che i lavori sono stati consegnati il 07/06/2010 e sono stati regolarmente ultimati in data 13/12/2010;
- Preso Atto lo stato finale dei lavori firmato senza riserve in data 16/03/2011
- Preso Atto il certificato di regolare esecuzione firmato in data 18/03/2011;
- Ritenuto di dover provvedere in merito;
- Visto l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;
- Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;
- Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

- 1) **Prendere atto** dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione per i lavori di "*Sistemazione a parcheggio area esterna biblioteca comunale*";
- 2) **Prendere atto** della conclusione del procedimento e che la spesa complessiva è stata così determinata:


1) Importo netto dei lavori	€. 41.660,85
2) IVA 20%	€. 8.332,17
3) Spese tecniche	€. <u>669,61</u>
Sommano	€. <u>50.662,63</u>
Economia di spesa	€. 1.337,37
- 3) **Prendere atto** dell'avvenuta erogazione alla ditta Roccasalva Geom. Pietro degli acconti già corrisposti che ammontano ad €. 41.500,00;
- 4) **Liquidare e pagare** alla ditta Roccasalva Geom. Pietro la somma residua che ammonta

complessivamente ad €. 193,02 iva inclusa;

- 5) **Imputare** la relativa spesa di €. 193,02 al Bil. 2010 – Cap. 2260 – Funz. 8 – Serv. 1 – Interv. 1 – Imp. 24/97 – Lliq. 1133/02 – 152/2010 – Imp. 1693/97 – liq. 208/10
- 6) **Autorizzare** lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa Roccasalva Geom. Pietro;
- 7) **Dare atto** che è stato completato il procedimento di spesa impegnato con determinazione Dirigenziale n. 566/10 e che pertanto occorre ridurre l'impegno da €. 52.000,00 ad €. 50.662,63 con la realizzazione di una economia pari ad € 1.337,37

IL DIRIGENTE

(Ing. Michele Scarpulla)



*ALLEGATO: CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, parte integrante
Tuttavia ^{n. 2} allegato alla ref.*

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, ufficio AA.GG.

Visto:

Il Dirigente del I Settore

Il Segretario Generale

Ragusa, li

Per presa visione:


Il Direttore Generale

Il Sindaco

Ragusa, li

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(dott. Ing. Michele Scarpulla)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa, 31/03/2011

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, 08 APR. 2011

IL MESSO COMUNALE
Sc. (Salvo) Francesco

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 08 APR. 2011 al 15 APR. 2011.


Ragusa, 18 APR. 2011

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it



SETTORE IX Decoro Urbano, manutenzione e gestione infrastrutture



2° - Viabilità e Pubblica Illuminazione

C.so Italia, 72 - Tel. - Fax 0932 676562 - E-mail: viabilita@comune.ragusa.it

OGGETTO: Lavori di "Sistemazione a parcheggio area esterna Biblioteca Comunale"

DITTA: Geom. Roccasalva Pietro

CONTRATTO: in data 04/06/2010 n. 29932 di rep.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

Il progetto, approvato con determinazione dirigenziale n° 566 del 25/03/2010 prevedeva una spesa complessiva di € 52.000,00 di cui €. 36.000,00 per lavori a base d'asta.

Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 04/06/2010 n° 81 serie 1^ di raccolta e registrato fiscalmente a Ragusa. Dal contratto risulta che all'impresa Geom. Roccasalva Pietro con sede legale a Modica è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 25.478,82 al netto del ribasso d'asta offerto del 30,021%.

Perizie

Nel corso dei lavori si è reso necessario provvedere alla redazione di N. 1 perizia di variante.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Durante l'esecuzione dei lavori e precisamente in data 12/11/2010 si è provveduto alla redazione di un atto di sottomissione e di concordamento nuovi prezzi.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 07/06/2010 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario sospendere i lavori dal 10/08/2010 al 10/11/2010 per complessivi giorni 92.

PROROGHE

Si è reso necessario concedere n. 1 proroga alla ultimazione dei lavori per complessivi giorni 40.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in giorni 60 (sessanta) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 07/06/2010, i lavori, avrebbero dovuto compiersi entro il 05/08/2010.

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, ed a seguito della sospensione prima e successivamente della proroga concessa, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 13/12/2010 e quindi entro i termini previsti.

Conto Finale

Redatto in data 16/03/2011, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di €. 41.660,85 dal quale verranno dedotti n°2 certificati di acconto, corrisposti all'impresa per l'importo netto di €. 41.500,00.

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€. 52.000,00
Somma spesa		
- per lavori	€. 34.405,35	
- per oneri di discarica	€. 7.255,50	
- per I.V.A.	€. 8.332,17	
- per spese tecniche	€. 669,61	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE		€. 50.662,63
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€. 1.337,37

Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori e forniture	€.	41.660,85
- acconti corrisposti	€.	41.500,00
Restano	€.	160,85

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella realizzazione del parcheggio di pertinenza della nuova biblioteca comunale previa bonifica e pulizia dell'area, fino a poco tempo fa ricettacolo di rifiuti di ogni tipo. Si è proceduto quindi alla pavimentazione della stessa con conglomerato bituminoso, alla realizzazione dei marciapiedi perimetrali nonché alla realizzazione di un massetto lungo quasi tutto il fronte del prospetto della biblioteca a ridosso del parcheggio.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Danilo Portelli nella qualità di progettista, direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 208 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Geom. Roccasalva Pietro sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo complessivo dei lavori per complessive

C. 41.660,85 da cui detratto n° 2 certificati d'acconto per complessive €. 41.500,00, resta il residuo di €. 160,85 oltre IVA di € 32,17 per un totale complessivo di € 193,02 che, salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa Geom. Roccasalva Pietro come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 18/03/2011

L' Impresa

(Geom. Roccasalva Pietro)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(geom. Danilo Portella)



CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile Unico del Procedimento

(geom. Franco Paparazzo)

