



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE X

Ambiente, Energia e Protezione Civile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. X

Reg. Alpha

il 18.04.2011

Resp. del servizio
L'Assessore Amministrativo
(da Scrivano)

[Signature]

N. D'ORDINE generale 674	OGGETTO: Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e svincolo cauzione per Lavori regimentazione acque piovane in C.da "Nunziatella" e realizzazione condotta idrica a Ragusa. Impresa GRADINI Antonino – MODICA (RG)
Data 14.04.2011	
N.67 SETTORE	
Data 29/03/2011	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bil. 2009 res. 2007 CAP. 2889/13 Imp. 6995/07
(Mutuo Posizione 4515936)

Funz. 09 Serv. 04 Interv. 01 Tit. 02

IL RAGIONIERE CAPO

[Signature]

L'anno duemilaundici, il giorno ventinove (29) del mese di Marzo su proposta del Geom. Salvatore CHESSARI nell'ufficio del settore X, il Dirigente del Settore Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n°575 del 18/03/2009 è stata approvato il progetto redatto dai Geomm. Domenico BUONISI, Salvatore CHESSARI, Salvatore BATTAGLIA e Roberto DIGRANDI per i **"Lavori di regimentazione acque piovane in C.da Nunziatella e realizzazione di impianto di condotta idrica a Ragusa** per un importo di €. 196.427,28 di cui per lavori €. 135.083,61 compresi €. 4.052,50 per oneri di sicurezza e €. 61.343,67 a disposizione dell'Amministrazione.

Visto che i lavori sono stati affidati all'Impresa GRADINI Antonino, con sede a Modica (RG) giusta Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n°1073/2009 per l'importo di €. 99.743,21 (comprensivi degli oneri di sicurezza) al netto del ribasso d'asta dello 26,971%.

Costatato che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si evince anche che può essere pagata all'impresa GRADINI Antonino la somma di €. 538,78 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di €. 103.038,78 e gli acconti corrisposti (n.2 SAL) che ammontano in €. 102.500,00, oltre €. 53,88 per IVA al 10%;

Visto in riguardo il Conto Finale dei Lavori del 02/11/2010;

Visto il Certificato di regolare esecuzione del 02/11/2010;

Preso atto che I relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva n°12055758 del 15/10/2010, rilasciato in data 28/10/2010 dal responsabile dello Sportello Unico Previdenziale di Ragusa.

Ritenuta l'opportunità di provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, allo svincolo della cauzione versata dalla ditta stessa a garanzia dei lavori di che trattasi;

Visto l'art.47,comma 1,lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

Ritenuto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;


Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1. Prendere atto, in ogni loro parte, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa GRADINI Antonino la somma di €. 538,78 quale differenza tra l'importo dei lavori (€. 103.038,78) e gli acconti corrisposti (€. 102.500,00), oltre €. 53,88 per IVA al 10% in conformità a quanto disposto con la Determina Dirigenziale d'approvazione del progetto n. 575/2009;
2. Prelevare la spesa complessiva di €. 592,66 di cui €. 53,88 per IVA al 20% dal Cap.2889/13 Bilancio 2009 residuo 2007 Impegno 6995/09 Funz. 09 Serv. 04 Interv. 01 Tit. 02.
3. Svincolare la Polizza Fidejussoria n°2009/50/2067667 rilasciata in data 19/05/2009 della Società Assicurazioni REALE MUTUA, agenzia di Ragusa (RG) a garanzia degli atti contrattuali;
4. Dare atto che il procedimento di cui alla Determinazione Dirigenziale n°575/2009 si è concluso con un economia di €. 80.382,95.

Allegati parte integrante

- ☒ Stato finale dei lavori;
- ☒ Verbale Inizio Lavori e di Ultimazione Lavori;
- ☒ Documento Unico di regolarità Contributiva
- ☒ Certificato Regolare Esecuzione;
- ☒ Verbale di Visita e Controllo;
- ☒ Copia Polizza Fidejussoria di garanzia;



IL DIRIGENTE DEL SETTORE X°

(Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA)

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

TRA

Recup.

Il Sindaco


Ragusa, il

Vatol

Ufficio Generale

Il Sindaco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE X°
(Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA)



Si attesta che per il presente atto non occorre copertura finanziaria in quanto la stessa è stata già impegnata con Determina Dirigenziale n°575/2009.
Ragusa...6.5.2009...

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa...2.1. APR. 2011

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)


Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal...2.1. APR. 2011 al...2.8. APR. 2011

Ragusa...2.9. APR. 2011

IL MESSO COMUNALE



Comune di Ragusa
Provincia di Ragusa



pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Regimentazione acque piovane in contrada "NUNZIATELLA" e realizzazione impianto di condotta idrica.
Det. Dirigenziale approvazione Progetto e Mutuo presso la Cassa DD.PP. n°575 del 18/03/2009

COMMITTENTE: COMUNE di RAGUSA - Settore X° - Ambiente - Energia - Protezione Civile.

IMPRESA: GRADINI Antonio - Via Crocevia Cava Ispica n.62 - 97015 Modica (RG)

Contratto in data 15/07/2009 rep. n. 11/X° registrato a Modica (Rg) in data 29/07/2009 al n. 2019/3 di euro 99 743.21

Data Offerta:	28/04/2009	IMPORTO DEL PROGETTO:	135 083.61
Data Consegna:	15/07/2009	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	20/07/2009	Importo per la Sicurezza:	4 052.50
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	___/___/___	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	96	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	2		
Nuova Data Ultimazione:	___/___/___	Anticipazione:	0.00
Data FINE LAVORI:	19/07/2010	Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Comune di Ragusa - Settore X° - Ambiente - Energia - protezione Civile
Servizio I° (Manutenzione e Distribuzione Idrica Comunale)

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
LAVORI A MISURA					
1 01.01.06.01	Scavo come al precedente art. 1.1.5 ma eseguito all'interno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal comma 2 dell'art. 18 della L. n. 865/1971, ... stradali esistenti, compresi tutti gli oneri di cui all'art. 1.1.5: in materie e con le modalità di cui all'art. 1.1.1.1	SOMMANO al m3	929,59	7,80	7'250,80
2 01.02.04	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori ... i ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali: per ogni m3 di materiale costipato	SOMMANO	929,59	1,65	1'533,82
3 01.02.05.02	Trasporto di materie provenienti da scavi o demolizioni di cui alla voce 1.3.4 o scarificazioni a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla di ... voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 eseguiti all'interno del centro edificato di cui al comma 2 dell'art. 8 della L. n.865/1971	SOMMANO a	508,69	0,49	249,26
4 01.04.01	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita all'interno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal comma 2 dell' ... luso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti: per ogni m2 e per i primi 3 cm. di spessore o frazione di essi	SOMMANO mq.	867,44	2,24	1'943,07
5 01.04.04	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare ... o e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: per ogni m. di taglio effettuato	SOMMANO	4'073,80	1,90	7'740,22
6 03.01.03.01	Idem come sopra ma confezionato con 250 kg. di cemento tipo R 325: Per opere in fondazione	SOMMANO al m3	104,28	90,80	9'468,62
7 06.01.02	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm., passante a 2 mm. compreso tra il 20% ed il 40%, passante al s. ... perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.	SOMMANO al m3	252,45	16,90	4'266,41
8 06.01.04.02	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) da porsi in opera anche con vibrofinitrice su superfici regolari quali: strato di base, pavimentazione esistente opportu ... pessore finito dopo costipamento: per strade interne definite come all'art. 1.1.4 per ogni m2 e per ogni cm. di spessore	SOMMANO	5'753,58	1,20	6'904,30
9 06.01.05.02	Conglomerato bituminoso per strato di usura confezionato a caldo in impianti idonei con granulati d'appropriata granulometria e qualità con resistenza agli urti ed all'usura per al ... o a spessore finito dopo costipamento: per strade interne definite come all'art. 1.1.4 per ogni m2 e per cm. di spessore	SOMMANO	2'465,82	1,40	3'452,15
10 06.04.02	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma, rivestito con verni ... in elastometro ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte	SOMMANO al kg.	620,00	2,80	1'736,00
11 13.02.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa sferoidale per tubi di acquedotti con giunto meccanico express (norma UNI 9164) a bulloni per tubi di acquedott ... compresa l'esecuzione di giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta a regola d'arte	SOMMANO kg.	398,55	8,20	3'268,11
12 13.02.03.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale prodotte in stabilimento secondo EN ISO 14001, certificate secondo ISO 9001:2000, con giunto el ... bar. DN 500+1000 mm. PFA 30 bar. DN 80 mm				
PFA = Pressione di funzionamento ammissibile di cui alla norma UNI EN 545.					
A RIPIETTERE					
47'812,76					

COMMITTENTE: COMUNE di RAGUSA - Settore X° - Ambiente - Energia - Protezione Civile
STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: COMUNE di RAGUSA - Settore X° - Ambiente - Energia - Protezione Civile.
STATO FINALE DEI LAVORI

Num Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE

RIPORTO

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI


TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	103'038,78
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>	
Certificato N.1 del 04/12/2009 euro	35'000,00
Certificato N.2 del 06/09/2010 euro	67'500,00
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro	102'500,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	102'500,00
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	538,78

Ragusa, 02/11/2010

L'Impresa
GRADINI Antonio - 97018 Modica (RG)

La Direzione Lavori
Geom. S. Battaglia - Geom. R. Girardi - Geom. S. Chiessari - Geom. D. Buonisi

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA



A RIPIANTARE



in the future

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello **26,971 %** e perciò in **€. 99.743,21** (diconsi Euro Novantanovemilasettecentoquarantatre/21) IVA esclusa.

Atto di Sottomissione:

E' stato redatto dalle parti un atto di sottomissione in data **26 Maggio 2010** relativo alla Prima Perizia di Variante e suppletiva, con concordamento nuovi prezzi; detto atto è stato registrato dall'impresa a Modica (RG) in data **04/06/2010** al n° **1211** di rep. Serie **3..**

Direttore dei Lavori:

La Direzione Lavori è stata effettuata dai Geomm. Domenico BUONISI, Salvatore CHESSARI, Salvatore BATTAGLIA e Roberto DIGRANDI tecnici dell'U.T.C. settore X° giusta Determinazione Sindacale d'incarico n°212 del 16/11/2007.

Addetto alla Contabilità:

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Salvatore CHESSARI, tecnico dell'U.T.C. settore X°.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il **15 Luglio 2009** e iniziati lo stesso giorno come da relativo verbale di consegna anticipata come per legge.

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno **19 Luglio 2010** come da relativo certificato di ultimazione lavori.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = gg. **363.**

Tempo Utile:

In base all'art. **6** del capitolato Speciale il tempo utile era di **180 giorni** consecutivi.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori sono state necessarie n°2 sospensioni dei lavori e quindi una proroga nell'ultimazione dei lavori stessi.

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni ed esito avuto:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Non vennero emanati ordini di servizio.

Assicurazione degli operai.

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso **l'I.N.A.I.L. di Ragusa** con posizione **n°1313658** e presso **l'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa** con posizione **n°6504905100**; presso **la C.E. della provincia di Ragusa** con posizione **n°3361.**

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Importo delle Somme Autorizzate:

Per lavori

<input type="checkbox"/> Contratto principale:	€.	99.743,19
<input type="checkbox"/> Perizia di assestamento contabile:	€.	3.597,90
Differenza	€.	103.341,09

Certificati di Pagamento:

1) In data 04 Dicembre 2009	€.	35.000,00
2) In data 06 Settembre 2010	€.	67.500,00
Sommano gli acconti pagati	€.	102.500,00

Tempo Stabilito per il Collaudo Conto Finale:

Dal relativo **STATO FINALE DEI LAVORI** in data **02/11/2010**, firmato dall'impresa **GRADINI Antonino** senza riserve ammonta complessivamente a nette €. **103.038,78** (diconsi Euro Centotremilatrentotto/78)

Credito dell'imprenditore e le somme spese:

Deducersi gli acconti già corrisposti:	€.	102.500,00
Credito a saldo:	€.	538,78

Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:

<input type="checkbox"/> Somme autorizzate per il progetto originario	€.	196.427,28
<input type="checkbox"/> Stato Finale dei lavori	€.	103.038,78
<input type="checkbox"/> Imposta sul valore aggiunto 10% sui lavori realizzati	€.	10.303,88
<input type="checkbox"/> Somme spese per competenze tecniche e varie (1° acconto)	€.	1.586,49
<input type="checkbox"/> Somme spese per competenze tecniche e varie (2° acconto ancora da liquidare)	€.	1.115,18
Economia prevista da realizzare	€.	80.382,95

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve alcune.

Avvisi a opponendum:

Pubblicati senza esito di opposizioni.

Cessione Crediti:

Revisione prezzi:

Non è stata effettuata alcuna revisione prezzi.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori hanno previsto:

- ☐ Realizzazione di pozzetti in cls atti a poter contenere le saracinesche idrauliche atte a regolamentare e controllare la distribuzione idrica comunale;
- ☐ Fornitura e posa in opera di tubazione idrica;
- ☐ Rifacimento della rete viaria nei siti ove sono stati collocati i pozzetti suddetti;
- ☐ Realizzazione di nuovi allacci idrici.

Il sottoscritto **Geom. Salvatore CHESSARI** condirettore dei lavori in oggetto

C O N S I D E R A T O

- ☐ Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed in seguito a preavviso dato all'impresa, il giorno 02/11/2010 si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa e del Responsabile del Procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto ,del contratto, della perizia di assestamento contabile e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.
In tale sede il direttore dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d' arte, redigendone, a tal proposito, il relativo verbale di visita che si acclude a tergo.
- ☐ Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

C E R T I F I C A


che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in **Euro 103.038,78** da cui detratti **n.2** acconti corrisposti all'impresa per l'importo complessivo di **Euro 102.500,00** resta un credito residuo di **€. 538,78** (diconsi Euro Cinquecentotrentotto/78) oltre I.V.A. al 10 % di **€. 53,88** che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi alla Impresa **GRADINI Antonino** con sede in Modica (RG) Via Crocevia Cava Ispica n°63; a saldo di ogni suo avere per l'oggetto


sopra indicato, fermo restando l'eventuale pagamento dipendente dalle risultanze della domanda di revisione prezzi.

- Ai sensi e per gli effetti dell'art.28 comma 3° della Legge n°109/94 e dell'art.199 del Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.


Ragusa, 03 Novembre 2011


L'IMPRESA


(GRADINI Antonino)




LA DIREZIONE LAVORI

(Geom. Salvatore CHESSARI)



(Geom. Salvatore BATTAGLIA)


(Geom. Domenico BUONISI)


(Geom. Roberto DIGRANDI)



Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA)




REGIONE SICILIANA



COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Idrauliche ed edili.

LAVORI: di Regimentazione acque piovane in contrada "Nunziatella" e realizzazione di impianto di condotta idrica.

FINANZIAMENTO: Fondi con Mutuo della CASSA DEPOSITI E PRESTITI Posizione n°4515936 in Cap. 2889.13 Bilancio 2009 resid. 2007 Impegno 6995/2007. Importo complessivo del progetto pari a €. 196.427,28 di cui: €. 103.341,09 per lavori a base d'asta comprensivi €. 4.052,50 per oneri per la sicurezza ed €. 93.086,19 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA.

IMPRESA: GRADINI Antonino con sede in Via Crocevia Cava Ispica n°62 - 97015 Modica (RG)

VERBALE VISITA DI CONTROLLO

ex art. 194 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

L'anno duemiladieci (2010) il giorno due (2) del mese di Novembre in Ragusa.

I sottoscritti Direttori dei Lavori *Geom. Domenico BUONISI, Geom. Salvatore CHESSARI, Geom. Salvatore BATTAGLIA e Geom. Roberto DIGRANDI* in titolo,

Visti gli artt. 191, 192 e 194 del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554;

Visto l'art. ... del Contratto di Appalto;

Visto lo Stato Finale dei lavori del 02/11/2010 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di €. 103.038,78 al netto del ribasso d'asta;

previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. *Ing. Giulio Renzo LETTICA*, in qualità di Responsabile del Procedimento;
2. *Sig. GRADINI Antonino*, nelle qualità di titolare dell'Impresa;
3. *Geom. Domenico BUONISI, Geom. Salvatore CHESSARI, Geom. Salvatore BATTAGLIA e Geom. Roberto DIGRANDI* nelle qualità di D.L.;


si è proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti dall'Appaltatore consistenti essenzialmente in:

- ☐ Realizzazione di pozzetti in cls atti a poter contenere le saracinesche idrauliche atte a regolamentare e controllare la distribuzione idrica comunale;
- ☐ Fornitura e posa in opera di tubazione idrica;
- ☐ Rifacimento della rete viaria nei siti ove sono stati collocati i pozzetti suddetti;
- ☐ Realizzazione di nuovi allacci idrici.

Dall'ispezione delle opere realizzate e per quanto rilevabile al momento, la sottoscritta Direzione Lavori ha accertato che i lavori eseguiti possono ritenersi a regola d'arte e conformi alle prescrizioni del progetto contrattuale.

L'IMPRESA

(GRADINI Antonino)





I DIRETTORI DEI LAVORI

(Geom. Salvatore CHESSARI)

(Geom. Salvatore BATTAGLIA)

(Geom. Domenico BUONISI)

(Geom. Roberto DIGRANDI)




Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Giulio Renzo LETTICA)



Comune di Ragusa
Provincia di Ragusa



OGGETTO:

Regimentazione acque piovane in contrada "NUNZIATELLA" e realizzazione impianto di condotta idrica. Det. Dirigenziale approvazione Progetto e Mutuo presso la Cassa DD.PP. n°575 del 18/03/2009

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA

COMMITTENTE:

COMUNE di RAGUSA - Settore X° - Ambiente - Energia - Protezione Civile.

IMPRESA:

GRADINI Antonio - Via Crocevia Cava Ispica n.62 - 97015 Modica (RG)

ANTICIPAZIONE:

euro 0.00

CONTRATTO:

in data 15/07/2009
repertorio n. 11/X°
registrato a Modica (Rg)
in data 29/07/2009

RIBASSO D'ASTA:

-26.971

IMPORTO PROGETTO:

euro 135 083.61

IMPORTO CONTRATTO: euro 99 743.21

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno duemiladieci il giorno sei del mese di settembre in Ragusa il sottoscritto, in qualità di Direttore dei Lavori:

Visto:

- l'art. 172 del D.P.R. 554/1999 "Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.", in seguito a riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa GRADINI Antonio - Via Crocevia Cava Ispica n.62 - 97015 Modica (RG);
- il Giornale dei Lavori;

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati completamente ultimati in data 19/07/2010 e quindi in tempo UTILE.

Ragusa, li 06/09/2010

L'Appaltatore

GRADINI Antonio - 97015 Modica (RG)

La Direzione lavori

VISTO: Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA





CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE X

Ambiente, Energia e Protezione Civile

Via Mario SPADOLA n°56 Pal. Ex Consorzio - Tel. 0932676414 - Fax 0932676415 -
E-mail

Prot. _____
Risposta a nota n. _____
del _____

Oggetto: Lavori di regimentazione acque piovane in c.da "Nunziatella" e realizzazione condotta idrica.
Contratto d'appalto n°11/X del 15/07/2009

PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

(Art. 133 del D.P.R. 554/1999, attuativo della L. 109/1994)

Il giorno cinque del mese Febbraio dell'anno duemiladieci, la sottoscritta Direzione Lavori nelle persone del Geom. Salvatore CHESSARI, Geom. Domenico BUONISI, Geom. salvatore BATTAGLIA e Geom. Roberto DI GRANDI, premesso che con verbale in data 15 Luglio 2009 vennero consegnati i lavori in oggetto; che tali lavori dovevano essere completati in 6 mesi consecutivi e quindi dovevano terminare il 20/01/2010;

Visto l'art. 24 del Capitolato generale di appalto approvato con D.M. 19-4-2000, n. 145;

Visto l'art. 133 del D.P.R. 554/1999, regolamento attuativo della legge 109/1994;

Visto l'ordine di proroga del 22/01/2010 rep. N°6434 del Responsabile del procedimento;

La sottoscritta D.L. ha accertato che è necessaria la realizzazione di Perizia di Variante, in quanto nello stesso sito dei lavori è prevista la realizzazione di rete idrica, da parte dei proprietari di una lottizzazione VESCO Benvenuta, quindi a seguito di tale Perizia di Variante, è necessaria la relativa rimodulazione in funzione alle nuove quantità di lavori.

Di conseguenza si necessita la sospensione dei lavori.

alla presenza del Sig. GRADINI Antonino, legale rappresentante dell'impresa appaltatrice dispone di sospendere a decorrere dal giorno 05/02/2010 i lavori indicati in epigrafe.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti

L'impresa appaltatrice
(GRADINI Antonino)

La Direzione Lavori

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Giulio Renzo LETTICA

Servizio di Manutenzione e Distribuzione Idrica Comunale



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE X

Ambiente, Energia e Protezione Civile

Via Mario SPADOLA n°56 Pal. Ex Consorzio - Tel. 0932676414 – Fax 0932676415 –

E-mail

PROCESSO VERBALE DI RIPRESA

(art. 133 comma 6 del regolamento sui ll. pp. di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999 n.554)

L'anno duemiladieci il giorno ventisei del mese di Maggio in Ragusa il sottoscritto Geom. Salvatore CHESSARI Direttore dei lavori, in seguito al preavviso dato ha convocato sul luogo i Signori:

- Grandini Antonino per conto dell'Impresa esecutrice;
- Ing. Giulio Renzo LETTICA per conto dell'Ente appaltante;

alla presenza continua di tutti gli intervenuti e:

- richiamato il verbale di sospensione dei lavori in data 05 Febbraio 2010;
- vista la concessione di proroga dei tempi contrattuali in data 22 Gennaio 2010;
- preso atto che i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per giorni 96;
- considerato che sono cessate le cause che impedivano di procedere con le necessarie regolarità e continuità tali da garantire la perfetta esecuzione dell'opera;

ORDINA

All'impresa appaltatrice di riprendere tali lavorazioni in data odierna in modo da darli ultimati entro il giorno 20 Luglio 2010 a norma dell'art. 24 del Capitolato speciale d'appalto.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Salvatore CHESSARI)



L'APPALTATORE
(GRADINI Antonino)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA)

INAIL**INPS****Cassa Edile****DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA

*PER PARTECIPAZIONE GARE APPALTO
 REGIONE SICILIA LEGGE N°18 DEL 20/1/2000
 MODIFICHE VALIDITÀ MESI 3 (TRE)

Raccomandata AR

Spett.le

GRADINI ANTONINO

CROCEVIA CAVA ISPICA 63

97015 Modica (RG)

Protocollo documento n.	12055758	del	15/10/2010
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20101085107014		
Denominazione/ragione sociale	GRADINI ANTONINO		
Sede legale	CROCEVIA CAVA ISPICA 63 97015 Modica (RG)		
Sede operativa	CROCEVIA CAVA ISPICA 63 97015 Modica (RG)		
Codice Fiscale	GRDNNN71M30F258D	E-mail	
C.C.N.L. applicato	Edilizia		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:☒ I.N.P.S. - Sede di RAGUSA☒ E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n.

6504905100

Risulta regolare con il versamento dei contributi al

20/10/2010

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento** CAPPELLO FRANCESCO☒ I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA☒ E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n.

1313658

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al

15/10/2010

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento** CARFI' GIOVANNI☒ C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RAGUSA☒ E' iscritta/o alla Cassa Edile con C.I. n.

3361

Risulta regolare con il versamento dei contributi al

17/10/2010

In quanto:

☒ Risulta regolare con la Cassa Edile emittente☒ Risulta regolare con altre Casse Edili come da esito BNI o equivalente del 19/10/2010☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento** EMMOLO FRANCESCA

Il presente certificato è rilasciato ai sensi dell'art.86 co.10 D.Lgs. n°276/2003 ed è valido 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale Ragusa li 28/10/2010



Per INPS-INAIL-CASSA EDILE
Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
della C.E. PROVINCIA DI RAGUSA
GUGLIELMO IURATO

2078612/10

0078612/10 0078612/10 0078612/10 0078612/10 0078612/10



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE X

Ambiente, Energia e Protezione Civile

Via Mario SPADOLA n°56 Pal. Ex Consorzio - Tel. 0932676414 - Fax 0932676415 -

E-mail



W. Z. facciade
Ingresso in carica
dell'incarico di
Dirigente

OGGETTO: Lavori di regimentazione acque piovane in c.da "Nunziatella" e realizzazione condotta idrica a Ragusa.

Impresa appaltatrice: GRADINI Antonino con sede in Modica (RG), Via Croc. Cava Ispica n°63.

Contratto n. 11/X° di Repertorio in data **15/07/2009**, registrato a **Modica (RG)** in data **29/07/2009** al n. **2019**, vol. **3**.

Importo progettuale dei lavori

€. 135.861,30

Deduzione per ribasso d'asta sulla somma di € 135.861,30 (26,971%)

€. 36.118,09

Importo contrattuale dei lavori

€. 99.743,21

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

(art. 130 del regolamento sui ll. pp. di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999 n.554)

L'anno **duemilanove**, il mese di **Luglio**, il giorno **quindici** in Ragusa a seguito della autorizzazione del Responsabile del procedimento, la direzione lavori,

- visto il progetto esecutivo dei lavori sopradetti, approvato con la deliberazione Dirigenziale n. **575 del 18/03/2009**, esecutiva a norma di legge;
- visto il contratto d'appalto sopra specificato;
- visti l'art. 338 della legge 20.3.1865, n. 2248, all. F. e l'art. 10 del R.D. 25.5.1895, n. 350 sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori.
- Visto quanto disposto nel Capitolato speciale d'appalto;

A seguito di preavviso dato in data **14 Luglio 2009**, sono stati convocati, sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, i seguenti signori:

Geom. Salvatore CHESSARI **Geom. Domenico BUONISI**, **Geom. Salvatore BATTAGLIA** e **Geom. Roberto DIGRANDI** Direttori dei Lavori;

Sig. GRADINI Antonino Legale Rappresentante dell'impresa omonima;

Dott. Ing Giulio Renzo LETTICA Responsabile Unico del Procedimento;

La sottoscritta Direzione dei Lavori ha illustrato il progetto riguardante i lavori suindicati, dando lettura del Capitolato speciale d'appalto e fornendo chiarimenti in relazione specialmente agli obblighi dell'Impresa.

Alla presenza di tutti gli intervenuti, con la scorta del progetto, la sottoscritta Direzione dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori da eseguirsi attenendosi alle prescrizioni come per la legge vigente.

Ha riscontrato quindi la corrispondenza tra i dati progettuali e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo tutti gli accertamenti, le misure, i tracciamenti e le ricognizioni necessari, fornendo le spiegazioni richieste e quelle ritenute opportune sia all' appaltatore sia al personale di assistenza.

Il Sig. GRADINI Antonino rappresentante dell' impresa appaltatrice, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all' esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all' Impresa col precitato capitolato di cui gli è stata già fornita copia, e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che l' inizio dei lavori dovrà avvenire il giorno **20 Luglio 2009**.


Il tempo utile per dare compiuti i lavori è stabilito dall' **art. 13** del Capitolato speciale d' Appalto, in 180 giorni naturali consecutivi e perciò terminanti col giorno **20 Gennaio 2010**.

Atto redatto in doppio esemplare (di cui uno in bollo).


Letto, firmato e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione.

Ragusa, 15/07/2009

L' Impresa Appaltatrice

GRADINI Antonino.



La Direzione dei Lavori

Geom. Domenico BUONISI


Geom. Salvatore CHESSARI


Geom. Salvatore BATTAGLIA


Geom. Roberto DI GRANDI

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giulio Renzo LETTICA


PER LE IMPRESE

AGENZIA : RAGUSA

POLIZZA n. : 2009/06/2014577 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE 115000000

POLIZZA DI ASSICURAZIONE ai sensi dell'art. 30, comma 3) della legge 109/94

SCHEMA TIPO 2.3
SCHEDA TECNICA 2.3

COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, PER RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E GARANZIA MANUTENZIONE

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 123 del 12/3/04 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Polizza n.	Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)
2009/06/2014577	883 Ag. RAGUSA

Contraente (Esecutore dei lavori) GRADINI ANTONINO	C.F./P.I. GRDNNN71M30F258D
--	--------------------------------------

Sede	Via/p.zza n.civico	Cap	Prov.
MODICA	V. CROC CAVA ISPICA 63	97015	RG

Subappaltatore/i	C.F./P.I.

Stazione appaltante	Sede	Via/p.zza n.civico	Cap	Prov.
COMUNE DI RAGUSA	RAGUSA	C.SO ITALIA 72	97100	RG

Descrizione opera	Luogo di esecuzione
LAVORI DI REGIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE IN C.DA "NUNZIATELLA" E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDOTTA ID	COMUNE DI RAGUSA

Contratto di appalto n.	Data stipula	Costo complessivo previsto opera alla stipula
		131.031,11

Data prevista inizio lavori	Data prevista fine lavori
19/05/2009	19/05/2010

Sezione A	Somme assicurate alla stipula	% Scoperto	Scoperto minimo	Scoperto massimo	Franchigia
Partita 1	131.031,11	10,00	2.550,00		
Partita 2					
Partita 3					

Sezione B	Massimale/sinistro alla stipula	% Scoperto	Scoperto minimo	Scoperto massimo	Franchigia
	500.000,00				2.550,00

Data inizio copertura assicurativa	Data cessazione copertura assicurativa
19/05/2009	19/05/2010

Data inizio copertura assicurativa manutenzione	Data cessazione copertura assicurativa manutenzione



000

PER LE IMPRESE

TUTELA DEL PATRIMONIO E DEI BENI

AGENZIA : RAGUSA

POLIZZA n. : 2009/06/2014577 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE ai sensi dell'art. 30, comma 3) della legge 109/94

SCHEMA TIPO 2.3
SCHEDA TECNICA 2.3

COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, PER RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E GARANZIA MANUTENZIONE

Premio per il periodo dal 19/05/2009 al 19/05/2010

Il premio è stato incassato il 21/05/08 in LAGUSA (L'Agente, Subagente od Esattore)

Emessa in quattro copie ad un solo effetto il 19/05/2009

IL CONTRAENTE

Ged. Nilsen



SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
REALE MUTUA ASSICURAZIONI
AGENZIA DI RAGUSA
Corso Vittorio Veneto n. 552
Tel. 0932 641755

* SCHEMA TIPO 1.2 D.M. 123 del 12/3/04

GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA GARANTE E STAZIONE APPALTANTE

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme di cui all'art. 101, commi 2 e 3, del Regolamento e cioè:

- a) le maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
- b) il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;
- c) il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione Appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Art. 2 - Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

- b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

La garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art. 30, comma 2 della Legge 11/2/94 n. 109.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fidejussione, così come previsto dall'art. 30, comma 2, della Legge, è riportata nella Scheda Tecnica ed è pari a: _____

- b) 10% dell'importo dei lavori da eseguire aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 8, comma 11-quater, della Legge, la somma garantita indicata alle lettere a) e b) del primo comma è ridotta del 50%.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, presentata in conformità del successivo art. 7 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 5 - Surrogazione

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante.

Art. 7 - Premio

Il premio dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché il premio dovuto per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma garantita, sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IL CONTRAENTE

IL GARANTE



REALE MUTUA ASSICURAZIONI
AGENZIA DI RAGUSA
Corso V. Veneto 1552
Tel. 0932 641755

Utente: A188311

000

POLIZZA FIDEJUSSORIA ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n. 109/94

SCHEMA TIPO 1.2
SCHEDA TECNICA 1.2

GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 123 del 12/3/04 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fidejussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Garanzia fidejussoria n. 2009/50/2067667		Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.) 883 Ag. RAGUSA	
Contraente (Obbligato principale) GRADINI ANTONINO		C.F./P.I. GRDNNN71M30F258D	
Sede MODICA	Via/p.zza n.civico V. CROC CAVA ISPICA 63	Cap 97015	Prov. RG
Stazione appaltante (Beneficiario) COMUNE DI RAGUSA		Sede CORSO ITALIA 72 97100 RAGUSA	
Descrizione opera LAVORI DI REGIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE IN C.DA "NUNZIATELLA" E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDOTTA IDRICA.		Luogo di esecuzione COMUNE DI RAGUSA	
Costo complessivo previsto opera € 95.926,56	Ribasso % d'asta aggiudicato 26,761	Somma garantita 33,59 % costo opera € 32.221,74	
Data inizio garanzia fidejussoria v. art. 2 Schema Tipo 1.2		Data cessazione garanzia fidejussoria v. art. 2 Schema Tipo 1.2	

Premio per il periodo dal 19/05/2009 al 19/05/2010 Euro 320,00

Emessa in quattro copie ad un solo effetto il 19/05/2009

IL CONTRAENTE

IL GARANTE SICURTÀ

N. 100
 VIA DI RAGUSA
 MIL. Veneto n. 552
 0932 641755



000

Appendice di precisazione per polizza Cauzioni DEFINITIVA

AGENZIA : RAGUSA

POLIZZA n. : 2009/50/2067667 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

La presente polizza fideiussoria viene rilasciata ai sensi dell'art.113 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La Società rinuncia a sollevare le eccezioni di cui al comma 2 dell'art. 1057 C.C.

La Società rinuncia a sollevare le eccezioni di cui al comma 2 dell'art. 1957 C.C.

La Società verserà quanto dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante/Beneficiario, inviata con lettera raccomandata alla Direzione della Società, e per conoscenza anche al Contraente, e contenente le motivazioni per l'escussione della garanzia. Resta inteso che la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

IL CONTRAENTE

Grob: H



SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore

REALE MITTNA ASSICURAZIONI

~~AGENZIA DI RAGUS.~~

Verletzte in E

2000 01175E

000

Utenie: A186311

Mod. 5060 VAR