



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE X

Ambiente, Energia e Protezione Civile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Ser. X

Reg. Albo

il 18-04-2011

Resp. del servizio

L. Scibano

N. D'ORDINE generale <u>675</u>	OGGETTO: Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e svincolo cauzione per Lavori di completamento dell'approvvigionamento di acqua potabile per la C.da "Puntarazzi" di Ragusa. Impresa EDILZETA S.r.l. - MODICA (RG)
Data <u>14-04-2011</u>	
N.68 SETTORE	
Data <u>29-03-2011</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bil. 2009 res. 2007 CAP. 2889/15 Imp. 6989/07
(Mutuo Posizione 4515931)

Funz. 09 Serv. 04 Interv. 01 Tit. 02

IL RAGIONIERE CAPO

Chie'

L'anno duemilaundici, il giorno ventinove (29) del mese di Marzo su proposta del Geom. Salvatore CHESSARI nell'ufficio del settore X, il Dirigente del Settore Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n°576 del 18/03/2009 è stata approvato il progetto redatto dai Geomm. Domenico BUONISI, Salvatore CHESSARI, e Marcello LICITRA per i **"Lavori di completamento dell'approvvigionamento di acqua potabile per la C.da PUNTARAZZI** per un importo di €. 377.000,00 di cui per lavori €. 289.580,29 compresi €. 8.687,41 per oneri di sicurezza e €. 87.419,71 a disposizione dell'Amministrazione.

Visto che i lavori sono stati affidati all'Impresa EDILZETA S.r.l., con sede a Modica (RG) giusta Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n°3138/2009 per l'importo di €. 269.032,51 (comprensivi degli oneri di sicurezza) al netto del ribasso d'asta dello 7,3152%.

Costatato che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si evince anche che può essere pagata all'impresa EDILZETA S.r.l. la somma di €. 1.474,18 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di €. 288.574,18 e gli acconti corrisposti (n.3 SAL) che ammontano in €. 287.100,00, oltre €. 147,42 per IVA al 10%;

Visto in riguardo il Conto Finale dei Lavori del 21/01/2010;

Visto il Certificato di regolare esecuzione del 23/03/2011;

Preso atto che i relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva n°13048815 del 11/01/2011, rilasciato in data 19/01/2011 dal responsabile dello Sportello Unico Previdenziale di Ragusa.

Ritenuta l'opportunità di provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, allo svincolo della cauzione versata dalla ditta stessa a garanzia dei lavori di che trattasi;

Visto l'art.47, comma 1, lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

Ritenuto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1. Prendere atto, in ogni loro parte, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa EDILZETA S.r.l. la somma di €. 1.474,18 quale differenza tra l'importo dei lavori (€. 288.574,18) e gli acconti corrisposti (€. 287.100,00), oltre €. 147,42 per IVA al 10% in conformità a quanto disposto con la Determinazione Dirigenziale d'approvazione del progetto n. 576/2009;
2. Prelevare la spesa complessiva di €. 1.621,60 di cui €. 147,42 per IVA al 10% dal Cap.2889/15 Bilancio 2009 residuo 2007 Impegno 6989/07 Funz. 09 Serv. 04 Interv. 01 Tit. 02.
3. Svincolare la Polizza Fidejussoria n°2009/50/2097389 rilasciata in data 28/12/2009 della Società Assicurazioni REALE MUTUA, agenzia di Ragusa (RG) a garanzia degli atti contrattuali;
4. Dare atto che il procedimento di cui alla Determinazione Dirigenziale n°576/2009 si è concluso con un economia di €. 50.256,12.

Allegati parte integrante

- ☒ Stato finale dei lavori;
- ☒ Verbale Inizio Lavori e di Ultimazione Lavori
- ☒ Verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
- ☒ Documento Unico di regolarità Contributiva
- ☒ Certificato Regolare Esecuzione;
- ☒ Verbale di Visita e Controllo;
- ☒ Copia Polizza Fidejussoria di garanzia;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE X
(Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA)



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

ED. Ing. ...
Ragioneria



Visto:

...
Ragioneria



IL DIRIGENTE DEL SETTORE X
(Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA)



...
Ragioneria



...
Ragioneria

Si attesta che per il presente atto non occorre copertura finanziaria in quanto la stessa è stata già impegnata con Determina Dirigenziale n°576/2009.
Ragusa 9.7.2009.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 21 APR. 2011


IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 21 APR. 2011 al 28 APR. 2011

Ragusa 28 APR. 2011

IL MESSO COMUNALE



REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Idrauliche ed edili.

LAVORI: di completamento dell'approvvigionamento di acqua potabile per la contrada "PUNTARAZZI" nel territorio di Ragusa.

FINANZIAMENTO: Fondi con Mutuo della CASSA DEPOSITI E PRESTITI Posizione n°4515931 in Cap. 2889.15 Bilancio 2009 resid. 2007 Impegno 6989/2007.

Importo complessivo del progetto pari a €. 377.000,00 di cui: €. 289.580,29 per lavori a base d'asta comprensivi €. 8.687,41 per oneri per la sicurezza ed €. 87.419,71 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Giuseppe LICITRA.

CUP= F23J07000100004; --- CIG= 0377336B81.

IMPRESA: EDILZETA S.r.l. con sede in Via Cornelia n°28 - 97015 Modica (RG)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- Art. 208 D.P.R. 554/99 -

Progetto principale:

Il progetto esecutivo redatto dai Geom. Domenico BUONISI, Salvatore CHESSARI e Marcello LICITRA approvato con Determinazione Dirigenziale in data **18 Marzo 2009** con numero di prot. generale **n°576** per l'importo complessivo di **€. 377.000,00** così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto (comprensivi di oneri per la sicurezza): Sommano €.289.580,29;

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

- | | |
|---|---------------|
| 1) per Spese Tecniche 2,00 % su lavori a base d'appalto | €. 6.283,87; |
| 2) per Lavori Imprevisti | €. 14.027,82; |
| 3) Accantonamenti art.26 comma. 4 L. 109/94 | €. 8.000,00; |
| 4) Coord. Sicurezza e Resp. Dei lavori | €. 15.000,00; |
| 5) Spese di Pubblicità | €. 5.000,00; |
| 6) Assicurazione Progettisti | €. 10.000,00; |
| 7) Contributo Assessorato LL.PP. | €. 150,00; |
| 8) per Imposta sul Valore Aggiunto 10 % | €. 28.958,02; |

Sommano €.87.419,71;

Totale €.377.000,00;

Perizie Suppletive:

In data 17/08/2010 è stata presentata la prima perizia di variante e suppletiva approvata con Determinazione Dirigenziale **n°2111** del **07/10/2010**.

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Appalto in data **02/12/2009** (Giusto verbale di aggiudicazione) rimase aggiudicataria l'Impresa **EDILZETA S.r.l.** con sede in Modica (RG) Via Cornelia n°28. giusta Determinazione Dirigenziale del Settore V prot. gen. N°3138 del 31/12/2009.

Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data **14/04/2010** con il **n°29909** di repertorio presso il Comune di Ragusa, registrato a Ragusa il **03/05/2010** al **n°36** serie 1.

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello **7,3152 %** e perciò in **€. 269.032,51** (diconsi Euro Duecentosessantannovemilatrentadue/51) comprensivi di oneri per la sicurezza ma IVA al 10% esclusa.

Atto di Sottomissione:

E' stato redatto dalle parti un atto di sottomissione in data **11 Ottobre 2010** relativo alla Prima Perizia di Variante e suppletiva, con concordamento nuovi prezzi; detto atto è stato registrato dall'impresa a Modica (RG) in data **14/10/2010** al n° **2191** di rep. Serie **3..**

Direttore dei Lavori:

La Direzione Lavori è stata effettuata dai Geomm. Domenico BUONISI, Salvatore CHESSARI, Marcello LICITRA tecnici dell'U.T.C. settore X° giusta Determinazione Sindacale d'incarico n°211 del 16/11/2007.

Addetto alla Contabilità:

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Salvatore CHESSARI, tecnico dell'U.T.C. settore X°.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il **06 Maggio 2010** e iniziati il **10 Maggio 2010** come da relativo verbale di consegna dei lavori.

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno **02 Dicembre 2010** come da relativo certificato di ultimazione lavori.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = gg. **363.**

Tempo Utile:

In base all'art. **6** del capitolato Speciale il tempo utile era di **180 giorni** consecutivi.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori è stata necessaria n°1 sospensione dei lavori e quindi una proroga nell'ultimazione dei lavori stessi.

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni ed esito avuto:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Non vennero emanati ordini di servizio.

Assicurazione degli operai.

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'**I.N.A.I.L. di Ragusa** con posizione n°**13707079** e presso l'**Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa** con posizione n°**6505530013**; presso la **C.E. della provincia di Ragusa** con posizione n°**4410**.

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Importo delle Somme Autorizzate:

Per lavori

<input type="checkbox"/> Contratto principale:	€.	269.032,51
<input type="checkbox"/> 1° Perizia di Variante:	€.	26.806,36
	Differenza	€. 295.838,87

Certificati di Pagamento:

1) In data 01 Luglio 2010	€.	129.100,00
2) In data 17 Agosto 2010	€.	74.700,00
3) In data 16 Dicembre 2010	€.	83.300,00
Sommano gli acconti pagati	€.	287.100,00

Tempo Stabilito per il Collaudo Conto Finale:

Dal relativo **STATO FINALE DEI LAVORI** in data **21/01/2011**, firmato dall'impresa **EDILZETA S.r.l.** senza riserve ammonta complessivamente a nette €. 288.574,18
(diconsi Euro Duecentottantottomilacinquecentosettantaquattro/18)

Credito dell'imprenditore e le somme spese:

Deduconsi gli acconti già corrisposti:

€. 287.100,00

Credito a saldo:

€. 1.474,18

Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:

<input type="checkbox"/> Somme autorizzate per il progetto originario	€. 377.000,00
<input type="checkbox"/> Stato Finale dei lavori	€. 288.574,18
<input type="checkbox"/> Imposta sul valore aggiunto 10% sui lavori realizzati	€. 28.857,42
<input type="checkbox"/> Contributo autorità LL.PP.	€. 150,00
<input type="checkbox"/> Spese per Pubblicità	€. 3.370,68
<input type="checkbox"/> Somme spese per competenze tecniche e varie (1° acconto e 2° acconto)	€. 5.361,93
<input type="checkbox"/> Somme spese per competenze tecniche e varie (3° acconto ancora da liquidare)	€. 429,67
Economia prevista da realizzare	€. 50.256,12

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve alcune.

Avvisi a opponendum:

Pubblicati senza esito di opposizioni.

Cessione Crediti:

Revisione prezzi:

Non è stata effettuata alcuna revisione prezzi.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori hanno previsto:

- ☐ Realizzazione di pozzetti in cls atti a poter contenere le saracinesche idrauliche atte a regolamentare e controllare la distribuzione idrica comunale;
- ☐ Fornitura e posa in opera di tubazione idrica;
- ☐ Rifacimento della rete viaria nei siti ove sono stati collocati i pozzetti suddetti;
- ☐ Realizzazione di nuovi allacci idrici.

Il sottoscritto **Geom. Salvatore CHESSARI** condirettore dei lavori in oggetto

C O N S I D E R A T O

- ☐ Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed in seguito a preavviso dato all'impresa, il giorno 01/03/2011, giusto Verbale di Visita e Controllo, si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa, ed ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto, della perizia di assestamento contabile e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede il direttore dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d' arte, redigendone, a tal proposito, il relativo verbale che si acclude a tergo.

- ☐ Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

C E R T I F I C A

- che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in **Euro 288.574,18** da cui detratti **n.3** acconti corrisposti all'impresa per l'importo complessivo di **Euro 287.100,00** resta un credito residuo di **€. 1.474,18** (diconsi Euro Millequattrocentosettantaquattro/18) oltre I.V.A. al 10 % di **€. 147,42** che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi alla Impresa **EDILZETA S.r.l.** con sede in Modica (RG) Via Cornelia n°28; a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato, fermo restando l'eventuale pagamento dipendente dalle risultanze della domanda di revisione prezzi.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art.28 comma 3° della Legge n°109/94 e dell'art.199 del Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, 23 Marzo 2011

L'IMPRESA

(EDILZETA S.r.l.)

.....
.....

LA DIREZIONE LAVORI

(Geom. Salvatore CHESSARI)

.....
(Geom. Marcello LICITRA)


.....
(Geom. Domenico BUONISI)

Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Giuseppe LICITRA)

.....
.....



Comune di Ragusa
Provincia di Ragusa

OGGETTO:

Lavori di compl. dell'approvvigionamento idrico di acqua potabile per la C.da Puntarazzi di Ragusa Imp. dei lavori €. 377.000,00. (Det. Dir. approvaz. progetto. 576/2009. CUP=F23J07000100004

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Giuseppe LICITRA

COMMITTENTE:

Comune di Ragusa - (Settore X° - Ambiente - Energia - Protezione Civile)

IMPRESA:

EDILZETA s.r.l. con sede a 97015 Modica (RG), Via Cornelia n° 28

ANTICIPAZIONE:

euro 0.000

CONTRATTO:

in data 14/04/2010
repertorio n. 29909
registrato a Ragusa
in data 03/05/2010

RIBASSO D'ASTA:

-7.3152

IMPORTO PROGETTO:

euro 289 580.290

IMPORTO CONTRATTO:

euro 269 032.410

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno duemiladieci il giorno quindici del mese di dicembre in \$MANUAL\$ il sottoscritto Geom. Marcello LICITRA - Geom. Salvatore CHESSARI - Geom. Domenico BUONISI, in qualità di Direttore dei Lavori:

Visto:

- l'art. 172 del D.P.R. 554/1999 "Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.", in seguito a riscontri eseguiti in contraddittorio con l'impresa EDILZETA s.r.l. con sede a 97015 Modica (RG), Via Cornelia n° 28;
- il Giornale dei Lavori;

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati completamente ultimati in data 02/12/2010 e quindi in tempo UTILE.

Ragusa, li 15/12/2010

L'Appaltatore
EDILZETA S.R.L.



Il Direttore dei Lavori
Geom. Marcello LICITRA - Geom. Salvatore
CHESSARI - Geom. Domenico BUONISI

AI DIRETTORI DEI LAVORI
Geom. Salvatore Chessa
Geom. Domenico Buoni
Geom. Marcello Lima
Via Mario Spadola n. 65
97100 Ragusa
Fax 0932 676415

e.p.c. R.U.P. DEL COMUNE DI RAGUSA
Geom. Giuseppe Lima
Via Mario Spadola n. 65
97100 Ragusa
Fax 0932 676415

OGGETTO: Lavori di completamento dell'approvvigionamento di acqua potabile per la contrada
Puntarazzi a Ragusa. Comunicazione di ultimazione dei lavori

Raccomandata A.R.

Anticipata per fax

La sottoscritta FIORE MARIA GRAZIA nata a Modica (RG) il 13.02.1956, in qualità di Amministratore
della impresa "EDILZETA s.r.l." con sede in Via Cornelia n. 28 - 97015 Modica (RG), P.I./a
07602361007, esecutrice dell'Appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 47 comma 1 del Foglio Part. e Condizioni

COMUNICA

l'intera Direzione Lavori, che oggi, giorno **02.12.2010**, si sono ultimate le opere di cui al Contratto
n. 14/04/2010, registrato a Ragusa in data 03/05/2010 al n.35 serie 1°, oltre l'Allo
n. 1/04/2010 e successivo.

Si resta a totale disposizione per le necessarie constatazioni in contraddittorio

dal presente si saluta

data 01.01. Dicembre 2010

L'Impresa
EDILZETA
L'Amministratore Unico
Fiore Maria Grazia

97015 MODICA (RG) - Via Cornelia n. 28
Tel. 0932.762042 - Fax 0932.762041
e-mail: edilzeta@edilzeta.it
P.I.a 07602361007

Capitale Sociale € 100.000.000,00 - ISTATO alla U.C.T.A. S. di Ragusa n. 10151

Comune



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE X

Ambiente, Energia e Protezione Civile

Via Mario SPADOLA n°56 Pal. Ex Consorzio - Tel. 0932676414 - Fax 0932676415 -
E-mail

OGGETTO: Lavori di completamento dell'approvvigionamento idrico di acqua potabile per la c.da "PUNTARAZZI" di Ragusa.

IMPRESA: EDILZETA Srl con sede a 97015 Modica (RG) Via Cornelia n°28

CONTRATTO: n°29909 di rep. In data 14/04/2010.

ORDINE DI SERVIZIO N. 1. (uno)

(art. 128 del regolamento sui ll. pp. di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554)

La direzione dei Lavori.
Premesso:

- che codesta impresa sta procedendo all'esecuzione dei lavori di completamento dell'approvvigionamento idrico di acqua potabile per la c.da "Puntarazzi" di Ragusa.
- che, a seguito del sopralluogo eseguito in data **24 Giugno 2010** da questa Direzione Lavori in contraddittorio con codesta Impresa, nell'esecuzione del manufatto si è riscontrato che necessita effettuare delle variazioni alla tipologia dei lavori, riguardanti la fornitura di una valvola di controllo comandata.

Considerato:

- che non sussiste alcun impedimento alla variante succitata;

ORDINA

all'Impresa **EDILZETA srl.** provvedere all'effettuazione di della variante, dando corso all'esecuzione dei lavori con la massima attività e sollecitudine.
Il presente ordine di servizio è redatto in doppio esemplare perché uno venga restituito alla sottoscritta Direzione Lavori debitamente firmato in segno di ricevuta ed accettazione.

Ragusa, 24/06/2010

LA DIREZIONE DEI LAVORI



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Giuseppe L'ICITRA)

Servizio di Manutenzione e Distribuzione idrica Comunale

L'APPALTATORE
EDILZETA SRL
Il Procuratore
Geom. Giuseppe Zaccari



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE X

Ambiente, Energia e Protezione Civile

Via Mario SPADOLA n°56 Pal. Ex Consorzio - Tel. 0932676414 - Fax 0932676415 -

E-mail



OGGETTO: Lavori di completamento dell'approvvigionamento di acqua potabile per la c.da "Puntarazzi" di Ragusa.

Codice CUP = F23J07000100004

Impresa appaltatrice: EDILZETA srl con sede in 97015 Modica (RG), Via Cornelia n°28.
Determinazione Dirigenziale Approvazione gara n°3138 del 31/12/2009.

Contratto n. 29909 di Repertorio in data **14/04/2010**, in corso di registrazione.

A) Importo progettuale dei lavori	€ 280.892,89
B) Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso	€ 8.687,40
Sommano	€ 289.580,29
C) Deduzione per ribasso d'asta sulla somma di € 280.892,89 (7,3152%)	€ 20.547,87
Importo contrattuale dei lavori (A+B-C)	€ 269.032,41

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

(art. 130 del regolamento sui ll. pp. di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999 n.554)

L'anno **duemiladieci**, il mese di **Maggio**, il giorno **sei** (6) in Ragusa a seguito della autorizzazione del Responsabile del procedimento, la direzione lavori,

- visto il progetto esecutivo dei lavori sopradetti, approvato con la Determinazione Dirigenziale n. **576** del **18/03/2009**, esecutiva a norma di legge;
- visto il contratto d'appalto sopra specificato;
- visti l' art. 338 della legge 20.3.1865, n. 2248, all. F. e l' art. 10 del R.D. 25.5.1895, n. 350 sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori.
- Visto quanto disposto nel Capitolato speciale d'appalto;

A seguito di preavviso via Lettera Raccomandata A.R. prot. n°34189 del 19/04/2010, sono stati convocati, sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, i seguenti signori:

- **Geom. Giuseppe LICITRA** nelle qualità di Responsabile del Procedimento
- **Geom. Salvatore CHESSARI, Geom. Domenico BUONISI, Geom. Marcello LICITRA** nel ruolo di Tecnici progettisti e membri della Direzione dei Lavori;
- **Geom. Giorgio ZACCARIA** Socio dell'Impresa EDILZETA;
- **Geom. Sandro SANTORO** Geometra dell'Impresa EDILZETA;
- **Sig. Pietro MODICA** Capo Cantiere dell'Impresa EDILZETA.

La sottoscritta Direzione dei Lavori ha illustrato il progetto riguardante i lavori suindicati, dando lettura del Capitolato speciale d' appalto e fornendo chiarimenti in relazione specialmente agli obblighi dell' Impresa.

Alla presenza di tutti gli intervenuti, con la scorta del progetto, la sottoscritta Direzione dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori da eseguirsi attenendosi alle prescrizioni come per la legge vigente.

Ha riscontrato quindi la corrispondenza tra i dati progettuali e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo tutti gli accertamenti, le misure, i tracciamenti e le ricognizioni necessari, fornendo le spiegazioni richieste e quelle ritenute opportune sia all' appaltatore sia al personale di assistenza.

Il Geom. Giorgio ZACCARIA socio rappresentante dell' impresa appaltatrice **EDILZETA Srl**, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all' esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all' Impresa col precitato capitolato di cui gli è stata già fornita copia, e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che l'inizio dei lavori dovrà avvenire non dopo il giorno **10 Maggio 2010**.

Il tempo utile per dare compiuti i lavori è stabilito dall' **art. 13** del Capitolato speciale d' Appalto, in 180 giorni naturali consecutivi e perciò terminanti col giorno **05 Novembre 2010**.

Atto redatto in doppio esemplare (di cui uno in bollo).

Letto, firmato e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione.

Ragusa, 06/05/2010

L' Impresa Appaltatrice
EDILZETA Srl
(Geom. Giorgio ZACCARIA)

.....
[Firma]

Il Tecnico dell'Impresa EDILZETA
Geom. Sandro SANTORO

.....
[Firma]

Il Capo Cantiere dell'Impresa EDILZETA

Sig. Pietro MODICA
.....
[Firma]

La Direzione dei Lavori
Geom. Domenico BUONISI

.....
[Firma]
Geom. Salvatore CHESSARI

.....
[Firma]
Geom. Marcello LICITRA

.....
[Firma]



Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe LICITRA

.....
[Firma]



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE X

Ambiente, Energia e Protezione Civile

Via Mario SPADOLA n°56 Pal. Ex Consorzio - Tel. 0932676414 - Fax 0932676415 -
E-mail

Prot. **94221**

Risposta a nota n. _____
del _____

Ragusa, 27/10/2010

Spett.le Impresa
EDILZETA S.R.L.
Via CORNELIA n°28
97015 MODICA

e p.c. Egr. Direzione dei Lavori
Geom. S. CHESSARI, Geom. M. LICITRA
Geom. D. BUONISI
LORO SEDI

Oggetto: Lavori di completamento dell'approvvigionamento di acqua potabile per la contrada "PUNTARAZZI" a Ragusa.

Contratto d'appalto n°29909 del 14/04/2010 registrato a Ragusa il 03/05/2010
al n°36 serie 1

Concessione proroga.


Tenuto conto delle speciali circostanze segnalate con la domanda in data 19 Ottobre 2010, assunta in protocollo di questo Ufficio il giorno 25 Ottobre 2010 al n°93101 di prot., si comunica che, ai sensi dell'art. 26 del D.M. n. 145/2000, sentita la Direzione dei Lavori, con il presente provvedimento si comunica che è stata concessa una proroga di gg. 30 (trenta) per l'ultimazione dei lavori in oggetto;

Di conseguenza la data della nuova scadenza è il 05/12/2010
La detta proroga viene concessa a condizione che codesto appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe LICITRA



Edilzeta
APPALTI & COSTRUZIONI

5x

CITTA' DI RAGUSA
7 5 OTT 2010
PROT. N° <u>P3101</u>
CAT. <u>14CLAS</u> FASC.

Spett.le R.U.P.
Geom. Giuseppe Licitra
Via Mario Spadola n.56
97100 Ragusa
Fax 0932.676415

Spett.le Direzione Lavori
Geom. Salvatore Chessari
Geom. Domenico Buonisi
Geom. Marcello Licitra
Via Mario Spadola n.56
97100 Ragusa
Fax 0932.676415

OGGETTO: Lavori di completamento dell'approvvigionamento di acqua potabile per la contrada Puntarazzi a Ragusa.

Richiesta proroga ai sensi dell'art. 26 del D.M. n. 145 del 19.04.2000

La sottoscritta Impresa "Edilzeta srl" con sede in Via Cornelia n. 28 - 97015 Modica (RG); P.IVA 07662361000, appaltatrice ed esecutrice dei lavori in oggetto;

Premesso:

- che a norma dell'art. 7 del Contratto d'Appalto i lavori dovrebbero essere ultimati entro 180 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna del 06.05.2010 quindi entro il 05.11.2010;
- che a causa delle avverse condizioni meteorologiche, l'Impresa ha potuto eseguire lavori saltuariamente, senza continuità produttiva ed organica programmazione.

Tutto ciò premesso,

la scrivente Impresa, ritiene che ciò non le consentirà, di rispettare la data di ultimazione del 05.11.2010 pertanto, in questa sede avanza la richiesta di una proroga di giorni 60 da sommare alla data di ultimazione dei lavori prevista entro il 05.11.2010. La situazione sopra descritta, giustifica appieno la richiesta, ai sensi dell'art. 26 del D.M. n. 145 del 19.04.2000.

Si resta a disposizione e distintamente si saluta.

Modica (RG), 19/10/2010

L'Impresa
Edilzeta srl
Amministratore Unico
(Fiore Maria Grazia)

97015 MODICA (RG) - Via Cornelia, 28
Tel. 0932.762044 - Fax 0932.763844
e-mail: edilzet.srl@tiscali.it
P.Iva 07662361000

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v. - Iscritto alle C.C.I.A.A. di Ragusa n. 104441.



SCHEMA TIPO 1.2 D.M. 123 del 12/3/04

GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA GARANTE E STAZIONE APPALTANTE

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme di cui all'art. 101, commi 2 e 3, del Regolamento e cioè:

- a) le maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
- b) il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;
- c) il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione Appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Art. 2 - Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

- b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

La garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art. 30, comma 2 della Legge 11/2/94 n. 109.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fidejussione, così come previsto dall'art. 30, comma 2, della Legge, è riportata nella Scheda Tecnica ed è pari a:

- b) 10% dell'importo dei lavori da eseguire aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 8, comma 11-quater, della Legge, la somma garantita indicata alle lettere a) e b) del primo comma è ridotta del 50%.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, presentata in conformità del successivo art. 7 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 5 - Surrogazione

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante.

Art. 7 - Premio

Il premio dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché il premio dovuto per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma garantita, sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IL CONTRAENTE

EDILZETA S.p.A.
Amministratore unico
(Flora Maria Grazia)



II. GARANTE

Azadeh Capell

000

Utente B188313

Page 34

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni

Società Reale Italiana di Assicurazioni - Fondata nel 1863
Sede Legale - Via Corte d'Appello 11 10122 Torino (Italy)
Reg. Imp. Torino - Codice Fiscale e N. Partita IVA
00875360010 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero
1 00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e
rassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale
Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi

Garanzia Fidejussoria per la cauzione definitiva

ASSICURAZIONE CAUZIONE

Appendice di precisazione per polizza Cauzioni DEFINITIVA

AGENZIA : RAGUSA

POLIZZA n. : 2009/50/2097389 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

La presente polizza fideiussoria viene rilasciata ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La Società¹ rinuncia a sollevare le eccezioni di cui al comma 2 dell'art. 1957 C.C.

La Società verserà quanto dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante/Beneficiario, inviata con lettera raccomandata alla Direzione della Società, e per conoscenza anche al Contraente, e contenente le motivazioni per l'escussione della garanzia. Resta inteso che la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

La presente polizza è emessa in RAGUSA il 28/12/2009.

IL CONTRAENTE

EDILZETA
Amministratore Unico
(Flora Maria Grazia)



SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

REALE MUE Agente-Procuratore

AGENZIA DI ECONOMIA

ACB

Tel. 0932 64132

1002.641/58

[illegible]

Utente: 8188313

Mod. 5060 VAR

INAIL

INPS

Cassa Edile

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA

n. 2 febbraio

PER PARTECIPAZIONE GARE APPALTO
REGIONE SICILIA LEGGE N° 18 DEL 29/11/2000
E SUCCESSIVE MODIFICHE VALIDITÀ MESE 3 (TRE)

Raccomandata AR

Spett.le

EDILZETA SRL

VIA CORNELIA 28

97015 Modica (RG)

Protocollo documento n.	13048815	del	11/01/2011
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20111176455273	
Denominazione/ragione sociale		EDILZETA SRL	
Sede legale	VIA CORNELIA 28 97015 Modica (RG)		
Sede operativa	VIA VARIE SN 97015 Modica (RG)		
Codice Fiscale	07662361000	E-mail	giorgiozaccaria@edilzeta.org
C.C.N.L. applicato	Edilizia		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:☒ I.N.P.S. - Sede di RAGUSA☒ E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n.

6505530013

Risulta regolare con il versamento dei contributi al

12/01/2011

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento** CAPPELLO FRANCESCO☒ I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA☒ E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n.

13707079

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al

11/01/2011

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento** CARFI' GIOVANNI☒ C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RAGUSA☒ E' iscritta/o alla Cassa Edile con C.I. n.

4410

Risulta regolare con il versamento dei contributi al

11/01/2011

In quanto:

☒ Risulta regolare con la Cassa Edile emittente☒ Risulta regolare con altre Casse Edili come da esito BNI o equivalente del 13/01/2011☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento** EMMOLO FRANCESCA

Il presente certificato è rilasciato ai sensi dell'art.86 co.10 D.Lgs. n°276/2003 ed è valido 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale Ragusa il 19/01/2011



Per INPS-INAIL-CASSA EDILE
Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
della C.E. PROVINCIA DI RAGUSA
GUGLIELMO IURATO

1146643/11

La sottoscritta FIORE MARIA GRAZIA, nata a Modica il 13/02/1956, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiaro che la presente copia è conforme all'originale in mio possesso.

MODICA, LI'

La Dichiarante
Sig.ra FIORE MARIA GRAZIA

Firma

EDILZETA S.r.l.
L'Amministratore Unico
(Fiore Maria Grazia)

INAIL

INPS

Cassa Edile

ATTRIBUZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO PRATICA (C.I.P.)

Spett.le	EDILZETA SRL
	VIA CORNELIA 28
	97015 Modica (RG)

Protocollo documento n.	13048815	del	11/01/2011
Riferimento		del	
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20111176455273	

OGGETTO: Richiesta di regolarità contributiva per lavori privati in edilizia

A seguito della presentazione, in data 11/01/2011 della comunicazione di cui all'oggetto si attribuisce il **codice identificativo pratica**, sopra emarginato:

richiedente

Denominazione/Ragione Sociale	EDILZETA SRL
Sede Legale	Modica - VIA CORNELIA, 28

appaltatore

Denominazione/ragione sociale	EDILZETA SRL		
Sede legale	VIA CORNELIA 28 97015 Modica		
Codice Fiscale	07662361000	E-mail	giorgiozaccaria@edilzeta.org
Inail Sede competente 41700 - RAGUSA	Codice ditta	13707079	
Inps Sede competente 6500 RAGUSA	Inps Matricola azienda	6505530013	
C. E. competente RG00 - C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RAGUSA	Codice Impresa	4410	

Il codice identificativo pratica (C.I.P.) dev'essere utilizzato nelle successive comunicazioni allo Sportello Unico

Il D.U.R.C. sarà consegnato o recapitato attraverso il servizio postale della CASSA EDILE PROVINCIA DI RAGUSA

Modica	il 11/01/2011
--------	---------------

RICHIESTA TELEMATICA
L'operatore dello Sportello Unico Previdenziale
EDILZETA SRL

La sottoscritta FIORE MARIA GRAZIA, nata a Modica il 13/02/1956, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiaro che la presente copia è conforme all'originale in mio possesso.

MODICA, LI'


La Dichiarante
Sig.ra FIORE MARIA GRAZIA

Firma

FDILZEA S.R.L.
L'Amministratore Unico
FIORE MARIA GRAZIA



Comune di Ragusa
Provincia di Ragusa



pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di compl. dell'approvvigionamento idrico di acqua potabile per la C.da Puntarazzi di Ragusa
Imp. dei lavori €. 377.000,00. (Det. Dir. approvaz. progetto. 576/2009.
CUP=F23J07000100004

COMMITTENTE: Comune di Ragusa - (Settore X° - Ambiente - Energia - Protezione Civile)

IMPRESA: EDILZETA s.r.l. con sede a 97015 Modica (RG), Via Cornelia n° 28

Contratto in data 14/04/2010 rep. n. 29909 registrato a Ragusa in data 03/05/2010 al n. 36/l° di euro 269 032.410

Data Offerta:	02/12/2009	IMPORTO DEL PROGETTO:	289 580.290
Data Consegna:	06/05/2010	Somme a Disposizione:	87 419.710
Data Inizio Lavori:	10/05/2010	Importo per la Sicurezza:	8 687.400
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.000
Data Utile per Ultimazione:	05/11/2010	Somme a Disposizione (variante):	0.000
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.000
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	05/12/2010	Anticipazione:	0.000
Data FINE LAVORI:	02/12/2010	Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	3

Comune di Ragusa - Settore X° - Ambiente - Energia e Protezione Civile -
Servizio I° - manutenzione e distribuzione rete idrica comunale


pag. 2

Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
LAVORI A MISURA					
1 01.01.06.01	Scavo come al precedente art. 1.1.5 ma eseguito all'interno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal comma 2 dell'art. 18 della L. n. 865/1971, ... stradali esistenti, compresi tutti gli oneri di cui all'art. 1.1.5: in materie e con le modalità di cui all'art. 1.1.1.1	SOMMANO al m3	1'758,399	7,800	13'715,512
2 01.02.04	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori ... i ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali: per ogni m3 di materiale costipato	SOMMANO	191,274	1,650	315,601
3 01.02.05.02	Trasporto di materie provenienti da scavi o demolizioni di cui alla voce 1.3.4 o scarificazioni a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla di ... voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 eseguiti all'interno del centro edificato di cui al comma 2 dell'art. 8 della L. n.865/1971	SOMMANO a	4'647,055	0,490	2'277,057
4 01.04.01	Scarificazione a freddo di pavimentazione stradale	SOMMANO mq.	3'555,000	2,240	7'963,200
5 01.04.04	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare ... o e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: per ogni m. di taglio effettuato	SOMMANO	7'558,300	1,900	14'360,770
6 06.01.02	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm., passante a 2 mm. compreso tra il 20% ed il 40%, passante al s ... perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.	SOMMANO al m3	837,490	16,900	14'153,581
7 06.01.04.02	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) da porsi in opera anche con vibrofinitrice su superfici regolari quali: strato di base, pavimentazione esistente opportu ... pessore finito dopo costipamento: per strade interne definite come all'art. 1.1.4 per ogni m2 e per ogni cm. di spessore	SOMMANO	20'591,300	1,200	24'709,560
8 06.01.05.02	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura	SOMMANO m²*cm	10'641,750	1,400	14'898,450
9 06.04.02	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma, rivestito con verni ... in elastometro ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte	SOMMANO al kg.	1'386,000	2,800	3'880,800
10 13.02.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa sferoidale per tubi di acquedotti con giunto meccanico express (norma UNI 9164) a bulloni per tubi di acquedott ... compresa l'esecuzione di giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta a regola d'arte	SOMMANO kg.	1'421,300	8,200	11'654,660
11 13.02.03.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale prodotte in stabilimento secondo EN ISO 14001, certificate secondo ISO 9001:2000, con giunto el ... bar. DN 500+1000 mm. PFA 30 bar. DN 80 mm	SOMMANO al m.	2'259,000	32,600	73'643,400
12 02.03.05	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale prodotte in stabilimento secondo EN ISO 14001, certificate secondo ISO 9001:2000, con giunto el ... bar. DN 500+1000 mm. PFA 30 bar. DN 150 mm	SOMMANO a corpo	928,900	52,000	48'302,800
A RIPIANTARE					
229'875,391					

COMMITTENTE: Comune di Ragusa - (Settore X° - Ambiente - Energia - Protezione Civile)
TATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Ragusa - (Settore X° - Ambiente - Energia - Protezione Civile)
TATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Ragusa - (Settore X° - Ambiente - Energia - Protezione Civile) [contabilita.dcf] (F:\ARCHIVIO TUR\documenti\Lavori in corso\p
TATO FINALE DEI LAVORI



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Idrauliche ed edili.

LAVORI: di completamento dell'approvvigionamento di acqua potabile per la contrada "PUNTARAZZI" nel territorio di Ragusa.

FINANZIAMENTO: Fondi con Mutuo della CASSA DEPOSITI E PRESTITI Posizione n°4515931 in Cap. 2889.15 Bilancio 2009 resid. 2007 Impegno 6989/2007. Importo complessivo del progetto pari a €. 377.000,00 di cui: €. 289.580,29 per lavori a base d'asta comprensivi €. 8.687,41 per oneri per la sicurezza ed €. 87.419,71 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Giuseppe LICITRA.

CUP= F23J07000100004; --- CIG= 0377336B81.

IMPRESA: EDILZETA S.r.l. con sede in Via Cornelia n°28 - 97015 Modica (RG)

VERBALE VISITA DI CONTROLLO

ex art. 194 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

L'anno duemilaundici (2011) il giorno uno (1) del mese di Marzo in Ragusa.

I sottoscritti Direttori dei Lavori *Geom. Domenico BUONISI*, *Geom. Salvatore CHESSARI*, *Geom. Marcello LICITRA* in titolo,

Visti gli artt. 191, 192 e 194 del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554;

Visto l'art. ... del Contratto di Appalto;

Visto lo Stato Finale dei lavori del 21/01/2011 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di €. 288.574,18 al netto del ribasso d'asta;

previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. *Sig. ZACCARIA Giorgio*, socio dell'Impresa EDILZETA S.r.l.;

2. *Geom. Domenico BUONISI*, *Geom. Salvatore CHESSARI*, *Geom. Marcello LICITRA* nelle qualità di D.L.;

si è proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti dall'Appaltatore consistenti essenzialmente in:


- ☐ Realizzazione di pozzetti in cls atti a poter contenere le saracinesche idrauliche atte a regolamentare e controllare la distribuzione idrica comunale;
- ☐ Fornitura e posa in opera di tubazione idrica;
- ☐ Rifacimento della rete viaria nei siti ove sono stati collocati i pozzetti suddetti;
- ☐ Realizzazione di nuovi allacci idrici.

Dall'ispezione delle opere realizzate e per quanto rilevabile al momento, la sottoscritta Direzione Lavori ha accertato che i lavori eseguiti possono ritenersi a regola d'arte e conformi alle prescrizioni del progetto contrattuale.


L'IMPRESA

(EDILZETA S.r.l.)


I DIRETTORI DEI LAVORI

(Geom. Salvatore CHESARI)


(Geom. Marcello LICITRA)


(Geom. Domenico BUONISI)


Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Giuseppe LICITRA)
