



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Set. VIII
Prof. Albo
il 26/05/2011

Al Rep. del servizio
L'Instituto Amministrativo
di Ragusa

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VIII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO:
In data 26-05-2011	<i>Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della condotta acque bianche in via Peschiera.</i>
N. 993	<i>Approvazione atti finali</i>
N. 101 Settore VIII	
Data 18-05-2011	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

SONO IN PERMANEZA CON DET. DIR. N. 1318/10

BIL. 2011 Res 2008

CAP. 2504

IMP. 6021/08- Lip 36%//0

FUNZ. 1

SERV. 8

INTERV. 1

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaundici, il giorno ~~26~~ 27 del mese di maggio nell'ufficio del settore VIII il Dirigente arch. Giorgio Colosi ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con Determina Dirigenziale n. 1135 del 04/06/2010 è stato conferito al Geom. Giuliana Carrubba l' incarico di progettista e Direttore dei lavori e R.U.P. dell'ufficio tecnico Centri Storici di Ragusa Ibla , per la redazione del progetto esecutivo di che trattasi .;
- Successivamente con Determina Dirigenziale n° 1319 del 24/06/2010 è stato approvato il progetto di che trattasi per un importo complessivo di 37.000,00
- Con nota n° 1135 del 04/06/2010 e successive atti amministrativi il Dirigente del Settore VIII arch. Giorgio Colosi ha nominato il Geom. Giuliana Carrubba Progettista , Direttore dei lavori, R.U.P. e Responsabile dei lavori per eseguire i lavori di cui all'oggetto e con pari nota ha nominato collaboratore del R.U.P il Geom. Giovanni Selvaggio;
- Con Determina Dirigenziale n° 1319 del 24/06/2010 sono stati autorizzati i Lavori di cui in oggetto per una spesa complessiva di € 37.000,00 e sono stati affidati in forma diretta all'impresa MEDITERRANEA EDILE DI Presti Giuseppe e C. – Viale dei Platani,32 Ragusa;
- Con apposito Verbale del 19/05/2010 sono stati consegnati in via d'Urgenza i lavori la cui ultimazione era prevista per il 13/07/2010, rapporto tra le parti regolato da atto di sottomissione sottoscritto dalle parti il 6-7-2010;
- Considerato che i lavori sono stati ultimati il 19/07/2010 come certificato dalla Direzione dei Lavori con verbale di pari data e si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e l'impresa ha sempre ottemperato alle disposizioni della Direzione dei lavori;
- I lavori durante il corso dei lavori non ebbero a verificarsi danni alle opere a causa di forza maggiore ;
- I lavori eseguiti dall'Impresa MEDITERRANEA EDILE DI Presti Giuseppe e C sono stati interamente pagati tramite l'emissione del sotto elencato certificato di pagamento:
 - n. 1 e unico emesso il 07/09/2010 di complessivi € 30.176,22
- La D.L. in data 03/08/2010 ha emesso lo stato finale dei lavori dal quale risulta il credito nullo vantato dall'impresa che lo ha sottoscritto senza riserva alcuna;
- La D.L. ha emesso il certificato di Regolare esecuzione in uno con la relazione sul conto finale nei quali si conferma il credito nullo vantato dall'impresa e la regolarità delle opere eseguite.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune

D E T E R M I N A

- 1) approvare la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della condotta acque bianche in via Peschiera a Ragusa Ibla;
- 2) Prendere atto che è nullo il credito residuo dell'impresa;
- 3) Prendere atto che la presente non comporta alcun impegno di spesa.

Il Dirigente del Settore VIII
(arch. Giorgio Closi)



Pointe interne: Relazione conto finale e certificato di regolare esecu

Da trasmettersi, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, all'Ufficio Ragioneria.

Ufficio Segretario Generale
Ufficio Sindaco

Il Dirigente del Settore VIII
(arch. Giorgio Closi)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.


Ragusa 20/05/2011


IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.


Ragusa 31 MAG. 2011


IL MESSO COMUNALE


IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 31 MAG. 2011 al 07 GIU. 2011

Ragusa 08 GIU. 2011


IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

893

24-05-2011

SETTORE VIII – CENTRI STORICI E VERDE PUBBLICO

Piazza Pola – Ragusa Ibla – Tel. 0932-676795 - Fax 0932 246570 - E-mail @comune.ragusa.it

Prot. n.

Ragusa 2/05/2011

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della condotta acque bianche in via Peschiera a Ragusa Ibla.

IMPRESA: Mediterranea Edile di Presti Giuseppe & C. Viale dei Platani,32 - Ragusa

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO € 37.000,00 di cui alla D. D. n. 1319 del 24/06/2010.

IMPORTO CONTRATTUALE FINALE: 29.222,40

CONTRATTO N° 29948 del 06 Luglio 2010 registrato a Ragusa il 19/07/2010 al n° 118

CONSEGNA LAVORI: 19/05/2010

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: 19/07/2009 (prevista)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. PROGETTO PRINCIPALE

La perizia riguardante i **“lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della condotta acque bianche in via Peschiera a Ragusa Ibla”** è stata redatta dal geom. Giuliana Carrubba dell’Ufficio Centri Storici per un importo di € 37.000,00 così distinto:

Considerato il ribasso del 7,50% offerto dalla Ditta la spesa complessiva è così distinta:

- importo complessivo dei lavori	€ 31.515,12
- lavori non soggetti a ribasso per oneri sicurezza	€ 945,45
- lavori soggetti al ribasso del 7,50 %	€ 30.569,67
Ribasso del 7,50 % su € 30.569,67	€ 2.292,72

Lavori al netto	€ 28.276,95
Lavori non soggetti al ribasso del 7, 50 %	€ 945,45
Importo contrattuale € 29.222,40	€ 29.222,40

Somme a disposizione dell’Amministrazione

- IVA al 20 % su € 29.222,40	€ 5.844,48
- competenze tecniche - incentivi	€ 584,45
-- imprevisti e arrotondamenti	€ 1.348,67
Totale somme a disposizione dell’Amm.ne € 7.777,60	€ 7.777,60

Importo complessivo della perizia € 37.000,00

L'importo di € 37.000,00 è stato prelevato dal capitolo 2504 – “interventi di cui all'art. 18 della L. R. n. 61/81” – Bilancio 2010, Impegno 6021/08.

2. ASSUNTORE DEI LAVORI

I “*lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della condotta acque bianche in via Peschiera a Ragusa Ibla*” sono stati affidati in modo diretto e senza alcun ribasso all’Impresa *Mediterranea Edile di Presti Giuseppe & C. Viale dei Platani, 32 - Ragusa* L’affido è stato formalizzato con la Determina Dirigenziale n. 46509 dello 18/05/2010.

3. CONTRATTO

Il rapporto tra le parti è stato regolato dall’atto di sottomissione sottoscritto dalle parti il 06/07/2010

4. DEPOSITO CAUZIONALE

Stante l’urgenza e la natura delle opere da realizzare non è stato chiesto alcun deposito cauzionale.

5. ATTI SUPPLETIVI – IMPORTO TOTALE IMPEGNATO – IMPORTO CONTRATTUALE FINALE

Durante il corso dei lavori non è stato ritenuto necessario variare il quantitativo delle opere da realizzare, tuttavia si è dovuto procedere ad una parziale modifica del quadro economico nelle voci delle somme a disposizione dell’Amministrazioni infatti, trattandosi di lavori di manutenzione è stato necessario applicare la aliquota IVA al 10% anziché al 20% e la non previsione di una somma di tributi degli oneri di discarica tra dette somme ha comportato la presente perizia di assestamento approvata giusta determina n° 2158 del 08/10/2010 La modifica del quadro economico non ha comportato variazione all’importo contrattuale e non ha superato il quinto d’obbligo così come previsto dall’art. 25 della legge 109/94 per cui il e quindi l’importo contrattuale è rimasto di 29.222,40 oltre importo oneri di sicurezza non soggetto a ribasso di € 976,31 impegnato con la Determinazione Dirigenziale n. 1319 del 24/06/2010.

6. DIREZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati diretti dal geom. Giuliana Carrubba già progettista, addetto alla Misura e Contabilità, Responsabile dei lavori e R. U. P. come dalla sopra citata Determinazione Dirigenziale n. 1135 del 24/06/2010

7. CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori è stata effettuata in via d’urgenza ed è avvenuta in data 19/05/2010 come risulta dal relativo verbale emesso dalla D.L. in pari data.

8. TEMPO UTILE CONTRATTUALE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Per l’esecuzione dei lavori è stato stabilito in giorni quaranta dovevano essere ultimati il 28/06/2010

9. ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati ultimati il 19/07/2010, come certificato dalla Direzione dei Lavori con verbale di pari data, visto la richiesta di proroga di gg. 20, giustamente concessa.

10. ANDAMENTO DEI LAVORI

I Lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e l'Impresa ha sempre ottemperato alle disposizioni della Direzione dei Lavori.

11. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante il corso dei lavori non ebbero a verificarsi danni alle opere a causa di forza maggiore.

12. CERTIFICATI DI ACCONTO PER I LAVORI

I lavori eseguiti dall'Impresa Mediterranea Edile sono stati interamente pagati, per un importo complessivo di € 33.027,87 (€ 30.025,34 per lavori e € 3.002,53 per I.V.A. al 10%)tramite l'emissione dell'unico certificato di pagamento emesso il 07/09/2010;

13. TRATTENUTE DI LEGGE

Non è stata effettuata alcuna trattenuta di legge.

14. STATO FINALE

Lo stato finale è stato redatto dalla Direzione dei Lavori in data 03/08/2010 per un importo complessivo netto di € 30.176,22. E' stato sottoscritto dall'Impresa esecutrice dei lavori senza riserva alcuna e presenta la seguente composizione:

A. Lavori eseguiti al netto dell'IVA al 10 % ----- €	30.176,22
B. Importo già pagato con il certificato di pagamento di cui al punto 12--- €	<u>30.176,22</u>
Resta un credito netto dell'Impresa di-----€	00.000,00

15. DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI

I lavori realizzati sostanzialmente consistono nel ripristino di muri in pietrame che delimitano la scalinata di via Peschiera; e nel ripristino della condotta acque bianche di via Peschiera.

16. ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio.

17. RISERVE DELL'IMPRESA

L' Impresa ha firmato lo stato finale e tutti gli atti contabili senza alcuna riserva.

18. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'Impresa *MEDITERRANEA* Edile di Presti Giuseppe & C. Viale dei Platani,32 - risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e assicurativi come riportato nel DURC rilasciato il 25/08/2010 dallo "SPORTELLO UNICO PREVIDENZIALE DI RAGUSA".

19. INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO

Dall'esame del carteggio risulta che durante il corso dei lavori non sono avvenuti infortuni.

20. AVVISI AD OPPONENDUM

Per l'esecuzione dei lavori di che trattasi non sono state occupate proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati arrecati danni diretti o indiretti alle medesime, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli AVVISI AD OPPONENDUM.

21. CESSIONI DI CREDITI O ATTI IMPEDITIVI

Nessun atto impeditivo di pagamento è pervenuto a carico dell'Impresa e quindi si presume che la Stessa non abbia ceduto a chicchessia i propri crediti.

22. APERTURA CAVE DI PRESTITO

Per l'esecuzione dei lavori di che trattasi non si è resa necessaria l'apertura di cave di prestito.

23. REVISIONE TECNICO-CONTABILE

E' stata accertata dal sottoscritto D. L. la regolarità della contabilità mediante il riscontro tecnico contabile che ha confermato l'importo dello stato finale in € 30.176,22

C E R T I F I C A T O D I R E G O L A R E E S E C U Z I O N E

Premesso quanto sopra riportato nella "RELAZIONE SUL CONTO FINALE" e considerato che:


- i "lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della condotta acque bianche in via Peschiera a Ragusa Ibla" sono stati eseguiti secondo le previsioni contrattuali e le disposizioni impartite dalla D. L.;
- l'impresa esecutrice dei lavori "MEDITERRANEA Edile di Presti Giuseppe & C. Viale dei Platani,32 a Ragusa, ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni impartite all'atto esecutivo dalla D. L.;
- i prezzi applicati alle singole categorie di lavori corrispondono a quelli contrattuali;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- l'importo dei lavori eseguiti è contenuto entro il limite delle somme autorizzate;
- i lavori sono stati ultimati entro i termini contrattuali;
- l'Impresa ha firmato lo stato finale dei lavori senza riserve;
- per l'esecuzione dei lavori sopra citati non sono stati prodotti danni di sorta alle proprietà private;
- l'impresa non ha ceduto i propri crediti;
- non sono state aperte cave di prestito;
- in seguito ai riscontri contabili risulta confermato l'importo dello stato finale di € 30.176,22 che è stato interamente corrisposto per cui l'Impresa MEDITERRANEA Edile di Presti Giuseppe & C. Viale dei Platani,32 non vanta alcun credito residuo;


C E R T I F I C A

che i "lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della condotta acque bianche in via Peschiera a Ragusa Ibla" eseguiti dall'Impresa *Mediterranea Edile di Presti Giuseppe & C. Viale dei Platani,32 a Ragusa*, in base all'atto di sottomissione sottoscritto dalle parti il 06/07/2010, sotto la Direzione dei Lavori del geom. Giuliana Carrubba dell'Ufficio Centri Storici, risultano regolarmente eseguiti come in effetti col presente atto si conferma la

R E G O L A R E E S E C U Z I O N E

e il credito nullo dell'Impresa *Mediterranea Edile di Presti Giuseppe & C. Viale dei Platani,32 di Ragusa*


L'Impresa
(Sig. Presti Giuseppe)


Il Direttore dei Lavori
(geom. Giuliana Carrubba)