



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. IXRef. Alboil 15 GIU. 2011

Il Resp. del servizio

L'Ingegnere Amministrativo

(M. Scarpulla)

**CITTÀ DI RAGUSA****SETTORE IX****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Annotata al Registro Generale in data <u>14 GIU. 2011</u> al n. <u>1112</u>	<b>OGGETTO:</b> Rifacimento rete idrica e ripavimentazione di via Paestum tratto via Colajanni – via Psaumida  <b>DITTA :</b> Aprile Salvatore & Leggio Giuseppe  Presa d'atto stato finale e certificato di regolare esecuzione
Annotata al Registro del Settore IX in data 01/02/2011 al n. 25	

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI**

<i>Bilancio</i>	<i>Capitolo.</i>	<i>Funz.</i>	<i>Serv.</i>	<i>Interv.</i>	<i>Impegno</i>
2009	2959	08	01	01	2028/09

**IL RAGIONIERE**

L'anno duemilaundici, il giorno UNO del mese di Febbraio nell'ufficio del settore IX  
il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

## IL DIRIGENTE

- **Premesso** che con determinazione Dirigenziale n. 3069 del 30/12/2009 veniva approvato il progetto riguardante i lavori di “**Rifacimento rete idrica e ripavimentazione di via Paestum tratto via Colajanni – via Psaumida**” dell’importo complessivo di €. 125.000,00;
- **Preso Atto** che dall’espletamento della gara i lavori sono stati aggiudicati all’impresa Aprile Salvatore & Leggio Giuseppe con il r.a. del 28,423%;
- **Che** i lavori sono stati consegnati il 12/07/2010 e sono stati regolarmente ultimati in data 16/09/2010;
- **Preso Atto** lo stato finale dei lavori firmato senza riserve in data 31/01/2011;
- **Preso Atto** il certificato di regolare esecuzione firmato in data 01/02/2011;
- **Ritenuto** di dover provvedere in merito
- **Visto** l’art. 47, comma 1, lett. “D” dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;
- **Considerato** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all’art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;
- **Visto** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

## DETERMINA

- 1) **Prendere atto** dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione per i lavori di “**Rifacimento rete idrica e ripavimentazione di via Paestum tratto via Colajanni – via Psaumida**”;
- 2) **Prendere atto** della conclusione del procedimento e che la spesa complessiva è stata così determinata:

1	Importo lavori e scarica	€. 94.904,17
2	IVA 20%	€. 18.980,83
3	Spese tecniche	€. 2.000,00
5		
	SOMMANO	€. 115.885,00

Economia di spesa                      €. 9.115,00

- 3) **Prendere atto** dell’avvenuta erogazione alla ditta Salvatore Aprile & Leggio Giuseppe degli acconti già corrisposti che ammontano ad €. 94.500,00;
- 4) **Liquidare e pagare** alla ditta Salvatore Aprile & Leggio Giuseppe la somma residua che ammonta ad €. 404,17 oltre IVA di €. 80,83 e quindi per un totale di €. 485,00;

- 5) **Imputare** la relativa spesa di €. 485,00 al Cap. 2059 bil. 2009 Serv. 01 Funz 08 Interv. 01 (impegno 2028/09 ");
- 6) **Autorizzare** lo svincolo delle cauzione prestate dall'impresa Salvatore Aprile & Leggio Giuseppe ;
- 7) **Dare atto** che è stato completato il procedimento di spesa impegnato con determinazione Dirigenziale n. 3069/2009 e che pertanto occorre ridurre l'impegno da €. 125.000,00 ad €. 115.885,00 con la realizzazione di una economia pari ad € 9.115,00.

Allegato . certificato reg. esecuzione, *parte integrante*

**IL DIRIGENTE**

(Ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, ufficio AA.GG.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(dott. Ing. Michele Scarpulla)

Il Dirigente del I Settore  
Ragusa, li

Il Direttore Generale

Ragusa, li

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa, 08/06/2011

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, 17 GIU. 2011

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Licita Giovanni)

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 17 GIU. 2011 al 24 GIU. 2011

Ragusa, 27 GIU. 2011

IL MESSO COMUNALE

---



**CITTA' DI RAGUSA**

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

2.3 decembre  
Parte integrante e sostanziale  
della deliberazione n. 1112 del 14.06.2011

**SETTORE IX°** Decoro Urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

**2° - Viabilità e Pubblica Illuminazione**

C.so Italia, 72 – Tel. – Fax 0932 676562 - E-mail: [viabilita@comune.ragusa.it](mailto:viabilita@comune.ragusa.it)

**OGGETTO:** Rifacimento rete idrica e ripavimentazione di via Paestum tratto via Colajanni – Via Psaumida

**DITTA:** Aprile & Leggio

**CONTRATTO:** 04/06/2010

### **RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

#### **Progetto**

Il progetto, approvato con determinazione dirigenziale n° 3069 del 30/12/2009 prevedeva una spesa complessiva di €.125.000,00 di cui €.100.000,00 per lavori a base d'asta.

#### **Contratto**

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 04/06/2010 registrato fiscalmente a Ragusa.

Dal contratto risulta che all'impresa Aprile & Leggio con sede legale a Ragusa è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 72.003,34 al netto del ribasso d'asta offerto del 28,423%.

#### **Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili**

Per l'ammissione alla gara di appalto è stata richiesta, ai sensi dell'art. 30 della D.P.R. 34/2000, l'iscrizione per la sola categoria OG3 e per la classifica I<sup>a</sup>.

#### **Perizie**

Nel corso dei lavori si è reso necessario provvedere alla redazione di perizia di variante.

#### **Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi**

Durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario provvedere alla redazione di atto di sottomissione e relativi nuovi prezzi.

#### **Consegna dei Lavori**

I lavori vennero consegnati in data 12/07/2010 così come da verbale.

#### **Sospensione dei Lavori**

Nessuna sospensione dei lavori si è resa necessaria durante l'esecuzione dei lavori.

#### **PROROGHE**

Non si è reso necessario concedere alcuna proroga alla ultimazione dei lavori.

### **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori**

I lavori dovevano compiersi in mesi 2 (due) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

### **Scadenza del tempo utile**

Poiché la consegna avvenne il 12/07/2010, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 11/09/2010.

### **Ultimazione dei lavori**

Come accertato dal relativo verbale ed l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 16/09/2010 e quindi con cinque giorni di ritardo non soggetti a penale.

### **Conto Finale**

Redatto in data 31/01/2011, comporta complessivamente un importo di €. 94.904,17 dal quale verranno dedotti n°2 certificati di acconto, corrisposti all'impresa per l'importo netto di €. 94.500,00,00.

### **Riserve dell'Impresa**

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

### **Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa**

SOMMA AUTORIZZATA		€. 125.000,00
Somma spesa		
- per lavori	€. 86.877,91	
- oneri discarica	€. 8.026,26	
- per I.V.A.	€. 17.375,58	
-per spese tecniche	€. 1.940,00	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE	€. 114.219,75	€. 114.219,75

Si ha quindi una economia di spesa pari a €. 10.780,25

### **Assicurazioni Sociali**

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi.

### **Infortuni sul lavoro**

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

### **Credito all'Impresa**

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori e oneri discarica	€. 94.904,17
- acconti corrisposti	€. 94.500,00

Restano €. 404,17

### **Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori**

I lavori sono consistiti nella realizzazione di interventi di rifacimento totale della rete idrica e di ripavimentazione nelle parti della sede stradale manomessa.

**Tutto ciò premesso** il sottoscritto *Geom. Franco Paparazzo* nella qualità di *progettista*, direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 208 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

### **CERTIFICA**



che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Aprile & Leggio sono conformi alle previsioni di progetto ed eseguiti regolarmente con buon esito.

Liquida l'importo complessivo dei lavori per complessive €. 94.904,17 da cui detratti n° 2 certificati d'acconto per complessive €. 94.500,00 resta il residuo di €. 404,17 oltre IVA pari ad €. 80,83 per un totale complessivo di €. 485,00, che salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa Aprile & Leggio come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 01/02/2011

**L'Impresa**  
(Sig. Aprile Salvatore)



**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
(geom. Franco Paparazzo)



**CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA  
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE**

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
(geom. Franco Paparazzo)

