



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Settore VII
Set. Albo
129-09-2011
il Resp. del servizio
L'istruttore Amministrativo
Scarpulla
Michele Scarpulla

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>27.09.2011</u>	OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione ed atti di contabilità finale per i lavori di FORNITURA E COLLOCAMENTO IN OPERA DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE PRESSO IL FORO BOARIO DI C.DA ANNUNZIATA.
N. 1698 N. 238 Settore VII Data <u>12/08/2011</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

SOMMA GIÀ IMPEGNATA CON DELIBERA DI G.M. 767
BIL. 2011 Rend. CAP. 2606.2 IMP. 6980 / 2004 1003

FUNZ. 6 SERV. 2 INTERV. 1

NON CORPO RIA IMPEGNO SPESA
IL RAGIONIERE

Michele Scarpulla

L'anno duemilaundici, il giorno doxic del mese di AGOSTO nell'ufficio del Settore VII il Dirigente, Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1293 del 10/06/2004 è stato approvato il progetto relativo ai **“Lavori di Fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico connesso in rete presso il foro boario di c.da Annunziata in Ragusa.”** dell'importo di € 175.000,00 di cui € 154.240,26 per lavori e € 20.759,74 a disposizione dell'Amministrazione;
- in data 16/02/2006 è stato stipulato il contratto di appalto n. 29715 di raccolta con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta **ANTARES s.r.l. con sede in Catania via Torino, 13**, con il ribasso del 24,21 % per l'importo netto di € 117.986,32;
- durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante per un importo di €.150.756,33 di cui € 134.413,16 (al netto del ribasso del 24,21%) per lavori e € 16.343,17 a disposizione dell'Amministrazione.

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori in data 21/05/10 dal quale si rileva che doveva essere pagata alla ditta **ANTARES s.r.l.** la somma di € 10.066,52 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 137.223,52 e gli acconti corrisposti di € 127.157,00, oltre € 1.006,65 per IVA;

CONSIDERATO che la somma complessiva autorizzata per eseguire i lavori è pari a € 175.000,00 e che la somma complessiva spesa è pari a € 154.430,88, pertanto si ha una economia di spesa pari a € 20.569,12

RITENUTO DI:

- approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
- dare atto dell'avvenuto svincolo della cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n.13.H66.13837 rilasciata in data 30/09/2005 dalla Assicurazione “ITALIANA Assicurazioni”, Agenzia di Catania per importo di € 16.775,00;
- dare atto dell'avvenuta autorizzazione all'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di €10.066,52 più € 1.006,65 per IVA alla ditta **ANTARES s.r.l.** resa anticipatamente in seguito alla diffida e costituzione in mora della Ditta datata 15/11/10 ed assunta al protocollo del 19/11/10 n. 101396.

VISTO al riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. “D” dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e dare atto dell'avvenuta corresponsione alla ditta ANTARES s.r.l. della somma di € 10.066,52 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 137.223,52 e gli acconti corrisposti di € 127.157,00, oltre € 1.006,65 per IVA;
- 2) Dare atto che il procedimento è da considerarsi concluso con una economia di spesa per € 20.569,12. sul CAPITOLO (BILANCIO 2011 Rendev) 2606, 2 FUNZ. h - SERV.Q - INT. 1 Imp. 6980/2004

Ragusa 11

IL DIRIGENTE

(ing. Michele Scarpulla)




Allegati Parte integrante: Relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione.

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: Ragioneria Assessore ai LL.PP.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

(ing. Michele Scarpulla)


Visto:
Il Dirigente del I Settore Il Segretario Generale
Ragusa, 11

Per presa visione:
Il Capo di Gabinetto Il Sindaco
Ragusa, 11

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 20/08/2011

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 30 SET. 2011

IL MESSO COMUNALE
~~IL MESSO NOTIFICATORE~~
~~(Salonia Francesco)~~

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 30 SET. 2011 al 07 OTT. 2011

Ragusa 08 OTT. 2011

IL MESSO COMUNALE

in 3 febbraio

Parte integrante della determinazione
della Giunta Comunale
N. 1698 del 27.09.2011

4

COMUNE DI RAGUSA

E' copia conforme all'originale
per gli usi consentiti dalla legge.



Ragusa, il 14 DIC. 2010

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Olaf



COMUNE DI RAGUSA

Settore IX°

Decoro urbano, manutenzione e gestione Infrastrutture

LAVORI: *Fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico commesso in rete presso il foro boario di C.da Annunziata in Ragusa.*

IMPRESA: Antares s.r.l., con sede in CATANIA (CT) - via Torino, n° 13

CONTRATTO: in data 16/02/2006 rep. 29715 registrato a Ragusa il 28/02/2006 al n. 275 Serie 1^

RELAZIONE

SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (art.28 della Legge 11 febbraio 1994, n.109)

Il progetto venne redatto in data 30.03.2004 ed approvato con determinazione dirigenziale n. 1293 del 10/06/2004

L'importo complessivo è di € 175.000,00 così distinto :

lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza euro 154.240,26

somme a disposizione dell'amministrazione :


a) per IVA sui lavori 10% euro 14.974,78

b) per spese tecniche ed assicurazioni euro 2.996,46

c) per imprevisti euro 2.778,50

sommario euro 20.759,74

importo totale progetto euro 175.000,00



CONTRATTO

Il contratto di cattivo appalto è stato stipulato in data 16/02/2006 n. 29715 di raccolta.

Dall'atto risulta che l'impresa Antares s.r.l. con sede in Catania (CT) via Torino n° 13 assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 154.240,26 di cui € 4.492,43 per oneri sicurezza con il ribasso del 24,21 % e quindi per un importo netto di € 117.986,32.

CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d'appalto, l'impresa ha prestato in favore del comune di Ragusa la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria rilasciata in data 30/09/2005 dalla "ITALIANA Assicurazioni" Agenzia di Catania per un importo complessivo di € 16.775,00.

SOMMA TOTALE AUTORIZZATA

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche è di € 175.000,00.

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori vengono consegnati il 03.05.2006 e da tale data è decorsa il tempo utile per fare i ritiuti e i lavori

PERIZIA DI VARIANTE

Nel corso dei lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante modificando il quadro economico così distintivo.

Lavori al base d'asta compreso oneri di sicurezza euro	175.714,62
Lavori al netto del ribasso compreso oneri di sicurezza euro	134.413,16
d) per iva sui lavori 10% euro	12.929,33
e) per spese tecniche euro	3.413,64

importo totale progetto euro sommano euro 16.343,17
150.756,33

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovevano compiersi in giorni 90 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto.

SCADENZA DEL TEMPO UTILE

Poiché la consegna avvenne il 03/05/2006 il termine dei lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 01/08/2006.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Come accertato dal relativo verbale l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 31/07/2006 , quindi entro termini previsti.

CONTO FINALE

Redatto in data 21/05/10, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di euro 137.223,52 da cui verranno dedotti i segmenti certificati di asconto già emessi.

- 1^o certificato emesso in data 20/06/2006 di euro 92.830,00
 - 2^o certificato emesso in data 23/03/2007 di euro 34.327,00

CRÉDITO ALL'IMPRESA

Secondo il sussiego conto finale, il credito della impresa ammonta a

- lavori eseguiti al netto del ribasso euro 137.223,52
 - accconti corrisposti euro 127.157,00

totale credito all'impresa euro 10.966.521

RISERVE DELL'IMMIGRAZIONE

RESERVE DELL'IMPRESA
L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserva.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUANTO È STATO CONFERMATO

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

[La somma complessiva autorizzata era, incassata, di 1.111.]

La somma complessiva autorizzata per esecuzione dei lavori ammonta a lire 154.120.000.

La somma complessivamente spesa ammonta a

ASSICURAZIONE OPERA

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Catania con polizza n. 3885501 con decorrenza

ASSICURAZIONI SOCIETÀ

L'impresa ha trasmesso il DURC da dove non risulta alcun impedimento o denuncia di inadempienza agli obblighi assicurativi.

INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS

INFORMAZIONI SUL LAVORO
Durante il corso non farrete niente di pericoloso, non avete alcuna responsabilità.



CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono consistiti principalmente in:

Realizzazione di impianto fotovoltaico da 20 kWp connesso alla rete elettrica;

Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno in profilati di acciaio zincato per i moduli PV;

Fornitura e posa in opera di quadri elettrici e condutture elettriche a corredo;

Realizzazione di impianto antifurto ed antieffrazione presso il generatore e la sala quadri elettrici.

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione Lavori.

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Il progetto è stato redatto dall'Ing. Carmelo Licitra - Settore IX del Comune di Ragusa.

I lavori sono stati diretti dall'Ing. Carmelo Licitra - Settore IX del Comune di Ragusa.

Per tutto quanto sopra specificato si ritiene che possa procedersi alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del D.P.R. 554/99 e si

Certifica

Che i lavori sopra descritti sono conformi alle previsioni di progetto e regolarmente eseguiti e pertanto se ne liquida l'importo netto di euro 137.223,52 da cui detratto l'acconto per complessive euro 127.157,00, rimane un credito netto di euro 10.066,52 + iva al 10% che, salvo la superiore approvazione può pagarsi l'impresa ANTARES s.r.l.

Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 173 del D.P.R. 554/99.

Ragusa li 21/05/2010

L'impresa

ANTARES IMPIANTI S.R.L.
Direttore Tecnico
Ing. Gaetano Di Bartolo



Il direttore dei lavori

(Ing. Carmelo Licitra)

Visto il Superiore Certificato,
Accertata la regolare esecuzione dei lavori,

L'importo liquidato.

SI CONFERMA

Ragusa,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

(Ing. Michele Scarpulla)