

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 03.11.2011 N. 2001	OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DI UNA SCALA DI SERVIZIO ESTERNA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI Via ZAMA - RAGUSA
N. 289 Settore VII Data 04/10/2011	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2011 R

CAP. 2260

IMP. 6332/04 Lig. 113/11

FUNZ. 8

SERV. 1

INTERV. 1

IL RAGIONIERE

Joseph Borne

L'anno duemilaundici, il giorno QUATTRO del mese di OTTOBRE nell'ufficio del Settore VII il Dirigente, Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 206 del 15/02/2011 è stata approvata una perizia per lavori urgenti per il completamento di una scala di servizio presso la Biblioteca Comunale di Via ZAMA - RAGUSA" dell'importo di € 24.000,00 di cui € 19.516,46 per lavori e € 4.483,54 a disposizione dell'Amministrazione;

- in data 12/04/2011 è stato stipulato il contratto di appalto n° 8/IX/2011 di Raccolta con il quale i suddetti lavori sono stati affidati all'impresa **EDILDESIGN s.n.c. di Schininà, Flora e Scapellato con sede in RAGUSA – Via Avv. L. Monaco n.8**, con il ribasso del 21,50 % per l'importo netto di € 15.404,34;

- durante l'esecuzione dei lavori non si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta **EDILDESIGN s.n.c. di Schininà, Flora e Scapellato** la somma di € 105,70, quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 19.655,70 e gli acconti corrisposti di € 19.550,00, oltre € 22,20 per IVA;

RITENUTO DI:

- approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
- svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n.590.071.0000909545 rilasciata in data 24/02/2011 dalla "Vittoria Assicurazione", Agenzia di Ragusa 590 per un importo di € 18.793,00;
- autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 105,70 più € 22,20 per IVA all'impresa **EDILDESIGN s.n.c. di Schininà, Flora e Scapellato con sede in Ragusa – Via Avv. L. Monaco n.8;**
- ridurre l'impegno di spesa pari a € 41,29 quale differenza tra l'impegno di spesa di € 24.000,00 e la somma effettivamente spesa pari a € 23.958,71;

VISTO in riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;


DETERMINA

- 1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa **EDILDESIGN s.n.c. di Schiulà, Flora e Scapellato con sede in Ragusa - Via Avv. L. Monaco n.8**, la somma di € 105,70 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 19.655,70 e gli acconti corrisposto € 19.550,00 oltre € 22,20 per IVA; *Liq. 113/11*
- 2) svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n.590.071.0000909545 rilasciata in data 24/02/2011 dalla "Vittoria Assicurazione", Agenzia di Ragusa 590 per un importo di € 18.793,00;
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 105,70 più € 22,20 per IVA all'impresa **EDILDESIGN s.n.c. di Schiulà, Flora e Scapellato con sede in Ragusa - Via Avv. L. Monaco n.8**;
- 4) Di ridurre l'impegno di spesa assunto con D.D. n.206/2011 di € 40,71;

Ragusa 11



IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



Allegati Parte integrante: Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, Fattura.

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: Ragioneria Assessore ai LL.PP.

Il Dirigente del I Settore
Ragusa, li

Visto

Il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto
Ragusa, li

Il Sindaco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII
(ing. Michele Scarpulla)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 25-X-2011

**IL RESPONSABILE DI
RAGIONERIA**

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 08 NOV. 2011

**IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE**
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 08 NOV. 2011 al 15 NOV. 2011


Ragusa 16 NOV. 2011

IL MESSO COMUNALE

IMPRESA EDILE
EDILDESIGN s.n.c.
di Schininà-Flora-Scapellato
Via Avv. L. Monaco 8-97100 RAGUSA
C.F.-P.IVA-REG.IMP.: 01378520884

FATTURA
N°34

Data 06/10/2011



D I T T A

COMUNE DI RAGUSA
CORSO ITALIA N°72
97100 RAGUSA
P.IVA: 00180270886

DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO
A SALDO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DI SCALA DI SERVIZIO ESTERNA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA ZAMA A RAGUSA	€ 105,70
COORDINATE BANCARIE: ITC CODICE BIC: UNCRITM1/92	
IMPONIBILE	€ 105,70
I.V.A 21 %	€ 22,20
TOTALE FATTURA	€ 127,90

Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture e programmazione opere pubbliche

**Lavori urgenti per il completamento di scala di servizio esterna presso BIBLIOTECA CIVICA DI VIA ZAMA.
Scelta sistema di affidamento tramite Cottimo Fiduciario**

CONTRATTO: di cottimo fiduciario in data 12/04/2011 raccolta n. 8/IX/2011.

Come accertato dal relativo verbale l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 12/05/2011, quindi entro termini previsti.

CONTO FINALE

Redatto in data 05/07/2011, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di euro 19.655,70 da cui verrà dedotto il seguente certificato di acconto già emesso:

1) 1° certificato emesso in data 20/05/11 di euro 19.550,00

CREDITO ALL'IMPRESA

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- * lavori eseguiti al netto del ribasso euro 19.655,70
- * acconto corrisposto euro 19.550,00

totale credito all'impresa euro 105,70

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

La somma complessiva autorizzata per esecuzione dei lavori è la seguente:

Importo dei lavori assunto con D.D. n.206/11 pari a € 24.000,00

La somma complessivamente per i lavori

al netto del ribasso d'asta ammonta a € 19.655,70

L'iva sui lavori pari al 20% è € 3.910,00

al 21% è € 22,20

Spese tecniche € 370,81

Sommano € 23.958,71

Si ha quindi una economia di spesa di € 23.958,71

€ 23.958,71

€ 41,29

ASSICURAZIONE OPERAI

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Ragusa con polizza n. 14590488 con decorrenza continuativa

ASSICURAZIONI SOCIALI

L'impresa ha trasmesso il DURC da dove non risulta alcun impedimento o denuncia di inadempienza agli obblighi assicurativi e previdenziali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono consistiti principalmente in :

Realizzazione di muro e scala in c.a.;

Realizzazione di fossato per raccolta acque piovane;

Posa in opera di tubazione per raccolta acque piovane;

fornitura e posa in opera di infisso in ferro zincato;

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione Lavori.

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Il progetto è stato redatto dall'Ing. Carmelo Licitra – Settore VII del Comune di Ragusa.

I lavori sono stati diretti dal Geom. Vincenzo Baglieri – Settore VII del Comune di Ragusa.

Per tutto quanto sopra specificato si ritiene che possa procedersi alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del D.P.R. 554/99 e si

Certifica

Che i lavori sopra descritti sono conformi alle previsioni di progetto e regolarmente eseguiti e pertanto se ne liquida l'importo netto di euro 19.655,70 da cui detratto l'acconto per complessive euro 19.550,00 rimane un credito netto di euro 105,70+ iva che, salvo la superiore approvazione può pagarsi l'impresa : EDILDESIG s.n.c. di Schinà, Flora e Scapellato con sede in RAGUSA – Via Avv. L. Monaco, n. 8.

Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 173 del D.P.R. 554/99.

Ragusa li 15/07/2011

L'impresa
(Schinina Giovanni)

Schilè ve

Impresa Edile
EDILDESIGN S.R.L.
di Schinina - Flora - Scarpellato
Via Avv. L. Monaca, 8 - 97100 Ragusa
C.F. e P. IVA - REG. IMP.: 01378530884

Il direttore dei lavori
(Geom. Vincenzo Baglieri)

Vincenzo Baglieri

Visto il Superiore Certificato,

Accertata la regolare esecuzione dei lavori,

SI CONFERMA

l'importo liquidato.

Ragusa, 15/07/2011

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII
(Ing. Michele Scarpulla)

Michele Scarpulla