



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. VII -
Rag - Albo
9 NOV. 2011

Il Resp. del servizio è
Il Rettore Amministrativo
di Servizio

W. Scarpulla

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>8/11/2011</u> al n. <u>2040</u>	OGGETTO: Sistemazione ed allargamento strada vicinale ex Somicem. - via E. Maiorana
Annotata al Registro del Settore VII in data <u>28/10/2011</u> al n. <u>321</u>	DITTA : Spadaro Giorgio
	Presa d'atto stato finale e certificato di regolare esecuzione

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Bilancio	Capitolo.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
2009-res 2007	2813	08	01	01	6999/07 Mutuo pos. 4515957

IL RAGIONIERE

Scarpulla

L'anno duemilaundici, il giorno intatto del mese di Ottobre nell'ufficio del settore VII il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

- **Premesso** che con determinazione Dirigenziale n. 764 del 07/04/2009 veniva approvato il progetto riguardante "Sistemazione ed allargamento strada vicinale Somicem – via E. Maiorana" dell'importo complessivo di €. 284.000,00;
 - **Preso Atto** che dall'espletamento della gara i lavori sono stati aggiudicati all'impresa SpadaroGiorgio con il r.a. del 7.3152%;
 - **Che** i lavori sono stati consegnati il 20/04/2010 e sono stati regolarmente ultimati in data 17/12/2010;
 - **Preso Atto** lo stato finale dei lavori firmato senza riserve in data 22/04/2011;
 - **Preso Atto** il certificato di regolare esecuzione firmato in data 04/10/2011;
 - **Ritenuto** di dover provvedere in merito
 - **Visto** l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;
 - **Considerato** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;
 - **Visto** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

- 1) **Prendere atto** dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione per i lavori di "Sistemazione ed allargamento strada vicinale ex Somicem – via E. Maiorana";
 - 2) **Prendere atto** della conclusione del procedimento e che la spesa complessiva è stata così determinata:

1	Lavori e IVA	€. 229.314,94
2	Spese gara	€. 3.169,80
3	Spese tecniche	€. 4.220,00
4	Espropriazioni	€. 2.797,48
5		
	SOMMANO	€. 239.502,22

Economia di spesa € 44.227,74


- 3) Prendere atto dell'avvenuta erogazione alla ditta Spadaro Giorgio degli acconti già corrisposti che ammontano ad €. 207.430,00;

- 4) **Liquidare e pagare** alla ditta Spadaro Giorgio la somma residua che ammonta ad €. 1.038,13 oltre IVA di €. 103,81 e quindi per un totale di €. 1.141,94;
- 5) **Imputare** la relativa spesa di €. 1.141,94 al Cap. 2813 bil. 2009 res 2007 Serv. 01 Funz 08 Interv. 01 (impegno 6999/2007 mutuo posiz. 4515957 ");
- 6) **Autorizzare** lo svincolo delle cauzione prestate dall'impresa Spadaro Giorgio ;
- 7) **Dare atto** che è stato completato il procedimento di spesa impegnato con determinazione Dirigenziale n. 764/2009 e che pertanto occorre ridurre l'impegno da €. 284.000,00 ad €. 239.502,22 con la realizzazione di una economia pari ad € 44.227,74.

atto integrante certificato reg. esecuzione

IL DIRIGENTE

(Ing. Michele Scarpulla)




Visto
Il Dirigente del I Settore Il Segretario
Ragusa, li

Per presa visione:
Il Capo di Gabinetto Il Sindaco
Ragusa, li

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, ufficio AA.GG.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Michele Scarpulla)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa, 28.10.2011

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, 11 NOV. 2011

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Icitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 1.11. NOV. 2011 al 18. NOV. 2011

Ragusa, 21 NOV. 2011

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

m. 3 facciata
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2040 del 8-11-2010



SETTORE VII Decoro Urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

2° - Viabilità e Pubblica Illuminazione

C.so Italia, 72 – Tel. – Fax 0932 676562 - E-mail: viabilita@comune.ragusa.it

OGGETTO: Sistemazione ed allargamento strada vicinale ex SOMICEM – via Maiorana

IMPRESA: Spadaro Giorgio

CONTRATTO: n. 29900 di Rep. in data 15/03/2010 reg.to a Ragusa

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

Il progetto, approvato con determinazione dirigenziale n°764 del 07/04/2009 prevedeva una spesa complessiva di €. 284.000,00 di cui €. 211.000,00 per lavori a base d'asta.

Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 29900 n°15/03/2010 di raccolta e registrato fiscalmente a Ragusa.

Dal contratto risulta che all'impresa Spadaro Giorgio con sede legale a Ragusa è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 195.775,46 al netto del ribasso d'asta offerto del 7,3152%.

Perizie

Nel corso dei lavori si è reso necessario provvedere alla redazione di n. 1 perizia di variante prevedendo un maggiore importo contrattuale di €. 12.802,16.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

In funzione della predetta perizia di variante e suppletiva, si è reso necessario provvedere alla redazione n. 1 atto di sottomissione sottoscritto in data 11/11/2010.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 20/04/2010 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Per cause di forza maggiore si è reso necessario sospendere i la esecuzione dei lavori per complessivi giorni 31.

PROROGHE

Durante la esecuzione per consentire la realizzazione di maggiori lavori previsti nella perizia di variante, è stata concessa una proroga per complessivi giorni 45.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in mesi 4 (quattro) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 20/04/2010, i lavori, considerate le sospensioni e la proroga, avrebbero dovuto compiersi entro il 03/12/2010.

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 17/12/2010 e quindi con 14 giorni di ritardo non soggetti a penale.

Conto Finale

Redatto in data 22/04/2011,comporta complessivamente un importo netto dei lavori di €. 208.468,13 dal quale verranno dedotti n° 4 certificati di acconto,corrisposti all'impresa per l'importo netto di €. 207.430,00

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€. 284.000,00
Somma spesa		
- per lavori e IVA	€. 229.314,94	
- per spese tecniche	€. 4.220,00	
- per esproprio e frazionamento	€. 2.797,48	
- per spese gara	€. 3.169,80	
Sommano le spese sostenute	€. 239.502,22	€. 239.502,22
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€. 44.227,74

Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a:

- lavori e forniture €. 208.468,13
- acconti corrisposti € 207.430,00

Restano € 1.038,13

14.000,00

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella realizzazione di interventi manutentivi e di ripristino delle sedi stradali e opere connesse.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Franco Paparazzo nella qualità di progettista, direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla cognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 208 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Spadaro Giorgio sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo complessivo dei lavori per complessive €. 208.468,13 da cui detratti n°4 certificati d'acconto per complessive €. 207.430,00, resta il residuo di €. 1.038,13 oltre IVA di €. 103,81 per un totale complessivo di €. 1.141,94, che, salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa Spadaro Giorgio come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 04/10/2011

L'IMPRESA
(Spadaro Giorgio)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. Franco Paparazzo)

CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile Unico del Procedimento
(geom. Franco Paparazzo)