



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE IX

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 275 12 FEB. 2009	OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale, collaudo tecnico amministrativo, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di "COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEL CAMPO DI RUGBY" APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO.
DATA 22/01/09	
N. 13 SETT. IX	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2007 Res.2002	CAP. 2655 "mutuo"	IMP. 1035/07 pos. 4416024
BIL. 2007	CAP. 2655 art. 1	IMP. 6528/07
FUNZ. 06	SERV. 02	INTERV. 01

IL RAGIONIERE

L'anno duemilanove, il giorno VENTIDUE del mese di gennaio nell'Ufficio del Settore IX, il dirigente ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

Premesso che:

- Con Determina Dirigenziale n° 3113 del 23.12.2005 è stato approvato il progetto, "COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEL CAMPO DU RUGBY A RAGUSA", dell'importo complessivo di € 200.000,00; La somma complessiva è stata finanziata in quanto ad € 171.668,59 al Cap. 2655 Bil. 2007 Res. 2002 mediante devoluzione di mutuo con la Cassa DD.PP. posizione n. 4416024.00, ed in quanto ad € 28.331,41 con i proventi delle Opere di Urbanizzazione al Cap. 2055 art 1 Bil. 2007 (Imp. 6528/07) Funz. 06; Serv.01; Interv.
- Con verbale in data 26.11.2007, successiva Determinazione Dirigenziale n. 3263 del 31.12.2007, l'appalto è stato aggiudicato alla ditta La Carruba Guido con sede in Ragusa nella via A.Sordi n. 23 che ha offerto il ribasso d'asta del 23.78% sull'importo a base d'asta.
- In data 31.12.2007 è stato stipulato il contratto di appalto, n. 39/IX/2007, per l'importo complessivo di € 115.221,75 al netto del ribasso del 23.78% sull'importo a base d'asta.
- In data 19.12.2007 sono stati consegnati i lavori che hanno avuto inizio in pari data;
- In data 23.07.2008 sono stati ultimati i lavori;
- In data 23.04.2008 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, rientrante nell'ambito del finanziamento, per un importo in lavori al netto di € 155.005,57 ed € 44.994,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione compreso le economie derivanti dal ribasso d'asta. Tale perizia è stata validata in data 28.03.2008 dal Responsabile Unico del Procedimento;
- In data 24.04.2008 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione completo dei nuovi prezzi contemplati nelle perizia di variante e suppletiva;
- I lavori sono stati ultimati in data 23.07.2008 in tempo utile considerati i 129 giorni di sospensione e i 30 giorni di proroga concessa con l'atto di sottomissione della perizia di variante e suppletiva;
- ed in data 21.11.2008 è stato redatto lo stato finale che è stato firmato, senza riserve, dall'impresa appaltatrice per l'importo netto di € 153.402,19

Considerato che:

- Dal Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l'impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità. L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal DURC rilasciato in data 12.12.2008;
- Sono stati emessi n°2 stati di avanzamento dei lavori per un importo complessivo di € 153.402,19 mentre all'impresa sono stati corrisposti acconti per € 152.635,18 per cui il credito residuo netto che ancora dovrà essere corrisposto all'impresa, a saldo, è pari a € 767,01 oltre I.V.A. al 10%;
- Il quadro economico finale dei lavori è risultato il seguente:

descrizione			pagato	da pagare
A- Importo netto lavori eseguiti risultante dal collaudo		€ 153.402,19	€ 152.635,18	€ 767,01
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne				
- iva sui lavori al 10%	€ 15.340,22		€ 15.263,52	€ 76,70
- contributo autorità vigilanza sui contratti	€ 151,00		€ -	€ 151,00
- fatture e anticipazioni su fatture	€ 12.993,00		€ 12.993,00	€ -
- acquisto attrezzature	€ 8.125,00		€ 8.125,00	€ -
- incent. art.18 L.109/94	€ 4.231,36		€ 4.231,36	€ -
TOTALE CONSUNTIVO			€ 193.248,06	€ 994,71
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (somme liquidate e da liquidare)	€ 194.242,77			
IMPORTO FINANZIATO	€ 200.000,00			
ECONOMIA REALIZZATA	€ 5.757,23			

Ritenuto di:

- Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo;

- Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria N. 10511, dell'importo di € 29.957,65 della Società Reale Mutua di Assicurazioni, agenzia 883, emessa in data 19.12.2007;
- Svincolare la polizza assicurativa per i danni di esecuzione rilasciata il 19.12.2007 dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, agenzia 883;
- Liquidare e pagare all'impresa La Carrubba Guido la somma di € 767,01 + iva al 10% = 843,71;
- Liquidare la somma di € 151,00 per contributo autorità vigilanza sui contratti
- Trasmettere l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, ai settori IX e I;
- Dare atto che, ai sensi dell'art. 28 della L. 109/94 e ss.mm.ii., il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Visti gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione";

Ritenuto di provvedere alla loro approvazione nonché alle liquidazioni finali;

Visti i pareri favorevole espressi dai responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 47 dello statuto di questo Comune;

DETERMINA

- Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEL CAMPO DI RUGBY A RAGUSA"; dell'importo complessivo € 186.116,77 con il seguente quadro economico definitivo.

descrizione			pagato	da pagare
A- Importo netto lavori eseguiti risultante dal collaudo		€ 153.402,19	€ 152.635,18	€ 767,01
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne				
- iva sui lavori al 10%	€ 15.340,22		€ 15.263,52	€ 76,70
- contributo autorità vigilanza sui contratti	€ 151,00		€ -	€ 151,00
- fatture e anticipazioni su fatture	€ 12.993,00		€ 12.993,00	€ -
- acquisto attrezzature	€ 8.125,00		€ 8.125,00	€ -
- incent. art.18 L.109/94	€ 4.231,36		€ 4.231,36	€ -
TOTALE CONSUNTIVO			€ 193.248,06	€ 994,71
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (somme liquidate e da liquidare)		€ 194.242,77		
IMPORTO FINANZIATO		€ 200.000,00		
ECONOMIA REALIZZATA		€ 5.757,23		

- Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria N. 10511, dell'importo di € 29.957,65 della Società Reale Mutua di Assicurazioni, agenzia 883, emessa in data 19.12.2007;
- Svincolare la polizza assicurativa per i danni di esecuzione rilasciata il 19.12.2007 dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, agenzia 883;
- Liquidare e pagare all'impresa La Carrubba Guido la somma di € 767,01 + iva al 10% = 843,71.
- Liquidare la somma di € 151,00 per contributo autorità vigilanza sui contratti
- ~~Trasmettere la presente determinazione, per il seguito di competenza, ai settori IX e I;~~
- Dare atto che, ai sensi dell'art. 28 della L. 109/94 e ss.mm.ii., il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione
- Prendere atto che rispetto al finanziamento è stata realizzata una economia di € 5.737,23.

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)

Dirigente del Settore I
Ragusa, li 12-12-2008
Per presa visione:
Il Direttore Generale

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA.....

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesposta determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addì 1.7. FEB. 2009

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione E cioè dal 1.7. FEB. 2009 ... 2.3. FEB. 2009

Addì 2.4. FEB. 2009

IL MESSO COMUNALE

n. 44444444

Parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale	
N. 275	del 12 FEB. 2009

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IX

=====



LAVORI DI: **COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEL CAMPO DI RUGBY
DELL'IMPORTO DI € 200.000,00**

IMPRESA: **LA CARRUBBA GUIDO VIA A.SORDI, 23 - RAGUSA**

CONTRATTO **IN DATA 31/12/2007 N 39/06 REGISTRATO A RAGUSA L' 11/01/2008 N.
110 SERIE 3**

**APPROVAZIONE
PROGETTO** **DETERMINA DIRIGENZIALE APPROVAZIONE PROGETTO N. 2341/07**

STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 23.07.2008

IMPORTO DEL PROGETTO:	200.000,00
IMPORTO DEI LAVORI IN VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSO DEL 23,78%	155.005,57
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	44.994,43

--incentivo progettazione L.	€ 4.318,35
--per iva	€ 15.500,56
--acquisto attrezzature ed altro	€ 10.000,00
--Anticipazioni ed assicurazioni	€ 15.175,53
^--Economie	€ -
	€ 44.994,43

Data della consegna	19.12.07
Data inizio lavori	19.12.07
Scadenza tempo utile	17.02.08
Sospensioni	giorni 129
Giorni di proroga	giorni 30
Totale giorni in più	159
Ultimazione	23.07.08
Giorni impiegati in meno	2

n° d'ordine	codice	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	unità misura	quantità	Prezzo Unitario	importo
1	A.P. 02	Spostamento irrigatori perimetrali per consentire l'irrigazione della parti perimetrali del terreno di gioco	cad	14,00	€ 520,00	€ 7.280,00
2	A.P. 03	Fornitura e posa in opera di rete in Nylon per evitare lo scavalco del pallone	mq	1.685,20	€ 3,50	€ 5.898,20
3	18.2.4.11	Fornitura e posa in opera di palo in lamiera di acciaio saldata longitudinalmente H=12,80 S=mm 3	cad	18,00	€ 576,90	€ 10.384,20
4	18.1.2	Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazione palo in roccia pali sostegno rete e di illuminazione	mc	66,83	€ 61,90	€ 4.136,47
5	N.P.1 (18.1.1)	Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazione palo in terra pali sostegno rete e di illuminazione	mc	24,30	€ 41,50	€ 1.008,45
6	18.1.4	Conglomerato cementizio per blocco di fondazione pali sostegno rete e di illuminazione	mc	91,13	€ 103,00	€ 9.385,88
7	A.P. 04	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante, completo, da 1000 Watt	cad	27,00	€ 630,00	€ 17.010,00
8	A.P.05	Fornitura e posa in opera su palo diritto di staffa per fissaggio n. 3 fari	cad	9,00	€ 91,25	€ 821,25
9	18.2.2.10	Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione di palo tronco conico in acciaio H 12,80	cad	9,00	€ 973,00	€ 8.757,00
10	18.7.1	Esecuzione di giunzione derivata	cad	27,00	€ 32,00	€ 864,00
11	18.1.5	Formazione di pozzetto in conglomerato cementizio	cad	9,00	€ 101,40	€ 1.014,00
12	N.P.2 6.4.2	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa	cad	274,00	€ 2,80	€ 767,20
13	18.5.2.2	Fornitura e posa in opera di conduttore in rame isolato 1*2,5 mmq	ml		€ 1,47	€ 535,82
14	18.5.2.7	Fornitura e posa in opera di conduttore in rame isolato 1*25 mmq	ml	651,00	€ 5,13	€ 3.339,63
15	18.5.2.7	Fornitura e posa in opera di conduttore in rame isolato 1*16 mmq	ml	603,00	€ 3,68	€ 2.219,04
16	18.5.2.5	Fornitura e posa in opera di conduttore in rame isolato 1*10 mmq	ml	885,00	€ 2,74	€ 2.424,90
17	18.5.2.4	Fornitura e posa in opera di conduttore in rame isolato 1*6 mmq	ml	417,00	€ 1,67	€ 696,39
18	6.1.2	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico per sistemazione pendenze	mc	285,44	€ 16,90	€ 4.823,99
19	A.P. 10	Scavo a sezione in terreno di qualsiasi natura e consistenza.....	mc	69,31	€ 28,00	€ 1.940,65
20	3.1.1	Conglomerato cementizio diverso dal cemento armato	mc	9,29	€ 70,20	€ 651,28
21	3.1.4.2	Conglomerato cementizio R'ck = 25N/cm ² per lavori in fondazione	mc	20,22	€ 119,90	€ 2.424,26
22	3.1.4.12	Conglomerato cementizio R'ck = 25N/cm ² per lavori in elevazione	mc	3,35	€ 126,00	€ 422,42
23	3.2.4	Casseformi rette o curve per strutture non intelaiate	mq	63,27	€ 16,50	€ 1.044,00
24	3.2.1.2	Acciaio in barre per strutture non intelaiate	Kg	62,55	€ 1,34	€ 83,82
25	2.1.1.1	Muratura in conci di tufo e malta bastarda	mc	28,77	€ 168,80	€ 4.807,01
26	A.P. 11	Rimozione Cancelli in ferro della larghezza di ml 2,50 ed altezza di ml 2,20 circa e ricollocazione nell'apposito vano da compensarsi a parte	cad	2,00	€ 500,00	€ 1.000,00
27	A.P. 12	Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanco per cancelli in ferro esistente a due ante delle dimensioni di ml 1,25 circa cadauno	cad	2,00	€ 500,00	€ 1.000,00
28	3.1.3.1	Conglomerato cementizio dosato a Kg. 250 di cemento	mc	70,53	€ 90,80	€ 6.404,40

29	3.2.4	Fornitura e posa in opera di rete in acciaio elettrosaldato maglia 20*20 diametro mm 6	Kg	3.136,66	€ 1,70	€ 5.332,32
30	3.1.4.6	Conglomerato cementizio R'ck = 25N/cm ² per lavori in fondazione	mc	62,09	€ 104,70	€ 6.500,77
31	A.P. 19	Sistemazione area riscaldamento atleti in terra battuta	mq	390,61	€ 25,00	€ 9.765,25
32	N.P. 03	Differenza per fornitura e posa in opera di sabbia levata	mq	390,61	€ 5,00	€ 1.953,05
33	A.P. 14	Fornitura e posa in opera di lampada di emergenza locali retro tribuna	cad	25,00	€ 140,00	€ 3.500,00
34	A.P. 15	Fornitura e posa in opera di plafoniera a tenuta stagna IP 65 1*36W locali lato tribuna intemo ed esterno	cad	36,00	€ 64,10	€ 2.307,60
35	A.P. 16	Fornitura e posa in opera di plafoniera 2*36W locali retro tribuna	cad	25,00	€ 98,84	€ 2.471,00
36	A.P. 17	Raccolta acque spogliaioi con canaletta e sovrastante griglia	cad	2,00	€ 400,00	€ 800,00
37	A.P. 20	Scarificazione terra vegetale aiuole prospicienti spogliaioi lato terreno di gioco	mq	95,20	€ 3,50	€ 333,20
38	A.P. 21	Rimozione Cancelli in ferro della larghezza di ml 1,30 ed altezza di ml 2,20 circa e ricollocazione nell'apposito vano da compensarsi a parte	cad	1,00	€ 300,00	€ 300,00
39	A.P. 22	Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanco per cancelli in ferro esistente a due ante delle dimensioni di ml 1,25 circa cadauno per porta accesso atleti	cad	1,00	€ 350,00	€ 350,00
40	N.P. 04 (9.9)	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate	mq	444,95	€ 15,90	€ 7.074,77
41	N.P. 05 (21.1.24)	Rimozione tubazioni di scarico	ml	46,60	€ 3,20	€ 149,12
42	N.P. 06 (15.2.1.4)	Fornitura e posa in opera di tubazione in P.V.C. pesante	ml	46,60	€ 15,50	€ 722,30
43	N.P. 07 (18.5.2.1)	Fornitura e posa in opera di conduttore in rame isolato 1*1,5 mmq	ml	962,20	€ 1,33	€ 1.279,73
44	N.P. 08	Fornitura di sabbia di mare in cantiere	mc	98,00	€ 35,00	€ 3.430,00
45	18.8.2.1	Fornitura e posa in opera di cavidotto diametro mm 80	ml	72,00	€ 4,70	€ 338,00
46	N.P. 09	Demolizione calcestruzzo eseguito con mezzo meccanico	mc	1,20	€ 80,00	€ 96,00
47	N.P. 10 (6.2.9)	Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio	ml	53,86	€ 30,20	€ 1.626,57
48	N.P. 11 (15.5.2.8)	Fornitura e posa in opera di conduttore in rame isolato 1*35 mmq	ml	227,75	€ 6,67	€ 1.519,09
49	N.P. 11 (15.5.2.9)	Fornitura e posa in opera di conduttore in rame isolato 1*50 mmq	ml	683,25	€ 9,07	€ 6.197,08
50	18.7.6	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame della sezione di 35 mmq	ml	383,15	€ 5,70	€ 2.183,96
51	A.P. 01	Risemina parti perimetrali terreno di gioco	mq	2.600,56	€ 4,20	€ 10.922,35
52	N.P. 24	Sistemazione pendenze aree da riseminare	mq	2.600,56	€ 0,70	€ 1.820,39
53	N.P. 17	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per accensione fari	cad	1,00	€ 2.144,01	€ 2.144,01
54	N.P. 18	Protezione quadro nel punto di arrivo Enel	cad	1,00	€ 800,00	€ 800,00
55	N.P. 19	Formazione di pozzetto in conglomerato cementizio 30*30	cad	14,00	€ 75,00	€ 1.050,00
56	N.P. 15	Liste lavori in economia	cad	1,00	€ 8.073,75	€ 8.073,75
57	N.P. 20	Ripristino cavidotti in prossimità degli scavi di fondazione blocchi pali	cad	8,00	€ 91,00	€ 728,00
58	N.P. 21	Adattamento ante cancelli al nuovo vano tramite restringimento della larghezza di ogni singola nata	cad	5,00	€ 500,00	€ 2.500,00
59	18.7.5	Messa a terra per pali e montanti	cad	9,00	€ 41,30	€ 371,70
60	N.P. 22 (18.7.8)	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione	cad	9,00	€ 25,70	€ 231,30

61	N.P.25 (18.7.8)	Intonaco rustico per esterni	mq	30,08	€ 20,00	€ 601,66
62	62 (N.P.26)	Maggiore onere pilastri nella muratura	cad	11,00	€ 40,00	€ 440,00
63	N.P. 22	Fornitura e posa in opera di plafoniera a tenuta stagna IP 65 1*18 W	cad	7,00	€ 55,00	€ 385,00
64	N.P. 23	Maggiore onere per fornitura rete antiscavalco del pallone del tipo ad alta tenacità e stabilizzata ai raggi U.V.A.	mq	1.685,00	€ 1,40	€ 2.359,28
65	N.P. 24	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. del tipo pesante per ripristino condotta fognaria retro tribuna	ml	25,00	€ 15,00	€ 375,00
66	N.P. 27	Sistemazione pendenze piazzale retro tribuna	mq	622,12	€ 0,70	€ 435,48
67	N.P. 28	conglomerato cementizio dosato a Kg. 250 di cemento tipo 425	mc	74,65	€ 95,00	€ 7.092,17
SOMMANO I LAVORI						€ 199.704,73
ONERI PER LA SICUREZZA: IL 2,50% SU 199.704,73=					€ 4.992,62	
IMPORTO SOGGETTO RIBASSO D'ASTA (199.704,73-4.992,62)=					€ 194.712,11	
RIBASSO D'ASTA SU 194.712,11						€ 46.302,54
SOMMANO I LAVORI AL NETTO						€ 153.402,19
A DETRARRE GLI ACCONTI CORRISPOSTI:						
Certificato di pagamento 1° S.A.L. in data 22/02/2008					-€ 104.834,59	
Certificato di pagamento 2° S.A.L. in data 01/09/2008					-€ 47.800,59	
TOTALE					-152.635,18	-152.635,18
RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA						€ 16.767,01
L'IMPRESA			IL DIRETTORE DEI LAVORI			
V° IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO						
Gli operai sono stati assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa con Polizza n. 08770928 continuativa.						
L'IMPRESA			IL DIRETTORE DEI LAVORI			
Ragusa, 21.11.2008						

INAIL**INPS****Cassa Edile****DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER LIQUIDAZIONE FINALE DI LAVORI PUBBLICI ALLA DATA DEL 31/07/2008

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale

N. 275 del 12 FEB. 2008

Raccomandata AR

Spett.le

LACARRUBBA GUIDO

VIA A SORDI 23

97100 Ragusa (RG)

Protocollo documento n.	5250770	del	03/12/2008
Riferimento	0	del	26/11/2007
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20070251642909		

Denominazione/ragione sociale	LACARRUBBA GUIDO		
Sede legale	VIA A SORDI 23 97100 Ragusa (RG)		
Sede operativa	VIA A. SORDI 23 97100 Ragusa (RG)		
Codice Fiscale	LCRGDU62P04H163S	E-mail	
C.C.N.L. applicato	Edilizia		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:☒ I.N.P.S. - Sede di RAGUSA☒ E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n.

6503817019

Risulta regolare con il versamento dei contributi al

31/07/2008

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento**

CAPPELLO FRANCESCO

☒ I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA☒ E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n.

1453081

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al

05/12/2008

☒ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento**

SCOLLO GIORGIO

☒ C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RAGUSA☒ E' iscritta/o alla Cassa Edile con C.I. n.

1731

Risulta regolare con il versamento dei contributi al


31/07/2008

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento**

LUCIFORA GIOVANNI

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale Ragusa il 12/12/2008



Per INPS-INAIL-CASSA EDILE

Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

della C.E. PROVINCIA DI RAGUSA

ROSARIO CANZONIERI

0475918/08

CNCE

u.8 g.erci.8e
275 12 FEB.



CITTÀ DI RAGUSA


www.comune.ragusa.it



SETTORE IX

DECORO URBANO - MANUTENZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE

P.zza San Giovanni - Tel. 0932 676551 - mail g.iacono@comune.ragusa.it



LAVORI: Completamento funzionale del campo di Rugby dell'importo di € 200.000,00.

IMPRESA: La Carruba Guido - Via Alberto Sordi, 23 - Ragusa.

CONTRATTO: In data 31/12/2007 n. 39/07 registrato a Ragusa l'11.01.2008 n. 110 serie 3.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 28 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109)

PREMESSE

Progetto principale:

Il progetto redatto in data 08.10.2007 dall'ing. Giuseppe Corallo e dal Geom. Giorgio Iacono è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Giuseppe Corallo, giusto verbale in data 09.10.2007, per l'importo complessivo di € 200.000,00 così ripartito:

A - importo complessivo dei lavori		€	150.000,00
A1- Somme per lavori non soggetti a ribasso d'asta	€	3.750,00	
A2- Oneri per la sicurezza soggetti a ribasso	€	146.250,00	
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne			
- iva sui lavori al 10%	€	15.000,00	
- oneri di conferimento in discarica	€	1.500,00	
- acquisto attrezzature	€	10.000,00	
- incentivo progettazione (2,14%)	€	3.210,00	
- anticipazioni su fattura	€	2.290,00	
- assicurazione R.U.P. e progettisti	€	3.000,00	
- imprevisti compreso i.v.a.(<5)	€	15.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	50.000,00	€ 50.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€	200.000,00

Approvazione e finanziamento del progetto principale:

Il Dirigente del Settore IX, con provvedimento n. 3113 in data 23.12.05 ha provveduto all'approvazione del progetto per l'importo di € 200.000,00. La somma complessiva è stata finanziata in quanto ad € 171.668,59 al Cap. 2655 Bil. 2007 Res. 2002 mediante devoluzione di mutuo con la Cassa DD.PP. posizione n. 4416024.00, ed in quanto ad € 28.331,41 con i proventi delle Opere di Urbanizzazione al Cap. 2055 art 1 Bil. 2007 (Imp. 6528/07) Funz. 06; Serv.01; Interv. **L**

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Appalto rimase aggiudicataria l'Impresa La Carruba Guido con sede in Ragusa per l'importo complessivo di € 115.221,75 al netto del ribasso contrattuale del 23.78% offerto in sede di gara, ivi compresi € 3.750,00 quali oneri per la sicurezza.

Contratto principale:

Il contratto principale venne stipulato in data 31.12.2007, con il n. 39/XI/07 di raccolta, presso l'Ufficio del Dirigente del Settore IX e venne registrato in data 11.01.2008 a Ragusa con n. 110 Serie 3 per l'importo complessivo di € 115.221,75.

Perizia di variante e suppletiva:

Oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, venne redatta dal Direttore dei Lavori, in data 27.03.2008, una perizia di variante e suppletiva, approvata dal Responsabile Unico del Procedimento in data 28.03.20087 per l'importo complessivo invariato di € 200.000,00 così suddivise:

A - importo complessivo dei lavori a Base d'Asta		€	201.792,07
A1- Somme per lavori non soggetti a ribasso d'asta il 2,5%	€	5.044,80	
A2- Oneri per la sicurezza soggetti a ribasso	€	196.747,27	
A3- A detrarre il ribasso d'asta del 23,78%	-€	46.786,50	-€ 46.786,50
sommiamo i lavori al netto		€	155.005,57
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne			
- iva sui lavori al 10%	€	15.500,56	
- acquisto attrezzature	€	10.000,00	
- incentivo progettazione (2,14%)	€	4.318,35	
- anticipazioni su fattura I.V.A. compresa , assicurazioni R.U.P. e Progettista, oneri di conferimento in discarica	€	15.175,53	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	44.994,43	€ 44.994,43
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€	200.000,00

Approvazione e finanziamento della perizia di variante e suppletiva:

Il Responsabile Unico del Procedimento ha approvato la suddetta perizia dando atto che l'importo complessivo non solo rientra nell'ambito del finanziamento. La perizia è stata approvata, amministrativamente, con Determinazione Dirigenziale n. 819 del 23.04.2008;

Contratto aggiuntivo:

L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata perizia suppletiva fu affidata alla stessa Impresa esecutrice dei lavori principali, mediante atto di sottomissione stipulato in data 24.04.2008, da registrare e in caso d'uso, dell'importo di netti € 39.783,82 al netto del ribasso del 23.78%;

Spesa autorizzata per i lavori:

La spesa autorizzata per i lavori al netto risulta di nette € 155.005,57 così distinta:

a) per il contratto principale	€ 115.221,75
b) per il contratto suppletivo	€ 39.783,82
Totale spesa autorizzata per i lavori	€ 155.005,57

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state svolte dall'ing. Giuseppe Corallo dell'U.T.C;

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata geom. Giorgio Iacono dell'U.T.C;

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 19.12.2007 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti, dall'art. 12 del capitolato speciale di appalto, in giorni novanta naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 17.02.2008.

Sospensione e ripresa dei lavori:

I lavori subirono le seguenti sospensioni:

1) dal 05.02.2008 al 24.05.2008

2) dal 17.06.2008 al 20.07.2008

per un totale complessivo di giorni 129

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa, con l'atto di sottomissione in conseguente la perizia di variante e suppletiva una proroga di giorni 30 in virtù del maggiore importo dei lavori..

Scadenza definitiva del tempo utile:

Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe per complessivi giorni 159 (123 sospensioni e

giorni 30 proroga), la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 25.07.2008.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 23.07.2008, dichiarava ultimati i lavori medesimi in pari data e pertanto in tempo utile.

Verbali di nuovi prezzi:

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto furono concordati n. 25 nuovi prezzi tutti contemplati nell'atto di sottomissione del 24.04.2008.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle perizie suppletive e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Variazioni apportate:

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizia sopra citata. Quelle minori, entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori, riguardano piccoli assestamenti delle quantità.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 21.11.2008 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti al netto	€ 153.402,19
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 152.635,18
Resta il debito netto dell'Impresa di	€ 767,01

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 155.005,57
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 153.102,19
con una minore spesa di	€ 1.903,38

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa mediante polizza assicurativa n. 08770928 a carattere continuativo.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

A seguito di esplicita richiesta la Cassa Edile ha rilasciato il Documento Unico di regolarità Contributiva per lo stato finale, per l'importo di € 153.402,19 di lavori al netto, dal quale risulta che l'impresa risulta essere in regola con i contributi dovuti nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.L e Cassa Edile;

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere, come attesta la dichiarazione in atti del Direttore dei lavori in data 21.11.2008.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Tempo stabilito per il collaudo:

In base all'art. 19.3 del capitolato speciale di appalto il collaudo deve avvenire entro il termine di mesi sei a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori e pertanto entro il 13.01.2000.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 21.11.2008 ed oltre al sottoscritto Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento è intervenuto alla stessa:

1) Il sig. La Carruba Guido - Titolare dell'Impresa esecutrice;

Descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori sostanzialmente sono consistiti in:

- Realizzazione dell'impianto di illuminazione del terreno di gioco;
- Realizzazione rete antiscavalco del pallone in poliestere in entrambi i lati corti del terreno di gioco;
- Spostamento degli irrigatori del terreno di gioco per consentire l'irrigazione anche delle fasce di rispetto;
- Realizzazione di uno spazio per il riscaldamento degli atleti nella zona antistante gli spogliatoi realizzata in terra battuta;
- Realizzazione di strato di monachina nei prospetti del corpo spogliatoio;
- Pavimentazione piazzale retro tribuna in cls;
- Sistemazione accesso pedonale spogliatoi ed uscite di sicurezza della tribuna con inversione del senso di apertura degli infissi ed applicazione di maniglioni antipánico;
- Risistemazione parziale del terreno di gioco e concimazione, diserbo e taglio dell'intero manto erboso;
- Altri piccoli lavori di adeguamento e piccola manutenzione.

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto, della perizia suppletiva e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono state riscontrate le misurazioni inserite in contabilità nonché i tipi di materiali contemplati nell'elenco prezzi e nell'atto di sottomissione.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nella perizia di variante con quelle effettivamente eseguite, non si sono riscontrate variazioni.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, senza correzioni apportate al conto finale;

- e) che sul conto finale non è stata applicata nessuna penale;
- f) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;
- g) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 153.102,19 è inferiore di € 1.903,38 rispetto all'importo autorizzato con la perizia di variante sopraccitata;
- h) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;
- l) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- m) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- n) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- o) che, come risulta dagli atti, venne eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;
- p) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- q) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

Il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di **“Completamento funzionale del campo di Rugby a Ragusa”** eseguiti dall'Impresa La Carruba Guido con sede in Ragusa per conto dell'Amministrazione Comunale di Ragusa, in base al contratto in data 31.12.2007 con il n. 39/XI/07 di raccolta e atto di sottomissione in data 24.04.2008 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 199.704,73
- A dedurre a il ribasso d'asta 23.78% su € 194.712,11	
al netto di € 4.992,62 degli oneri per la sicurezza	€ 46.302,54
Restano nette	€ 153.402,19
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 152.635,18
Resta il debito netto dell'Impresa di	€ 767.01

Resta, pertanto, il credito dell'Impresa in nette € 767,01 (diconsi euro settecentosessanta-sette/01) che può essere corrisposto all'Impresa La Carruba Guido a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ragusa, li 10.01.2008

L'APPALTATORE

(La Carruba Guido)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Giorgio Iacono)

V° IL R.U.P.

(Ing. Giuseppe Corallo)

