

1270

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. IX

Reg. Albo

il 25.02.2009

Il Rep. del servizio

Distruttore Amministrativo

Alfonso Scarpulla

**CITTA' DI RAGUSA**  
**Settore IX**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**ORIGINALE**

|  |   |
|--|---|
| <b>ANNOTATA AL REGISTRO<br/> GENERALE<br/> IN DATA</b> <u>20 FEB. 2009</u> | <b>OGGETTO:</b> Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di manutenzione straordinaria negli uffici giudiziari di Ragusa. |
| N. <u>350</u>  |   |
| N. <u>12 SETT. IX</u>  |   |
| <b>DATA.</b> <u>26-01-09</u>   |   |

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI:**

Già impegnata con D.D. n° 2662 del 27/12/2006

| Cap. | Funz. | Serv. | Interv. | Impegno |
|------|-------|-------|---------|---------|
|      |       |       |         |         |
|      |       |       |         |         |
|      |       |       |         |         |
|      |       |       |         |         |
|      |       |       |         |         |
|      |       |       |         |         |

IL RAGIONIERE CAPO



L'anno duemilanove (2009), il giorno 26-01-09 del mese di Gennaio nell'Ufficio del Settore IX, il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

Con Det. Dir. n° 2662 del 27/12/2008 si approvava il progetto per i lavori di manutenzione straordinaria negli uffici giudiziari di Ragusa.

Con Det. Dir. N° 187/IX del 27/06/2007 si aggiudicavano i lavori alla ditta COMEDIL di Gianni Maurizio con il ribasso d'asta del 25,543%.

La consegna dei lavori è avvenuta in data 05/07/2007 e i lavori sono stati ultimati in tempo utile il giorno 03/07/2008. Il conto finale dei lavori è stato firmato, senza alcuna riserva, dall'impresa in data 23/09/2008 per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di €.39.639,62, di detta somma sono stati corrisposti acconti per complessive €. 39.441,42 e resta pertanto da pagare a saldo la somma di €. 198,20 oltre IVA.

L'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L.;

Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto in data 01/10/2008.

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

#### DETERMINA


- 1) Approvare il conto finale, il certificato di regolare esecuzione e la liquidazione finale per i lavori manutenzione negli uffici giudiziari di Ragusa.
- 2) Prendere atto dell'avvenuta erogazione all'impresa COMEDIL degli stati di avanzamento per l'importo complessivo di €. 39.441,42 IVA esclusa.
- 3) Autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'impresa COMEDIL per il saldo finale di €. 198,20 oltre IVA, per un totale di €.237,84. *Liq. 155/09*
- 4) Svincolare la cauzione definitiva prestata dall'Impresa COMEDIL.
- 5) Finanziare la spesa di €.237,84 IVA compresa per il saldo finale già impegnata con delibera di Det. Dir. n° 2662 del 27/12/2006.
- 6) Prendere atto che tra l'importo complessivo autorizzato di €.50.000,00 e l'importo complessivo utilizzato di €.48.435,54 è stata realizzata un'economia di €.1.564,46.

7) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno di spesa da €.50.000,00 a €. 48.435,54.

Cert. Regolare esecuzione, certificato liberatorio parte integrante, stato finale, fatturato. I dirigente alle  
ref. serie.

Ragusa li

IL DIRIGENTE  
(ing. Michele Scarpulla)




---

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale,  
ai seguenti uffici: Ragioneria

*M. Scarpulla* *Il Segretario Generale*  
Ragusa, li  
presso visione:  
*D.L. D'Alessandro* *Il Sindaco*  
Ragusa, li

IL DIRIGENTE  
(ing. Michele Scarpulla)



## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 18/2/09

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

*Pez*

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suestesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 26 FEB 2009

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO MATRICATORE  
(Tegoniini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 26 FEB. 2009 al 04 MAR. 2009

Ragusa 05 MAR. 2009

IL MESSO COMUNALE

# COMUNE DI RAGUSA

## SETTORE IX

LAVORI DI manutenzione straordinaria negli uffici giudiziari di Ragusa

IMPRESA: COMEDIL di Gianni Maurizio - Ragusa

CONTRATTO: N°15 di racc. del 03/07/2007

### CONTO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 23/09/2008

IMPORTO DEL PROGETTO **€ 50.000,00**

IMPORTO A BASE D'ASTA **€ 40.000,00**

RIBASSO D'ASTA **€ 25.000,00**

IMPORTO NETTO DEL CONTRATTO  
NETTO DEL RIBASSO D'ASTA **€ 30.080,23**

Fondo a disposizione dell'Amm.ne **€ 19.019,77**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Data della consegna           | 05/07/2007 |
| Data inizio lavori            | 05/07/2007 |
| Scadenza tempo utile          | 03/07/2007 |
| Giorni di sospensione         |            |
| Giorni di proroga             |            |
| Totale giorni previsti in più |            |
| Nuova scadenza                |            |
| Ultimazione effettiva         | 03/07/2008 |
| Giorni impiegati in più       |            |
| Giorni impiegati in meno      |            |

per ribasso d'asta  
per maggiori lavori imprevisti  
per lavori in economia  
per la sorveglianza e la direzione  
per iva  
per spese tecniche  
per imprevisti ed arrotondamenti  
**TOTALE SOMMA IMPEGNATA**

|      |           |
|------|-----------|
| Euro | 8.000,00  |
| Euro | 868,00    |
| Euro | 11.051,77 |
| Euro | 19.919,77 |

6.2 fascicoli  
Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 350 del 20 FEB. 2009

| N.      | Art. Elenco Prezzi | DESCRIZIONE  | Unità di Misura | QUANTITA' | PREZZO UNIT. | IMPORTO     |
|---------|--------------------|--|-----------------|-----------|--------------|-------------|
| 1       | NP.1               | Fornitura e posa in opera di parete                        | mq.             | 96,80     | € 54,50      | € 9.153,41  |
| 2       | NP.2               | Fornitura e posa in opera di controparete                  | mq.             | 132,88    | € 53,36      | € 7.090,48  |
| 3       | NP.3               | Fornitura e posa in opera di controsoffitto                | mq.             | 227,58    | € 71,19      | € 16.201,42 |
| 4       | NP.4               | Fornitura e posa in opera di veletta                       | mq.             | 10,00     | € 132,30     | € 1.323,80  |
|         | NP.5               | Smontaggio dell'impianto elettrico                         | a corpo         | 1,00      | € 800,00     | € 800,00    |
|         | NP.6               | Modifica dell'impianto antincendio                         | a corpo         | 1,00      | € 850,00     | € 850,00    |
|         | NP.7               | Realizzazione di impianto idraulico                        | a corpo         | 1,00      | € 1.580,00   | € 1.580,00  |
|         | NP.8               | Scafo eseguito con mezzo meccanico                         | ora             | 24,00     | € 80,00      | € 1.920,00  |
|         | NP.9               | Realizzazione di impianto fognante                         | a corpo         | 1,00      | € 950,00     | € 950,00    |
|         | NP.10              | Ripristino scavo e posa in opera mattonelle                | mq.             | 12,00     | € 82,00      | € 984,00    |
|         | NP.11              | Fornitura e posa in opera di porta per bagno disabili      | mq.             | 2,10      | € 250,00     | € 525,00    |
|         | NP.12              | Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco             | mq.             | 2,10      | € 450,00     | € 945,00    |
| 21.2.18 |                    | Preparazione di pareti e soffitti                          | mq.             | 855,95    | € 3,37       | € 2.884,55  |
| 11.1    |                    | Tinteggiatura  | mq.             | 855,95    | € 3,80       | € 3.252,61  |
| 5.9     |                    | Rivestimento di pareti con piastrelle                      | mq.             | 10,00     | € 40,50      | € 405,00    |
| NP.14   |                    | Mano d'opera comune  | ora             | 40,00     | € 23,70      | € 948,00    |
| NP.15   |                    | Sigillatura giunti a raso muro                             | ora             | 70,00     | € 25,30      | € 1.841,00  |
| NP.16   |                    | Realizzazione di impianto elettrico nel bagno dei disabili | a corpo         | 1,00      | € 1.500,00   | € 1.500,00  |
|         |                    | SOMMANO I LAVORI   |                 |           | TOTALE       | € 53.238,27 |

A DETRARRE IL RIBASSO DEL

|         |             |
|---------|-------------|
| 28,643% | € 13.698,68 |
|---------|-------------|

RESTANO NETTE

|             |
|-------------|
| € 39.639,62 |
|-------------|

A DETRARRE

1° S.A.L.

2° S.A.L.

RESTA A CREDITO DELL'IMPRESA

Ragusa 23/09/2008

|             |
|-------------|
| € 26.017,74 |
| € 14.423,68 |
| € 198,20    |

IL DIRETTORE DEI LAVORI E R.O.P.



L'IMPRESA  
Jacopo Saccoccia



# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

6.5 febbraio  
Perfe integrante al sostitutivo  
della determinazione di cui alla legge  
n. 350 del 20 FEB. 2009



## SETTORE IX

*Decoro urbano – Manutenzione e Gestione Infrastrutture*

P.zza San Giovanni - Tel. 0932/676560

E-mail [f.civello@comune.ragusa.it](mailto:f.civello@comune.ragusa.it)

**OGGETTO:** di manutenzione straordinaria negli uffici giudiziari di Ragusa.

IMPRESA: COMEDIL di Gianni Maurizio - Ragusa -

CONTRATTO: n° 15 di Racc. del 03/07/2007

## RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (art. 28 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109)

### PREMESSE

#### Progetto principale:

Il progetto redatto in data 18/12/2006 dall'ing. Licitra Carmelo, approvato con det. dir. n° 2662 del 27/12/2006 per l'importo complessivo di € 50.000,00 così ripartito:

|                                  |   |           |
|----------------------------------|---|-----------|
| Importo dei lavori a base d'asta | € | 40.000,00 |
| Spese tecniche                   | € | 8.000,00  |
| Assicurazioni                    | € | 800,00    |
| Per imprevisti e arrotondamenti  | € | 500,00    |
| Sommano                          | € | 700,00    |
|                                  |   | <hr/>     |
|                                  |   | 50.000,00 |

#### Approvazione e finanziamento del progetto principale:

Con det. dir. n°2662 del 27/12/2006 è stato finanziato il progetto di che trattasi per l'importo complessivo di €.50.000,00.

#### Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del ottimo fiduciario in data 19/04/2007 rimase aggiudicataria l'Impresa COMEDIL di Gianni Maurizio con sede a Ragusa in Via G. di Vittorio n°185/A per l'importo 30.080,23 a seguito del ribasso del 25,543 % sull'importo a base d'asta di € 40.000,00.

#### Contratto principale:

Il contratto principale venne stipulato in data 03/07/2007 con il n. 15 di raccolta per l'importo complessivo di €.30.080,23 oltre IVA.

Perizia di variante e suppletiva:  
Non è stata redatta alcuna perizia di variante

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori:  
Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dal geom. Franco Civello  
I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal geom. Franco Civello.

Consegna dei lavori:  
I lavori furono consegnati il giorno 05/07/2007 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:  
Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 12 del capitolato speciale di appalto mesi dodici naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.  
Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 04/07/2008.  
Sempre dal medesimo art. 12 dello stesso capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Sospensione e ripresa dei lavori:  
Non vi sono state sospensioni dei lavori.

Proroghe:  
Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

Ultimazione dei lavori:  
La Direzione dei lavori, con certificato in data 03/07/2008, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 03/07/2008 e pertanto in tempo utile.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori:  
Non vi furono ritardi nell'esecuzione dei lavori

Danni di forza maggiore:  
Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:  
Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto furono convenuti appositi verbale di concordamento di nuovi prezzi in data 03/10/2007, 18/06/2008 approvati da responsabile del procedimento, dal direttore dei lavori e dall'appaltatore.

Lavori in economia:  
Non sono occorsi lavori in economia al di fuori di quelle formanti oggetto dell'appalto.

Anticipazione in denaro:  
Non sono occorse anticipazioni in denaro.

secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. 21/12/1999 n° 554, essendo il lavoro di che trattasi a contratto aperto, il Responsabile del Procedimento ha autorizzato l'aumento dell'importo dei lavori da eseguire in eccedenza all'importo contrattuale.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accettare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
  
- e) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di €. 39.639,62 è inferiore alle somme autorizzate €.40.000,00.
- f) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- g) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- h) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto

necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;  
i) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;  
l) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;  
m) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;  
n) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza alcuna riserva;

Il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di pronto manutenzione straordinaria negli uffici giudiziari di Ragusa, eseguiti dall'Impresa COMEDIL con sede in Ragusa, Via G.di Vittorio n° 185/A per conto del Comune di Ragusa in base al contratto in data 03/07/2007 n. 15 di racc. sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| - Ammontare del conto finale        | €.39.639,62 |
| - A dedurre:                        |             |
| a) per n. 2 acconti già corrisposti | €.39.441,42 |
| Restano                             | €. 198,20   |


Resta il credito dell'Impresa in nette €.198,20 (diconsi euro centonovantaotto/20) che possono essere corrisposte all'Impresa COMEDIL di Gianni Maurizio a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ragusa, il 01/10/2008

L'APPALTATORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DEI LAVORI




**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER LIQUIDAZIONE FINALE DI LAVORI PUBBLICI ALLA DATA DEL 02/07/2008

Raccomandata AR

Spett.le

COMEDIL DI MAURIZIO GIANNÀ  
VIA G. DI VITTORIO 185/A  
97100 Ragusa (RG)

|                         |         |     |            |
|-------------------------|---------|-----|------------|
| Protocollo documento n. | 4371752 | del | 05/08/2008 |
| Riferimento             | 32581   | del | 26/04/2007 |

**Codice identificativo pratica (C.I.P.)**  
 (da citare sempre nella corrispondenza) 20070251029139

|                               |  |        |  |
|-------------------------------|--|--------|--|
| Denominazione/ragione sociale | COMEDIL DI MAURIZIO GIANNÀ   |        |  |
| Sede legale                   | VIA G. DI VITTORIO 185/A 97100 Ragusa (RG)   |        |  |
| Sede operativa                | VIA G. DI VITTORIO 185/A 97100 Ragusa (RG)   |        |  |
| Codice Fiscale                | GNNMRZ54R21H163K   | E-mail |  |
| C.C.N.L. applicato            | L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore : Commercio |        |  |

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

|  |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di RAGUSA  |
| <input checked="" type="checkbox"/> E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n. 6505283917                                    |
| <b>Risulta regolare con il versamento dei contributi al</b> 02/07/2008   |
| <input type="checkbox"/> E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo |
| <b>Il responsabile del procedimento</b><br>CALABRETTA PAOLO  |

|  |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA  |
| <input checked="" type="checkbox"/> E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n. 13226171                                   |
| <b>Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al</b> 05/08/2008  |
| <input type="checkbox"/> E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo |
| <b>Il responsabile del procedimento</b><br>SCOLLO GIORGIO  |

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale RAGUSA il 11/08/2008

|   |
|---|
| Per INPS-INAIL                                      |
| Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale |
| della sede Inail di RAGUSA                          |
| RITA BONAFFINI                                      |

# COMedil di Maurizio Gianni

Materiali e tecnologie per l'edilizia  
 Via G. Di Vittorio n.185/a - 97100 RAGUSA  
 Cod. Fisc. GNNMRZ54R2IHI63K - P.IVA 01174060887  
 tel. 0932 623534 fax 0932 623555 \* CCIAA 99314

## COMUNE DI RAGUSA

CORSO ITALIA N. 72  
 97100 RAGUSA

RG

Destinatario se Diverso

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Rifer. Vs.Ordine     | Porto                           |
| Condiz.di Pagamento  | BONIFICO BANCARIO VISTA FATTURA |
| Ns. Riferim. Bancari |                                 |
| IBAN                 |                                 |
| Agente               |                                 |
| Ns.Riferimento       | FAT-0/09/00009                  |
| N. Pagina            | 1                               |

| Tipo Documento | Data           | Numero         |
|----------------|----------------|----------------|
| Fattura        | 14/01/2009     | 9              |
| Partita I.v.a. | Codice Fiscale | Codice Cliente |
| • 00180270886  | 00180270886    | C0524          |
| Telefono       | Fax            | E-Mail         |

| Codice  | Descrizione | U.M. | Quantità | Sc.Merce | Prezzo | Sconti | Importo | %Iva |
|---|-------------|------|----------|----------|--------|--------|---------|------|
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>NEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI RAGUSA |             |      |          |          |        |        |         |      |
| CONTRATTO NR. 15 DEL 03/07/2007   |             |      |          |          |        |        |         |      |
| SALDO LIQUIDAZIONE FINALE   |             |      |          |          |        |        |         |      |
| NR 1,00 198,20 198,20 20,00   |             |      |          |          |        |        |         |      |
| COD. IBAN: IT59 H050 3617 001C C001 1022 191                              |             |      |          |          |        |        |         |      |

Parte integrante e sostanziale  
della documentazione d'intesa  
N. 350 del 20 FEB. 2009



| Causale del Trasporto VENDITA  |               | Trasporto a Cura Del MITTENTE |                |               |              |                |                        |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|
| Importo Totale                 | 198,20 Sconti | Imp.Sconto                    | 0,00           | Importo Netto | 198,20 Colli | O Peso         | 0,000                  |
| Descrizione Iva                | Imponibile    | Iva                           | Desrizione Iva | Imponibile    | Iva          | Tot.Imponibile | Tot.Iva                |
| IVA 20%                        | 198,20        | 39,64                         |                |               |              | 198,20         | 39,64                  |
| Totale Documento S.E. & O.     |               |                               |                |               |              | 237,84         |                        |
| Annotationi<br>e<br>Variazioni |               |                               |                |               |              |                | Firma Per Accettazione |

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino. Trascorsi 15 giorni dal ricevimento della merce nessun reclamo è valido. Riservato dominio: mantengiamo espressamente il diritto di riserva di proprietà sulle attrezzature da noi vendute sino a che il compratore non abbia pagato integralmente per contanti il prezzo pattuito. Per importi non pagati entro i termini discorreranno gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di scambi aumentato di 5 punti. Per qualunque controversia è sempre competente il Foro di Ragusa.