



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Serv. VII -

Rag. Albo

Il 14 DIC. 2011

IL RESP. DEL SERVIZIO

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesca Tumino)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 6 DIC. 2011 N. 2228	OGGETTO: Approvazione certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale lavori di manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale e messa in sicurezza di via DANDOLO ed altre. Impresa Assenza Appalti S.r.l.
N. 342 Data 18/11/11	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

In quanto a € 35.436,22:

Bil. 2009 - Cap. 2807.2 - Funz. 08 - Serv. 02 - Interv. 01 - Imp. 6196/2007 - liq. 826/09

In quanto a € 94.563,78:

Bil. 2009 - Cap. 2807.2 - Funz. 08 - Serv. 02 - Interv. 01 - Imp. 1865/09 - Liq. 892/11

IL RAGIONIERE

Joseph Bona

L'anno duemilaundici, il giorno ⁸14 del mese di Novembre nell'ufficio del settore VII il Dirigente Ing. Michele SCARPULLA ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Con Deliberazione di Giunta Municipale n° 2751 del 03.12.2010 veniva approvato il progetto di "manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale e messa in sicurezza di via Dandolo ed altre";

Si è proceduto ad affidare i lavori mediante cottimo fiduciario, e a seguito dell'esperimento della gara gli stessi sono stati aggiudicati all'impresa Assenza Appalti S.r.l., con il ribasso del 25,967 % e consegnati in data 01.07.2010, gli stessi sono stati ultimati, in tempo utile, il 15.10.2010.

Lo stato finale dei lavori è stato firmato, senza riserve dall'impresa in data 18.11.2010 per l'importo complessivo netto dei lavori di € 92.757,45 di detta somma sono stati corrisposti n° 2 acconti per complessive € 92.285,00 e resta pertanto da pagare a saldo la somma di € 472,45 oltre Iva.

L'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla direzione lavori.

L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dall'INAIL e dall'INPS in data 23.11.2010.

Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto e firmato in data 14.11.2011.

- Visto l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;

- Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

1) Prendere atto in ogni parte dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori e corrispondere a saldo all'impresa Assenza Appalti S.r.l. di Antonio LEONE la somma di € 571,66 comprensivi di € 99,21 per iva con imputazione: in quanto a € 35.436,22 al Bil. 2009 - Cap. 2807.2 - Funz. 08 - Serv. 02 - Interv. 01 - Imp. 6196/2007 - liq. 826/09 - in quanto a € 94.563,78 al Bil. 2009 - Cap. 2807.2 - Funz. 08 - Serv. 02 - Interv. 01 - Imp. 1865/09; *liq. 892/11*

2) Svincolare la cauzione, per i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale e messa in sicurezza di via Dandolo ed altre prestata, dall'impresa Assenza Appalti S.r.l., con polizza fideiussoria n° 068592792 rilasciata in data 03.03.2010 dalla Assicurazione "Allianz Ras" agenzia

principale di Modica;

3) Autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo comune alla emissione del mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione.

4) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa e ridurre l'impegno da € 130.000,00 a € 113.362,82

Ragusa, 14 Novembre 2011

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(dott. Ing. Michele Sarpulla)



– Parte integrante:

1) RELAZIONE CONTO FINALE.

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Uff. Ragioneria - Ass. LL.PP.

Ragusa, 14 Novembre 2011

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(dott. Ing. Michele Sarpulla)



Visto

Il Dirigente del Settore Il Segretario Generale
Ragusa, li

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto Il Sindaco
Ragusa, li

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 29/11/2011

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 20 DIC. 2011

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE

(Luigi Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 20 DIC. 2011 al 27 DIC. 2011

Ragusa 28 DIC. 2011

IL MESSO COMUNALE



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VII

Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture
Servizio di pubblica illuminazione

NA fogli
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2228 del 6 DIC. 2011

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale e messa in sicurezza di via DANDOLO ed altre.

DITTA: ASSENZA APPALTI S.r.l. – via SACRO CUORE, 114 – MODICA

CONTRATTO: n° 29913 di repertorio del 30/04/2010

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

Il progetto, approvato con Determinazione Dirigenziale n° 2751 del 03.12.2009 prevedeva una spesa complessiva di euro 130.000.000 così distinta:

- Lavori a base d'asta	€ 102.458,00
- Somme a disposizione dell'Amministrazione	
a) per I.V.A. 20%	€ 20.491,60
b) Oneri per la pubblica discarica	€ 1.862,38
c) per spese tec. e on. Riflessi	€ 2.049,16
d) per irap su spese tecniche	€ 140,69 *
e) per imprevisti	€ 2.998,17

Sommano € 27.542,00 € 27.542,00

Importo totale progetto € 130.000,00

Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 30/04/2010 n° 29913 di repertorio.

Dal contratto risulta che all'impresa ASSENZA APPALTI S.r.l. con sede in via SACRO CUORE, 114, Modica è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati, per l'importo complessivo di € 76.566,82 al netto del ribasso percentuale offerto del 25,967 %.

Perizie

Nel corso dei lavori si è reso necessario effettuare dei lavori non previsti nella perizia principale inerenti l'esecuzione dello scavo, della posa del cavidotto, del ripristino dello scavo, della realizzazione di blocchi di fondazione, della realizzazione di pozzetti di collegamento, preliminari alla realizzazione di un impianto di illuminazione in via Don Salvatore Tumino; sono state eseguite inoltre ulteriori lavorazioni non previste anche nell'impianto di illuminazione di via Dandolo e via Duilio a Marina di Ragusa occorrenti e necessari anch'essi per rendere l'opera più funzionale e sicura.

I lavori non previsti nella perizia principale hanno determinato di conseguenza un aumento, contenuto comunque nei limiti finanziari previsti con Determinazione dirigenziale n° 2751 del 03/12/2009.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Con la superiore perizia di assestamento è stato redatto un atto di sottomissione e un verbale di concordamento di un nuovo prezzo. I lavori aggiuntivi sono stati realizzati agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto principale.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 01.07.2010 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Nessuna sospensione dei lavori si è resa necessaria durante l'esecuzione dei lavori.

Proroghe

Non sono stati prorogati i termini di ultimazione dei lavori.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in mesi 4 (quattro) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 01.07.2010, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 31.10.2010.

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 15.10.2010 e quindi entro i termini contrattuali.

Conto Finale

Redatto in data 18.11.2010, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di € 92.757,45 dal quale verranno dedotti due certificati di acconto, corrisposti per l'importo netto di € 92.285,00.

Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso	€ 92.757,45
- acconti corrisposti	€ 92.285,00
Restano	€ 472,45

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

La somma autorizzata per la esecuzione dei lavori ammonta complessivamente a € 130.000,00
La somma complessivamente spesa risulta di:

- per lavori e somme anticipate dall'impresa quali oneri per il rifiuto alla discarica del materiale: proveniente dagli scavi:
- in quanto ad €..... € 92.285,00
- per Iva 20% su €. 92.285,00..... € 18.457,00
- in quanto ad€ 472,45
- per Iva 20% su €. 472,45..... € 99,21
- per sp.tec.,on. Riflessi e irap € 2.049,16

Sommano € 113.362,82 € 113.362,82

Si ha quindi una economia di spesa di € 16.637,18

Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti così come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributivo rilasciato dall'Inail e dall'Inps in data 23.11.2010, successivamente alla ultimazione dei lavori.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale e messa in sicurezza di via DANDOLO ed altre vie e si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle disposizioni date all'atto pratico dalla D.L.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Biagio GULINO nella qualità di progettista, direttore dei lavori e responsabile del procedimento dei lavori indicati in oggetto, esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, il Regolamento

dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 5 Ottobre 2010 ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 5 Ottobre 2010.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa ASSENZA APPALTI S.r.l. sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo dei lavori per complessivi € 92.757,45 da cui detratti n° 2 certificati d'acconto per complessive € 92.285,00, resta il residuo di € 472,45 oltre ad € 99,21 per I.V.A., per complessivi € 571,66 che salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa ASSENZA APPALTI S.r.l di Antonio LEONE come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 14.11.2011

L'Impresa
(ASSENZA APPALTI S.r.l.)

Il Direttore dei Lavori
(geom. Biagio GULINO)

CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile del procedimento
(geom. Biagio GULINO)

